

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164680 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL EN MACROPLAZA DE ACUÑA, COAH. | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 100200122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,446,784 | 1,446,784 | 1,446,784 | 1,446,784 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164681 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO "DIF" DE CIUDAD ACUÑA | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 100200048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 681,947 | 681,947 | 681,947 | 681,947 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164682 | (ISN).- CONSTRUCCIÓN DE LA "INFOTECA" EN CD. ACUÑA (ETAPA: MOBILIARIO EN INFOTECA) (080200054) | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 100200055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,333,132 | 1,333,132 | 1,333,132 | 1,333,132 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164683 | (ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL EJE CENTRAL LAS VACAS (2ª ETAPA). | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 090200057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA | | | 1,515,277 | 1,515,277 | 1,515,277 | 1,515,277 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 32,398.00 | 32,398.00 | 100.0% | NAN |
| 164684 | "MACROPLAZA" EN CIUDAD ACUÑA. (SEGUNDA ETAPA) | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 100200123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 3,246,709 | 3,246,709 | 3,246,709 | 3,246,709 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164753 | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DEL BLVD. FUNDADORES-LIB. JOSÉ LOPEZ PORTILLO, ENTRONQUE J.L.P.KM. 7+640 AL KM. 9+020, LONG. 1.380 KM. EN | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 090400038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,647,043 | 1,647,043 | 1,647,043 | 1,647,043 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164754 | ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA EL MUSEO "VENUSTIANO CARRANZA" | 7-CUATRO CIÉNEGAS | CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA | URBANO | 090700105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,673,665 | 1,673,665 | 1,673,665 | 1,673,665 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.88 | 88.0% | NAN |
| 164755 | "CECYTEC" N/C: CONSTR. DE 7 AULAS DID., LABORATORIO MÚLTIPLE, LABORATORIO DE CÓMPUTO, SERV. SANITARIOS, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 090900097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | | 2,139,006 | 2,139,006 | 2,139,006 | 2,139,006 | 100.0% | 0 | 0 | AULA | 7.00 | 2.24 | 32.0% | NAN |
| 164756 | CONSTRUCCIÓN DEL PASO INFERIOR VEHICULAR "ARTÍCULO 123", EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA. | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 100900002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 4,646,275 | 4,646,275 | 4,646,275 | 4,646,275 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.74 | 74.0% | NAN |
| 164668 | CONSTRUCCIÓN DE CASA CALLE ANTONIO CÁRDENAS NO. 106 COLONIA SOLIDARIDAD | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 101100065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | 14,219 | 14,219 | 14,219 | 14,219 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164669 | CANCHA DE FUTBOL Y BASQUETBOL | 12-GUERRERO | GUERRERO | URBANO | 101200018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | 432,396 | 432,396 | 432,396 | 432,396 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164670 | CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO AL AIRE LIBRE" EN CASA DE LA CULTURA. | 12-GUERRERO | GUERRERO | URBANO | 101200002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 860,196 | 860,196 | 860,196 | 860,196 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--------------------------------------|---|--------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164671 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 180 LPS | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 091700151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | - | 1,908,976 | 1,908,976 | 1,908,976 | 1,908,976 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.69 | 69.0% | NAN |
| 164672 | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN CARRETERA 57 - LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI EN MONCLOVA, COAHUILA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 6,040,137 | 6,040,137 | 6,040,137 | 6,040,137 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.90 | 90.0% | NAN |
| 164673 | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE - BLVD. SIDERMEX EN MONCLOVA, COAHUILA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 19,981,119 | 19,981,119 | 19,981,119 | 19,981,119 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.80 | 80.0% | NAN |
| 164674 | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE ACCESO A LA COL. ASTURIAS EN MONCLOVA, COAHUILA. | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 23,014,234 | 23,014,234 | 23,014,234 | 23,014,234 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.90 | 90.0% | NAN |
| 164675 | CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR EN EL BLVD. HAROLD PAPE CRUCE CON ESTANDAR II EN MONCLOVA, COAHUILA. | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 18,454,009 | 18,454,009 | 18,454,009 | 18,454,009 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.97 | 97.0% | NAN |
| 164676 | CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO DE LA CD. DE MONCLOVA". ETAPA COMPLEMENTARIA DE ALBANILERÍA Y ACABADOS. | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 2,803,792 | 2,803,792 | 2,803,792 | 2,803,792 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164677 | CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA". ETAPA; CANCELERÍA Y CARPINTERÍA. | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 1,107,942 | 1,107,942 | 1,107,942 | 1,107,942 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.99 | 99.0% | NAN |
| 164678 | "TEATRO DE MONCLOVA" (ETAPA DE ACABADOS EN FACHADAS, CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA, MAMPARAS Y REUBICACIÓN DE PUENTE PEATONAL). | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 5,417,345 | 5,417,345 | 5,417,345 | 5,417,345 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164679 | "TEATRO MONCLOVA", ETAPA COMPLEMENTARIA DE AIRE ACONDICIONADO | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 101800018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 2,199,217 | 2,199,217 | 2,199,217 | 2,199,217 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164685 | CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 203,443 | 203,443 | 203,443 | 203,443 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164686 | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL ACCESO A PLANTA CERVECERA UBICADA EN EL KM. 34+509 DE LA CARRETERA FEDERAL 57 TRAMO "NAVA-PIEDRAS NEGRAS", MPIO | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 092200098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 6,230,337 | 6,230,337 | 6,230,337 | 6,230,337 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164687 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO, HIDRAULICO, Y DRENAJE DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAVA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2,226,998 | 2,226,998 | 2,226,998 | 2,226,998 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 27,441.60 | 27,441.60 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164688 | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA "VILLA UNIÓN - NAVA", LONGITUD 2 KMS., DEL KM. 19+000 AL 21+000 DEL MUNICIPIO DE NAVA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 4,125,432 | 4,125,432 | 4,125,432 | 4,125,432 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 2.00 | 1.98 | 99.0% | NAN |
| 164689 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ABANDONO. ETAPA DE CONSTR. ÁREA ENFERMERÍA Y DORMITORIOS INFANTILES | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400145 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 5,081,079 | 5,081,079 | 5,081,079 | 5,081,079 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.88 | 88.0% | NAN |
| 164690 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ABANDONO (CONSTRUCCIÓN ÁREA DE REHABILITACIÓN Y TERAPIAS) | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400144 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 2,733,494 | 2,733,494 | 2,733,494 | 2,733,494 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.66 | 66.0% | NAN |
| 164691 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ABANDONO (CONSTRUCCION DE ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y DORMITORIOS ADULTOS) | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400147 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 5,104,709 | 5,104,709 | 5,104,709 | 5,104,709 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.87 | 87.0% | NAN |
| 164692 | CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN ABANDONO (OBRA EXTERIOR Y PLANTA DE RECICLADO DE AGUA) | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400146 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 412,283 | 412,283 | 412,283 | 412,283 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.94 | 94.0% | NAN |
| 164693 | "ASTA BANDERA MONUMENTAL" DE 120 METROS DE ALTURA EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 6,743,988 | 6,743,988 | 6,743,988 | 6,743,988 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164694 | CONSTRUCCIÓN DE " LA GRAN PLAZA ", ETAPA DE DEMOLICIONES EN EL ÁREA A CONSTRUIR Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE ACCESO AL PASEO DEL RÍO. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 2,115,421 | 2,115,421 | 2,115,421 | 2,115,421 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.99 | 99.0% | NAN |
| 164695 | CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA" | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 12,715,568 | 12,715,568 | 12,715,568 | 12,715,568 | 100.0% | 0 | 0 | PLAZA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164696 | CONSTRUCCIÓN DEL "HOSPITAL GENERAL DE PIEDRAS NEGRAS". | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 092500151 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 157,065 | 157,065 | 157,065 | 157,065 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.77 | 77.0% | NAN |
| 164697 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO BLVD. QUE COMUNICA EL LIBRAMIENTO V. CARRANZA CON BLVD. ELISEO MENDOZA SUR (1.679 KM) Y CALLE DE ACCESO A HOSPITAL GENERAL (0.1 | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 092500269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 7,169,982 | 7,169,982 | 7,169,982 | 7,169,982 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 3,678.00 | 3,678.00 | 100.0% | NAN |
| 164698 | CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DEL RÍO BRAVO EN PIEDRAS NEGRAS. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,405,409 | 1,405,409 | 1,405,409 | 1,405,409 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.93 | 93.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164699 | CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 092500306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 10,151,489 | 10,151,489 | 10,151,489 | 10,151,489 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | NAN |
| 164700 | CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD. ETAPA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 4,921,618 | 4,921,618 | 4,921,618 | 4,921,618 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.83 | 83.0% | NAN |
| 164701 | CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE PIEDRAS NEGRAS. ETAPA: RECUBRIMIENTO DE FACHADAS. EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 092500304 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 18,352,058 | 18,352,058 | 18,352,058 | 18,352,058 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164702 | "TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS" | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 092500271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 1,438,940 | 1,438,940 | 1,438,940 | 1,438,940 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.99 | 99.0% | NAN |
| 164703 | "TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS" | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 092500026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 14,902,844 | 14,902,844 | 14,902,844 | 14,902,844 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164704 | "TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". (ESTRUCTURA PARA FACHADAS) | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 5,474,463 | 5,474,463 | 5,474,463 | 5,474,463 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164705 | "TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". ETAPA DE PISOS DE GRANITO, EXPLANADA PRINCIPAL, JARDINES Y BANDA. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 2,984,401 | 2,984,401 | 2,984,401 | 2,984,401 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164706 | "TEATRO DE PIEDRAS NEGRAS": ETAPA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 092500291 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 922,252 | 922,252 | 922,252 | 922,252 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | NAN |
| 164707 | 2A. ETAPA DEL PROYECTO "PASEO DEL RÍO". CONST. DE 4 MÓDULOS DE RAMPAS DE ACCESO, 1 MÓDULO DE ESCALINATA, CANCHA DE BASQUETBOL Y PISO DE CONCRETO ECOLO | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 092500234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 272,290 | 272,290 | 272,290 | 272,290 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164708 | (ISN).- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "SANTA MARÍA" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 102700011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 619,985 | 619,985 | 619,985 | 619,985 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.71 | 71.0% | NAN |
| 164709 | TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y PAVIMENTACIÓN EN EL PANTEÓN DE LA COL. EULALIO GUTIÉRREZ EN LA CD. DE RAMOS ARIZPE, DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 102700054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 577,822 | 577,822 | 577,822 | 577,822 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164710 | TRABAJOS PRELIMINARES A LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE LA AUTOPISTA "SALTILLO - MONTERREY - LIBR. OSCAR FLORES TAPIA" | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 092700123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 968,617 | 968,617 | 968,617 | 968,617 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164711 | ADECUACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA EL "MUSEO DE VILLA". | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 092800121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 439,228 | 439,228 | 439,228 | 439,228 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.43 | 43.0% | NAN |
| 164712 | ADECUACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL "MUSEO DE LOS PRESIDENTES" | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001417 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 3,592,936 | 3,592,936 | 3,592,936 | 3,592,936 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.87 | 87.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|--|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|--|---|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164713 | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL (ELEVADO) EN EL CRUCE DE PERIF. "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ - VALLE DORADO", EN SALTILLO, COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 15,300,035 | 15,300,035 | 15,300,035 | 15,300,035 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164714 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO (ETAPA CANCELERÍA, MAMPARAS SANITARIAS Y CARPINTERÍA DEL SEGUNDO NIVEL) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 89,989 | 89,989 | 89,989 | 89,989 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164715 | CONSTRUCCIÓN DEL "HOSPITAL GENERAL DE SALTILLO" (SEGUNDA ETAPA) # ASIGNACIÓN (083000858) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000270 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SALUD | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.99 | 99.0% | NAN |
| 164716 | FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.0% | 739,985 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164717 | ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE LA PLAZA DE ARMAS Y PORTALES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | | | 823,644 | 823,644 | 823,644 | 823,644 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164727 | ILUMINACIÓN ARTÍSTICA EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | | | 2,511,806 | 2,511,806 | 2,511,806 | 2,511,806 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164728 | "MUSEO DE LA REVOLUCIÓN" ETAPA: TRABAJOS DE REMODELACIÓN, ACABADOS, DOMO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y AIRE ACONDICIONADO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000989 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,278,548 | 1,278,548 | 1,278,548 | 1,278,548 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.84 | 84.0% | NAN |
| 164729 | PARQUE "EL CHAPULÍN" (ETAPA COMPLEMENTARIA DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA Y MEMBRANA ARQUITECTÓNICA) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 626,637 | 626,637 | 626,637 | 626,637 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164730 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN LA COL. OMEGA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | | | 4,792,754 | 4,792,754 | 4,792,754 | 4,792,754 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 24,800.00 | 24,800.00 | 100.0% | NAN |
| 164731 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL AL EJIDO "LA VENTURA" DEL KM 19+000 AL KM 23+800 EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 3,558,517 | 3,558,517 | 3,558,517 | 3,558,517 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 11.00 | 11.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--------------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164732 | PUENTE SOBRE "ARROYO CEBALLOS-EL PITUCHÍN EJE 65" EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIO-LA LECHERA", EN SALTILLO, COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 2,985,980 | 2,985,980 | 2,985,980 | 2,985,980 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.97 | 97.0% | NAN |
| 164733 | PUENTE SOBRE ARROYO CEBALLOS-MERCADO DE ABASTOS KM. 0+000 AL KM.0+116.7 EN EL SISTEMA VIAL EL INDIO-LA LECHERA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 2,501,350 | 2,501,350 | 2,501,350 | 2,501,350 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164734 | PUENTE SOBRE EL "ARROYO CEBALLOS-EL PITUCHÍN EJE 60" EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIO-LA LECHERA", EN SALTILLO, COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 2,644,231 | 2,644,231 | 2,644,231 | 2,644,231 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.99 | 99.0% | NAN |
| 164735 | REUBICACIÓN DE INSTALACIONES DE "MEDIA TENSIÓN" DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIO - LA LECHERA" | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000990 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,104,722 | 1,104,722 | 1,104,722 | 1,104,722 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164736 | REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIO - LA LECHERA" | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,711,682 | 1,711,682 | 1,711,682 | 1,711,682 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164737 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE GOBIERNO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001421 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 2,723,225 | 2,723,225 | 2,723,225 | 2,723,225 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164738 | 1A. ETAPA REUBICACIÓN DE INST. EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIO-LA LECHERA" | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001242 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,604,410 | 1,604,410 | 1,604,410 | 1,604,410 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | NAN |
| 164739 | BANQUETAS | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 103200050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | | | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 326,678 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.0% | NAN |
| 164740 | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DEL LIBRAM. NORTE DE ROSITA - CARR.FEDERAL 57, EN EL KM. 127+320 EN EL MPIO. DE SAN JUAN DE SABINAS | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 093200142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 10,191,097 | 10,191,097 | 10,191,097 | 10,191,097 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.96 | 96.0% | NAN |
| 164741 | PERFORACIÓN Y AFORO DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PARA REPOSICIÓN DEL POZO "PLATANERAS" | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 093300053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | 676,005 | 676,005 | 676,005 | 676,005 | 100.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Fisico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|---|------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164742 | AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD INDEPENDENCIA DEL NUDO MIXTECO AL PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ, KM 6+480 A KM 8+300, EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500567 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | - | - | 1,609,076 | 1,609,076 | 1,609,076 | 1,609,076 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1,820.00 | 1,274.00 | 70.0% | NAN |
| 164743 | "CECYTEC" N/ C: CONSTR. DE 7 AULAS .DID. LAB. MÚLTIPLE, LAB. DE CÓMPUTO, SERV. SANIT., BODEGA , ESCALERA, Y OBRA EXTERIOR. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500416 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 4,000,087 | 4,000,087 | 4,000,087 | 4,000,087 | 100.0% | 0 | 0 | AULA | 7.00 | 7.00 | 100.0% | NAN |
| 164744 | CIRCUITO VIAL EN LA COLONIA ZARAGOZA SUR EN TORREÓN. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | - | - | 1,787,020 | 1,787,020 | 1,787,020 | 1,787,020 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 6,041.00 | 5,678.54 | 94.0% | NAN |
| 164745 | CONST. TANQUE SUPERFICIAL MAMPOSTERÍA 300 M3 CAP. (AMPL. CÁMARA ALMACENAMIENTO) Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EJIDOS "NUEVO MIELERAS Y ANEXOS" (SIST | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | - | 623,912 | 623,912 | 623,912 | 623,912 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.57 | 57.0% | NAN |
| 164746 | CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. AUTÓNOMA DE LA LAGUNA DEL BLVD. RIO NAZAS AL BLVD. CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN COAH. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | - | - | 1,793,755 | 1,793,755 | 1,793,755 | 1,793,755 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 2,300.00 | 1,679.00 | 73.0% | NAN |
| 164747 | CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN DE BOULEVARD ÁLAMOS DE LA CALZADA ÁLAMOS - PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ DE KM 0+000A KM 0+800 EN EL MUNICIPIO TORREÓN, COAH | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500482 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | - | - | 817,675 | 817,675 | 817,675 | 817,675 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 800.00 | 720.00 | 90.0% | NAN |
| 164748 | DEMOLICIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN COAHUILA | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500370 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | - | - | 2,563,967 | 2,563,967 | 2,563,967 | 2,563,967 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164749 | EXCAVACIÓN DE MANZANA NO.114 ENTRE AV. ALLENDE A AV. ABASOLO Y CALLE GALEANA A CALLE RAMÓN CORONA EN LA COL. CENTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500376 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | - | - | 2,963,980 | 2,963,980 | 2,963,980 | 2,963,980 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164750 | (ISN).- COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALZADA DIAGONAL LAS FUENTES Y BLVD. PEDRO RODRÍGU | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | - | - | 18,331,328 | 18,331,328 | 18,331,328 | 18,331,328 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.99 | 99.0% | NAN |
| 164751 | (ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL PASO VEHICULAR DEPRIMIDO EN CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO INTERSECCIÓN CON PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | - | - | 10,364,641 | 10,364,641 | 10,364,641 | 10,364,641 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.91 | 91.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|--|------------------------|------------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164752 | (ISN)- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VEHICULAR "LA ALIANZA", EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 13,839,468 | 13,839,468 | 13,839,468 | 13,839,468 | 100.0% | 11,423,739 | 11,423,739 | | 4,610.00 | 4,149.00 | 90.0% | NAN |
| MODERNIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164757 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA # 57 EN SU PASO POR NUEVA ROSITA, LONG. 664 M.L. DEL KM. 126+380 AL KM. 127+044, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 093200145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE | | | 1,600,713 | 1,600,713 | 1,600,713 | 1,600,713 | 100.0% | 0 | 0 | | 0.66 | 0.65 | 98.5% | NAN |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164758 | RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (TERCERA ETAPA) EN GENERAL CEPEDA | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 101100059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE | | | 968,817 | 968,817 | 968,817 | 968,817 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164759 | MEJORAMIENTO EDIF. PÚBL. EN CARRET. 57 Y BLVD. CENTENARIO (CASETAS, MURO CONTEN., CUARTO MÁQUINAS, LÍNEA AGUA POTAB. Y ELÉCT. JARDINES, CANAL PLUVIAL LI | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001500 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE | | | 13,380 | 13,380 | 13,380 | 13,380 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164760 | REMODELACIÓN DE INMUEBLE PARA EL MUSEO DE LOS CHARROS Y LOS SARAPEROS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000756 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE | | | 2,520,015 | 2,520,015 | 2,520,015 | 2,520,015 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 0.49 | 49.0% | NAN |
| 164761 | REMODELACIÓN PARQUE MADERO 1A ETAPA (PRELIMINARES, TERRACERÍAS, DRENAJE, RIEGO, JARDINERÍA EN CAMPO DE JUEGO E INSTALACIONES ESPECIALES) SALTILLO, COA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000904 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE | | | 3,270,001 | 3,270,001 | 3,270,001 | 3,270,001 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164762 | RESTAURACIÓN DE OBRA ARTÍSTICA EN LA "ESCUELA COAHUILA". | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE | | | 284,458 | 284,458 | 284,458 | 284,458 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 0.95 | 95.0% | NAN |
| 164763 | RESTAURACIÓN DE LA FACHADA EN LA ESCUELA CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA. | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 103300034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE | | | 1,184,379 | 1,184,379 | 1,184,379 | 1,184,379 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 0.90 | 90.0% | NAN |
| 164764 | REMODELACIÓN DE BLVD. LA PAZ DE LA CALZ. ABASTOS A LA CALZ. RAMÓN MÉNDEZ (OBRA CIVIL, ALUMBRADO, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN, SIST. DE RIEGO Y JARD | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 337,500 | 337,500 | 337,500 | 337,500 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.85 | 1.02 | 55.1% | NAN |
| REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164773 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO "FLORIDA- SAN ESTÉBAN DE EGIPTO" L=1,250.00 M. LONG. CARPETA ASFÁLTICA DE 3.5 CM. ESPESOR Y 6.0 M. DE ANCHO EN EL MUNICIPIO | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 100900008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 1,167,362 | 1,167,362 | 1,167,362 | 1,167,362 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.25 | 1.25 | 100.0% | NAN |
| 164774 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO "HIDALGO-SAN JOSÉ DE LA NIÑA", L=3,450.00 M. LONG. CARPETA ASFÁLTICA DE 3.5 CM. ESPESOR Y 6.0 M. DE ANCHO EN EL MUNICIPIO | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 100900009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 2,748,192 | 2,748,192 | 2,748,192 | 2,748,192 | 100.0% | 0 | 0 | | 3.45 | 3.45 | 100.0% | NAN |
| 164775 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO "LEQUEITIO-FLORENCIA", L=3,300.00 M. LONG. CARPETA ASFÁLTICA DE 3.5 CM. ESPESOR Y 6.0 M. DE ANCHO EN EL MUNICIPIO DE FCO. | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 100900007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 2,209,018 | 2,209,018 | 2,209,018 | 2,209,018 | 100.0% | 0 | 0 | | 3.30 | 3.30 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|--|------------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164765 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR "OCAMPO" SOBRE LA CALLE OCAMPO EN EL TRAMO COMPENDIDO DESDE LA AV. ZUAZUA HASTA AL AV. TREVÍÑO. (1A ETAPA) | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 091700156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | - | 500,056 | 500,056 | 500,056 | 500,056 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164766 | REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CENTRO HISTÓRICO DE PIEDRAS NEGRAS. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 541,467 | 541,467 | 541,467 | 541,467 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.96 | 96.0% | NAN |
| 164767 | REPARACIÓN DE DAÑOS POR PRECIPITACIONES EN EL ACCESO NORTE DEL CENTRO DE GOBIERNO (CONTINGENCIA HURACÁN ALEX) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000762 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 471,251 | 471,251 | 471,251 | 471,251 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164768 | TRABAJOS DE REPARACIÓN EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE GOBIERNO (CONTINGENCIA HURACÁN "ALEX") | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000763 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 494,019 | 494,019 | 494,019 | 494,019 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164769 | TRABAJOS DIVERSOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS RUTAS ALTERNAS (1ER., 2DO. Y 3ER. CIRCUITO) SISTEMA VIAL "EL INDIÓ - LA LECHERA" EN SALTILLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 9,350,253 | 9,350,253 | 9,350,253 | 9,350,253 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.94 | 94.0% | NAN |
| 164770 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO "LA CHIMENEA" EN NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS. | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 103200065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 1,908,852 | 1,908,852 | 1,908,852 | 1,908,852 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | NAN |
| 164771 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN BLVD. REVOLUCIÓN DEL PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ A CALLE MÚZQUIZ 2A ETAPA DEL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA DE TORREÓN, (| 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | - | - | 10,109,693 | 10,109,693 | 10,109,693 | 10,109,693 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 50,000.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164772 | REHAB. A NIVEL REVEST. DEL CAMINO RURAL "LAS ALBERCAS - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL N°29 - LA MAROMA - RÍO ESCONDIDO" DEL KM 0+000 AL KM 29+500 (1A ETAPA) | 38-ZARAGOZA | ZARAGOZA | URBANO | 093800073 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | - | - | 314,114 | 314,114 | 314,114 | 314,114 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 29.50 | 28.03 | 95.0% | NAN |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164783 | PASTO ARTIFICIAL EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 100300030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 87,549 | 87,549 | 87,549 | 87,549 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.0% | NAN |
| 164776 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO E INTERCONEXIÓN DEL POZO "GRANADA" | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 091700239 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | - | 934,609 | 934,609 | 934,609 | 934,609 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164782 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA DE LA CERVECERÍA "MODELO" | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 092200101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO | | | 1,033,371 | 1,033,371 | 1,033,371 | 1,033,371 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, SUBSIDIOS, DONACIONES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164784 | PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA | 0-COBERTURA ESTADAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTADAL | GOBIERNO DEL ESTADO | | | 62,329,856 | 62,329,856 | 62,329,856 | 62,329,856 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 164818 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO A EJIDO PIEDRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 L=3KM | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 100400007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 48,286 | 48,286 | 48,286 | 48,286 | 100.0% | 0 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 100.0% | NAN |
| 164785 | TRABAJOS DE CAMPO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN AL EJIDO "PALESTINA" DEL KM 0+000 AL KM 9+000 EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA | 14-JIMÉNEZ | JIMÉNEZ | URBANO | 101400006 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRERAS | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 229,415 | 229,415 | 229,415 | 229,415 | 100.0% | 0 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 100.0% | NAN |
| 164786 | PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL EN EL ENTRONQUE DEL BLVD. H. PAPE ACCESO A COLONIA ASTURIAS, EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,438,023 | 1,438,023 | 1,438,023 | 1,438,023 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164787 | PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL EN EL ENTRONQUE DEL BLVD. H. PAPE Y BLVD. SIDERMEX. | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,141,548 | 1,141,548 | 1,141,548 | 1,141,548 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164788 | PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL EN EL ENTRONQUE DEL BLVD. H. PAPE Y EL LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,157,628 | 1,157,628 | 1,157,628 | 1,157,628 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164789 | SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE P. S. V. EN INTERSECC. DEL BLVD. HAROLD PALE Y AVENIDA CUATRO DE MONCLOVA, C | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 101800066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164790 | SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "PASO SUPERIOR VEHICULAR" EN LA INTERSECCIÓN DEL BLVD. HAROLD PAPE Y LAS A | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 101800167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164791 | INGENIERÍAS DEL ACONDICIONAMIENTO DEL ALBERGUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ABANDONO (PRIMERA ETAPA) | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400109 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 306,791 | 306,791 | 306,791 | 306,791 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164792 | INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "MUSEO DE LA FRONTERA" EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 463,420 | 463,420 | 463,420 | 463,420 | 100.0% | 0 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164793 | PAQUETE DE PROYECTOS EJECUTIVOS ARQUITECTÓNICOS EN LOS MUNICIPIOS DE PIEDRAS NEGRAS Y SABINAS, COAHUILA. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 312,856 | 312,856 | 312,856 | 312,856 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | NAN |
| 164794 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA" EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 657,575 | 657,575 | 657,575 | 657,575 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164795 | PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA "INFOTECA DE PIEDRAS NEGRAS" | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 703,468 | 703,468 | 703,468 | 703,468 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.76 | 76.0% | NAN |
| 164796 | ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ - LA LECHERA " | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000643 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,309,975 | 1,309,975 | 1,309,975 | 1,309,975 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164797 | COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VIAL " EL INDIÓ - LA LECHERA " | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001418 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 887,887 | 887,887 | 887,887 | 887,887 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.92 | 92.0% | NAN |
| 164798 | ELABORACIÓN DE MAQUETA REPRESENTATIVA DE OBRAS VIALES REALIZADAS EN LA ZONA CONURBADA DE "SALTILLO Y RAMOS ARIZPE" | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000445 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164799 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO "LA VENTURA- ESTANQUE DEL CERRO", L=7KM | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 177,775 | 177,775 | 177,775 | 177,775 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 7.00 | 7.00 | 100.0% | NAN |
| 164800 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE CARRET. "ZACATECAS-SALTILLO" A EJIDO "LA VENTURA". (5A. ETAPA) KM. 23+000 AL KM 31+000 L = | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 202,268 | 202,268 | 202,268 | 202,268 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 8.00 | 8.00 | 100.0% | NAN |
| 164801 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A EJIDO "HEDIONDA GRANDE". L = 13 KM EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 230,421 | 230,421 | 230,421 | 230,421 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 13.00 | 13.00 | 100.0% | NAN |
| 164802 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ANTIGUO A GENERAL CEPEDA (EJIDO "PALMA GORDA") L= 8 KM. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 128,654 | 128,654 | 128,654 | 128,654 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 8.00 | 8.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|--|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164803 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO "LA VENTURA" A LÍMITES DE ESTADO CON ZACATECAS L = 7 KM EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 173,641 | 173,641 | 173,641 | 173,641 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 7.00 | 7.00 | 100.0% | NAN |
| 164804 | PROYECTO EJECUTIVO FARO TORRE EL MIRADOR. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000619 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 516,114 | 516,114 | 516,114 | 516,114 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164805 | SERVICIO DE LABORATORIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DEL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ - LA LECHERA" | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000526 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,234,901 | 1,234,901 | 1,234,901 | 1,234,901 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.79 | 79.0% | NAN |
| 164806 | SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCT. METÁLICAS PARA LA CONST. DE P. A. D. (SUPERIOR E INFERIOR) EN LA INTERSECCION DEL PERIFÉRICO L. E. A. Y BLVD. NAZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000420 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164807 | SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL ENTRONQUE BLVD. FUNDADORES Y BLVD. CENTENARIO DE TORREÓN EN EL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164808 | SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL ENTRONQUE BLVD. FUNDADORES Y CALLE JUAN NAVARRO (KM 0-700 AL K | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164809 | SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL ENTRONQUE BLVD. FUNDADORES Y COLONIA ZARAGOZA (KM. 3+020 AL KM | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164810 | SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ENTRONQUE BLVD. FUNDADORES Y BLVD. MORELOS (KM. 1+900 AL KM. 3+020 | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 152,466 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164811 | SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ - LA LECHERA". | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | | | 1,940,355 | 1,940,355 | 1,940,355 | 1,940,355 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | NAN |
| 164812 | DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN COAHUILA | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500372 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 661,200 | 661,200 | 661,200 | 661,200 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.98 | 98.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|--|-----------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164813 | (ISN) - PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ INTERSECCIÓN CON CALZADA LOS ÁLAMOS | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 20,742,433 | 20,742,433 | 20,742,433 | 20,742,433 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.81 | 81.0% | NAN |
| 164814 | PROYECTO DE DOS PUESTOS PEATONALES EN EL BLVD. TORREON MATAMOROS A LA ALTURA DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164815 | PROYECTO EJECUTIVO DE BOULEVARD "PASO DEL ÁGUILA - LA CONCHA" Y DISTRIBUIDOR VIAL PASO DEL ÁGUILA DE KM 0+000 A KM 1+500 EN MUNICIPIO DE TORREÓN | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 721,961 | 721,961 | 721,961 | 721,961 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164816 | PROYECTO EJECUTIVO DE BOULEVARD UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA LAGUNA DE KM 0+000 A KM 2+700 EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 296,341 | 296,341 | 296,341 | 296,341 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164817 | PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PLUVIAL DE PROTECCIÓN, EN LA ZONA INDUSTRIAL MIELERAS EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500362 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | | | 723,655 | 723,655 | 723,655 | 723,655 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.55 | 55.0% | NAN |
| DERECHOS DE VÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164819 | LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA "EL SAUZ-PALAU", EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ | 20-MÚZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ | URBANO | 102000104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | 189,150 | 189,150 | 189,150 | 189,150 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164820 | PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA "MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA "EL SAUZ - PALAU" | 20-MÚZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ | URBANO | 102000012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | 318,025 | 318,025 | 318,025 | 318,025 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164821 | LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA PASO A DESNIVEL EN "CARRETERA MONTERREY-SALTILLO-BLVD OSCAR FLORES TAPIA", EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 102700086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | 3,245,737 | 3,245,737 | 3,245,737 | 3,245,737 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164822 | LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA OBRA "PASO INFERIOR VEHICULAR CRUCE DE LAS VÍAS FCCC EN LA AV. FRANCISCO COSS Y CARLOS SANTANA" | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000475 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|--|--------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAFEF | | | | | | | | | | | | 498,712,697 | 498,712,697 | 498,712,697 | 493,212,697 | 98.9% | 12,163,724 | 11,423,739 | | 159,132.61 | 107,029.82 | 67.3% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164823 | PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE PASO VOLUNTARIA Y TEMPORAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA VIAL "EL INDIO LA LECHERA" | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164824 | PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DE LA OBRA "BLVD. EMILIO ARIZPE DE LA MAZA - ACCESO A COL. LOMAS DE LOURDES" | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000626 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | 96,589 | 96,589 | 96,589 | 96,589 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164825 | PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL RAMAL AL EJIDO "RICARDO FLORES MAGÓN" | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 093300262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | 8,503 | 8,503 | 8,503 | 8,503 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 164826 | PAGO LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA OBRA "CONST. DE LA AMPLIACIÓN DE ANTIGUA CARR "TORREÓN-SAN PEDRO" TRAMO ENTRONQUE EJ. "LA UNIÓN" - EJ. "PASO D | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 103500009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | 9,545,358 | 9,545,358 | 9,545,358 | 9,545,358 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | | 3.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 164827 | PAGO POR LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL "SISTEMA VIAL ALIANZA" | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500596 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |