

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS</b>																								
FAFEF													545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0	185,273.51	170,773.30	92.2%		
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
201713	CONSTRUCCIÓN DE TALUD CARRETERA "MONTERREY - SALTILLO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104400006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			655,862	655,862	655,862	655,862	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	NAN	
201805	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			19,374,791	19,374,791	19,374,791	0	0.0%	647,555	0	1.00	0.00	0.0%	NAN	
201785	AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO MUNICIPAL DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			499,453	499,453	499,453	499,453	100.0%	0	0	1.00	0.94	94.0%	NAN	
201784	CAMBIO DE INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE AÉREO A SUBTERRÁNEO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CIUDAD ACUÑA, COAH.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			3,858,828	3,858,828	3,858,828	3,858,828	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	NAN	
201786	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL EN MACROPLAZA DE ACUÑA, COAH.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			2,530,468	2,530,468	2,530,468	2,530,468	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NAN	
201783	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200282	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			1,850,500	1,850,500	1,850,500	1,850,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NAN	
201790	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO "DIF" DE CIUDAD ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			4,351,895	4,351,895	4,351,895	4,351,895	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NAN	
201787	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN LA MACROPLAZA EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			7,626,419	7,626,419	7,626,419	7,626,419	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	NAN	
201778	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN EL "CAMPUS ARTEAGA" EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			2,423,163	2,423,163	2,423,163	2,423,163	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NAN	
201777	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA CALIFORNIA (2A ETAPA)	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	100600029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			56,943	56,943	56,943	56,943	100.0%	0	0	70.00	70.00	100.0%	NAN	
201712	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES PEREYRA, PRIMERO DE MAYO, VIESCA Y ART. 123 EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO COAH.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (GHAVEZ)	URBANO	110900062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA			2,534,754	2,534,754	2,534,754	2,534,754	100.0%	0	0	18,228.30	18,046.02	99.0%	NAN	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS</b>																								
FAFEF													545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0	185,273.51	170,773.30	92.2%		
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																								
201776	CONSTRUCCIÓN DEL PASO INFERIOR VEHICULAR "ARTÍCULO 123", EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	100900002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA			28,545,676	28,545,676	28,545,676	28,545,676	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201711	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EJIDO "GUELATAO" (OBRA FALTANTE) DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			516,527	516,527	516,527	516,527	100.0%	0	0	OTROS	715.00	0.00	0.0%	NAN
201775	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			356,253	356,253	356,253	356,253	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201710	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE JUÁREZ SOBRE RÍO SABINAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA.	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	111500002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,329,558	2,329,558	2,329,558	2,329,558	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.32	32.0%	NAN
201800	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN CARRETERA 57 - LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI EN MONCLOVA, COAHUILA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,333,095	1,333,095	1,333,095	1,333,095	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.94	94.0%	NAN
201799	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE - BLVD. SIDERMEX EN MONCLOVA, COAHUILA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800273	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			973,664	973,664	973,664	973,664	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.93	93.0%	NAN
201801	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE ACCESO A LA COL. ASTURIAS EN MONCLOVA, COAHUILA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			12,277,722	12,277,722	12,277,722	12,277,722	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.91	91.0%	NAN
201709	INSTALACIÓN DE 52 MURETES, COL. JESÚS PERALES TREVIÑO.	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	111900015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			190,249	190,249	190,249	190,249	100.0%	0	0	OTROS	52.00	52.00	100.0%	NAN
201772	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			567,197	567,197	567,197	567,197	100.0%	0	0	OTROS	1,774.50	1,774.50	100.0%	NAN
201706	PAV. ASFÁLTICO Y CORDON CUNETETA EN C. EMILIANO ZAPATA, VENEROS Y MANANTIAL Y BANQUETA EN CALLES LATERALES JUNTO AL PANTEON.	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA			1,450,008	1,450,008	1,450,008	1,450,008	100.0%	0	0	OTROS	4,736.00	3,741.44	79.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS</b>																								
FAFEF													545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0	185,273.51	170,773.30	92.2%		
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																								
201773	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, HIDRAULICO, Y DRENAJE DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	533,185	533,185	533,185	533,185	100.0%	0	0	OTROS	27,441.60	27,441.60	100.0%	NAN
201707	PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO "ANTIGUO A ALLENDE" DEL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA	-	-	400,660	400,660	400,660	400,660	100.0%	0	0	OTROS	5,468.59	382.80	7.0%	NAN
201771	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES IGNACIO FIGUEROA Y OCAMPO DEL MPIO. DE OCAMPO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	102300020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	937,631	937,631	937,631	937,631	100.0%	0	0	OTROS	4,406.80	4,318.66	98.0%	NAN
201770	CONSTR. DE ACOT. EN LA CARR. "TORREÓN-SALTILLO", TRAMO DEL KM.142+700 AL KM.152+700 DE COBERT. INTERREG. DEL ESTADO DE COAHUILA (CONVENIO N°SOP-20071	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,221,860	5,221,860	5,221,860	5,221,860	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	NAN
201798	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN ABANDONO. (1A ETAPA: REMODELACIÓN DE CASA).	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400114	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,390,270	5,390,270	5,390,270	5,390,270	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201703	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OBRA FALTANTE) EN EL EJIDO "SAN LORENZO" DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	281,636	281,636	281,636	281,636	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
201704	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA FINAL, (OBRA FALTANTE), PARA EJIDO "SAN FRANCISCO DEL PROGRESO DEL MPIO DE PARRAS DE L	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	239,186	239,186	239,186	239,186	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
201754	ACABADOS EN AZOTEA Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,844,234	1,844,234	1,844,234	1,844,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201760	CONSTRUCCIÓN DE " LA GRAN PLAZA " (ETAPA; CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	865,907	865,907	865,907	865,907	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	NAN
201761	CONSTRUCCIÓN DE " LA GRAN PLAZA ", ETAPA DE DEMOLICIONES EN EL ÁREA A CONSTRUIR Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE ACCESO AL PASEO DEL RÍO.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	29,333	29,333	29,333	29,333	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS</b>																								
FAFEF													545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0	185,273.51	170,773.30	92.2%		
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																								
201758	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A PASEO DEL RÍO (ESCALINATAS Y ELEVADOR) EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,937,160	1,937,160	1,937,160	1,937,160	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201702	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y TRABAJOS DE CONFORMACIÓN EN CALLES ALTERNAS DE LA GRAN PLAZA DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,070,829	4,070,829	4,070,829	4,070,829	100.0%	0	0	OTROS	7,950.00	7,950.00	100.0%	NAN
201700	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA BANDERAS EN GUARNICIÓN MILITAR DE PIEDRAS NEGRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	507,488	507,488	507,488	507,488	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201768	CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	629,765	629,765	629,765	629,765	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201764	CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DEL RÍO BRAVO EN PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,481,535	2,481,535	2,481,535	2,481,535	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201795	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	12,223,702	12,223,702	12,223,702	12,223,702	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
201769	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD. ETAPA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	136,463	136,463	136,463	136,463	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201763	DEMOLICIONES EN ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CINELANDIA Y CASA DE ARTES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	154,400	154,400	154,400	154,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201701	INSTALACIONES DE ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN EN CENTRO HISTÓRICO Y ÁREA DE ADUANAS EN PIEDRAS NEGRAS, COAH.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	929,058	929,058	929,058	929,058	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	NAN
201765	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA "INFOTECA DE PIEDRAS NEGRAS"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	882,741	882,741	882,741	882,741	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.76	76.0%	NAN
201797	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	430,557	430,557	430,557	430,557	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201767	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". (ESTRUCTURA PARA FACHADAS)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	340,515	340,515	340,515	340,515	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201766	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". ETAPA DE OBRAS EXTERIORES.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,064,931	1,064,931	1,064,931	1,064,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201796	"TEATRO DE PIEDRAS NEGRAS": ETAPA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	6,041,414	6,041,414	6,041,414	6,041,414	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%	NAN

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS</b>																								
FAFEF													545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0	185,273.51	170,773.30	92.2%		
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																								
201755	TERRACERÍAS, TEATRO AL AIRE LIBRE Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA GRAN PLAZA, PIEDRAS NEGRAS, COAH.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	660,305	660,305	660,305	660,305	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201753	(ISN)- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "SANTA MARÍA" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	8,289,298	8,289,298	8,289,298	8,289,298	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.74	74.0%	NAN
201794	(ISN)- CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA "SALTILLO-MONTERREY" CON LIBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA", MUNICIPIO DE RAMO	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	212,550	212,550	212,550	212,550	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201748	CENTRO HISTÓRICO DE SABINAS, ETAPA DE SUBTERRANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CABLEVISIÓN, SABINAS, COAH.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	807,624	807,624	807,624	807,624	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	NAN
201746	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SABINAS	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	336,097	336,097	336,097	336,097	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	NAN
201747	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,744,892	4,744,892	4,744,892	4,744,892	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.88	88.0%	NAN
201749	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA CENTRO HISTÓRICO DE SABINAS, COAH.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,082,176	2,082,176	2,082,176	2,082,176	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
201688	CONSTRUCCIÓN DE ARENA DE DEPORTES DE COMBATE EN EL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE COAHUILA	-	-	2,391,948	2,391,948	2,391,948	2,391,948	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
201691	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,943,636	3,943,636	3,943,636	3,943,636	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.91	91.0%	NAN
201741	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL BLVD. MANUEL PÉREZ TREVIÑO EN SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000533	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	8,363,295	8,363,295	8,363,295	8,363,295	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.63	63.0%	NAN
201692	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK Y RELLENO EN CAMPO DE BOY SCOUTS, PARQUE VENUSTIANO CARRANZA, EN SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	129,879	129,879	129,879	129,879	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS																								
FAFEF													545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0	185,273.51	170,773.30	92.2%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
201802	CONSTRUCCIÓN DEL "HOSPITAL GENERAL SALTILLO" (SEGUNDA ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000858	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD			2,243,037	2,243,037	2,243,037	2,243,037	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201744	CONSTRUCCIÓN DEL "MUSEO DE LA ESTAMPA" EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,696,822	2,696,822	2,696,822	2,696,822	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
201792	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ" (2A ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001549	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			202,951,311	202,951,311	202,951,311	202,951,311	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	NAN
201689	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO PARA EL ADULTO MAYOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000491	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			5,726,415	5,726,415	5,726,415	5,726,415	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201694	EXPLANADA DE TERRACERÍA PARA ESTACIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS DE LADO NORTE DE LA IGLESIA DEL OJO DEL AG	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			353,453	353,453	353,453	353,453	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201731	MONUMENTO "EULALIO GUTIÉRREZ" UBICADO EN AVENIDA LOS GONZÁLEZ ENTRE CAMINO AL SEMINARIO Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000912	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			229,497	229,497	229,497	229,497	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201804	OBRA EN PROCESO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			465,660	465,660	465,660	465,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201687	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL PERIF LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, TRAMO VALLE DORADO A PROLONGUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000565	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO			960,000	960,000	960,000	960,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
201693	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SANTA CLARA EN LA COLONIA SANTA CRISTINA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000266	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			1,799,721	1,799,721	1,799,721	1,799,721	100.0%	0	0	OTROS	7,102.72	7,102.72	100.0%	NAN
201695	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			84,769	84,769	84,769	84,769	100.0%	0	0	OTROS	5,850.00	5,850.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS																								
FAFEF													545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0	185,273.51	170,773.30	92.2%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
201736	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO.COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000873	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	516,908	516,908	516,908	516,908	100.0%	0	0	OTROS	2,708.60	2,708.60	100.0%	NAN
201727	PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000922	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,115,666	1,115,666	1,115,666	1,115,666	100.0%	0	0	OTROS	3,440.60	3,440.60	100.0%	NAN
201735	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO DEL GOBIERNO DE LA GENTE EN LA OBRA DEL "INDIO-LA LECHERA", EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000894	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	67,259	67,259	67,259	67,259	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201726	REMODELACIÓN PARQUE MADERO, (ILUMINACIÓN ESPECIFICACIÓN TRIPLE A, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS PÚBLICOS, TAQUILLA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000924	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	9,897,959	9,897,959	9,897,959	9,897,959	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201738	SEÑALAMIENTO ESPECIAL Y SEMAFORIZACIÓN EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIO-LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000858	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	10,869,816	10,869,816	10,869,816	10,869,816	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201737	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIO"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000868	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	730,654	730,654	730,654	730,654	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.69	69.0%	NAN
201743	SERVICIO DE LABORATORIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DEL SISTEMA VIAL "EL INDIO - LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000526	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	329,266	329,266	329,266	329,266	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201740	SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (POSTERÍA BAJA Y ALTO MONTAJE) Y ALUMBRADO PÚBLICO EN TUNELES "SISTEMA VIAL EL INDIO"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000624	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	12,733,774	12,733,774	12,733,774	12,733,774	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201690	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN PALACIO DE GOBIERNO, SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	322,251	322,251	322,251	322,251	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201683	BIBLIOTECA "MANUEL DE JESÚS LEDEZMA" (AIRE ACONDICIONADO), EN SAN JUAN DE SABINAS.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	113200001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	173,107	173,107	173,107	173,107	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201679	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA EL PARQUE "PYMES" TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	2,958,956	2,958,956	2,958,956	2,958,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS																								
FAFEF													545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0	185,273.51	170,773.30	92.2%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
201682	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 20X30 EN ESCUELA "CECYTEC" (RAMÓN IRIARTE MAISTERRENA) EN EJIDO "LA CONCHA" EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	814,140	814,140	814,140	814,140	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.96	96.0%	NAN
201719	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	220,400	220,400	220,400	220,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201720	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EMBOVEDADO EN CIUDAD NAZAS DE AGUAS PLUVIALES Y LINEA DE PRESIÓN EN MUNICIPIO DE TORREÓN COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500322	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	1,761,941	1,761,941	1,761,941	1,761,941	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	NAN
201721	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL PASO VEHICULAR DEPRIMIDO EN CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO INTERSECCIÓN CON PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	2,495,115	2,495,115	2,495,115	2,495,115	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201718	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADA EN LA MANZANA NO.114 ENTRE AV. ALLENDE A AV. ABASOLO Y CALL	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	28,457,297	28,457,297	28,457,297	28,457,297	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
201680	TRABAJOS DE LA ESPECIALIDAD EN ACABADOS, EN CRISTALES Y ALUMINIOS EN FACHADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	4,715,973	4,715,973	4,715,973	4,715,973	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
201716	TRABAJOS DE LA ESPECIALIDAD EN ELEVADORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500541	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	5,294,786	5,294,786	5,294,786	5,294,786	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.79	79.0%	NAN
201681	TRABAJOS DE LA ESPECIALIDAD EN MURO EN EXTERIOR TIPO TABLACIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBIC	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	4,754,877	4,754,877	4,754,877	4,754,877	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
201717	TRABAJOS DE RECARPETEO EN LA ZONA INDUSTRIAL DE TORREÓN, COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500499	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	7,488,832	7,488,832	7,488,832	7,488,832	100.0%	0	0	OTROS	64,817.48	64,817.48	100.0%	NAN
201678	PROYECTO PARA PONER EN OPERACIÓN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO "GILITA" DEL MUNICIPIO DE VIESCA, COAHUILA	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600146	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	549,834	549,834	549,834	549,834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS																								
FAFEF													545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0	185,273.51	170,773.30	92.2%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
201714	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ORIENTE DE VILLA UNIÓN , COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	103700037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA UNIÓN	-	-	176,760	176,760	176,760	176,760	100.0%	0	0	OTROS	3,377.00	3,208.15	95.0%	NAN
201715	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL EJIDO "LA AZUFROSA"	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	103700023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	281,411	281,411	281,411	281,411	100.0%	0	0	OTROS	4,000.00	3,880.00	97.0%	NAN
RECONSTRUCCIÓN																								
201788	REMEDIACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL JOSÉ DE LAS FUENTES RODRÍGUEZ	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	100200109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,753,490	1,753,490	1,753,490	1,753,490	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201759	REMEDIACIÓN INTERIOR DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL MUSEO DE LA FRONTERA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,723,935	2,723,935	2,723,935	2,723,935	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.75	75.0%	NAN
201739	REMEDIACIÓN DE INMUEBLE PARA EL MUSEO DE LOS CHARROS Y LOS SARAPEROS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000756	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	377,865	377,865	377,865	377,865	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	NAN
201732	REMEDIACIÓN DEL PARQUE MADERO 2DA ETAPA (BLEACHER NORTE, BAÑOS PÚBLICOS, OFICINA Y BODEGA) SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,180,879	3,180,879	3,180,879	3,180,879	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201733	REMEDIACIÓN PARQUE MADERO 1A ETAPA (PRELIMINARES, TERRACERÍAS, DRENAJE, RIEGO, JARDINERÍA EN CAMPO DE JUEGO E INSTALACIONES ESPECIALES) SALTILLO, COA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,600,806	2,600,806	2,600,806	2,600,806	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
AMPLIACIÓN																								
201780	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SUR PONIENTE	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	492,331	492,331	492,331	492,331	100.0%	0	0	OTROS	3,052.00	3,052.00	100.0%	NAN
201779	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	306,348	306,348	306,348	306,348	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201774	AMPL. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 EJIDO "NAVA" DEL MPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	60,638	60,638	60,638	60,638	100.0%	0	0	OTROS	4.00	2.56	64.0%	NAN
201757	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL Y REMEDIACIÓN DE FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,861,777	3,861,777	3,861,777	3,861,777	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201745	AMPL. DE RED DE DIST. ELÉCTRICA EN CALLE FCO. I. MADERO Y EJIDAL EN LA Z. CENTRO.	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	102900014	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	49,068	49,068	49,068	49,068	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NAN
MODERNIZACIÓN																								
201708	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - CUATROCIÉNEGAS, LONGITUD 1.0 KMS. DEL KM. 37+800 AL KM. 38+800 "EL CARIÑO DE LA MONTAÑA " EN EL MUNIC	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	112100036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	15,532,320	15,532,320	15,532,320	15,532,320	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.74	74.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS</b>																								
FAFEF													545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0	185,273.51	170,773.30	92.2%		
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																								
201803	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA PIEDRAS NEGRAS - CIUDAD ACUÑA DEL KM 9+000 AL KM 12+600, LONGITUD 3.60 KM.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	072500198	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			1,328,448	1,328,448	1,328,448	1,328,448	100.0%	0	0	OTROS	3.60	3.60	100.0%	NAN
201734	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD NAZARIO S. ORTÍZ GARZA ENTRE BLVD. JESÚS VALDES SÁNCHEZ Y CALLE DAVID BERLANGA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,114,198	1,114,198	1,114,198	1,114,198	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	NAN
201722	(ISN).- MODERNIZACIÓN DE LA AUTOPISTA TORREÓN - SAN PEDRO (NUEVO ESTADIO CORONA) TRAMO: NUDO MIXTECO - LA CONCHA. SUBTRAMO: DE KM 0+000 AL KM 6+640	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA			1,824,329	1,824,329	1,824,329	1,824,329	100.0%	0	0	OTROS	6.64	6.64	100.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
201791	REHABILITACIÓN DE SUBRASANTE DEL CAMINO A "CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ"	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	100100013	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			512,398	512,398	512,398	512,398	100.0%	0	0	OTROS	11,649.30	11,649.30	100.0%	NAN
201789	REPOSICIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, IDENTIFICADA COMO LA ENTRADA DE MÉXICO EN EL PUENTE INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE ACUÑA (1A E	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			202,007	202,007	202,007	202,007	100.0%	0	0	OTROS	1,024.28	1,024.28	100.0%	NAN
201705	ARREGLO DEL CAMINO DE LA ACEQUIA DE ENMEDIO HASTA EL EJIDO "NAVA" Y E.J. "LA SAUCEDA"	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200015	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA			451,008	451,008	451,008	451,008	100.0%	0	0	OTROS	7,200.00	72.00	1.0%	NAN
201762	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE PIEDRAS NEGRAS (ALBAÑERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,613,554	2,613,554	2,613,554	2,613,554	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
201696	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y PLAZA EN COSEDORES EN CLOETE	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	112800053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			189,858	189,858	189,858	189,858	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201750	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SABINAS (IA ETAPA: ACCESO PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO, JARDINERÍA, ILUMINACIÓN Y ANDADORES)	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,310,316	1,310,316	1,310,316	1,310,316	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.94	94.0%	NAN
201751	REPOSICIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			59,941	59,941	59,941	59,941	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	NAN
201752	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA (1A ETAPA)	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			578,299	578,299	578,299	578,299	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201725	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO "LA CHIMENEA" EN NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,025,633	1,025,633	1,025,633	1,025,633	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.77	77.0%	NAN
201724	REHABILITACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO "LAGOS DE MORENO" EN SAN PEDRO, COAHUILA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			68,450	68,450	68,450	68,450	100.0%	0	0	OTROS	37.50	37.50	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS</b>																								
	FAFEF												545,762,136	545,762,136	545,762,136	526,387,345	96.4%	647,555	0		185,273.51	170,773.30	92.2%	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																								
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
201697	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS Y TABLEROS DE BASQUET BOL	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	112800052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	85,302	85,302	85,302	85,302	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
	OTROS																							
201756	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INFOTECA DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	149,570	149,570	149,570	149,570	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201698	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA FRONTERA NORTE"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	-	4,393,900	4,393,900	4,393,900	4,393,900	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
201699	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DEL NIÑO"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
201686	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA CHARRERÍA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	-	2,127,043	2,127,043	2,127,043	2,127,043	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
201684	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA ESTAMPA JOSÉ GUADALUPE POSADA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	-	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
201685	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LOS SARAPEROS"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
201723	ADEMADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO "EL VOLCÁN" MPIO. DE SIERRA MOJADA COAHUILA	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	103400036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL DE COAHUILA	-	-	298,888	298,888	298,888	298,888	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																							
201793	ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ - LA LECHERA "	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000643	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	511,985	511,985	511,985	511,985	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
201742	SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DEL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ-LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000527	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	791,700	791,700	791,700	791,700	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN