

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 106 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
179809	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2011 (MEC. SUELOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			145,580	145,580	145,580	145,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179934	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			9,483,169	9,483,169	9,483,169	0	0.0%	1,065,980	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
179933	E.E.E. J.N. LÁZARO CÁRDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			275,366	275,366	275,366	236,807	86.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179813	E.S.G. NO. 5: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ADMÓN (MOB Y EQ), SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA, (MOB. Y EQ.) Y OBRA E	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			2,890,611	2,890,611	2,890,611	2,889,498	100.0%	0	0	AULA	4.00	3.92	98.0%	NAN
179797	E.S.T. NO. 93 (COL. SAN ALBERTO):CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			3,122,908	3,122,908	3,122,908	3,122,897	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
179851	J.N. SIN NOMBRE (COL. NOBLASI): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			417,791	417,791	417,791	371,363	88.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179929	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			360,297	360,297	360,297	332,597	92.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179827	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,127,392	1,127,392	1,127,392	1,091,462	96.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
179844	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. AMPL. ALTOS DE SANTA TERESA). CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			946,748	946,748	946,748	918,167	97.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
179770	PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			573,479	573,479	573,479	172,044	30.0%	0	0	AULA	2.00	0.10	5.0%	NAN
179845	PRIM. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			320,318	320,318	320,318	307,786	96.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179775	PRIM. GENERAL JESÚS CARRANZA GARZA: SUSTITUCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), REPARACIÓN DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR.	5-CANDELA	CANDELA	URBANO	110500016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			486,376	486,376	486,376	145,913	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 106 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
179817	PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	110700053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	318,241	318,241	318,241	312,858	98.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179843	PRIM. LÁZARO CARDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) DEMOLICIÓN DE ANEXO Y OBRA EXTERIOR	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	110700047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	396,851	396,851	396,851	378,493	95.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179830	E.E.E. J.N. ROSAURA ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	110900061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	249,872	249,872	249,872	249,763	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179829	E.E.E. J.N. LUZ MA. SERRADELL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	111000021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	257,812	257,812	257,812	208,104	80.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179850	J.N. AMADO NERVO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	282,708	282,708	282,708	282,353	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179795	E.E.E. PRIM. PROFA. LEONOR HUERTA GUEVARA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,547	295,547	295,547	295,546	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
179805	J.N. DAMAS SERTOMA: CONSTR. DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), DESMONTAJE DE KIOSKO, REUBICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A" Y "B" Y	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	411,324	411,324	411,324	411,324	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179773	J.N. NUEVA CREACIÓN (COL. COLINAS DE SANTIAGO): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,958,256	1,958,256	1,958,256	914,753	46.7%	0	0	AULA	3.00	0.57	19.0%	NAN
179842	PRIM. LIBERTAD: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	319,120	319,120	319,120	293,792	92.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179826	PRIM. SIN NOMBRE: CONSTR. DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARRA COLINDANTE, SUMINISTRO DE MOB Y EQ. PARA DIREC.- BODEGA DOBLE Y O	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,327,653	1,327,653	1,327,653	1,327,284	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.88	96.0%	NAN
179819	E.E.E. J.N. NARCISO MENDOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	298,914	298,914	298,914	235,677	78.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179781	C.A.M. NUEVA CREACIÓN: CONSTR. DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), 1 AULA DE AUDICIÓN (MOB), 1 AULA DE PROBL. NEUROMOTORES (MOB) SERV. SANITARIOS Y OBRA E	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,543,682	1,543,682	1,543,682	803,948	52.1%	0	0	AULA	3.00	1.38	46.0%	NAN
179796	E.S.G. N 1: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE CÓMPUTO, (MOB. Y EQ.), Y OBRA EXTERIOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,994,886	1,994,886	1,994,886	1,994,193	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 106 REGISTROS																								
FAM													104,505,887	104,505,887	104,505,887	72,590,875	69.5%	1,065,980	0		174.00	134.68	77.4%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
179791	J.N. JUAN DE DIOS PEZA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	112300025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	417,731	417,731	417,731	416,711	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
179840	E.E.E. PRIM. JOSÉ MARTÍ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	258,971	258,971	258,971	223,728	86.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179839	PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS : SUSTITUCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	356,754	356,754	356,754	325,114	91.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179841	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	558,894	558,894	558,894	499,429	89.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
179832	TELESECUNDARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	424,713	424,713	424,713	362,764	85.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179790	E.E.E. J.N. LÁZARO CÁRDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	300,481	300,481	300,481	289,124	96.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179822	E.S.G. N 4 SECCIÓN 5, EVANGELINA VALDÉS DE MOREIRA: CONSTR. TALLER DE CÓMPUTO (M Y E), ADMÓN. SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA (M Y E	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,312,882	2,312,882	2,312,882	2,144,082	92.7%	0	0	TALLER	1.00	0.97	97.0%	NAN
179749	J.N. ELENA MATEOS DE LOPEZ: SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y BARRA (LADO NORTE) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,927,383	1,927,383	1,927,383	578,215	30.0%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%	NAN
179815	PRIM. COAHUILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), DIRECCIÓN - BODEGA DOBLE (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	717,305	717,305	717,305	696,614	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179816	PRIM. JOSÉ JUAN ORTÍZ SÁNCHEZ: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	480,198	480,198	480,198	479,118	99.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
179838	PRIM. SIN NOMBRE (COL. LAS HACIENDAS): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	755,111	755,111	755,111	737,270	97.6%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
179818	E.E.E. J.N. ZULEMA RODRÍGUEZ CHARLES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	674,502	674,502	674,502	672,031	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179806	E.S.G. N 2 "FRANCISCO COSS RAMOS": CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA, TALLER DE CÓMPUTO (MOB.Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,458,516	2,458,516	2,458,516	1,688,085	68.7%	0	0	AULA	3.00	2.10	70.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 106 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
179812	E.S.G. N°3: CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,848,948	3,848,948	3,848,948	3,019,914	78.5%	0	0	AULA	5.00	4.60	92.0%	NAN
179750	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. PARAJES DEL VALLE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN - SERVICIOS SANITARIOS (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,628,227	1,628,227	1,628,227	488,468	30.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	NAN
179784	E.S.T. S/N: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	112800050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,164,288	2,164,288	2,164,288	1,918,255	88.6%	0	0	AULA	4.00	3.52	88.0%	NAN
179930	E.E.E. J.N. AMISTAD: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	285,930	285,930	285,930	200,716	70.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179794	E.E.E. J.N. CASA CUNA TRANSITORIA DEL DIF: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,115,670	1,115,670	1,115,670	873,941	78.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179932	E.E.E. J.N. VELIA GRACIELA FLORES JIMENEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	219,232	219,232	219,232	218,256	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179931	E.E.E. PRIM. CHAPULTEPEC: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	233,529	233,529	233,529	191,162	81.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179793	E.S.G. N 17 : CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR, COLOCACIÓN DE BARANDALES EN ANDADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,266,206	2,266,206	2,266,206	1,690,663	74.6%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
179787	E.S.G. N 21: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE MECANOGRFIA (OFIMÁTICA) (MOB. Y EQ.), ESCALERA, Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,628,893	2,628,893	2,628,893	1,520,119	57.8%	0	0	AULA	4.00	3.16	79.0%	NAN
179811	E.S.G. NO. 10 "FÉLIX NEIRA BARRAGÁN": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	495,529	495,529	495,529	453,746	91.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179804	J.N. MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	349,568	349,568	349,568	334,521	95.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179849	J.N. SIN NOMBRE (COL. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	384,000	384,000	384,000	307,348	80.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179848	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. LA ESTRELLA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	319,975	319,975	319,975	302,882	94.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 106 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
179828	J.N. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	492,903	492,903	492,903	444,040	90.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
179834	PRIM. ALFONSO REYES: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	613,718	613,718	613,718	531,652	86.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
179774	PRIM. JORGE TORRES CASSO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES, TERRACERÍAS, REDES ELÉCTRICA Y SANITARIA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,166,062	1,166,062	1,166,062	971,410	83.3%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	NAN
179825	PRIM. MARÍA L. PÉREZ DE ARREOLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), DIRECCIÓN BODEGA DOBLE (MOB. Y EQ.) OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	903,911	903,911	903,911	831,375	92.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179803	PRIM. PROFR. RAFAEL OCHOA GUZMÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000385	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	449,362	449,362	449,362	409,674	91.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179824	PRIM. PROFRA. CATALINA LÓPEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	262,949	262,949	262,949	222,385	84.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179836	PRIM. SIN NOMBRE (COL. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTR. DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y O. EXT	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	720,112	720,112	720,112	481,985	66.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
179814	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. NUEVO MIRASIERRA 2A. ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	520,775	520,775	520,775	510,085	97.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179837	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. SALTILLO 2000 6º AMPL.): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	552,897	552,897	552,897	525,183	95.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
179835	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VALLE SATÉLITE): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	554,780	554,780	554,780	509,195	91.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
179792	TELESECUNDARIA SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	348,029	348,029	348,029	309,393	88.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179831	TELESECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	309,961	309,961	309,961	300,965	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179821	E.S.T. PROFR. RAMÓN ORTIZ VILLALOBOS: CONSTR. 1 AULA DIDÁCTICA (M), ADMINISTRACIÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA, (M Y E) Y O. EX	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,139,680	2,139,680	2,139,680	1,699,806	79.4%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 106 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
179847	J.N. PROFRA. MARÍA CALDERÓN GARCÍA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,000	295,000	295,000	281,687	95.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179823	PRIM. MÁRTIRES DE COAHUILA: SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,920	531,920	531,920	480,075	90.3%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN
179789	PRIM. PÍPILA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-BODEGA SENCILLA (MOB Y EQ), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	858,306	858,306	858,306	858,243	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
179820	TELESECUNDARIA SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), MALLA CICLÓNICA Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	754,055	754,055	754,055	358,535	47.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179779	E.S.G. N°16: CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (M OB.), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,551,740	2,551,740	2,551,740	2,551,656	100.0%	0	0	AULA	6.00	5.64	94.0%	NAN
179778	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (JOYAS DEL ORIENTE): CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERV. SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,183,878	5,183,878	5,183,878	1,794,801	34.6%	0	0	AULA	7.00	1.19	17.0%	NAN
179783	E.S.G. SIN NOMBRE (COL. EX-HACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), TALLER DE CÓMPUTO (MOB.Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,695,754	1,695,754	1,695,754	1,050,243	61.9%	0	0	AULA	1.00	0.97	97.0%	NAN
179810	E.S.T. N°94: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,796,640	1,796,640	1,796,640	1,783,188	99.3%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
179807	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. EXHACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB. Y EQ.) Y OBRA EX	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,590,435	1,590,435	1,590,435	976,560	61.4%	0	0	AULA	3.00	2.49	83.0%	NAN
179846	J.N. ROSAURA ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,890	310,890	310,890	309,208	99.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179788	PRIM. BENITO JUÁREZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	333,861	333,861	333,861	333,849	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179762	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. EX-HACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,725,321	1,725,321	1,725,321	517,596	30.0%	0	0	AULA	3.00	0.15	5.0%	NAN
179802	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JOYAS DE TORREÓN): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	381,982	381,982	381,982	381,948	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 106 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
179757	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	562,215	562,215	562,215	168,665	30.0%	0	0	AULA	2.00	0.60	30.0%	NAN
179833	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. QUINTA CAMPESTRE "LOS LAURELES"): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	795,289	795,289	795,289	783,228	98.5%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
179780	PRIM. VICENTE VALDÉS VALDÉS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	290,206	290,206	290,206	290,204	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179782	E.S.T. NO. 15: CONSTR. ADMINISTRACIÓN (MOB Y EQ), SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREFECTURA (MOB Y EQ) , DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS ANTIGUOS Y	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,945,563	1,945,563	1,945,563	811,223	41.7%	0	0	OTROS	2.00	1.34	67.0%	NAN
179786	TELESECUNDARIA "CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA, EXTENSIÓN DE LÍNEA Y O	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	907,511	907,511	907,511	907,511	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179785	E.S.T. N 30 ANTONIO PERALES ZAMORA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	562,838	562,838	562,838	472,137	83.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
179759	"CAM". N°21: IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	820,358	820,358	820,358	476,456	58.1%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%	NAN
179766	C.A.M. N°20: INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA PARA MINISPLIT EN EDIFICIO "B" Y ADECUACIÓN DE INST. ELÉCTRICA PARA INCREMENTO DE CORRIENTE	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	49,833	49,833	49,833	42,549	85.4%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
179753	PRIM. EMILIANO ZAPATA: DEMOLICIÓN DE ESPACIO EN MAL ESTADO	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	111000165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,601	26,601	26,601	7,980	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
179755	"C.A.M" N°24: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	73,405	73,405	73,405	22,021	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
179756	PRIM. JOSÉ MA. URANGA: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,749	68,749	68,749	20,625	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
179763	TELESECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO: SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	359,970	359,970	359,970	351,454	97.6%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 106 REGISTROS																								
FAM													104,505,887	104,505,887	104,505,887	72,590,875	69.5%	1,065,980	0		174.00	134.68	77.4%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
179769	E.S.G. EULALIO AMADEO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: REPOSICIÓN DE CABLEADO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	112000084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,917	13,917	13,917	11,112	79.8%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
179760	E.S.G. N°1: REPOSICIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIO DE TAPAS EN REGISTROS ELÉCTRICOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	711,627	711,627	711,627	213,488	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
179767	PRIM. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: REPARACIÓN DE LOSAS DE EDIF. "A" Y "B", SUSTITUCIÓN DE MURO DE LADRILLO EDIF. "A" Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE E	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	178,261	178,261	178,261	158,196	88.7%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
179776	"CENDI" N° 4: REPOSICIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA CONEXIÓN ELECTROMECÁNICA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	388,903	388,903	388,903	388,554	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179772	PRIM. ANDRÉS CÁRDENAS AMARO: SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR (INC. TRANSFORMADOR)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	454,838	454,838	454,838	429,387	94.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179771	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	9,993	9,993	9,993	9,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
179754	E.S.G. NO. 16: SUSTITUCIÓN DE TINACO Y CONSTR. DE BASES PARA TINACOS, CONSTR. DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TANQUE ESTACIONARIO Y SUSTIT. DE PUERTA DE 1 A	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000599	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	64,645	64,645	64,645	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%	NAN
179761	PRIM. GRAL. ÁLVARO OBREGÓN: IMPERMEAB. GENERAL, SUST. DE CANCELERÍA DE EDIF. "D", SUSTITUCIÓN DE VIGAS FRACTURADAS, APUNTALAMIENTO E IMPERMEAB. DE AUL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	470,258	470,258	470,258	141,078	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	NAN
179765	PRIM. GRAL. IGNACIO ALLENDE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS Y HERRAJES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	89,688	89,688	89,688	82,152	91.6%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
179748	PRIM. GRAL. LEANDRO VALLE: DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,346	31,346	31,346	9,404	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
179751	PRIM. PROF. RUBÉN MOREIRA COBOS: REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CISTERNA E IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIF. "C"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000600	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	683,404	683,404	683,404	205,021	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
179768	J.N. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y DESALOJO DE AGUA PLUVIAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	127,961	127,961	127,961	102,053	79.8%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	NAN
179764	E.S.G. N°2 "FEDERICO BERRUETO RAMÓN": SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y PINTURA DE LOS TALLERES DE ELECTRÓNICA Y MÉCANICA AUTOMOTRIZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	833,406	833,406	833,406	250,022	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.22	22.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 106 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
179758	E.S.G. NO. 3 "MOISÉS SÁENZ GARZA": SUSTITUCIÓN DE LOSA Y DE PISOS DE 2 AULAS DEL EDIF. "G"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	498,002	498,002	498,002	149,401	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	NAN
179752	E.S.T. NO. 19: REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL TECHO DEL TALLER DE CARNES Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN DIRECCIÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	66,188	66,188	66,188	19,856	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								
179808	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2011 (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,033,541	4,033,541	4,033,541	3,945,659	97.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
179777	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2011 (SEGUNDA ETAPA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,954,113	4,954,113	4,954,113	4,622,231	93.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN