

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
SUBSIDIOS 117 REGISTROS																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													130,508,592	97,879,444	89,876,573	89,876,573	91.8%	525,398	0	69,574.73	63,478.18	91.2%		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
11116	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	40,632,009	8,002,871	0	0	0.0%	525,398	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
11117	GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,525,135	2,525,125	2,525,125	2,525,125	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
11170	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EJIDAL (1A ETAPA) DE LA CIUDAD DE ALLENDE, COAHUILA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	100300028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	360.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	246,521	246,521	246,521	246,521	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11171	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR 5 DE FEBRERO, RED DE DRENAJE SANITARIO, Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (1A ETAPA) EN LA CIUDAD DE ALLENDE, COAHUILA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	100300027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1150.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	598,967	598,967	598,967	598,967	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11178	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA DE LA COLONIA 4 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	750.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	362,026	362,026	362,026	362,026	100.0%	0	0	OTROS	150.00	150.00	100.0%	NAN
11179	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COLONIA CALIFORNIA (2A ETAPA) DE LA CIUDAD DE CASTAÑOS, COAHUILA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	412.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	704,405	704,405	704,405	704,405	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11180	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COLONIA LIBERTAD (2A ETAPA) EN LA CIUDAD DE CASTAÑOS, COAHUILA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1350.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	703,029	703,029	703,029	703,029	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11181	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA CALIFORNIA (2A ETAPA)	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	412.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	171,389	171,389	171,389	171,389	100.0%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%	NAN
11182	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LIBERTAD PONIENTE (1A ETAPA) EN LA CIUDAD DE CASTAÑOS, COAHUILA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1350.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	125,592	125,592	125,592	125,592	100.0%	0	0	OTROS	156.00	156.00	100.0%	NAN
11183	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LIBERTAD PONIENTE (2A ETAPA) EN LA CIUDAD DE CASTAÑOS, COAHUILA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1350.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	38.00	0.00	0.0%	NAN
11184	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LA COL. V. CARRANZA Y SAN JOSÉ	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS	800.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	3,503.00	0.00	0.0%	NAN
11185	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. INDEPENDENCIA NORTE	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS	700.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	784.00	0.00	0.0%	NAN
11186	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO A 10 MTS. ALTURA DE 200 M3 DE CAPACIDAD, CIMENTACIÓN PARA TANQUE Y CERCA PERIMETRAL EN LA COL. CALIFORNIA.	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS	2874.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
11187	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO A 10 MTS DE ALTURA DE 200 M3 DE CAPACIDAD, CIMENTACIÓN PARA TANQUE Y CERCA PERIMETRAL	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS	1186.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
11188	CONSTRUCCIÓN DE LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE CUATROCIÉNGAS, COAHUILA	7-CUATRO CIÉNGAS	CUATRO CIÉNGAS DE CARRANZA	URBANO	100700028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	400.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	690.00	0.00	0.0%	NAN
11118	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y 29 DESCARGAS EN CALLE 16 DE MARZO, VICTORIA Y AYUTLA DE LA COL. OCCIDENTAL DE CD. FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000216	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	116.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	367,910	367,910	367,910	367,910	100.0%	0	0	OTROS	849.20	849.20	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11119	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLES MORELOS Y ALLENDE DE LA COLONIA OCCIDENTAL CD. FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000199	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	16.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	29,758	29,758	29,758	29,758	100.0%	0	0	OTROS	128.80	128.80	100.0%	NAN
11120	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 5 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE E/ MATAMOROS Y M. ACUÑA, EJIDO "8 DE ENERO" DE CD. FRONT	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	20.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	28,233	28,233	28,233	28,233	100.0%	0	0	OTROS	207.00	207.00	100.0%	NAN
11121	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. ESPAÑA/ANTONIO BARCEL, ENTRE ORIENTAL Y LIBERTAD DE LA COL. GPE BORJA DE CD. F	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	80.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	126.00	0.00	0.0%	NAN
11122	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE DISTRIBUCIÓN Y 54 TOMAS DOMICILIARIAS EN C. AARÓN JOAQUÍN .	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000264	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	216.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	147,827	147,827	147,827	147,827	100.0%	0	0	OTROS	420.00	420.00	100.0%	NAN
11123	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE VERACRUZ, ENTRE CALLES AYUNTAMIENTO Y AGRARISTAS COL. OCCIDENTAL EN CD. FRONTE	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	48.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	25,792	25,792	25,792	25,792	100.0%	0	0	OTROS	110.00	82.50	75.0%	NAN
11124	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 13 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PABLO VALDEZ ENTRE CALLES COLOSIO Y J. SOLÍS COL. DIANA LAURA R. DE COL. FRONTER	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	52.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	21,329	21,329	21,329	21,329	100.0%	0	0	OTROS	106.00	101.76	96.0%	NAN
11125	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 13 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PEDRO PRUNEDA Y PRIVADA CENTENARIO DE LA COLONIA OCCIDENTAL DE CD. FRONTERA, COA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000203	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	52.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	33,632	33,632	33,632	33,632	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.63	63.0%	NAN
11126	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 14 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIVADA LÓPEZ MATEOS ENTRE MATÍAS NÁJERA Y 15 DE MAYO EJIDO "LA CRUZ" DE CD FRO	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000204	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	56.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	20,736	20,736	20,736	20,736	100.0%	0	0	OTROS	159.00	159.00	100.0%	NAN
11127	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 25 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE OAXACA DE AV. LAS TORRES A 200 MTS AL SUR Y 350 MTS AL NORTE	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000265	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	222,760	222,760	222,760	222,760	100.0%	0	0	OTROS	988.00	988.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11128	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 6 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE POLICARPO CÁRDENAS ENTRE FARO TOVAR Y CHÉ GUEVARA COL. DIANA LAURA R DE CD. FRONT	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000205	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	24.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	15,687	15,687	15,687	15,687	100.0%	0	0	OTROS	112.00	112.00	100.0%	NAN
11129	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 16 DE MARZO ENTRE GARCÍA CARRILLO Y CONDOMINIO COL. OCCIDENTAL DE CD. FRONTERA,	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000210	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	28.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	13,439	13,439	13,439	13,439	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	NAN
11130	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 16 DE MARZO ENTRE CALLES VICTORIA Y AYUTLA COL. OCCIDENTAL DE CD. FRONTERA, COAHU	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000206	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	36.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	19,335	19,335	19,335	19,335	100.0%	0	0	OTROS	125.00	125.00	100.0%	NAN
11131	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 12 DESCARGAS EN C. OCTAVIO BALLESTEROS ENTRE MIGUEL BLANCO Y MARGARITO VILLANUEVA, DE COL. JESÚS GARCÍA CORONA DE CD	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000196	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	48.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	47,016	47,016	47,016	47,016	100.0%	0	0	OTROS	94.00	94.00	100.0%	NAN
11132	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS C. PEDRO PRUNEDA Y PRIV. CENTENARIO E/C.AYTO Y AGRARISTAS Y E/PEDRO PRUNEDA Y SOLEDAD C	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000212	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	68.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	211,230	211,230	211,230	211,230	100.0%	0	0	OTROS	698.80	698.00	99.9%	NAN
11133	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 18 DESCARGAS EN C. TOMEXA/FELIPE PESCADOR ENTRE C. FCO. DE LUNA Y 1 DE MAYO DE LA COL. BORJA EN FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000263	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	70.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	136,958	136,958	136,958	136,958	100.0%	0	0	OTROS	122.70	122.70	100.0%	NAN
11134	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. FELIPE ÁNGELES ENTRE ORIENTAL Y LIBERTAD DE LA COL. GPE. BORJA DE CD. FRONTERA, COA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000214	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	80.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	120.00	0.00	0.0%	NAN
11135	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FUNDADORES ENTRE CALLES ORIENTAL Y LIBERTAD DE LA COL. BORJA DE CD. FRONTERA COAH	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000192	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	80.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	123.00	0.00	0.0%	NAN
11136	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. AYUNTAMIENTO ENTRE 5 DE FEBRERO Y AMÉRICAS UNIDAS DE LA COL., OCCIDENTAL DE CD. FRO	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000215	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	84.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	102,170	102,170	102,170	102,170	100.0%	0	0	OTROS	239.00	239.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11137	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 27 DESCARGAS EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS Y GASODUCTO EN COL. OCCIDENTAL DE CD. FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000235	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	192.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	115,580	115,580	115,580	115,580	100.0%	0	0	OTROS	225.00	225.00	100.0%	NAN
11138	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES 16 DE MARZO ENTRE ALTAMIRANO Y AYUTLA DE LA COL. OCCIDENTAL DE CD. FRONTERA, COA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000195	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	12.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	30,175	30,175	30,175	30,175	100.0%	0	0	OTROS	121.20	121.00	99.8%	NAN
11139	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 48 DSCARGAS EN CALLES MARGARITO VILLANUEVA Y 7 DE NOVIEMBRE DE LA COL. JESÚS GARCÍA CD. FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000194	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	192.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	411,629	411,629	411,629	411,629	100.0%	0	0	OTROS	823.56	823.56	100.0%	NAN
11140	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. I. ZARAGOZA ENTRE PTE CARRANZA Y FCO. I. MADERO DE LA COL. PÉMEX	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000193	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	20.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	48,874	48,874	48,874	48,874	100.0%	0	0	OTROS	120.00	120.00	100.0%	NAN
11141	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 7 DESCARGAS EN CALLE FERROCARRIL ENTRE PRIV. 3 Y 200 MTS AL SUR EN COL. OCCIDENTAL CD. FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000233	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	192.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	51,439	51,439	51,439	51,439	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	NAN
11142	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACIÓN PROGRESO ENTRE BLVD. JULIO VERNE Y GERANIO DE LA COL. 10 DE MAYO	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000198	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	12.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	63,147	63,147	63,147	63,147	100.0%	0	0	OTROS	195.00	148.20	76.0%	NAN
11143	CONSTRUCCIÓN DE RED Y 14 TOMAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y 5 DE FEBRERO EN COL. OCCIDENTAL DE CD. FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000239	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	192.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	31,867	31,867	31,867	31,867	100.0%	0	0	OTROS	221.00	221.00	100.0%	NAN
11144	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y 9 DESCARGAS EN PRIV. RÍO NAZAS CON GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, DE LA COL. BARRERA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA	80.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	157,838	157,838	157,838	157,838	100.0%	0	0	OTROS	152.20	152.20	100.0%	NAN
11145	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE MAR AZUL, MAR CASPIO Y MAR CARIBE EN COLONIA SANTA ISABEL	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA	25.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	209,979	209,979	209,979	209,979	100.0%	0	0	OTROS	321.00	321.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11146	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN COL. BARRERA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	200.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	327,157	327,157	327,157	327,157	100.0%	0	0	OTROS	639.60	639.60	100.0%	NAN
11147	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y 120 DESCARGAS EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE (2A. ETAPA) DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAH.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA	750.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,310,990	1,310,990	1,310,990	1,310,990	100.0%	0	0	OTROS	2,284.90	2,284.90	100.0%	NAN
11148	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y 20 DESCARGAS EN BLVD. HAROLD R. PAPE ENTRE CALLES SAN MIGUEL Y RÍO CONCHOS DE LA CD. DE MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA	100.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	864,171	864,171	864,171	864,171	100.0%	0	0	OTROS	1,334.10	1,334.10	100.0%	NAN
11149	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO (1A ETAPA) DE LA CIUDAD DE MONCLOVA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA	40000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	11,732,742	11,732,742	11,732,742	11,732,742	100.0%	0	0	OTROS	1,571.00	1,571.00	100.0%	NAN
11150	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800241	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	300.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
11151	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. LA LOMA DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	170.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	79,173	79,173	79,173	79,173	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11152	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. 21 DE MARZO (ETAPA FINAL)	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1355.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,175,608	1,175,608	1,175,608	1,175,608	100.0%	0	0	OTROS	2,679.31	2,679.31	100.0%	NAN
11153	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MADRINA Y DESCARGAS EN CALLE 45 ENTRE AV. SUR Y PREDIO DEL MPO.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA	65.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	154,463	154,463	154,463	154,463	100.0%	0	0	OTROS	181.30	181.30	100.0%	NAN
11154	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS EN PRIV. RÍO NAZAS CON GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, DE LA COL. BARRERA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA	80.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	59,531	59,531	59,531	59,531	100.0%	0	0	OTROS	108.00	108.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11155	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 14 TOMAS EN CALLE MAR AZUL, ENTRE CALLES MAR CASPIO Y NICOLÁS BRAVO DE LA COL. SANTA ISABEL DE LA CIUDAD DE MONC	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA	10.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	39,306	39,306	39,306	39,306	100.0%	0	0	OTROS	208.00	191.36	92.0%	NAN
11156	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA DEPORTIVO (1A ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE NADADORES, COAHUILA	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	102100015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	640.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	493,922	493,922	493,922	493,922	100.0%	0	0	OTROS	1,029.00	1,029.00	100.0%	NAN
11157	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA LA INCORPORACIÓN DE UN NUEVO POZO DE BOMBEO PARA ABASTO DE COLONIA VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA	6171.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	615,278	615,278	615,278	615,278	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11158	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN LA COLONIA NUEVA SAUCEDA EN LA CIUDAD DE NAVA, COAHUILA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA	2870.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	550,282	550,282	550,282	550,282	100.0%	0	0	OTROS	1,624.00	1,624.00	100.0%	NAN
11159	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALIVIO CALLE VIESCA (1A ETAPA) DE LA CIUDAD DE PARRAS DE LA FUENTE, COAH	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	10000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	622,600	622,600	622,600	622,600	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11160	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN LARGO DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	650.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	61,451	61,451	61,451	61,451	100.0%	0	0	OTROS	365.00	365.00	100.0%	NAN
11161	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA LA CALLE XICOTÉNCATL Y NETZAHUALCÓYOTL DEL BARRIO LA LOMA Y TRES LOMAS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	130.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,309,076	2,309,076	2,309,076	2,309,076	100.0%	0	0	OTROS	2,830.50	2,830.50	100.0%	NAN
11162	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIAS GUAYULERA Y MANO CON MANO (1A ETAPA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	730.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	494,214	494,214	494,214	494,214	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11163	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE EL POZO CAPELLANÍA A SECTOR LA LOMA DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	850.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11164	CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL "AGUJITA" EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	17000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,286,636	1,286,636	1,286,636	1,286,636	100.0%	0	0	OTROS	482.00	482.00	100.0%	NAN
11165	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN CAMINO A "PUENTE NEGRO" (1A ETAPA). EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	180.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	130,389	130,389	130,389	130,389	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11169	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR AMÉRICA DE 30 CM Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MADRINA PARA CONECTAR DESCARGAS (1A ETAPA).	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3500.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
11172	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL VALLE AZTECA Y DESAZOLVE DEL ARROYO DE FLORES COL. ORTEGA, VALLE AZTECA Y OTRAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000861	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	20000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	11,009,072	11,009,072	11,009,072	11,009,072	100.0%	0	0	OTROS	2,362.00	2,362.00	100.0%	NAN
11173	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL BLVD. JESÚS VALDES SÁNCHEZ ENTRE EL ARROYO "EL CUATRO" Y LA CALLE FRANCISCO A. RAMOS ARIZPE PRIV. EL MORILLO,	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000863	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	8000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,926,937	1,926,937	1,926,937	1,926,937	100.0%	0	0	OTROS	515.00	515.00	100.0%	NAN
11174	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL PERIFÉRICO L.E.A. Y AVENIDA LAS TORRES COL. SATÉLITE SUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000862	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	170000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	9,215,514	9,215,514	9,215,514	9,215,514	100.0%	0	0	OTROS	2,182.00	2,182.00	100.0%	NAN
11175	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR "CONSTITUCIÓN" DE TRINIDAD MENCHACA HASTA CARRETERA "SAN BUENAVENTURA - ABASOLO"	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	103100081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA	500.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	638,419	638,419	638,419	638,419	100.0%	0	0	OTROS	1,073.50	1,073.50	100.0%	NAN
11176	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "LOS FILTROS" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CD DE NUEVA ROSITA DEL MPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4650.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,481,065	1,481,065	1,481,065	1,481,065	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11177	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ORIENTE DE VILLA UNIÓN , COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	103700037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA UNIÓN	590.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	392,800	392,800	392,800	392,800	100.0%	0	0	OTROS	3,377.00	3,377.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	RECONSTRUCCIÓN																							
11190	REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES "LAS VACAS" EN DOS TRAMOS EMERGENTES EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200147	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	62116.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	803,401	803,401	803,401	803,401	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
11191	REPOSICIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, IDENTIFICADA COMO LA ENTRADA DE MÉXICO EN EL PUENTE INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE ACUÑA (1A E	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	414.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	658,927	658,927	658,927	658,927	100.0%	0	0	OTROS	1,024.28	1,024.28	100.0%	NAN
11192	REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS, SUBCOLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (ALCANTARILLADO SANITARIO) ZONA CENTRO, SECTOR PUENTE INTER	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	414.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	130,721	130,721	130,721	130,721	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y DESCARGAS EN LA COL. 4 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	900.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,512,972	1,512,972	1,512,972	1,512,972	100.0%	0	0	OTROS	1,957.00	1,957.00	100.0%	NAN
11189	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO COL. EL CÁRMEN DE 40 M3 A 10 MTS DE ALTURA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	294,000	294,000	294,000	294,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11193	REPOSICIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 6 CUADRAS DE LA ZONA CENTRO, IDENTIFICADA COMO LA ENTRADA DE MÉXICO EN EL PUENTE INTERNACIONAL N° 1	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	513.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,989,241	2,989,241	2,989,241	2,989,241	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
11194	REPOSICIÓN Y/O REHAB DE LA RED DE ATARJEAS SUBCOLECTOR Y DESCARGAS DOM (ALCANT SANIT) EN LA ZONA CENTRO SECTOR PUENTE INTERNACIONAL DE PIEDRAS NEGRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	750.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,616,617	1,616,617	1,616,617	1,616,617	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11195	REPOSICIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	550.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	304,685	304,685	304,685	304,685	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11196	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA (1A ETAPA)	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	550.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	936,445	936,445	936,445	936,445	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11197	REPOSICIÓN DE RED DE ATARJEAS EN C. CEPEDA ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DEGOLLADO Y C. CEPEDA ENTRE AV. DURANGO Y AV. SAN LUIS	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	185.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	268,799	268,799	268,799	268,799	100.0%	0	0	OTROS	225.00	225.00	100.0%	NAN
11198	REPOSICIÓN DE RED DE ATARJEAS EN C. DOBLADO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUERRERO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	550.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	675,863	675,863	675,863	675,863	100.0%	0	0	OTROS	716.00	716.00	100.0%	NAN
11199	REPOSICIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE ALTA EFICIENCIA PARA VILLA UNIÓN, COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	103700036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3512.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	65,466	65,466	65,466	65,466	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NAN
	AMPLIACIÓN																							
11217	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SUR PONIENTE	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5173.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,039,756	2,039,756	2,039,756	2,039,756	100.0%	0	0	OTROS	3,052.00	3,052.00	100.0%	NAN
11216	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5173.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,218,684	2,218,684	2,218,684	2,218,684	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11218	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR EN COL. LIBERTAD PONIENTE (1A ETAPA) EN LA CIUDAD ED CASTAÑOS COAHUILA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1350.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	658,115	658,115	658,115	658,115	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11201	AMPLIACIÓN DE RED Y 7 TOMAS EN CALLE FERROCARRIL ENTRE PRIV 3 Y A 200 MTS AL SUR EN COL. OCCIDENTAL CD. FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000234	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	192.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	13,167	13,167	13,167	13,167	100.0%	0	0	OTROS	1,701.00	1,701.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11202	CONST DE RED DE ATARJEAS Y 15 DESC DOM EN CALLE OAXACA DEL ÚLTIMO POZO DE VISITA EXISTENTE (FTE TALLER) A 508 ML AL SUR PASANDO LA AV. INDUST EN COL.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000197	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA	60.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	188,201	188,201	188,201	188,201	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11203	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y 183 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. BUENOS AIRES DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1100.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	481,424	481,424	481,424	481,424	100.0%	0	0	OTROS	607.65	607.65	100.0%	NAN
11204	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE 9 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALMADÉN Y PRIV. VIRGINIA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800237	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	27,426	27,426	27,426	27,426	100.0%	0	0	OTROS	142.50	142.50	100.0%	NAN
11205	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SU INCORPORACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, COAHUILA	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	101900015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	850.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	NAN
11206	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE ALTA EFICIENCIA	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	850.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	NAN
11207	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. V.CARRANZA (2A ETAPA) EN LA CIUDAD DE NAVA, COAHUILA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA	900.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	100.0%	0	0	OTROS	2,828.00	2,828.00	100.0%	NAN
11208	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,000,012	1,000,012	1,000,012	1,000,012	100.0%	0	0	OTROS	1,774.50	1,774.50	100.0%	NAN
11209	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN COLONIA ATENAS (1A ETAPA) DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	123,447	123,447	123,447	123,447	100.0%	0	0	OTROS	376.00	376.00	100.0%	NAN
11210	AMPLIACIÓN DE TUBERÍA DE EN COLONIA LOMAS ALTAS DE CLOETE EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	120.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	59,927	59,927	59,927	59,927	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11211	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA LAS COLONIAS COAHUILA Y GOBERNADORES DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	480.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	291,926	291,926	291,926	291,926	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11212	2A ETAPA AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN COLONIA RIVERA DEL RÍO DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	300.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	233,702	233,702	233,702	233,702	100.0%	0	0	OTROS	519.00	519.00	100.0%	NAN
11213	COLECTOR PLUVIAL EN LA COL. LA AURORA, DEL ARROYO PERICOS POR LA CALLE LIBERTAD AL ARROYO DEL CUATRO COL. LA AURORA, BUGAMBILIAS Y OTRAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000864	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	10000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,528,285	2,528,285	2,528,285	2,528,285	100.0%	0	0	OTROS	513.00	513.00	100.0%	NAN
11214	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	450.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	123,579	123,579	123,579	123,579	100.0%	0	0	OTROS	1,837.00	1,837.00	100.0%	NAN
11215	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	750.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	517,725	517,725	517,725	517,725	100.0%	0	0	OTROS	2,103.00	2,103.00	100.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
11230	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE FCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES OSCAR FLORES TAPIA Y OCAMPO (1A ETAPA)	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	100700029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3500.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,324,999	1,324,999	1,324,999	1,324,999	100.0%	0	0	OTROS	909.50	909.50	100.0%	NAN
11221	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR "OCAMPO", SOBRE LA CALLE OCAMPO EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAH. (2A ETAPA)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	101700320	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23800.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,646,297	2,646,297	2,646,297	2,646,297	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11222	REHABILITACIÓN DE COLECTOR GENERAL DE 107 CM MARGINAL AL ARROYO BLANCO-AGUILILLA (1A ETAPA) EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	47933.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	749,161	749,161	749,161	749,161	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11223	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	1280.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	848,945	848,945	848,945	848,945	100.0%	0	0	OTROS	1,963.63	1,963.63	100.0%	NAN
11224	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR NIÑOS HÉROES ENTRE CUAUHTÉMOC Y RAMOS ARIZPE (1A ETAPA).	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2100.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	NAN
11225	REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE TUBERÍA DE 6" PARA ELIMINACIÓN DE FUGAS EN COLONIA FLORES MAGÓN DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	350.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	79,917	79,917	79,917	79,917	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
11226	2A ETAPA REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN COLONIA COAHUILA DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	200.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	126.00	0.00	0.0%	NAN
11227	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO 54 A LA COLONIA ZARAGOZA SUR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2790.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	960,000	960,000	960,000	960,000	100.0%	0	0	OTROS	1,875.00	1,875.00	100.0%	NAN
11228	REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO "ANTIGUO SANTA FE" EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500287	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2790.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,364,426	2,364,426	2,364,426	2,364,426	100.0%	0	0	OTROS	1,875.00	1,875.00	100.0%	NAN
11229	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES INCLUYENDO DESZASOLVE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	103600125	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	720.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	485.00	0.00	0.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
11237	SUMINISTRO DE 1,000 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	449,393	449,393	449,393	449,393	100.0%	0	0	OTROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
11231	SUMINISTRO DE 800 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3200.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	361,541	361,541	361,541	361,541	100.0%	0	0	OTROS	800.00	800.00	100.0%	NAN
11232	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 500 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR	14-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	URBANO	101400015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	316,085	316,085	316,085	316,085	100.0%	0	0	OTROS	500.00	500.00	100.0%	NAN
11233	SUMINISTRO DE 750 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	337,045	337,045	337,045	337,045	100.0%	0	0	OTROS	750.00	750.00	100.0%	NAN
11234	SUMINISTRO DE 2,500 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	10000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	936,236	936,236	936,236	936,236	100.0%	0	0	OTROS	2,500.00	2,500.00	100.0%	NAN
11235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE ALTA EFICIENCIA PARA DIVERSAS CAPTACIONES DE AGUA POTABLE EN LA CD. DE RAMOS ARIZPE, COAH	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2500.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	899,504	899,504	899,504	899,504	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	NAN
11236	SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA SECTORIZACIÓN DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	428,321	428,321	428,321	428,321	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN