

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|---|-----------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 52 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 109,934,837 | 66,154,124 | 109,934,837 | 22,367,658 | 33.8% | 2,279 | 0 | | 25,693.56 | 555.00 | 2.2% | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141593 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR DE LA CIUDAD DE ALLENDE , COAHUILA | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 120300003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1250.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1,768,000 | 1,063,907 | 1,768,000 | 1,054,293 | 99.1% | 0 | 0 | OTROS | 2,912.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141597 | CONST DEL EMISOR DE PRESIÓN DE AGUAS RES DESDE LA PTAR DE CASTAÑOS AL SITIO FINAL DE DESC EN EL COLECTOR PTE PARA APROVECH DE LAS A.R.EN LA PTAR DE M | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 120600014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 27702.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3,965,000 | 2,385,969 | 3,965,000 | 2,355,047 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141595 | CONSTRU. DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN LA COL. INDEPENDENCIA NORTE | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 120600005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 27702.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1,921,394 | 1,156,213 | 1,921,394 | 576,117 | 49.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141596 | CONSTRU. DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN LA COL. V. CARRANZA Y SAN JOSE | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 120600006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 27702.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1,840,429 | 1,107,492 | 1,840,429 | 551,786 | 49.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141598 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COL. PROF. HUMBERTO MOREIRA VALDEZ AL PONIENTE DEL EJ VIRGINIAS DEL MPIO DE F | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 120900045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 428.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 256,914 | 154,600 | 256,914 | 74,854 | 48.4% | 0 | 0 | OTROS | 976.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141600 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL ÁLAMO (3A ETAPA FINAL) DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 121100021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1,470,000 | 884,584 | 1,470,000 | 783,873 | 88.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141607 | CONST DE ATARJEAS Y 50 DESCARGAS CALLE FCO.COSS,VASCO DE QUIROGA, PADRE D LAS CASAS, IGNACIO LÓPEZ R Y FCO JAVIER M,ENTRE MARIO ESCOB Y VÍAS FCC COL. | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 121800108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 250.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 330,000 | 198,580 | 330,000 | 286,482 | 144.3% | 0 | 0 | OTROS | 471.90 | 0.00 | 0.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|---|-------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 52 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141608 | CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y 30 DESCARGAS EN CALLES RÍO BRAVO Y RÍO NILO ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y RÍO ALTAR EN LA COL. LOMAS DE LA GLORIA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 121800110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 150.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 297,000 | 178,722 | 297,000 | 256,159 | 143.3% | 0 | 0 | OTROS | 639.50 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141605 | CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y 35 DECARGAS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE 16 DE SEP. Y ÁLVARO OBREGÓN DEL FRACC. AGUILAR. 3ER SECTOR | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 121800106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 175.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 156,000 | 93,874 | 156,000 | 121,457 | 129.4% | 0 | 0 | OTROS | 359.90 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141604 | CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES QUE FALTAN CON ESTE SERVICIO DE LA COL. SANTA ISABEL | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 121800105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 250.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 390,000 | 234,685 | 390,000 | 311,911 | 132.9% | 0 | 0 | OTROS | 704.10 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141606 | CONSTRUCCIÓN DE RED Y 38 TOMAS EN CALLE 30 DE ABRIL ENTRE CALLES CIPRÉS Y ABETOS DE LA COL. EL ROBLE, 3ER SECTOR. | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 121800107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 190.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 75,000 | 45,132 | 75,000 | 69,409 | 153.8% | 0 | 0 | OTROS | 253.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141603 | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR, ATARJEAS Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES DE LA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA (SEGUNDA ETAPA) EN LA CD. DE MONCLOVA, | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 121800104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 500.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 336,000 | 202,191 | 336,000 | 184,551 | 91.3% | 0 | 0 | OTROS | 665.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141609 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES TRES CAMINOS (2A ETAPA) | 20-MÚZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ | URBANO | 122000038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 6750.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1,553,578 | 934,877 | 1,553,578 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 535.00 | 535.00 | 100.0% | NAN |
| 141613 | AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. V. CARRANZA SECTOR PLAN DE AYALA CON CONST. DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 Y 1,400 M.L. DE RED DISTRIBUCIÓN | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 122200028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 160.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420,000 | 252,738 | 420,000 | 210,271 | 83.2% | 0 | 0 | OTROS | 2,451.70 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141612 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA V. CARRANZA (2A ETAPA) DE LA CIUDAD DE NAVA, COAHUILA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 122200025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 650.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1,092,000 | 657,119 | 1,092,000 | 832,611 | 126.7% | 0 | 0 | OTROS | 1,968.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|--|-------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 52 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141578 | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SUBCOLECTOR GOBERNADORES PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3363.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141579 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, SUBCOLECTOR XICOTENCATL, DESCARGAS SANITARIAS Y REGISTROS EN LA ZONA CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3363.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141615 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PEMEX (1 ETAPA) | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 122500133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3363.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3,193,674 | 1,921,818 | 3,193,674 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 2,168.06 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141617 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE "AGUA NUEVA". CAPACIDAD DE 20,000 M3. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000294 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 10000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 10,879,517 | 6,546,832 | 10,879,517 | 3,764,087 | 57.5% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141618 | SISTEMA PLUVIAL LA TORTOLA UBICADO EN EL PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ TRAMO CALLES: HIDALGO, NAVA, SIERRA MOJADA Y ABASOLO EN SALTILLO COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000459 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 10000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 20,582,240 | 12,385,520 | 20,582,240 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141621 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE PEDRO G. GARZA ENTRE CALZADA LAS ROSAS Y CALLE ANÍBAL FLORES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, CO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 123300017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 14811.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 396,500 | 238,597 | 396,500 | 358,661 | 150.3% | 0 | 0 | OTROS | 532.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141625 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (1A ETAPA) | 37-VILLA UNIÓN | VILLA UNIÓN | URBANO | 123700008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8532.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2,260,612 | 1,360,340 | 2,260,612 | 2,225,910 | 163.6% | 0 | 0 | OTROS | 1,516.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141626 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (1A ETAPA COMPLEMENTARIA) PARA LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, COAHUILA | 37-VILLA UNIÓN | VILLA UNIÓN | URBANO | 123700015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8532.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 924,668 | 556,426 | 924,668 | 897,310 | 161.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|---|-----------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 52 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | 109,934,837 | 66,154,124 | 109,934,837 | 22,367,658 | 33.8% | 2,279 | 0 | | 25,693.56 | 555.00 | 2.2% | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141594 | REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL "OJO NEGRO" AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO "EL PILO" (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 120400033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7500.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6,751,355 | 4,062,679 | 6,751,355 | 3,206,113 | 78.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141599 | REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO COLONIA LAS PALMAS DE 40 M3 A 10 MTS DE ALTURA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 121100019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 800.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 665,241 | 400,314 | 665,241 | 413,452 | 103.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141602 | REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DONATO GUERRA (2A ETAPA) EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHILA | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3580.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1,267,500 | 762,728 | 1,267,500 | 573,677 | 75.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141611 | REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BOSQUES | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 122200022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 780.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 650,000 | 391,142 | 650,000 | 202,851 | 51.9% | 0 | 0 | OTROS | 106.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141616 | REPOSICIÓN DE COLECTOR GENERAL DE 107 CMS MARGINAL AL ARROYO BLANCO-AGUILILLA (2A ETAPA) | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 122800014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 47933.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3,055,000 | 1,838,370 | 3,055,000 | 2,221,608 | 120.8% | 0 | 0 | OTROS | 869.40 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141624 | REPOSICIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES INCLUYENDO DESAZOLVE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VIE | 36-VIESCA | VIESCA | URBANO | 123600031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 720.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 914,974 | 550,593 | 914,974 | 417,318 | 75.8% | 0 | 0 | OTROS | 1,215.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141589 | INCORPORACIÓN DEL POZO NUEVO, DE LA SALIDA A OCAMPO PARA ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD | 7-CUATRO CIÉNEGAS | CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 400.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1,662,000 | 1,000,121 | 1,662,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141590 | PERFORACIÓN DE 1 POZO PROFUNDO. EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 428.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4,979,554 | 2,996,485 | 4,979,554 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 976.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|--|-----------------|--------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 52 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | 109,934,837 | 66,154,124 | 109,934,837 | 22,367,658 | 33.8% | 2,279 | 0 | | 25,693.56 | 555.00 | 2.2% | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141643 | PERFORACION DE 1 POZO PROFUNDOY EQ. ELECTROMECANICO Y OBRAS COMP. | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6750.0 | | 4,168,783 | 2,508,597 | 4,168,783 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 2,000.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141601 | SUMINISTRO DE MEDIDORES DOMICILIARIOS PARA SU INSTALACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6750.0 | | 801,810 | 482,495 | 801,810 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 2,000.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141580 | INCORPORACIÓN DEL POZO DE BOMBEO NADADORES N 1 (1A ETAPA) PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE NADADORES, COAH. | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7521.0 | | 5,399,000 | 3,248,889 | 5,399,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141610 | INCORPORACIÓN DEL POZO DE BOMBEO NADADORES N° 1 (2A ETAPA) PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE NADADORES, COAHUILA | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 122100012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7521.0 | | 1,498,000 | 901,433 | 1,498,000 | 417,850 | 46.4% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141614 | SUMINISTRO DE 800 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR EN EL SISTEMA OCAMPO, COAHUILA | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3200.0 | | 422,486 | 254,234 | 422,486 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 800.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141581 | PERFORACION DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (1A ETAPA EN SECTOR BLANCA ESTELA) DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2500.0 | | 1,805,748 | 1,086,623 | 1,805,748 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | NAN |
| 141582 | PERFORACION DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (1A ETAPA EN SECTOR MANANTIALES) DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2500.0 | | 1,668,149 | 1,003,821 | 1,668,149 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | NAN |
| 141583 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO EQUIPOS DE BOMBEO DE ALTA EFICIENCIA PARA LAS CAPTACIONES: SAN JOSE # 3, ANALCO I, PARAJES I, MINERVA # 4 | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2500.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|---|---------------------|------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 52 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | 109,934,837 | 66,154,124 | 109,934,837 | 22,367,658 | 33.8% | 2,279 | 0 | | 25,693.56 | 555.00 | 2.2% | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141584 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE ALTA EFICIENCIA PARA PARA EL POZO BLANCA ESTELA | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2500.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | NAN |
| 141585 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE ALTA EFICIENCIA PARA PARA EL POZO MANANTIALES | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2500.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | NAN |
| 141619 | SUMINISTRO DE 1,000 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR EN EL SISTEMA SAN BUENAVENTURA, COAHUILA | 31-SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 123100010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 271,599 | 163,437 | 271,599 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1,000.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141620 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ALTA EFICIENCIA EN EL POZO PROFUNDO DENOMINADO "PLATANERAS" PARA REFORZAR EL ABASTO DE AGUA POTABLE | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 123300003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 14811.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 999,038 | 601,179 | 999,038 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141586 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 14811.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4,867,538 | 2,929,078 | 4,867,538 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 532.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141642 | ESTUDIO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA LICITACION DE TRES PLANTAS POTABILIZADORAS PARA LA REMOCION DE ARSENICO | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 375,000 | 225,659 | 375,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141587 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD (COL. FIDEL VELÁZQUEZ) | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 141627 | PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCION DE ARSENICO EN EL POZO NO. 16-R | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2,750,000 | 1,654,833 | 2,750,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 52 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 109,934,837 | 66,154,124 | 109,934,837 | 22,367,658 | 33.8% | 2,279 | 0 | | 25,693.56 | 555.00 | 2.2% | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141588 | PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCION DE ARSENICO EN EL POZO NO. 35 | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN | |
| 141622 | PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCION DE ARSENICO EN EL POZO NO. 46 | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 123500323 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3,225,000 | 1,940,668 | 3,225,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN | |
| 141623 | PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCION DE ARSENICO EN EL POZO NO. 50-R | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 123500324 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3,225,000 | 1,940,668 | 3,225,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141591 | SUPERVISION NORMATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 10000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2,198,697 | 1,323,083 | 2,198,697 | 0 | 0.0% | 2,279 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN | |
| 141592 | SUPERVISION TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 10000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2,204,839 | 1,326,779 | 2,204,839 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN | |