

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																									
CONVENIOS 45 REGISTROS																									
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN														86,095,326	86,095,326	86,095,326	77,250,848	89.7%	3,101,839	0		116.00	96.66	83.3%	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
119043	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - AMPLIACIÓN OFERTA EDUCATIVA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23,761	23,761	23,761	0	0.0%	852,689	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
119099	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - FONDOS PROPORCIONALES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,528,116	3,528,116	3,528,116	0	0.0%	86,846	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
119132	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA- FONDOS PROPORCIONALES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	17,952	17,952	17,952	0	0.0%	2,117,426	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
119098	"CECYTEC" (1ª ETAPA): TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL EJERCICIO "2006"	3-ALLEDE	ALLEDE	URBANO	080300034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,011,146	3,011,146	3,011,146	3,011,146	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN	
119131	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELECTROMECAÁNICA Y OBRA EXTERIOR.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	080400205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,310,924	2,310,924	2,310,924	2,310,923	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN	
119097	"CECYTEC" NUEVA CREACIÓN: CONSTR. DE 7 AULAS DID, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, LABORATORIO DE CÓMPUTO, ESCALERA Y O.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	080400171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,415,275	3,415,275	3,415,275	3,415,275	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	NAN	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119127	"EMISAD" NUEVA CREACIÓN: CONSTR. DE 1 AULA ADECUADA COMO AULA DE CÓMPUTO CAP. 30 ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	090600085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,800	13,800	13,800	13,800	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
119125	"CECYTEC" N/C: CONSTR. DE 7 AULAS DID., LABORATORIO MÚLTIPLE, LABORATORIO DE CÓMPUTO, SERV. SANITARIOS, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,752,481	2,752,481	2,752,481	2,523,654	91.7%	0	0	AULA	7.00	5.39	77.0%	NAN
119123	"CONALEP": CONSTR. 4 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, LAB. ELECTRÓNICA, LAB. COMUNICACIÓN IND., TALLER DE DIBUJO Y OBRA EXTERIOR.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,099,947	7,099,947	7,099,947	6,569,706	92.5%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
119121	"CECYTEC" NUEVA CREACIÓN: CONSTR. DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO MÚLTIPLE, LABORATORIO DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, ESCALERA Y O. EX	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	091100123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,823,154	6,823,154	6,823,154	6,822,832	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	NAN
119096	"CECYTEC" (MONCLOVA SUR): CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE PRODUCCIÓN (MOB. Y EQUIPO) Y OBRA EXTERIOR.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	628,255	628,255	628,255	628,255	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	NAN
119095	"COBAC" N/C: CONSTR. DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MÚLTIPLE, TALLER OP. DE PAQUETES DE CÓMPUTO, BODEGA, SERV. SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXT.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,206,790	3,206,790	3,206,790	3,206,788	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	NAN
119093	"CECYTEC" (LAGUNA DEL REV): CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	082300067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	480,000	480,000	480,000	479,996	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119130	"CECYTEC" (AGUJITA) : CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y OBRA EXTERIOR.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	082800124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,355,364	1,355,364	1,355,364	1,352,315	99.8%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	NAN
119118	"CECYTEC" N/C: CONSTR. DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MÚLTIPLE, LAB. DE CÓMPUTO, BODEGA, ESCALERA, SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	971,450	971,450	971,450	971,450	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	NAN
119115	"EMSAD" NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADECUADA A CÓMPUTO CAP. 30 ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,350	4,350	4,350	4,350	100.0%	0	0	AULA	7.00	0.00	0.0%	NAN
119113	"EMSAD" NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADECUADA A CÓMPUTO CAP. 30 ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,350	4,350	4,350	4,350	100.0%	0	0	AULA	7.00	0.00	0.0%	NAN
119116	"EMSAD" NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADECUADA A CÓMPUTO CAP. 30 ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	238,879	238,879	238,879	180,817	75.7%	0	0	AULA	7.00	6.65	95.0%	NAN
119114	"EMSAD" NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADECUADA A CÓMPUTO CAP. 30 ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	238,879	238,879	238,879	180,817	75.7%	0	0	AULA	7.00	6.65	95.0%	NAN
119112	"CECYTEC": CONSTR. DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO MÚLTIPLE, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.2A.E	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	093400036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,470,665	1,470,665	1,470,665	1,470,665	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119110	"CECYTEC" N/ C. CONSTR. DE 7 AULAS .DID. LAB. MÚLTIPLE, LAB. DE CÓMPUTO, SERV. SANIT., BODEGA , ESCALERA, Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	NAN
119109	"EMSAD": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	471,126	471,126	471,126	471,126	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
119092	"EMSAD" N/C.- CONSTR. 2 AULAS DID., 1 AULA ADECUADA A CÓMPUTO CAP.30 ALUMNOS, SERV.SANITARIOS Y OBRA EXT.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	919,805	919,805	919,805	919,805	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
119044	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA : CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA (MOB. Y EQUIPO) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	148,664	148,664	148,664	148,664	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	NAN
119045	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA : CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	20,189,056	20,189,056	20,189,056	15,992,737	79.2%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
119129	"CECYTEC": MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE PRODUCCIÓN.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,068,800	4,068,800	4,068,800	4,068,788	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119091	"CECYTEC" : MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE MECATRÓNICA Y TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,243,499	1,243,499	1,243,499	1,218,290	98.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119090	"CECYTEC": MOBILIARIO PARA 7 AULAS DIDÁCTICAS Y EQUIPO PARA LAB. DE CÓMPUTO (PARCIAL).	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	597,470	597,470	597,470	597,470	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119128	"CECYTEC": 1A ETAPA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	659,985	659,985	659,985	659,985	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119126	"EMSAD" N/C: MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA ADECUADA A CÓMPUTO CAPACIDAD 30 ALUMNOS.	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	090600104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	364,865	364,865	364,865	357,300	97.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119124	"CECYTEC" N/C: MOBILIARIO PARA 7 AULAS DIDÁCTICAS.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	476,327	476,327	476,327	474,347	99.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119122	"CONALEP": MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	204,309	204,309	204,309	202,908	99.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119120	"CECYTEC" N/C: MOBILIARIO PARA 7 AULAS DIDÁCTICAS.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	091100147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	476,327	476,327	476,327	474,347	99.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119094	"COBAC" N/C: MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 7 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL Y BODEGA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800514	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	209,408	209,408	209,408	209,408	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119089	"CECYTEC" (LAGUNA DEL REY): EQUIPO PARCIAL DE LABORATORIO DE CÓMPUTO.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	092300090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	134,435	134,435	134,435	134,435	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119046	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIEDRAS NEGRAS: EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500331	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,377,262	2,377,262	2,377,262	2,377,262	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119119	"CECYTEC": MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE PRODUCCIÓN.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,068,800	4,068,800	4,068,800	4,068,788	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119117	"CECYTEC" N/C: MOBILIARIO PARA 7 AULAS DIDÁCTICAS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	476,327	476,327	476,327	473,928	99.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119047	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO: EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,558,590	4,558,590	4,558,590	4,558,347	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119111	"CECYTEC": MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO MÚLTIPLE Y BODEGA.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	093400115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	878,539	878,539	878,539	870,880	99.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119107	"CECYTEC" N/C: MOBILIARIO PARA 7 AULAS DIDÁCTICAS.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500570	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	476,327	476,327	476,327	473,928	99.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119108	"EMSAD": MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA Y MOB. Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACIÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500569	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	253,692	253,692	253,692	247,120	97.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119088	"EMSAD" N/C: MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MOB. Y EQUIPO PARA AULA ADECUADA A CÓMPUTO CAP. 30 ALUMNOS.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500571	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	491,201	491,201	491,201	486,867	99.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119048	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN : EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,146,974	3,146,974	3,146,974	3,126,135	99.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119141	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN: EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.(PER)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500566	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,588,000	1,588,000	1,588,000	1,470,844	92.6%	44,878	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN