

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 144 REGISTROS																								
	FAFEF												577,063,155	577,063,155	577,063,155	294,150,322	51.0%	352,372	0		291,241.40	98,118.36	33.7%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
153628	CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LOS EJIDOS: "BUENA VISTA", "ESMERALDA" Y CALLES DEL MUNICIPIO DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	1,365,424	1,365,424	1,365,424	408,832	29.9%	0	0	OTROS	4,227.16	0.00	0.0%	NAN
153622	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PISTA DE ATLETISMO DE 6 CARRILES EN PREDIO LOCALIZADO EN LA MACROPLAZA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,299,985	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153645	GRADERÍAS PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	880,741	880,741	880,741	880,741	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
153626	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,362,193	4,362,193	4,362,193	1,778,486	40.8%	0	0	OTROS	18,813.20	3,198.24	17.0%	NAN
153623	VIALIDADES ALEDAÑAS A PATIOS FISCALES (ACCESOS A LA ENTRADA DEL PUENTE) EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,770,175	4,770,175	4,770,175	1,359,478	28.5%	0	0	OTROS	0.36	0.00	0.0%	NAN
153621	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR DE LA CIUDAD DE ALLENDE , COAHUILA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	120300003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	562,627	562,627	562,627	283,849	50.5%	0	0	OTROS	2,912.00	1,688.96	58.0%	NAN
153617	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS	-	-	517,298	517,298	517,298	155,108	30.0%	0	0	OTROS	4,586.00	0.00	0.0%	NAN
153616	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS COLONIAS V. CARRANZA Y SAN JOSÉ	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS	-	-	495,500	495,500	495,500	148,558	30.0%	0	0	OTROS	4,551.00	0.00	0.0%	NAN
153614	PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE "PUEBLO MÁGICO CUATROCÍENEGAS".	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	120700052	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153609	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,281,449	1,281,449	1,281,449	379,644	29.6%	0	0	OTROS	1.00	0.20	20.0%	NAN
153610	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	634,450	634,450	634,450	188,885	29.8%	0	0	OBRA	1.00	0.26	26.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
153608	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	12100065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,856,901	1,856,901	1,856,901	552,010	29.7%	0	0	OTROS	6,780.00	1,423.80	21.0%	NAN
153607	CONST DE LÍNEA DE COND, ALIM, Y RED DE DIST, EQ. ELECTROMECÁNICO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE, CONST DE TANQUE SUPERF DE MAMP DE 20 M3, CONST DE 80	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	363,401	363,401	363,401	0	0.0%	0	0	OTROS	4,505.00	0.00	0.0%	NAN
153606	EQ. ELECTR. DE POZO C/ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CONST DE LÍNEA DE COND, ALIMENT Y RED DE DISTR, CONST DE 130 TOMAS DOM, CONST DE TANQUE DE CONC. ARMADO	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	311,093	311,093	311,093	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153600	PROLONGACIÓN O CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CON CONSTRUCCIÓN DE 130 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO (1A	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	121200021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	900,000	900,000	900,000	0	0.0%	0	0	OTROS	130.00	0.00	0.0%	NAN
153599	CONSTRUCCIÓN DE UN CASETA CON EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA PARA DOTAR DE AGUA PURIFICADA AL EJIDO "SANTA RITA" DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	121500013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	44,031	44,031	44,031	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153597	CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA CON EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA PARA DOTAR DE AGUA PURIFICADA A LA CONGREGACIÓN "DON MARTÍN" DEL MPIO. DE JUÁREZ, COAHUILA	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	121500020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	61,151	61,151	61,151	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153594	CONSTRUCCIÓN DE DOS CLAROS EN PUENTE DE ACCESO A LAMADRID EN EL MUNICIPIO DE LAMADRID, COAHUILA DE ZARAGOZA.	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	121600013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,706,797	2,706,797	2,706,797	764,556	28.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153588	CONSTRUCCIÓN DE ARENA DE DEPORTES DE COMBATE EN LA CD. DEPORTIVA "NORA LETICIA ROCHA" EN MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,750,000	2,750,000	2,750,000	576,552	21.0%	0	0	OTROS	1.00	0.03	3.0%	NAN
153586	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. CONSTITUCIÓN 1A ETAPA EN MONCLOVA, COAHUILA. (TRAMO: DEL KM 3+400 AL KM 4+460)	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	12,700,831	12,700,831	12,700,831	3,810,249	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.05	5.0%	NAN
153579	ACCESOS A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN UNIDAD DEPORTIVA NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA	-	-	656,529	656,529	656,529	656,502	100.0%	0	0	OTROS	468.00	0.00	0.0%	NAN
153581	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. V. CARRANZA SECTOR PLAN DE AYALA CON CONST. DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 Y 1,400 M.L. DE RED DISTRIBUCIÓN	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	156,959	156,959	156,959	45,058	28.7%	0	0	OTROS	2,451.70	0.00	0.0%	NAN
153582	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA V. CARRANZA (2A ETAPA) DE LA CIUDAD DE NAVA, COAHUILA	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	294,000	294,000	294,000	223,811	76.1%	0	0	OTROS	1,968.00	1,908.96	97.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
153576	OBRAS DE MANEJO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN LA VIDRIERA EN LA LOCALIDAD DE NAVA, COAHUILA.	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,116,232	5,116,232	5,116,232	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153577	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALLENDE DE NEGRETE A 5 DE MAYO Y BLVD. RAMÓN CERDA 1,200 M2 EN EL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,399,676	1,399,676	1,399,676	364,934	26.1%	0	0	OTROS	1,200.00	288.00	24.0%	NAN
153578	PAVIMENTACIÓN DE CALLES MINA, NICOLÁS BRAVO Y NUEVA SAUCEDA AL BASURERO EN NAVA, COAHUILA.	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,899,909	2,899,909	2,899,909	750,112	25.9%	0	0	OTROS	14,300.00	2,145.00	15.0%	NAN
153575	REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO MÚZQUIZ A BOQUILLAS DEL CÁRMEN; TRAMO JABONCILLOS A BOQUILLAS DEL CÁRMEN EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COA	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300064	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	356,352	356,352	356,352	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153574	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL "VIESCA-PARRAS" DEL EJIDO "EL AMPARO", EN EL MUNICIPIO DE PARRAS.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400057	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153647	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA (UNIDAD ACADÉMICA DE PARRAS): CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVELES Y OBRA EXTERIOR.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	7,660,900	7,660,900	7,660,900	2,759,922	36.0%	352,372	0	OBRA	1.00	0.02	2.0%	NAN
153570	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN COLONIA RAMOS ARIZPE EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,736,907	1,736,907	1,736,907	624,430	36.0%	0	0	OTROS	2,168.06	411.93	19.0%	NAN
153571	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN COLONIAS NUEVA IMAGEN Y EL CENIZO EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,953,242	1,953,242	1,953,242	698,392	35.8%	0	0	OTROS	2,393.34	526.53	22.0%	NAN
153644	CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO EN PIEDRAS NEGRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	648,512	648,512	648,512	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153568	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PEMEX (1A ETAPA) EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,317,913	1,317,913	1,317,913	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153569	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE 400 MTS. (RECUBRIMIENTO SINTÉTICO) EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V. GONZALEZ EN PIEDRAS NEGRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	547,992	21.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153565	COLOCACIÓN DE DUELA DE MADERA EN GIMNASIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA DEL ESTADO EN RAMOS ARIZPE COAHUILA	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	456,186	456,186	456,186	124,737	27.3%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	NAN
153642	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "SANTA MARÍA" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	7,108,978	7,108,978	7,108,978	6,917,840	97.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153563	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO-AUDITORIO.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
153641	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,934,747	2,934,747	2,934,747	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153518	ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUERPO PARALELO EN LA CARRETERA "ZACATECAS-SALTILLO"; TRAMO "LA ENCANTADA" AL RASTRO MUNICIPAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000678	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	501,120	501,120	501,120	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153528	CANCHA FUT-BOL RÁPIDO, PLAZOLETA, ANDADORES, ÁREAS VERDES, JUEGOS INFANTILES E ILUMINACIÓN EN CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000523	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	229,142	229,142	229,142	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.03	3.0%	NAN
153551	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE "HOCKEY INLINE" SOBRE RUEDAS Y PISTA DE PATINAJE ARTÍSTICO EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000460	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,848,242	2,848,242	2,848,242	551,973	19.4%	0	0	OTROS	1.00	0.15	15.0%	NAN
153539	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TRINQUETE Y PAREDES DE INICIACIÓN EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	615,697	30.8%	0	0	OTROS	1.00	0.23	23.0%	NAN
153536	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONCENTRACIÓN DEPORTIVA EN LA CIUDAD DEPORTIVA FRANCISCO I. MADERO EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,707,594	4,707,594	4,707,594	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.22	22.0%	NAN
153537	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO (PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESTUDI	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	280,000	280,000	280,000	131,660	47.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153633	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA DELEGACIÓN DE LA CRUZ ROJA (PRIMERA ETAPA) EN SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000613	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	13,316,683	13,316,683	13,316,683	7,710,675	57.9%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	NAN
153520	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLAZA SAN FRANCISCO Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE PLAZA EXISTENTE, SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000660	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153522	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. CESAR CANTÚ EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DERRAMADERO EN EL TRAMO "FREIGHTLINER-EJIDO "LA ENCANTADA", TRAMO KM. 4+100 AL KM 5+100	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000641	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,250,179	3,250,179	3,250,179	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153556	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL "CENTRO DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS" (COES), EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000438	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,713,941	5,713,941	5,713,941	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153532	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE EDIFICIO PARA EL CUARTEL DEL "GRUPO DE REACCIÓN OPERATIVA" "GROMS" EN SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000482	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	9,193,950	9,193,950	9,193,950	3,355,550	36.5%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	NAN
153533	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "EL PARAÍSO" EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,230,000	1,230,000	1,230,000	396,321	32.2%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	NAN
153552	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE BOX Y LUCHA EN UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000458	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	806,500	806,500	806,500	165,613	20.5%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%	NAN
153519	ENTRONQUE A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE SALTILLO Y EL BLVD. CÉSAR H. CANTÚ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000674	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,171,600	1,171,600	1,171,600	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
153557	NUEVA PLAZA SAN FRANCISCO: (DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "COAHUILA" Y ÁREAS EXTERIORES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA.)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	6,992,106	6,992,106	6,992,106	6,992,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
153558	OBRA EXTERIOR DEL CAMPO DE FUTBOL AMERICANO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	407,710	407,710	407,710	407,710	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
153526	PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES EN "BIBLIO-PARQUE SALTILLO NORTE".	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	-	-	3,411,467	3,411,467	3,411,467	0	0.0%	0	0	OTROS	7,885.00	0.00	0.0%	NAN
153524	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y CLAUSURA DE LAS CELDAS 1,2 Y 3 DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL (RELLENO SA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000627	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153554	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUERPO PARALELO EN LA CARRETERA "ZACATECAS - SALTILLO"; TRAMO "LA ENCANTADA AL RASTRO MUNICIPAL"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000450	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	584,640	584,640	584,640	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153535	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL (DE PASTO NATURAL A PASTO SINTÉTICO) EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO I. MADERO EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,840,561	3,840,561	3,840,561	521,460	13.6%	0	0	OTROS	1.00	0.01	1.0%	NAN
153534	REHABILITACIÓN DE PISTA (TARTÁN) DE ATLETISMO EN ÁREA DE SALTO EN EL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	363,365	363,365	363,365	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153538	REHABILITACIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS EN EL CENTRO ACUÁTICO COAHUILA EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,395,597	1,395,597	1,395,597	318,430	22.8%	0	0	OTROS	1.00	0.02	2.0%	NAN
153525	SUB-ESTACIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR EN EL "BIBLIO-PARQUE SALTILLO NORTE"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	-	-	6,588,533	6,588,533	6,588,533	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153640	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA CHIMENEA TERCERA ETAPA (ÁREA DE PALAPAS, MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, SNAK Y RED HIDROSANITARIA) EN LA LOCALIDAD DE NUEV	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,174,669	3,174,669	3,174,669	2,209,050	69.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153517	LIBRAMIENTO SUR DE ROSITA ENTRONQUE ESTACIÓN DE BOMBEROS-ZONA CENTRO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS,	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,497,716	2,497,716	2,497,716	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153513	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	431,030	431,030	431,030	86,065	20.0%	0	0	OTROS	1.00	0.18	18.0%	NAN
153639	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,983,121	1,983,121	1,983,121	1,704,059	85.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
153514	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (CONCLUSIÓN) Y OBRA EXTERIO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,362,246	6,362,246	6,362,246	0	0.0%	0	0	AULA	9.00	0.72	8.0%	NAN
153500	AMPLIACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD INDUSTRIAL TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	7,914,653	7,914,653	7,914,653	2,074,788	26.2%	0	0	OTROS	0.68	0.00	0.0%	NAN
153506	CONSTRUCCIÓN DE ARENA DE DEPORTES DE COMBATE EN LA UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,750,000	2,750,000	2,750,000	553,495	20.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
153495	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ZONA SUR. "LAS DALIAS" EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500355	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREÓN	-	-	7,399,933	7,399,933	7,399,933	0	0.0%	0	0	OTROS	1,373.50	0.00	0.0%	NAN
153496	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ZONA SUR. "LAS JULIETAS" EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500354	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREÓN	-	-	4,600,067	4,600,067	4,600,067	0	0.0%	0	0	OTROS	1,550.00	0.00	0.0%	NAN
153502	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NODO "G" EN EL "PARQUE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500321	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	10,028,984	10,028,984	10,028,984	1,932,904	19.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153505	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,555,000	1,555,000	1,555,000	450,990	29.0%	0	0	OTROS	1.00	0.15	15.0%	NAN
153632	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE "PYMES" TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	712,492	712,492	712,492	609,533	85.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
153631	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PARQUE "PYMES" TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,365,703	1,365,703	1,365,703	1,184,801	86.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
153498	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN MERCADO "LA ALIANZA" EN CALLE VIESCA (SECTOR ALIANZA) TORREÓN, COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	409,668	409,668	409,668	116,981	28.6%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153646	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VEHICULAR "LA ALIANZA", EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	24,390,714	24,390,714	24,390,714	17,617,546	72.2%	0	0	OTROS	4,610.00	0.00	0.0%	NAN
153494	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VEHICULAR "LA ALIANZA", EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153508	RECARPETEO EN ZONA INDUSTRIAL ORIENTE EN CALLES METALMECÁNICA Y MUEBLES EN TORREÓN COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,299,996	2,299,996	2,299,996	535,338	23.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
153493	SERVICIO DE ENERGIZACIÓN DE "CFE" AL PARQUE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500370	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,045,258	2,045,258	2,045,258	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
153501	TERMINACIÓN DE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO: AV. LOS ACTORES A BLVD. LAGUNA SUR)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500333	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	12,395,463	12,395,463	12,395,463	0	0.0%	0	0	OTROS	1.10	0.00	0.0%	NAN
153511	TERMINACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE "PYMES", EN LA ZONA INDUSTRIAL MIELERAS DE TORREÓN, COAHUILA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	8,153,607	8,153,607	8,153,607	4,363,918	53.5%	0	0	OBRA	1.00	0.41	41.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
153504	URBANIZACIÓN DE 5 HAS. DEL PARQUE DE INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA DE TORREÓN (PITT)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	9,875,960	9,875,960	9,875,960	2,609,370	26.4%	0	0	OBRA	1.00	0.07	7.0%	NAN
153509	URBANIZACIÓN DEL PARQUE "PYMES" (2A ETAPA), EN TORREÓN COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	13,509,439	13,509,439	13,509,439	5,126,883	38.0%	0	0	OBRA	1.00	0.22	22.0%	NAN
153507	"VIALIDAD SUR BOSQUE URBANO"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	6,471,067	6,471,067	6,471,067	3,180,165	49.1%	0	0	OTROS	330.00	56.10	17.0%	NAN
153492	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (1A ETAPA)	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	123700008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	968,834	968,834	968,834	953,961	98.5%	0	0	OTROS	1,516.00	1,516.00	100.0%	NAN
153491	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (1A ETAPA COMPLEMENTARIA) PARA LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	123700015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	396,286	396,286	396,286	384,561	97.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
	RECONSTRUCCIÓN																							
153521	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AGUAS DE SALTILLO (AGSAL) UBICADO EN LAS CALLES JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, GENERAL CEPEDA Y GUERRERO, SALTILLO, CO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000659	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,406,007	3,406,007	3,406,007	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
	AMPLIACIÓN																							
153612	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA A "JABONCILLOS", LONGITUD 1.46 KM (KM 27+145) EN FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900073	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	9,562,336	9,562,336	9,562,336	2,717,188	28.4%	0	0	OTROS	1,460.00	0.00	0.0%	NAN
	MODERNIZACIÓN																							
153512	MODERNIZACIÓN DEL BLVD. MIELERAS TRAMO "BLVD. LAGUNA - CARRETERA SAN MIGUEL ESTERITO 6.5 KM. ". (PROYECTO EJECUTIVO)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	858,400	858,400	858,400	494,444	57.6%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	NAN
	MEJORAMIENTO																							
153625	REMODELACIÓN DE LA PLAZA BENJAMÍN CANALES EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA. (CENTRO HISTÓRICO).	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,945,292	5,945,292	5,945,292	1,565,046	26.3%	0	0	PLAZA	1.00	0.05	5.0%	NAN
153589	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL EN LA ZONA CENTRO DE MONCLOVA, COAHUILA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800121	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153573	8A. ETAPA DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS, EN LA CIUDAD DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400069	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	500,000	500,000	500,000	124,700	24.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153562	REMODELACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL DE BEIS-BOL EN SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,287,500	1,287,500	1,287,500	348,401	27.1%	0	0	OTROS	1.00	0.11	11.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
153559	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO EN CALLE DE VICTORIA, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD (PROYECTO DE VERIFICACIÓN Y REINGENIERÍA DE INST	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,478,575	3,478,575	3,478,575	1,233,717	35.5%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	NAN
	MANTENIMIENTO																							
153619	ACCIONES DE BACHEO, RENOVACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (TRAMOS AISLADOS) EN VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALLENDE, COAHUILA.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	120300035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	987,541	987,541	987,541	987,541	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
153605	ACCIONES DE BACHEO, RENOVACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (TRAMOS AISLADOS) EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	445,061	445,061	445,061	445,061	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
153596	ACCIONES DE BACHEO Y RENOVACIONES EN LA CARRETERA ESTATAL N° 25 SABINAS-PRESA DON MARTÍN-LÍMITES ESTADO DE NUEVO LEÓN, TRAMO DEL KM. 26+300 AL KM. 9	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	121500024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	300,000	300,000	300,000	299,956	100.0%	0	0	OTROS	64.90	52.57	81.0%	NAN
	REHABILITACIÓN																							
153629	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	7,610,893	7,610,893	7,610,893	7,599,374	99.8%	0	0	OTROS	49,890.50	0.00	0.0%	NAN
153618	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	120400038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,984,794	1,984,794	1,984,794	1,984,794	100.0%	0	0	OTROS	12,958.50	0.00	0.0%	NAN
153615	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,975,047	1,975,047	1,975,047	1,975,047	100.0%	0	0	OTROS	12,958.50	0.00	0.0%	NAN
153611	PROGRAMA DE RECARPETEO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,784,088	2,784,088	2,784,088	577,478	20.7%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	NAN
153592	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,999,989	1,999,989	1,999,989	599,997	30.0%	0	0	OTROS	12,958.50	12,958.50	100.0%	NAN
153584	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,241,532	1,241,532	1,241,532	1,241,532	100.0%	0	0	OTROS	8,423.00	0.00	0.0%	NAN
153580	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,999,993	3,999,993	3,999,993	3,999,993	100.0%	0	0	OTROS	25,917.10	0.00	0.0%	NAN
153643	REMODELACIÓN INTERIOR DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL MUSEO DE LA FRONTERA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,295,214	2,295,214	2,295,214	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
153566	REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BOCACALLES DE LA COMUNIDAD DE "SAN JOSÉ DE AURA", MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA.	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	122600019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	970,718	970,718	970,718	966,534	99.6%	0	0	OTROS	1.00	0.81	81.0%	NAN
153564	REMEDIACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE	-	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153523	CENTRO CULTURAL "CARLOS MONSIVÁIS": TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000638	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,193,471	1,193,471	1,193,471	1,193,471	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
153555	INTERVENCIÓN DE FACHADAS, BAJADAS PLUVIALES, CONTRAFUERTE, JAMBAS, CÚPULA, IMPERMEABILIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CATEDRAL DE SALTILLO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000444	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153553	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000454	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	10,985,663	10,985,663	10,985,663	10,985,663	100.0%	0	0	OTROS	64,792.80	58,961.45	91.0%	NAN
153515	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,995,181	1,995,181	1,995,181	1,995,181	100.0%	0	0	OTROS	12,958.50	12,958.50	100.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
153531	CENTRO CULTURAL CARLOS MONSIVÁIS: FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MOBILIARIO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000516	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	603,200	603,200	603,200	603,200	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
153529	CENTRO CULTURAL "CARLOS MONSIVÁIS": SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000522	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	999,298	999,298	999,298	999,298	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
153530	CENTRO CULTURAL "CARLOS MONSIVÁIS": SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LÍNEA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000521	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	202,184	202,184	202,184	202,184	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
153634	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA ESTAMPA JOSÉ GUADALUPE POSADA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,258,998	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
153630	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	576,210	576,210	576,210	288,105	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153620	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	120300005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	353,052	353,052	353,052	176,526	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153613	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900022	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	236,021	236,021	236,021	118,010	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153593	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700087	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	236,021	236,021	236,021	118,010	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
153572	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500012	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	805,728	805,728	805,728	402,864	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153516	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	236,021	236,021	236,021	118,010	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
	OTROS																							
153598	REPOSICIÓN DE NUEVO TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 20 M3 DE CAP ELEVADO A 10.0 MTS DE ALTURA CON LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN EN EL EJIDO "EL ÁLAMO" DEL MPIO	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	121500018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	63,000	63,000	63,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153637	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA FRONTERA NORTE"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	4,393,900	4,393,900	4,393,900	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153638	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DEL NIÑO"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153636	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA CHARRERÍA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	2,127,043	2,127,043	2,127,043	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153635	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LOS SARAPEROS"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																							
153490	GASTOS INDIRECTOS (FAFEE 2012)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,512,327	25.2%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153595	PROYECTO "FARO DE DON MARTÍN" EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ COAHUILA	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	121500027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,317,832	1,317,832	1,317,832	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153510	PROYECTO PLUVIAL PARA DOS POZOS DE ABSORCIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL MILERAS (ETAPA DE REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	586,762	586,762	586,762	378,461	64.5%	0	0	OTROS	1.00	0.75	75.0%	NAN
	DERECHOS DE VÍA																							
153590	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA: CARRETERA RURAL "VIZCAYA - TACUBAYA", DEL EJIDO "ATALAYA", EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700175	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	182,167	182,167	182,167	182,167	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153591	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA CARRETERA RURAL "VIZCAYA-TACUBAYA", DEL EJIDO "PUERTO DEL PERICO" EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700153	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	293,111	293,111	293,111	293,111	100.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	NAN
153499	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD INDUSTRIAL, TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	1,254,702	1,254,702	1,254,702	785,911	62.6%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153497	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA, TERMINACIÓN DE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO: AV. LOS ACTORES A BLVD. LAGUNA SUR)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	412,842	412,842	412,842	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
	<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																							
	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
153648	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.0	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	144,265,786	144,265,786	144,265,786	144,265,786	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	NAN
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
SUPERIOR																								
153624	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA: EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, INGENIERÍA APLICADA Y DE FÍSICA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,308,451	1,308,451	1,308,451	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	NAN
153627	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA: EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153585	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA: EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍAS TECNOLÓGICAS.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,399,590	1,399,590	1,399,590	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	NAN
153587	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA: EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153583	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ.- EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS.	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,999,970	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
153567	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIEDRAS NEGRAS: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,000	11,000	11,000	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	NAN
153561	INST. TEC. DE ESTUDIOS SUP. DE LA REGIÓN CARBONÍFERA: EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LABORATORIOS: CONTROL, ELECTRONEUMÁTICA Y DE AUTOMAT. Y ARRANQUE D	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,984,050	2,984,050	2,984,050	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
153560	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL ( ING. MECATRÓNICA ) Y OBRA EXTERIOR.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	193,500	193,500	193,500	0	0.0%	0	0	AULA	6.00	0.00	0.0%	NAN
153527	INSTITUTO TÉCNOLOGICO DE SALTILLO: EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA EN MECATRÓNICA E INGENIERÍA INDUSTRIAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	NAN
153503	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA: COMPLEMENTO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,999,449	6,999,449	6,999,449	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN