I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO	QUE SE REF	PORTA CUARTO TRIMESTRE													Manual de la							Avanc			
Folio		Destino del gasto				Número de	Grupo			Dependencia o Entidad	Institución		Dependencia Federal que			ecursos presupu		Ι		os Financiero al Trimestre		Avanc	e Fisico		Información complementaria y
Revisado		(Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Proyecto	Sectorial	Sector	Subsector	Ejecutora del Proyecto	Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	coordina el Programa o Convenio	Total Anual		imulado al Trime		Avance %		Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	explicación de variaciones
1		2	3	4			_	8							Ministrado	Programado	Ejercido	40 40/40	Generados	Ejercidos				24 24 62	
1	S-COAHIIII A	DE ZARAGOZA RECURSO 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
		NES FEDERALES 45 REGISTROS																							
	FAIS													46,625,960	46,625,960	46,625,960	43,711,810	93.7%	961,903			636.00	536.60	84.4%	
	FISE		1	Ι	Ι			T T	1	1	I		1	1		1					П		l		
111061		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL	2-ACUÑA	BALCONES	RURAL	110200227	DESARROLL	AGUA	SUMINISTRO	DEPENDENCIA	COMISION	-	-								OBRA			<u> </u>	-
		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, TANQUE Y TOMAS (OBRA FALTANTE)					O SOCIAL	POTABLE Y ALCANTARIL LADO	DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	ESTATAL	ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			207,052	207,052	207,052	207,052	100.0%	C			1.00	1.00	100.0%	
111060		AREA VERDE FRACCIONAMIENTO FUNDADORES	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200083	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	-	-	344,006	344,006	344,006	344,006	100.0%	C	(OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111053		CAMBIO DE INSTALACION DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD AEREA A SUBTERRANEA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200249	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU RA	-	•	1,963,718	1,963,718	1,963,718	1,963,718	100.0%	C	(OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111058		PAVIMENTACION ASFALTICA	2-ACUÑA			110200006	DESARROLL O SOCIAL	ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	ÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	-	-	309,504	309,504	309,504	309,504	100.0%	C	(OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111059		PAVIMENTACIONASFALTICA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200080	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	ON URBANIZACI	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	-	-	54,926	54,926	54,926	54,926	100.0%	C		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111075		MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - CUATROCIENEGAS LONG 1 KM DEL KM 37+800 AL 38+800	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	112100036	FIES-FEIEF	COMUNICAC IONES, TRANSPORT ES Y VIALIDADES	(CONSTRUC CIÓN, AMPLIACIÓ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU RA	-	-	3,960,682	3,960,682	3,960,682	3,960,682	100.0%	C		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111054		INSTALACION DE DRENAJE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200046	DESARROLL O SOCIAL	POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	130,207	130,207	130,207	130,207	100.0%	C		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111055		CONSTRUCCION DE PASEO DEL RIO BRAVO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS		102500152	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU RA	-	-	1,421,088	1,421,088	1,421,088	1,421,088	100.0%	C		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111056		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES Y BANCAS EN LA GRAN PLAZA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500317	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRU CTURA Y EQUIPAMIE NTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU RA	-	-	1,274,873	1,274,873	1,274,873	1,274,873	100.0%	C	(EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
111051		CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SALTILLO SEGUNDA ETAPA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000270	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRU CTURA Y EQUIPAMIE NTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU RA	-	-	4,176,251	4,176,251	4,176,251	4,176,251	. 100.0%	C		OBRA	1.00	1.00	0 100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO	QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																							
									Dependencia o	nstitución		Dependencia		Monto de r	ecursos presupu	estarios			Financieros	s	Avano	e Fisico		Información
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad Ejecutora del Provecto	Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federal que coordina el Programa o	Total Anual	Acu	mulado al Trime	stre	Avance %	Acumulados al	Trimestre	Unidad de	Programado	Acumulado al	Avance %	complementaria y explicación de variaciones
									,,			Convenio		Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Medida	Anual	Trimestre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																							
	APORTACIONES FEDERALES 45 REGISTROS																							
	FAIS												46,625,960	46,625,960	46,625,960	43,711,810	93.7%	961,903	0	0	636.00	536.60	84.4%	
	FISE																							
111050	30	0-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000858	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU	-	-								OBRA				
	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALTILLO 2 ETAPA						EN INFRAESTRU CTURA Y EQUIPAMIE NTO	PUBLICUS	ESTATAL	RA			6,475,531	6,475,531	6,475,531	6,475,531	100.0%	0	0	o	1.00	1.00	100.0%	
111079	30	0-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000412	DESARROLL	URBANIZACI	URBANIZACI	DEPENDENCIA	PRESIDENCIA	-	-						t t		OBRA				
	PAVIMENTACION ASFALTICA					O SOCIAL	ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	ÓN	MUNICIPAL	MUNICIPAL DE SALTILLO			11,484	11,484	11,484	11,484	100.0%	0	O	0	1.00	1.00	100.0%	
111095	PAVIMENTACION ASFALTICA	0-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130000291	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	-	-	32,100	32,100	32,100	32,100	100.0%	0	O	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111057	REFORZAMIENTO DEL BORDO DE PROTECCION DEL BLVD. RIO NAZAS	5-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	1000860	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	DESARROLL O REGIONAL		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU RA	-	-	2,982,505	2,982,505	2,982,505	1,000,000	33.5%	961,903	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL				-													 						
111063		-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300042	DESARROLL	ENERGÍA	FLECTRIFICA	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE	-	-						 		OTROS				NAN
	AMP. R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO AL EJIDO "LOS ÁLAMOS"					O ECONÓMIC O		CIÓN		DESARROLLO SOCIAL			148,791	148,791	148,791	0	0.0%	o	0	o	4.00	0.00	0.0%	
111062	AMP. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN C. JUAN DE LA FUENTE Y DR. COSS, EN ALLENDE; COAH	-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300040	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	30,290	30,290	30,290	9,087	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	NAN
111064	AMP. R.D. ELÉCTRICA COL. 4 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA.	-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400018	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	408,185	408,185	408,185	408,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
111065	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ESTRELLA DE DAVID EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAH.	-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400029	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-	-	2,447,008	2,447,008	2,447,008	2,447,008	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	NAN
111066	AMP. R.D. EJIDO "29 DE NOVIEMBRE" (PRIMERA ETAPA)	-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	110800023	DESARROLL O ECONÓMIC O		CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	3,764,908	3,764,908	3,764,908	3,491,394	92.7%	0	0	OTROS	5.00	4.00	80.0%	NAN
111073	AMP. L.D. CAMINO A "LA TRINIDAD", MPIO. GENERAL CEPEDA, COAH.	1-GENERAL EPEDA	GENERAL CEPEDA		111100049	DESARROLL O ECONÓMIC O		ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	502,693	502,693	502,693	502,693	100.0%	0	0	OTROS	15.00	11.00	73.3%	NAN
111072	AMPL. L.D. EJIDO "LA PARRITA"; GENERAL CEPEDA	1-GENERAL EPEDA	GENERAL CEPEDA		111100048	DESARROLL O ECONÓMIC O		CIÓN	ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	•	204,950	204,950	204,950	204,950	100.0%	0	O	OTROS	6.00	4.00	66.7%	NAN
111067	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO "INDEPENDENCIA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.	1-GENERAL EPEDA	GENERAL CEPEDA		111100033	DESARROLL O ECONÓMIC O		CIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-	•	328,164	328,164	328,164	328,164	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN
111070	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO DE "GUADALUPE" CE "ALAMITOS" EN GENERAL CEPEDA, COAH.	1-GENERAL EPEDA	GENERAL CEPEDA		111100042	DESARROLL O ECONÓMIC O		CIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-	-	521,768	521,768	521,768	521,768	100.0%	0	0	OTROS	10.00	9.00	90.0%	NAN
111069	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO "EL HUACHICHIL" EN CE EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.		GENERAL CEPEDA	URBANO	111100039	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-	-	710,709	710,709	710,709	710,708	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	NAN

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO	QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																						
									Dependencia o			Dependencia		Monto de r	ecursos presupu	estarios		Rendimientos Fina		Avano	e Fisico		Información
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad Ejecutora del	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federal que coordina el Programa o	Takal Associa	Acu	mulado al Trime	stre	A	Acumulados al Tri	Unidad	Programado	Acumulado al	A	complementaria y explicación de
									Proyecto	,,		Convenio	Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados Ejer	idos Medida	Anual	Trimestre	Avance %	variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19 :	0 21	22	23	24=21/20	25
	5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																						
	APORTACIONES FEDERALES 45 REGISTROS			_		_		1			_				T						ı		
	FAIS		1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					46,625,960	46,625,960	46,625,960	43,711,810	93.7%	961,903	0	636.00	536.60	84.4%	
111068	FISE	11-GENERAL	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100038	DESARROLL	ENERGÍA	FLECTRIFICA	DEPENDENCIA	PRESIDENCIA	I.	I.			l		T		OTROS	T	1		NAN
111000	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO "EL PILAR" EN MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.		GENERAL CENTEDA	ONLD IIVO	111100030	O ECONÓMIC O	ENERGY	CIÓN	MUNICIPAL	MUNICIPAL GRAL. CEPEDA			1,296,944	1,296,944	1,296,944	1,296,944	100.0%	0	0	24.00	24.00	100.0%	
111071	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO "SAN ANTONI JARAL" EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL DEL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100043	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA		-	151,206	151,206	151,206	151,206	100.0%	0	OTROS 0	2.00	2.00	100.0%	NAN
111074	AMP. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAMADRID, LAMADRID, COAI	16-LAMADRID UILA.	LAMADRID	URBANO	111600013	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		-	1,111,528	1,111,528	1,111,528	1,111,528	3 100.0%	0	OTROS 0	28.00	28.00	100.0%	NAN
111076	AMP. RED DIST. EN CONGREGACIÓN "HIGUERAS"	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700071	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		-	421,375	421,375	421,375	421,375	100.0%	0	OTROS 0	13.00	8.00	61.5%	NAN
111077	AMPL. DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y R.D. EN EL EJIDO "PLAN DE GUADALUPE".	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700072	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	4,685,300	4,685,300	4,685,300	4,685,300	100.0%	0	OTROS 0	211.00	190.00	90.0%	NAN
111089	AMP. R.D. COL. SAN IGNACIO, MPIO. SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000507	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,188,859	1,188,859	1,188,859	1,188,859	100.0%	0	OTROS 0	25.00	10.00	40.0%	NAN
111081	AMP. R.D. EJ. "RINCON DE LOS PASTORES" (PROY 4-B.)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000493	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	70,617	70,617	70,617	68,465	97.0%	0	OTROS 0	3.00	1.00		NAN
111082	AMP. R.D. EJIDO "DERRAMADERO", SECTOR "LA POMPA":	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000494	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-		652,198	652,198	652,198	652,197	100.0%	0	OTROS 0	21.00	19.00	90.5%	NAN
111090	AMP. R.D. EJIDO "LA MINITA", MPIO. SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000508	DESARROLL O ECONÓMIC O		CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	350,460	350,460	350,460	350,460	100.0%	0	OTROS 0	10.00	7.00	70.0%	NAN
111083	AMP. R.D. EJIDO "RINCÓN DE LOS PASTORES", (2DO PROYECTO)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000495	DESARROLL O ECONÓMIC O		CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		-	157,443	157,443	157,443	47,233	30.0%	0	OTROS 0	3.00	1.00	33.3%	NAN
111080	AMP. R.D. ELÉCTRICA EJ. "LA ENCANTADA" (SR. JAIME VÁZQUEZ LÓPI		SALTILLO	URBANO	113000492	DESARROLL O ECONÓMIC O		CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	336,216	336,216	336,216	336,215	100.0%	0	OTROS 0	11.00	7.00	63.6%	NAN
111088	AMP. R.D. ELÉCTRICA EN EJIDO "CHAPULA", (PROYECTO 2), MPIO. SAI		SALTILLO	URBANO	113000504	DESARROLL O ECONÓMIC O		CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	210,161	210,161	210,161	210,161	100.0%	0	OTROS 0	7.00	7.00	100.0%	NAN
111087	AMPL. DE R.D. Y L.D. EN "SANTA FE DE LOS LINDEROS"; SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000501	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,172,193	1,172,193	1,172,193	962,475	82.1%	0	OTROS 0	41.00	34.00		NAN
111086	AMPL. R.D. EJ. "RINCÓN DE LOS PASTORES" (3 SECTOR)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000499	DESARROLL O ECONÓMIC O		CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			389,024	389,024	389,024	382,827	98.4%	0	OTROS 0	11.00	3.00	27.3%	NAN
111084	AMPL. R.D. EJ. "RINCÓN DE LOS PASTORES" (PROY 4-A); EN SALTILLO; COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000497	DESARROLL O ECONÓMIC O		CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		-	225,779	225,779	225,779	213,733	94.7%	0	OTROS 0	6.00	2.00		NAN
111085	AMPL. R.D. EJIDO "SAN JUAN DE LA VAQUERÍA", SALTILLO; COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000498	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	466,831	466,831	466,831	466,827	100.0%	0	OTROS 0	14.00	13.00	92.9%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO	QUE SE RE	PORTA CUARTO TRIMESTRE																						
	Destino del gasto (Denominación o descripción)			Localidad	Ambito			Sector	Subsector	Dependencia o			Dependencia		Monto de i	ecursos presupue	estarios		Rendimientos Fin		Avan	Información		
Folio Revisado			Municipio			Número de Proyecto	Grupo Sectorial			Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federal que coordina el Programa o	Total Anual	Acu	cumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Ti	rimestre Unidad de	Programado	Acumulado al	Avance %	complementaria y explicación de variaciones
												Convenio	Total Allua	Ministrado	Programado	Ejercido	Availee 70	Generados Ej	ercidos Medida	Anual	Trimestre		variaciones	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20 21	22	23	24=21/20	25
	5-COAHUIL	A DE ZARAGOZA RECURSO 2011																						
	APORTACIO	INES FEDERALES 45 REGISTROS																						
	FAIS													46,625,960	46,625,960	46,625,960	43,711,810	93.7%	961,903	0	636.00	536.60	84.4%	
	FISE				,																	,		
111078		PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000192	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	210,285	210,285	210,285	210,285	100.0%	0	OTROS 0	80.00	80.00	100.0%	NAN
111094		AMP. R.D. EJIDO "EL PORVENIR" (SR FÉLIX RODRÍGUEZ DE LUNA), VILLA UNIÓN, COAH:	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700032	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-		153,757	153,757	153,757	153,757	100.0%	0	OTROS 0	4.00	4.00	100.0%	NAN
111092		AMPL. R.D. EJIDO "CHARCOS" C. RICARDO FLORES MAGÓN; MPIO VILLA UNIÓN, COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700029	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-		170,257	170,257	170,257	170,257	100.0%	0	OTROS 0	5.00	5.00	100.0%	NAN
111093		AMPL R.D. EJIDO "EL PORVENIR" (SR. ARMANDO MTZ) EN VILLA UNIÓN; COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700030	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA	ELECTRIFICA CIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-		100,389	100,389	100,389	100,389	100.0%	0	OTROS 0	1.00	0.30	30.0%	NAN
111091		AMPL. RED ELÉCTRICA EN COLONIA ORIENTE (ETAPA III) EN EL MPIO. DE VILLA UNIÓN; COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700028	DESARROLL O ECONÓMIC O	ENERGÍA		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-		693,745	693,745	693,745	545,938	78.7%	0	OTROS 0	18.00	6.00	33.3%	NAN