

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 138 REGISTROS																									
FAM														104,505,886	104,505,886	104,505,886	102,151,847	97.7%	1,675,878	0		209.00	207.86	99.5%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																									
	CONSTRUCCIÓN																								
137553	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2011 (MEC. SUELOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	224,460	224,460	224,460	224,460	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
137719	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,374,284	1,374,284	1,374,284	0	0.0%	1,675,878	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN	
137718	E.E.E. J.N. LÁZARO CÁRDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	258,061	258,061	258,061	258,061	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
137713	E.S.G. NO. 5: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ADMÓN (MOB Y EQ), SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA, (MOB. Y EQ.) Y OBRA E	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,889,498	2,889,498	2,889,498	2,889,498	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN	
137711	E.S.T. NO. 93 (COL. SAN ALBERTO):CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,122,896	3,122,896	3,122,896	3,122,896	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN	
137714	J.N. SIN NOMBRE (COL. NOBLASI): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	371,363	371,363	371,363	371,363	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
137715	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	348,717	348,717	348,717	348,717	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
137712	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,091,462	1,091,462	1,091,462	1,091,462	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN	
137716	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. AMPL. ALTOS DE SANTA TERESA). CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	918,167	918,167	918,167	918,167	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN	
137710	PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	547,610	547,610	547,610	547,610	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137717	PRIM. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,786	307,786	307,786	307,786	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137705	PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	110700053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	312,858	312,858	312,858	312,858	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137706	PRIM. LÁZARO CARDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) DEMOLICIÓN DE ANEXO Y OBRA EXTERIOR	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	110700047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	378,493	378,493	378,493	378,493	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137704	E.E.E. J.N. ROSAURA ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	110900061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	249,763	249,763	249,763	249,763	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137702	E.E.E. J.N. LUZ MA. SERRADELL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	111000021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	208,104	208,104	208,104	208,104	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137699	PRIM. OCTAVIANO LONGORIA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	13-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	111300018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	652,683	652,683	652,683	652,683	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137698	J.N. AMADO NERVO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	282,353	282,353	282,353	282,353	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137691	E.E.E. PRIM. PROF. LEONOR HUERTA GUEVARA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,546	295,546	295,546	295,546	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137692	J.N. DAMAS SERTOMA: CONSTR. DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), DESMONTAJE DE KIOSKO, REUBICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A" Y "B" Y	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	411,324	411,324	411,324	411,324	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137690	J.N. NUEVA CREACIÓN (COL. COLINAS DE SANTIAGO): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,958,150	1,958,150	1,958,150	1,958,150	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137693	PRIM. LIBERTAD: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	293,792	293,792	293,792	293,792	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137694	PRIM. SIN NOMBRE: CONSTR. DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARRA COLINDANTE, SUMINISTRO DE MOB Y EQ. PARA DIREC.- BODEGA DOBLE Y O	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,327,284	1,327,284	1,327,284	1,327,284	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137682	E.E.E. J.N. NARCISO MENDOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,677	235,677	235,677	235,677	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137651	C.A.M. NUEVA CREACIÓN: CONSTR. DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), 1 AULA DE AUDICIÓN (MOB), 1 AULA DE PROBL. NEUROMOTORES (MOB) SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,540,312	1,540,312	1,540,312	1,540,312	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137652	E.S.G. N 1: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE CÓMPUTO, (MOB. Y EQ.), Y OBRA EXTERIOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,994,193	1,994,193	1,994,193	1,994,193	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN
137649	J.N. JUAN DE DIOS PEZA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	112300025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	416,711	416,711	416,711	416,711	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
137646	E.E.E. PRIM. JOSÉ MARTÍ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	223,728	223,728	223,728	223,728	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137645	PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS : SUSTITUCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	325,114	325,114	325,114	325,114	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137647	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	499,429	499,429	499,429	499,429	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137648	TELESECUNDARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	362,764	362,764	362,764	362,764	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137639	E.E.E. J.N. LÁZARO CÁRDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	289,124	289,124	289,124	289,124	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137642	E.S.G. N 4 SECCIÓN 5, EVANGELINA VALDÉS DE MOREIRA: CONSTR. TALLER DE CÓMPUTO (M Y E), ADMÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA (M Y E)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,225,252	2,225,252	2,225,252	2,225,252	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
137635	J.N. ELENA MATEOS DE LOPEZ: SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y BARRA (LADO NORTE) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,925,097	1,925,097	1,925,097	1,925,097	100.0%	0	0	AULA	4.00	3.92	98.0%	NAN
137640	PRIM. COAHUILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), DIRECCIÓN - BODEGA DOBLE (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	696,614	696,614	696,614	696,614	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137641	PRIM. JOSÉ JUAN ORTÍZ SÁNCHEZ: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	479,118	479,118	479,118	479,118	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137643	PRIM. SIN NOMBRE (COL. LAS HACIENDAS): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	737,270	737,270	737,270	737,270	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137634	E.E.E. J.N. ZULEMA RODRÍGUEZ CHARLES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	672,031	672,031	672,031	672,031	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137632	E.S.G. N 2 "FRANCISCO COSS RAMOS": CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA, TALLER DE CÓMPUTO (MOB.Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,223,233	2,223,233	2,223,233	2,223,233	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137633	E.S.G. N°3: CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,925,034	3,925,034	3,925,034	3,907,850	99.6%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%	NAN
137630	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. PARAJES DEL VALLE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) , DIRECCIÓN - SERVICIOS SANITARIOS (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,612,917	1,612,917	1,612,917	1,612,917	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137631	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. PARAJES DEL VALLE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,576,698	1,576,698	1,576,698	1,576,698	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137628	E.S.T. S/N: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	112800050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,089,988	2,089,988	2,089,988	2,089,988	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
137622	E.E.E. J.N. AMISTAD: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	200,716	200,716	200,716	200,716	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137598	E.E.E. J.N. CASA CUNA TRANSITORIA DEL DIF: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	965,381	965,381	965,381	965,381	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137627	E.E.E. J.N. VELIA GRACIELA FLORES JIMENEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	218,256	218,256	218,256	218,256	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137624	E.E.E. PRIM. CHAPULTEPEC: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	207,007	207,007	207,007	207,007	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137596	E.S.G. N 17 : CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR, COLOCACIÓN DE BARANDALES EN ANDADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,232,310	2,232,310	2,232,310	2,232,310	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137599	E.S.G. N 21: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE MECANOGRAFÍA (OFIMÁTICA) (MOB. Y EQ.), ESCALERA, Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,527,193	2,527,193	2,527,193	2,527,193	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
137613	E.S.G. NO. 10 "FÉLIX NEIRA BARRAGÁN": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	453,746	453,746	453,746	453,746	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137588	J.N. LUCÍA ROSA TEISSIER DE GALINDO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	315,214	315,214	315,214	315,214	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137597	J.N. MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	334,521	334,521	334,521	334,521	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137626	J.N. SIN NOMBRE (COL. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	505,042	505,042	505,042	505,042	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137625	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. LA ESTRELLA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	302,882	302,882	302,882	302,882	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137616	J.N. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	444,040	444,040	444,040	444,040	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137618	PRIM. ALFONSO REYES: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,652	531,652	531,652	531,652	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137594	PRIM. JORGE TORRES CASO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES, TERRACERÍAS, REDES ELÉCTRICA Y SANITARIA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,152,868	1,152,868	1,152,868	1,152,868	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137617	PRIM. MARÍA L. PÉREZ DE ARREOLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), DIRECCIÓN BODEGA DOBLE (MOB. Y EQ.) OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	831,375	831,375	831,375	831,375	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137600	PRIM. PROF. RAFAEL OCHOA GUZMÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000385	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	409,674	409,674	409,674	409,674	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137615	PRIM. PROFRA. CATALINA LÓPEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	222,385	222,385	222,385	222,385	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137620	PRIM. SIN NOMBRE (COL. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTR. DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y O. EXT	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	499,820	499,820	499,820	499,820	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137614	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. NUEVO MIRASIERRA 2A. ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	510,085	510,085	510,085	510,085	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137621	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. SALTILLO 2000 6ª AMPL.): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	525,183	525,183	525,183	525,183	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137619	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VALLE SATÉLITE): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000365	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	509,195	509,195	509,195	509,195	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137595	TELESECUNDARIA SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	332,935	332,935	332,935	332,935	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137623	TELESECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	300,965	300,965	300,965	300,965	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137577	E.S.T. PROFR. RAMÓN ORTIZ VILLALOBOS: CONSTR. 1 AULA DIDÁCTICA (M), ADMINISTRACIÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA, (M Y E) Y O. EX	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,998,658	1,998,658	1,998,658	1,998,658	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137579	J.N. PROFRA. MARÍA CALDERÓN GARCÍA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	281,687	281,687	281,687	281,687	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137578	PRIM. MÁRTIRES DE COAHUILA: SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	496,442	496,442	496,442	496,442	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137575	PRIM. PÍPILA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-BODEGA SENCILLA (MOB Y EQ), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	858,243	858,243	858,243	858,243	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137576	TELESECUNDARIA SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), MALLA CICLÓNICA Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	372,510	372,510	372,510	372,510	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137565	E.S.G. N° 16: CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,551,656	2,551,656	2,551,656	2,551,656	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	NAN
137563	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (JOYAS DEL ORIENTE): CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERV. SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,183,878	5,183,878	5,183,878	4,740,693	91.5%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	NAN
137566	E.S.G. SIN NOMBRE (COL. EX-HACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), TALLER DE CÓMPUTO (MOB.Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,695,752	1,695,752	1,695,752	1,695,752	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137568	E.S.T. N° 94: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,783,188	1,783,188	1,783,188	1,783,188	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137567	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. EXHACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB. Y EQ.) Y OBRA EX	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,542,592	1,542,592	1,542,592	1,542,592	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137571	J.N. ROSAURA ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	309,208	309,208	309,208	309,208	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137570	PRIM. BENITO JUÁREZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	333,849	333,849	333,849	333,849	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137560	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. EX-HACIENDA LA PERLA):CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,683,650	1,683,650	1,683,650	1,683,650	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137569	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JOYAS DE TORREÓN): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	381,948	381,948	381,948	381,948	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137559	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	616,191	616,191	616,191	616,191	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
137572	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. QUINTA CAMPESTRE "LOS LAURELES"): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	783,228	783,228	783,228	783,228	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
137564	PRIM. VICENTE VALDÉS VALDÉS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	290,204	290,204	290,204	290,204	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137556	E.S.T. NO. 15- CONSTR. ADMINISTRACIÓN (MOB Y EQ), SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREFECTURA (MOB Y EQ) , DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS ANTIGUOS Y	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,945,563	1,945,563	1,945,563	1,568,965	80.6%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NAN
137555	TELESECUNDARIA "CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA, EXTENSIÓN DE LÍNEA Y O	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	907,511	907,511	907,511	907,511	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137554	E.S.T. N 30 ANTONIO PERALES ZAMORA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	472,137	472,137	472,137	472,137	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	REHABILITACIÓN																							
137709	"CAM". N° 21: IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	814,266	814,266	814,266	814,266	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137708	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VERACRUZ): REPOSICIÓN DE HOJAS CORREDIZAS DE CANCELERÍA DE EDIF. "B" Y "C"	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	61,725	61,725	61,725	61,725	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137707	C.A.M. N° 20: INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA PARA MINISPLIT EN EDIFICIO "B" Y ADECUACIÓN DE INST. ELÉCTRICA PARA INCREMENTO DE CORRIENTE	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	49,594	49,594	49,594	49,594	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137703	TELESECUNDARIA	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	271,274	271,274	271,274	271,274	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137701	PRIM. EMILIANO ZAPATA: DEMOLICIÓN DE ESPACIO EN MAL ESTADO	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	111000165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,595	26,595	26,595	26,595	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137700	PRIM. VICTORIANO CEPEDA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,023,313	1,023,313	1,023,313	1,023,313	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
137695	E.S.T. N° 11: TRAB. ALBAÑIL. EDIF. "A,B,C,D,E, L" Y "M", PRELIM Y CIMENT. EDIF. "A,D" Y "E", CORRESP. A CONCEP. NORM Y CANT ADIC P/SALDO CANC DE LA OB	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	201,383	201,383	201,383	201,383	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137696	E.S.T. NO. 14	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	155,290	155,290	155,290	155,290	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137697	PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	199,129	199,129	199,129	199,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137687	"C.A.M" N° 24: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	73,396	73,396	73,396	73,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137686	E.S.G. NO. 1 "JUAN GIL GONZÁLEZ": IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "F", "G" Y "X", REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y REP. DE MUROS Y COLUMNAS DEL EDIF	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	457,637	457,637	457,637	457,637	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137688	PRIM. JOSÉ MA. URANGA: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,733	68,733	68,733	68,733	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137683	PRIM. PROFRA. LEONOR HUERTA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "E". Y SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LOSA DEL EDIFICIO "B"	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	288,584	288,584	288,584	288,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137685	PRIM. SECCIÓN 147: SUSTITUCIÓN DE BARANDALES Y CASTILLOS, REPARACIÓN DE ESCALERA Y MANTENIMIENTO DE TECHO ESTRUCTURAL	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	190,244	190,244	190,244	190,244	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137684	PRIM. 15 DE MAYO: RECIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE MUROS Y PISOS DE EDIFICIO "A"	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	98,174	98,174	98,174	98,174	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137689	TELESECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO: SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	351,454	351,454	351,454	351,454	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137662	E.S.G. EULALIO AMADEO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: REPOSICIÓN DE CABLEADO	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,112	11,112	11,112	11,112	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137655	E.S.T. AGUSTIN TERRAZAS MENCHACA	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	102,403	102,403	102,403	102,403	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137658	J.N. DIEGO GUERRA RIVERA	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	62,549	62,549	62,549	62,549	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137656	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	105,475	105,475	105,475	105,475	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137653	J.N. OASIS	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	182,970	182,970	182,970	182,970	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137654	J.N. PROF. SAUL GAYTAN SANCHEZ	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,091	26,091	26,091	26,091	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137659	J.N. PROFRA. ELOISA RIVERA VERDUZCO	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	183,185	183,185	183,185	131,565	71.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137660	PRIM. GENERAL VICENTE GUERRERO	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,185,014	1,185,014	1,185,014	1,185,014	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137657	PRIM. MANUEL ACUÑA	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	75,621	75,621	75,621	75,621	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137661	PRIM. MIGUEL HIDALGO: DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO DAÑADO	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	11200089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	210,810	210,810	210,810	210,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137650	E.S.G. N° 1: REPOSICIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIO DE TAPAS EN REGISTROS ELÉCTRICOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	11220032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	695,466	695,466	695,466	695,466	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137644	PRIM. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: REPARACIÓN DE LOSAS DE EDIF. "A" Y "B", SUSTITUCIÓN DE MURO DE LADRILLO EDIF. "A" Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE E	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	11240069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	174,515	174,515	174,515	174,515	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137638	"CENDI" N°. 4: REPOSICIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA, CONEXIÓN ELECTROMECÁNICA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	388,554	388,554	388,554	388,554	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137637	PRIM. ANDRÉS CÁRDENAS AMARO: SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR (INC. TRANSFORMADOR)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	429,387	429,387	429,387	429,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137636	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	9,993	9,993	9,993	9,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137629	J.N. RUBÉN MOREIRA COBOS	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	190,493	190,493	190,493	190,493	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137591	E.S.G. NO. 16: SUSTITUCIÓN DE TINACO Y CONSTR. DE BASES PARA TINACOS, CONSTR. DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TANQUE ESTACIONARIO Y SUSTIT. DE PUERTA DE 1 A	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000599	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	62,488	62,488	62,488	62,488	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137586	J.N. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR 41ML LADO PTE. 61ML	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	247,628	247,628	247,628	247,628	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137582	J.N. JUSTO SIERRA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	374,867	374,867	374,867	374,867	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137581	PRIM. COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	107,030	107,030	107,030	107,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137592	PRIM. GRAL. ÁLVARO OBREGÓN: IMPERMEAB. GENERAL, SUST. DE CANCELERÍA DE EDIF. "D", SUSTITUCIÓN DE VIGAS FRACTURADAS, APUNTALAMIENTO E IMPERMEAB. DE AUL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	469,943	469,943	469,943	469,943	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137583	PRIM. GRAL. ÁLVARO OBREGÓN: RESTAURACIÓN Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS ANTIGUAS EN EXTERIOR DE EDIFICIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000665	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	89,901	89,901	89,901	89,901	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137593	PRIM. GRAL. IGNACIO ALLENDE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS Y HERRAJES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	153,872	153,872	153,872	153,872	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137589	PRIM. GRAL. LEANDRO VALLE: DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,346	31,346	31,346	31,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137584	PRIM. HUMBERTO MOREIRA FLORES: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL LADO OTE. 65 ML, LADO SUR 80ML, CONSTRUCCIÓN DE RODAPIÉ Y REPARACIÓN DE MALLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000631	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	368,620	368,620	368,620	368,620	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137587	PRIM. MIGUEL VALDES ALMANZA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y BARANDALES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000626	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	138,570	138,570	138,570	138,570	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137590	PRIM. PROF. RUBÉN MOREIRA COBOS: REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CISTERNA E IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIF. "C"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000600	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	679,852	679,852	679,852	679,852	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137585	PRIM. SIN NOMBRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	346,984	346,984	346,984	305,211	88.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
137580	J.N. AMANECER: IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "B"	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	113100040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	65,505	65,505	65,505	65,505	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137573	E.S.T. LADISLAO COVANTES	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,164,895	1,164,895	1,164,895	1,164,895	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137574	J.N. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y DESALOJO DE AGUA PLUVIAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	127,910	127,910	127,910	127,910	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137562	E.S.G. N° 2 "FEDERICO BERRUETO RAMÓN": SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y PINTURA DE LOS TALLERES DE ELECTRÓNICA Y MÉCANICA AUTOMOTRIZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	793,674	793,674	793,674	793,674	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137561	E.S.G. NO. 3 "MOISÉS SÁENZ GARZA": SUSTITUCIÓN DE LOSA Y DE PISOS DE 2 AULAS DEL EDIF. "G"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	497,880	497,880	497,880	497,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137558	E.S.T. NO. 19: REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL TECHO DEL TALLER DE CARNES Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN DIRECCIÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	65,437	65,437	65,437	65,437	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137557	PRIM. PROFRA. AMELIA CASAS ÁLVAREZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	286,646	286,646	286,646	286,646	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
137552	EQUIPAMIENTO																							
137552	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2011 (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,106,807	4,106,807	4,106,807	4,094,422	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
137551	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2011 (SEGUNDA ETAPA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,066,104	5,066,104	5,066,104	5,029,094	99.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN