

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 128 REGISTROS																									
FAM													104,490,315	104,490,315	104,490,315	55,117,190	52.7%	2,106,738	0			180.00	140.66	78.1%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																									
	CONSTRUCCIÓN																								
122502	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN BÁSICO 2012 (MEC. SUELOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	112,752	112,752	112,752	73,660	65.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
122640	FONDO DISTRIBUIBLE DE PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	29,769,680	29,769,680	29,769,680	0	0.0%	2,106,738	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN	
122638	E.S.T. N° 93: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), TALLER DE MECANOGRAFÍA (OFIMÁTICA) (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR. (SUBEST. ELÉCTRICA)	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,678,876	2,678,876	2,678,876	2,029,767	75.8%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN	
122639	J.N. ALFREDO GARZA GARZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	315,866	315,866	315,866	315,866	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
122632	J.N. BERTHA VON GLUMER: DEMOLICIÓN DE 1 AULA DE EDIF. "A" Y 1 AULA DE EDIF. "C" Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (MOB) EN EDIF. "B" Y OBRA EXTE	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	658,683	658,683	658,683	377,375	57.3%	0	0	AULA	2.00	0.70	35.0%	NAN	
122631	PRIM. COAHUILA: DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO (LADO SUR), CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	798,443	798,443	798,443	605,893	75.9%	0	0	OTROS	1.00	0.65	65.0%	NAN	
122635	PRIM. HUMBERTO JIMÉNEZ GARZA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	943,571	943,571	943,571	943,570	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN	
122634	PRIM. SIN NOMBRE (COL. NOBLASI SECTOR 2): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), REP. DE ASENTAMIENTO EN S.S. Y OBRA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	989,093	989,093	989,093	988,912	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN	
122636	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	890,126	890,126	890,126	807,951	90.8%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN	
122637	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. LA MISIÓN): CONST. DE 1 AULA DID. (M), 1 AULA PSICOP. (M), SERV. SAN.; REP. MENOR DE SERV. SAN. EXIST, SUST. LÁMP EDIF. "B" Y	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,092,982	1,092,982	1,092,982	1,092,167	99.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122630	E.E.E. PRIM. DAVID BERLANGA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	120400002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	234,971	234,971	234,971	231,362	98.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122628	E.E.E. PRIM. PRESIDENTE ALEMÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	180,957	180,957	180,957	122,784	67.9%	0	0	AULA	1.00	0.85	85.0%	NAN
122624	E.E.E. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	169,953	169,953	169,953	137,542	80.9%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
122623	J.N. BENITO JUÁREZ: DEMOLICIÓN DE 2 AULAS EN EDIF. "B" Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) EN EDIF. "C" Y OBRA EXT.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	549,588	549,588	549,588	549,578	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN
122622	J.N. FRIDA KAHLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	241,541	241,541	241,541	236,762	98.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122625	PRIM. JOSÉ SANTOS VALDÉS: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR (BARDA EN COLINDANCIA ORIENTE)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	556,410	556,410	556,410	556,373	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
122617	E.E.E. J.N. MONCLOVA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	297,213	297,213	297,213	89,164	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122616	E.E.E. J.N. ADOLFO LÓPEZ MATEOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	334,605	334,605	334,605	285,127	85.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122618	J.N. EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	347,000	347,000	347,000	346,998	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122605	PRIM. EVANGELINA LOZANO MIRELES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	577,474	577,474	577,474	455,000	78.8%	0	0	AULA	2.00	1.88	94.0%	NAN
122601	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. LAS MISIONES): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,724,431	1,724,431	1,724,431	517,329	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122619	PRIM. 15 DE MAYO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	323,887	323,887	323,887	323,886	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122599	J.N. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: SUST. DE EDIFICIO "C" (3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PISOS DE EDIF. "B" (1 AULA DIDÁCTICA) Y OBR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	930,339	930,339	930,339	822,786	88.4%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
122598	PRIM. CUAUHTÉMOC: DEMOL "A,C",EN EDIF "B" Y "E" SUST. LOSA CONC P/MULT, REFORZ MURO, SUST CANC, PISO, ADECU S. SANIT A AULA EDIF "B",SUST MALLA PERIME	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,857,101	1,857,101	1,857,101	594,715	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.35	35.0%	NAN
122596	E.E.E. PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	300,663	300,663	300,663	290,506	96.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122593	E.E.E. PRIM. JOSÉ JUAN ORTÍZ SÁNCHEZ: FRACC. ACOROS II. CONST. DE AULA PSICOPEDAGÓG. (M), REP. DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXT. (SUST. DE BOMBA EN	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	275,462	275,462	275,462	82,639	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.54	54.0%	NAN
122590	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VILLA REAL): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ) SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERI	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,557,468	3,557,468	3,557,468	1,687,680	47.4%	0	0	AULA	3.00	0.60	20.0%	NAN
122591	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,490,416	1,490,416	1,490,416	787,373	52.8%	0	0	AULA	3.00	1.35	45.0%	NAN
122595	J.N. SILVIA OTILA GARZA GONZALEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	243,257	243,257	243,257	243,204	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122592	J.N. SILVIA OTILA GARZA GONZALEZ: DESMONTAJE DE EDIFICIO "A", CONST. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANTARIOS (MOB Y EQ), Y OBRA EXT	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,083,437	1,083,437	1,083,437	701,523	64.7%	0	0	AULA	2.00	1.28	64.0%	NAN
122594	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VILLA REAL): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,420,785	1,420,785	1,420,785	1,406,559	99.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
122582	E.E.E. J.N. RUBÉN MOREIRA COBOS: FRACC. ANALCO II SECTOR.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	271,843	271,843	271,843	234,624	86.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122584	PRIM. GRAL. GUADALUPE VICTORIA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	435,488	435,488	435,488	434,438	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
122587	PRIM. INDEPENDENCIA FRACC. ANALCO II: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	541,558	541,558	541,558	541,557	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122583	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: CONST. SERV SANIT. MOD. RED. REP. 2 AULAS DIDÁCT. REP. MALLA, DEMOL. CASA MAESTRO Y OBRA EXT (FOSA, POZO AB. Y CISTER	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	730,780	730,780	730,780	720,933	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
122585	PRIM. MIGUEL RAMOS ARIZPE: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MODELO REDUCIDO Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	342,977	342,977	342,977	340,894	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
122588	PRIM. SIN NOMBRE (COL. PARAJES DEL VALLE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	825,815	825,815	825,815	809,887	98.1%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
122586	PRIM. VICENTE GUERRERO: SUST. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, BARRA LADO SUR Y LADO ORIENTE	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,016,274	1,016,274	1,016,274	935,159	92.0%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
122580	E.E.E. J.N. LUZ MARÍA GONZÁLEZ DE BERRUETO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	299,339	299,339	299,339	113,561	37.9%	0	0	AULA	1.00	0.10	10.0%	NAN
122579	E.E.E. PRIM. FRANCISCO VILLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	249,660	249,660	249,660	227,953	91.3%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
122560	E.E.E. E.S.T. N° 74: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	361,663	361,663	361,663	255,531	70.7%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	NAN
122561	E.E.E. J.N. JULIO TORRI MAYNES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	216,136	216,136	216,136	122,305	56.6%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	NAN
122572	E.E.E. J.N. LUCÍA TEISSIER DE GALINDO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	201,474	201,474	201,474	201,403	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122569	E.E.E. PRIM. AMADO NERVO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,251	235,251	235,251	70,575	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.10	10.0%	NAN
122574	E.E.E. PRIM. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	214,906	214,906	214,906	214,796	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122548	E.E.E. PRIM. ELOY DEWEY SAAVEDRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,531	310,531	310,531	263,994	85.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122576	E.E.E. PRIM. GRAL. EULALIO GUTIÉRREZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	258,135	258,135	258,135	77,441	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122547	E.E.E. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	221,355	221,355	221,355	66,407	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.12	12.0%	NAN
122566	E.E.E. PRIM. MA. DEL SOCORRO REYES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	278,081	278,081	278,081	275,705	99.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122573	E.E.E. PRIM. MIGUEL ANGEL TALAMAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	287,117	287,117	287,117	238,371	83.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122568	E.E.E. PRIM. NARCISO MENDOZA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	221,474	221,474	221,474	66,442	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.10	10.0%	NAN
122562	E.E.E. PRIM. NICOLÁS JUAN SAADE GEACOMÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	287,490	287,490	287,490	86,247	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122567	E.E.E. PRIM. RAMÓN MÉNDEZ GONZÁLEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	237,135	237,135	237,135	71,141	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.15	15.0%	NAN
122575	E.E.E. PRIM. RUBÉN HUMBERTO MOREIRA FLORES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	203,312	203,312	203,312	203,312	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122549	E.E.E. PRIM. XICOTENCATL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	274,081	274,081	274,081	232,226	84.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122571	E.S.G. N° 17: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), LABORATORIO MÚLTIPLE (MOB Y EQ), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,200,836	2,200,836	2,200,836	2,200,835	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
122544	E.S.G. N° 16 "EJERCITO MEXICANO": CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SUB-ESTACIÓN Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,373,170	1,373,170	1,373,170	1,190,293	86.7%	0	0	AULA	3.00	2.85	95.0%	NAN
122557	J.N. BEATRIZ ORDÓÑEZ ACUÑA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000315	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	250,830	250,830	250,830	250,830	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122534	J.N. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	334,812	334,812	334,812	100,444	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.08	8.0%	NAN
122564	J.N. MÉXICO INDEPENDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	355,998	355,998	355,998	355,998	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
122546	J.N. PROFRA. ELIA EMMA BADILLO MENDOZA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	287,152	287,152	287,152	287,055	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122558	J.N. SECCIÓN 5 PROFRA. EVANGELINA VALDES DE MOREIRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	303,742	303,742	303,742	303,691	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122530	J.N. SIN NOMBRE (COL. MISIÓN CERRITOS): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000605	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	352,918	352,918	352,918	105,875	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122528	J.N. ZAPALINAMÉ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000639	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	272,216	272,216	272,216	81,665	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122563	PRIM. ALFONSO CÉPEDA SALAS: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	660,199	660,199	660,199	259,094	39.2%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	NAN
122565	PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	393,762	393,762	393,762	392,050	99.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
122556	PRIM. MARÍA L. PÉREZ ARREOLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	290,662	290,662	290,662	290,662	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122529	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. MIRASIERRA 2A. ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	290,227	290,227	290,227	87,068	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122577	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. MIRASIERRA 2A. ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	456,546	456,546	456,546	456,546	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
122570	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VALLE SATÉLITE): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	377,154	377,154	377,154	375,739	99.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122527	PRIM. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	123100005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	312,147	312,147	312,147	271,878	87.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122525	E.E.E. PRIM. PROF. RUBÉN MOREIRA COBOS: COL. INDEPENDENCIA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	249,689	249,689	249,689	102,849	41.2%	0	0	AULA	1.00	0.08	8.0%	NAN
122524	J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGOGICA (MOB), REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	953,607	953,607	953,607	516,277	54.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122526	J.N. FEDERICO FROEBEL: IMPERMEABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIF. "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS)	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	102,743	102,743	102,743	98,321	95.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122523	PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	960,136	960,136	960,136	797,078	83.0%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	NAN
122514	E.E.E. J.N. INDEPENDENCIA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	169,520	169,520	169,520	50,856	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.15	15.0%	NAN
122513	E.E.E. PRIM. ACTIVO 20-30: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	157,256	157,256	157,256	47,177	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.10	10.0%	NAN
122517	E.E.E. PRIM. AGUSTÍN MELGAR: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	236,401	236,401	236,401	227,316	96.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122515	E.E.E. PRIM. MAESTRO RUBÉN MOREIRA COBOS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	207,318	207,318	207,318	62,196	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.08	8.0%	NAN
122512	E.S.G. N° 15: CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), BODEGA, TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,110,059	3,110,059	3,110,059	2,643,367	85.0%	0	0	AULA	5.00	4.90	98.0%	NAN
122520	E.S.G. N° 16: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,850,216	2,850,216	2,850,216	2,850,204	100.0%	0	0	AULA	4.00	3.92	98.0%	NAN
122511	E.S.G. N° 11: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	888,309	888,309	888,309	800,436	90.1%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122510	E.S.G. N° 12: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), ESCALERA, ADAPTACIÓN BIBLIOTECA EN EDIF. "C" (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,713,776	1,713,776	1,713,776	1,619,999	94.5%	0	0	AULA	4.00	3.92	98.0%	NAN
122506	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VILLAS UNIVERSIDAD ORIENTE);CONSTR. DE 4 AULAS DID. (MOB), SERV. SANIT, TALLER DE MECANOGRAFÍA (OFIMÁTICA) (MOB Y EQ) Y	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,571,649	3,571,649	3,571,649	1,071,495	30.0%	0	0	AULA	4.00	0.36	9.0%	NAN
122518	J.N. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	268,176	268,176	268,176	268,052	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
122508	J.N. SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	243,052	243,052	243,052	239,467	98.5%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
122521	PRIM. FRIDA KAHLO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA PARCIAL)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	511,932	511,932	511,932	444,486	86.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
122516	PRIM. SIN NOMBRE (COL. EXHDA. "LA PERLA"): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	714,859	714,859	714,859	578,972	81.0%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
122519	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ANNA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	478,998	478,998	478,998	320,570	66.9%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN
122507	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JOYAS DE TORREÓN): CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ASTA BANDERA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	241,296	241,296	241,296	213,417	88.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122505	E.E.E. PRIM. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	203,128	203,128	203,128	201,980	99.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122504	PRIM. GUADALUPE VICTORIA: SUSTIT. DE SERV. SANITARIOS E IMPERMEAB. DE EDIF. "B", "C", "E", SUTIT. DE TECHOS POR MULTYPANEL DE EDIF. "A" Y "D" Y OBRA	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,159,976	1,159,976	1,159,976	538,364	46.4%	0	0	OTROS	1.00	0.35	35.0%	NAN
122503	E.E.E. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	123800015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,786	295,786	295,786	250,215	84.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	REHABILITACIÓN																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122633	PRIM. ANSELMA VITELA DE BOSQUEZ: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	387,265	387,265	387,265	387,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122629	E.S.T. N° 23 "DR. GRAL. RAFAEL CEPEDA DE LA FUENTE: SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	120400028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	664,748	664,748	664,748	648,709	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122627	PRIM. VICTORIANO CEPEDA: SUSTITUCIÓN DE MUROS Y BARRA PARCIAL	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	7,115	7,115	7,115	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122626	E.S.T. N° 87: SUSTITUCIÓN DE TINACOS, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CENTRO DE CÓMPUTO Y SALIDAS ELÉCTRICAS PARA CONTACTO	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	125,513	125,513	125,513	37,654	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	NAN
122620	C.A.M. EL FÉNIX: REPOSICIÓN DE CABLE	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	32,448	32,448	32,448	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	NAN
122621	E.S.T. N° 14: SUST. MUROS FRAC. BIBLSUST. PAR. PLAZA CÍVICA Y PAR.AND, REHA. TALLER CAR. Y FRU. (MYE).ADEC. A. USOS MÚLT.SUST. LÁMP Y PUER.ED."D" Y P	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,098	531,098	531,098	429,124	80.8%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
122613	J.N. AGUSTÍN MELGAR: REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. "C", SUSTITUCIÓN DE 36.00 ML. DE MALLA CICLÓNICA POR BARRA DE BLOCK	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	140,069	140,069	140,069	114,946	82.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122602	J.N. MARÍA HELENA CHANES: SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARRA COLINDANTE CON LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	312,384	312,384	312,384	156,805	50.2%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	NAN
122604	J.N. PROFRA. MARÍA DEL CÁRMEN RÍOS VÁZQUEZ: REP. LOSA DE EDIF. "A" Y "B", SUSTIT. TINACOS Y CONSTR. DE BASE Y PROTEC. P/TINACOS E IMPERMEAB. DE EDIF.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	192,560	192,560	192,560	158,858	82.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122615	PRIM. AQUILES SERDÁN: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	81,432	81,432	81,432	81,432	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122614	PRIM. CHAMIZAL: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	92,531	92,531	92,531	92,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122600	PRIM. PROFRA. LEONOR HUERTA GUEVARA: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE 1 AULA DIDÁCTICA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	142,470	142,470	142,470	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122603	PRIM. SECCIÓN 147: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	88,701	88,701	88,701	88,670	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122597	J.N. LEONA VICARIO: IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DEL EDIF. "A"	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	140,623	140,623	140,623	129,189	91.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122589	J.N. LUIS A. BEAUREGARD: SUSTITUCIÓN DE 60.24 MTS DE BARRA DAÑADA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	191,093	191,093	191,093	57,328	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122581	E.S.G. N° 1 "RUBÉN HUMBERTO MOREIRA FLORES": CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARRA LADO PONIENTE DEL PLANTEL	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	175,544	175,544	175,544	154,818	88.2%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
122578	PRIMARIA FRANCISCO VILLA: NIVELACIÓN Y TERRAPLÉN EN ÁREA EXTERIOR.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	226,438	226,438	226,438	226,438	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122559	E.S.T. NO. 80 "RUBÉN HUMBERTO MOREIRA FLORES": SUSTITUCIÓN DE REJA POR BARRA PARCIAL SOBRE CALLE FRAY LANDÍN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,801	68,801	68,801	68,468	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122533	J.N. ANITA DEL BOSQUE DE LÓPEZ: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, BASE PARA TINACOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	305,507	305,507	305,507	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122539	J.N. ELVIRA LUNA MUÑOZ: REPOSICIÓN DE CABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	82,963	82,963	82,963	57,063	68.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122535	J.N. IGNACIO ZARAGOZA: REPOSICIÓN DE CABLEADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000571	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	8,129	8,129	8,129	7,792	95.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122538	J.N. JAIME NUNO: REPOSICIÓN DE CABLEADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	52,389	52,389	52,389	43,709	83.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122537	J.N. JOSÉ CLEMENTE OROZCO: REPOSICIÓN DE CABLEADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000568	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	12,821	12,821	12,821	12,821	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122536	J.N. JOSÉ VASCONCELOS: REPOSICIÓN DE CABLEADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000569	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,521	15,521	15,521	15,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122540	J.N. PROFA. LUZ MA. BARRIENTOS L.: REPOSICIÓN DE CABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000526	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	12,614	12,614	12,614	9,636	76.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122532	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. LA ESTRELLA): REPOSICIÓN DE CABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	23,645	23,645	23,645	22,849	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122542	PRIM. BENITO JUÁREZ: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F" Y DEMOLICIÓN DE FORO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000455	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	474,579	474,579	474,579	474,579	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122543	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y BARANDALES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000435	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	245,573	245,573	245,573	319,407	130.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122545	PRIM. MIGUEL HIDALGO: SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL LADOS NORTE Y OTE, REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS Y REFORZAR ESTRUCTURA DE EDIF. "D"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	528,203	528,203	528,203	528,202	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122541	PRIM. NICOLÁS BRAVO: SUSTITUCIÓN DE RED EXTERIOR Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE EDIF. "A", "B" Y "C"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	123,794	123,794	123,794	123,794	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
122531	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. SALTILLO 2000): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	372,107	372,107	372,107	111,632	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122522	J.N. DORA ELBA LÓPEZ VILLELA: SUSTITUCIÓN DE MUROS DAÑADOS DEL EDIF. "A" Y "B" Y SUSTITUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	433,183	433,183	433,183	129,955	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
122509	PRIM. ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO: SUSTITUCIÓN DE MUROS DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E" Y COLOCAR CANDADOS CON REFUERZOS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	229,504	229,504	229,504	133,393	58.1%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
122501	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2012 (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,976,472	4,976,472	4,976,472	4,832,878	97.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
122500	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2012 (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,723,320	1,723,320	1,723,320	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN