

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 25 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>																								
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																								
CONSTRUCCIÓN																								
142162	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - ICIFED	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			61,910,908	61,910,908	61,910,908	0	0.0%	1,783,635	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
160448	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - UA DE C	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			280,358	280,358	280,358	0	0.0%	1,615,771	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
160454	ESCUELA DE ARTES PLASTICAS - CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA EDIFICIO PRINCIPAL	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,638,044	98.2%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	EL CONTRATO ES DE \$21908,115.78, LA DIFERENCIA ES DE RECURSOS PROPIOS)
160449	ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTO DE CAMPUS NUEVO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			30,000,000	30,000,000	30,000,000	19,214,406	64.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	NAN
142159	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 1, OBRA EXTERIOR Y 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			162,168	162,168	162,168	111,128	68.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160450	FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS - CONSTRUCCIÓN DE AREA DE LABORATORIOS Y CUBÍCULOS PLANTA PILOTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			3,258,500	3,258,500	3,258,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
160451	ESCUELA DE ADMINISTRACION - AMPLIACIÓN Y REHAB. DE CENTRO DE CÓMPUTO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			580,000	580,000	580,000	577,951	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	NAN
160452	ESCUELA DE ENFERMERIA - AMPL DE BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			407,000	407,000	407,000	321,012	78.9%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	NAN
160453	FAC. DE SISTEMAS - CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA EDIFICIO PRINCIPAL	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			21,000,000	21,000,000	21,000,000	14,406,627	68.6%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
160460	ESC. DE SISTEMAS MARCIAL RUIZ VARGAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			95,891	95,891	95,891	95,891	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160461	FAC. CONTADURIA Y ADMON. FAC. INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA Y ESC. SUPERIOR DE INGENIERIA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			394,995	394,995	394,995	394,847	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160459	FAC. DE ADMON Y CONTADURIA. ILUMINACION EXTERIOR Y MTTT ELECTRICO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			243,017	243,017	243,017	121,509	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160455	FACULTAD DE METALURGIA - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160456	COORDINACIÓN DE ADMÓN PATRIMONIAL - REMODELACIÓN DE OFINIAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			538,129	538,129	538,129	535,174	99.5%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	NAN
160466	ESC. ARTES PLASTICAS, FAC. ECONOMIA, FAC. MERCADOTECNIA, ESC CS DE LA EDUCACION, FAC. FISICO MATEMATICAS. MTTT EN SERV. SANITARIOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			433,047	433,047	433,047	410,051	94.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160467	ESC. CS COMUNICACIÓN, UNIDAD CENTRAL, UNIDAD CAMPO REDONDO, U NORTE. MTTT A MEDIDORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			186,656	186,656	186,656	186,656	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 25 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>																								
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																								
160468	FAC. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. CUBICULO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	-	-	246,181	246,181	246,181	245,891	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160457	FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS - REMODELACIÓN DE LAB. DE QUÍMICA DE POLIMEROS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	-	-	576,028	576,028	576,028	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
160465	FAC. INGENIERIA, ESC ENFERMERIA, ESC. CS SOCIALES, FAC.ARQUITECTURA, ESC PSICOLOGIA, ESC TRABAJO SOCIAL Y FAC CS QUIMICAS. IMPERMEABILIZACION	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	-	-	895,113	895,113	895,113	804,576	89.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160458	ESCUELA DE ADMINISTRACION - REHAB. DE 3 AULAS, REP. DE PISOS, CORREC. DE DESNIVELES, VENTANAS, APLANADOS, TEXTURIZADOS, PLAFONES, MINI SPLIT, PUERTAS	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	-	-	531,781	531,781	531,781	286,911	54.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160462	ESC. CS POLITICAS, FAC. ARQUITECTURA, FAC. CONTADURIA Y ADMON, FAC DE DERECHO, FAC ING. CIVIL. MTTO EN PINTURA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	-	-	883,488	883,488	883,488	749,595	84.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160463	FAC. DERECHO, FAC. CS POLITCAS Y ESC. DE IDIOMAS. MTTO MATERIAL ELECTRICO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	-	-	204,855	204,855	204,855	188,334	91.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
160464	FAC. MEDICINA, ESC. IDIOMAS, FAC. DERECHO, FAC. ODONTOLOGIA. IMPERMEABILIZACION	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	-	-	744,270	744,270	744,270	658,645	88.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
142161	EQUIPAMIENTO	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	926,954	926,954	926,954	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
142160	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ.- EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS.	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,999,970	3,999,970	3,999,970	3,999,970	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN