

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																									
CONVENIOS 28 REGISTROS																									
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN														75,994,015	75,994,015	75,583,669	59,220,485	77.9%	1,126,555	0		43.00	38.91	90.5%	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
116709	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - APOYO A LA CALIDAD 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	410,346	410,346	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
116735	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y OBRA EXTERIOR	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	090600105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,506,514	1,506,514	1,506,514	1,506,514	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	NAN	
116733	"CONALEP": CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE METROLOGÍA, TALLER DE ELECTRICIDAD Y OBRA EXTERIOR.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,298,368	3,298,368	3,298,368	3,073,458	93.2%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN	
116731	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELECTROMECAÁNICA Y OBRA EXTERIOR	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	091100156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,478,608	2,478,608	2,478,608	2,478,608	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN	
116728	"COBAC": CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN (DIR. Y CUB.) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,042,008	3,042,008	3,042,008	3,028,481	99.6%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN	
116727	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	091900047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	987,682	987,682	987,682	987,682	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.88	88.0%	NAN	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
116684	FONDO DISTRIBUIBLE AMPLIACIÓN OFERTA EDUCATIVA 2009-E	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	1.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,892,512	2,892,512	2,892,512	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
116683	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA (UNIDAD ACADÉMICA DE PARRAS): CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA (2 NIVELES) Y OBRA EXTERIOR.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,107,488	13,107,488	13,107,488	3,932,263	30.0%	1,126,555	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
116726	"CECYTEC" NUEVA CREACIÓN : CONSTR. DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MÚLTIPLE, LAB. DE CÓMPUTO, SERV. SANITARIOS, BODEGA, PÓRTICO Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,514,280	6,514,280	6,514,280	6,477,863	99.4%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	NAN
116703	"INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIEDRAS NEGRAS": ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,837	810,837	810,837	810,837	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
116722	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,131,583	2,131,583	2,131,583	2,131,581	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
116723	"COBAC": CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR (FRACC.VALLE DORADO)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001440	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,898,371	1,898,371	1,898,371	1,896,313	99.9%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
116701	"INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO": TRABAJOS PRELIMINARES Y DE CIMENTACIÓN PARA RECIBIR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL "TIPO III"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001596	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,128,151	4,128,151	4,128,151	4,096,128	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
116720	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300292	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,833,584	1,833,584	1,833,584	1,833,584	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	NAN
116719	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELECTROMECAÁNICA Y OBRA EXTERIOR	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	093400125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,408,036	2,408,036	2,408,036	2,257,284	93.7%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
116736	"CECYTEC: MOB. Y EQUIPO PARA LAB. MÚLTIPLE, MOB. Y EQUIPO PARA LAB. DE CÓMPUTO (PARCIAL), MOB. DE BODEGA Y DE ADMÓN. PROV.,MOB. Y EQ.PARA T.ELECTROMEC	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,425,334	6,425,334	6,425,334	6,415,937	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
116734	"CONALEP": MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	204,309	204,309	204,309	202,908	99.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
116732	"CONALEP": MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA Y TALLER DE ELECTRICIDAD.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,236,372	1,236,372	1,236,372	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.03	3.0%	NAN
116729	"COBAC": MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,010,277	1,010,277	1,010,277	997,676	98.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
116730	"COBAC": MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE CÓMPUTO Y LABORATORIO MÚLTIPLE.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	998,529	998,529	998,529	998,529	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
116725	"CECYTEC" NUEVA CREACIÓN: MOBILIARIO PARA 7 AULAS DIDÁCTICAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	474,347	474,347	474,347	474,347	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
116702	INST.TEC. DE PIEDRAS NEGRAS: EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE: CUBÍCULOS DE LAB. DE CÓMPUTO, AULAS DEL PROGR. DE ING. INDUSTRIAL, ÁREA DE INGENIERÍA Y LAB.D	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,413,100	4,413,100	4,413,100	4,110,050	93.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
116724	"COBAC" : MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	218,914	218,914	218,914	217,216	99.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
116700	"INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO": EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS CON EQUIPO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA EL POSGRADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001599	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,532,500	5,532,500	5,532,500	5,532,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
116710	"INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO": EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE 6 PROGRAMAS EDUCATIVOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001598	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,485,146	2,485,146	2,485,146	2,441,827	98.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
116699	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO: MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001619	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	777,741	777,741	777,741	777,741	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
116721	"ICATEC": ACCIÓN MÓVIL, EQUIPO DE IDIOMAS, EQUIPO DE CÓMPUTO.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,263,637	3,263,637	3,263,637	1,035,717	31.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
116698	"INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA": EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE FÍSICA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500661	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,505,441	1,505,441	1,505,441	1,505,441	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN