

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN														5,495,163	5,495,163	5,495,163	2,432,716	44.3%	56,094	0	30.00	27.62	92.1%	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
143196	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - AMPLIACIÓN OFERTA EDUCATIVA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,190,000	2,190,000	2,190,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
119878	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - FCISNB 11	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	654,513	654,513	654,513	0	0.0%	56,094	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
119877	"CONALEP"; CONSTRUCCIÓN DE PISO EN EDIFICIO "E", CANCELERÍA (PUERTAS Y MARCOS DE AULAS).	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200258	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	111,520	111,520	111,520	102,995	92.4%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	NAN
119875	"CECYTEC"; CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	189,509	189,509	189,509	144,642	76.3%	0	0	OTROS	3.00	2.94	98.0%	NAN
119873	"CECYTEC" (MONCLOVA NORTE/ COL. LOS NOVENTA); CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	210,203	210,203	210,203	206,372	98.2%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NAN
119872	"CECYTEC" (MONCLOVA SUR ); CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	229,003	229,003	229,003	215,393	94.1%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119871	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	274,426	274,426	274,426	218,099	79.5%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NAN
119870	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	247,252	247,252	247,252	226,551	91.6%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NAN
119869	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	112300066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	61,830	61,830	61,830	59,163	95.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NAN
119866	"EMSAD": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000671	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	354,329	354,329	354,329	310,158	87.5%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
119865	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	113100041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	219,681	219,681	219,681	196,446	89.4%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
119876	"CONALEP": EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200259	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	96,314	96,314	96,314	96,314	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119874	"COBAC": EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NODOS DE VIDEOCONFERENCIA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40,873	40,873	40,873	40,873	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119868	"COBAC" ( COL. VALLE DORADO): EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NODOS DE VIDEOCONFERENCIA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000669	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53,917	53,917	53,917	53,917	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119867	"CONALEP" PLANTEL SALTILLO II: EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	292,204	292,204	292,204	292,204	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
119864	"CONALEP" ( FRACC. LA MERCED II): EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	269,589	269,589	269,589	269,589	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN