

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
	FAFEF												498,712,697	498,712,697	498,712,697	493,212,697	98.9%	12,162,217	11,423,739		159,132.61	107,029.82	67.3%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
5008	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL EN MACROPLAZA DE ACUÑA, COAH.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			1,446,784	1,446,784	1,446,784	1,446,784	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5009	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO "DIF" DE CIUDAD ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			681,947	681,947	681,947	681,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5010	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE LA "INFOTECA" EN CD. ACUÑA (ETAPA: MOBILIARIO EN INFOTECA) (080200054)	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			1,333,132	1,333,132	1,333,132	1,333,132	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5011	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL EJE CENTRAL LAS VACAS (2ª ETAPA).	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA			1,515,277	1,515,277	1,515,277	1,515,277	100.0%	0	0	OTROS	32,398.00	32,398.00	100.0%	NAN
5012	"MACROPLAZA" EN CIUDAD ACUÑA. (SEGUNDA ETAPA)	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			3,246,709	3,246,709	3,246,709	3,246,709	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5073	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DEL BLVD. FUNDADORES-LIB. JOSÉ LOPEZ PORTILLO, ENTRONQUE J.L.P.KM. 7+640 AL KM. 9+020, LONG. 1.380 KM. EN	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			1,647,043	1,647,043	1,647,043	1,647,043	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5074	ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA EL MUSEO "VENUSTIANO CARRANZA"	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	090700105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			1,673,665	1,673,665	1,673,665	1,673,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%	NAN
5075	"CECYTEC" N/C: CONSTR. DE 7 AULAS DID., LABORATORIO MÚLTIPLE, LABORATORIO DE CÓMPUTO, SERV. SANITARIOS, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			2,139,006	2,139,006	2,139,006	2,139,006	100.0%	0	0	AULA	7.00	2.24	32.0%	NAN
5076	CONSTRUCCIÓN DEL PASO INFERIOR VEHICULAR "ARTÍCULO 123", EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	100900002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA			4,646,275	4,646,275	4,646,275	4,646,275	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.74	74.0%	NAN
4996	CONSTRUCCIÓN DE CASA CALLE ANTONIO CÁRDENAS NO. 106 COLONIA SOLIDARIDAD	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			14,219	14,219	14,219	14,219	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
4997	CANCHA DE FUTBOL Y BASQUETBOL	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	101200018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			432,396	432,396	432,396	432,396	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
4998	CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO AL AIRE LIBRE" EN CASA DE LA CULTURA.	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	101200002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			860,196	860,196	860,196	860,196	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
4999	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 180 LPS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700151	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			1,908,976	1,908,976	1,908,976	1,908,976	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.69	69.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5000	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN CARRETERA 57 - LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI EN MONCLOVA, COAHUILA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	6,040,137	6,040,137	6,040,137	6,040,137	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	NAN
5001	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE - BLVD. SIDEREMEX EN MONCLOVA, COAHUILA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800273	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	19,981,119	19,981,119	19,981,119	19,981,119	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	NAN
5002	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE ACCESO A LA COL. ASTURIAS EN MONCLOVA, COAHUILA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	23,014,234	23,014,234	23,014,234	23,014,234	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	NAN
5003	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR EN EL BLVD. HAROLD PAPE CRUCE CON ESTANDAR II EN MONCLOVA, COAHUILA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800267	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	18,454,009	18,454,009	18,454,009	18,454,009	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	NAN
5004	CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO DE LA CD. DE MONCLOVA". ETAPA COMPLEMENTARIA DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	2,803,792	2,803,792	2,803,792	2,803,792	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5005	CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA". ETAPA; CANCELERÍA Y CARPINTERÍA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,107,942	1,107,942	1,107,942	1,107,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	NAN
5006	"TEATRO DE MONCLOVA" (ETAPA DE ACABADOS EN FACHADAS, CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA, MAMPARAS Y REUBICACIÓN DE PUENTE PEATONAL).	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	5,417,345	5,417,345	5,417,345	5,417,345	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5007	"TEATRO MONCLOVA", ETAPA COMPLEMENTARIA DE AIRE ACONDICIONADO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	2,199,217	2,199,217	2,199,217	2,199,217	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5013	CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	203,443	203,443	203,443	203,443	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5014	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL ACCESO A PLANTA CERVECERA UBICADA EN EL KM. 34+509 DE LA CARRETERA FEDERAL 57 TRAMO "NAVA-PIEDRAS NEGRAS", MPIO	22-NAVA	NAVA	URBANO	092200098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	6,230,337	6,230,337	6,230,337	6,230,337	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO, HIDRAULICO, Y DRENAJE DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	2,226,998	2,226,998	2,226,998	2,226,998	100.0%	0	0	OTROS	27,441.60	27,441.60	100.0%	NAN
5016	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA "VILLA UNIÓN - NAVA", LONGITUD 2 KMS., DEL KM. 19+000 AL 21+000 DEL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	4,125,432	4,125,432	4,125,432	4,125,432	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.98	99.0%	NAN
5017	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ABANDONO. ETAPA DE CONSTR. ÁREA ENFERMERÍA Y DORMITORIOS INFANTILES	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400145	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	5,081,079	5,081,079	5,081,079	5,081,079	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.88	88.0%	NAN
5018	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ABANDONO (CONSTRUCCIÓN ÁREA DE REHABILITACIÓN Y TERAPIAS)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400144	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	2,733,494	2,733,494	2,733,494	2,733,494	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.66	66.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5019	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ABANDONO (CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y DORMITORIOS ADULTOS)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400147	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	5,104,709	5,104,709	5,104,709	5,104,709	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%	NAN
5020	CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN ABANDONO (OBRA EXTERIOR Y PLANTA DE RECICLADO DE AGUA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400146	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	412,283	412,283	412,283	412,283	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.94	94.0%	NAN
5021	"ASTA BANDERA MONUMENTAL" DE 120 METROS DE ALTURA EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	6,743,988	6,743,988	6,743,988	6,743,988	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5022	CONSTRUCCIÓN DE " LA GRAN PLAZA ", ETAPA DE DEMOLICIONES EN EL ÁREA A CONSTRUIR Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE ACCESO AL PASEO DEL RÍO.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	2,115,421	2,115,421	2,115,421	2,115,421	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	NAN
5023	CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	12,715,568	12,715,568	12,715,568	12,715,568	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5024	CONSTRUCCIÓN DEL "HOSPITAL GENERAL DE PIEDRAS NEGRAS".	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500151	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	157,065	157,065	157,065	157,065	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.77	77.0%	NAN
5025	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO BLVD. QUE COMUNICA EL LIBRAMIENTO V. CARRANZA CON BLVD. ELISEO MENDOZA SUR (1.679 KM) Y CALLE DE ACCESO A HOSPITAL GENERAL (0.1	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500269	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	7,169,982	7,169,982	7,169,982	7,169,982	100.0%	0	0	OTROS	3,678.00	3,678.00	100.0%	NAN
5026	CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DEL RÍO BRAVO EN PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,405,409	1,405,409	1,405,409	1,405,409	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	NAN
5027	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	10,151,489	10,151,489	10,151,489	10,151,489	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	NAN
5028	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD. ETAPA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	4,921,618	4,921,618	4,921,618	4,921,618	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.83	83.0%	NAN
5029	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE PIEDRAS NEGRAS. ETAPA; RECUBRIMIENTO DE FACHADAS. EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	18,352,058	18,352,058	18,352,058	18,352,058	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5030	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	14,902,844	14,902,844	14,902,844	14,902,844	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5031	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,438,940	1,438,940	1,438,940	1,438,940	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	NAN
5032	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". (ESTRUCTURA PARA FACHADAS)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	5,474,463	5,474,463	5,474,463	5,474,463	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5033	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". ETAPA DE PISOS DE GRANITO, EXPLANADA PRINCIPAL, JARDINES Y BARRA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	2,984,401	2,984,401	2,984,401	2,984,401	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5034	"TEATRO DE PIEDRAS NEGRAS": ETAPA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	922,252	922,252	922,252	922,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	NAN
5035	2A. ETAPA DEL PROYECTO "PASEO DEL RÍO". CONST. DE 4 MÓDULOS DE RAMPAS DE ACCESO, 1 MÓDULO DE ESCALINATA, CANCHA DE BASQUETBOL Y PISO DE CONCRETO ECOLÓ	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	272,290	272,290	272,290	272,290	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5036	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "SANTA MARÍA" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	619,985	619,985	619,985	619,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.71	71.0%	NAN
5037	TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y PAVIMENTACIÓN EN EL PANTEÓN DE LA COL. EULALIO GUTIÉRREZ EN LA CD. DE RAMOS ARIZPE, DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	577,822	577,822	577,822	577,822	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5038	TRABAJOS PRELIMINARES A LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE LA AUTOPISTA "SALTILLO - MONTERREY - LIBR. OSCAR FLORES TAPIA"	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	968,617	968,617	968,617	968,617	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5039	ADECUACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA EL "MUSEO DE VILLA".	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	439,228	439,228	439,228	439,228	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.43	43.0%	NAN
5040	ADECUACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL "MUSEO DE LOS PRESIDENTES"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	3,592,936	3,592,936	3,592,936	3,592,936	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	NAN
5041	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL (ELEVADO) EN EL CRUCE DE PERIF. "LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ - VALLE DORADO", EN SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	15,300,035	15,300,035	15,300,035	15,300,035	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5042	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO (ETAPA CANCELERÍA, MAMPARAS SANITARIAS Y CARPINTERÍA DEL SEGUNDO NIVEL)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	89,989	89,989	89,989	89,989	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5043	CONSTRUCCIÓN DEL "HOSPITAL GENERAL DE SALTILLO" (SEGUNDA ETAPA) # ASIGNACIÓN (083000858)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000270	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	NAN
5044	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	2.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0.0%	738,478	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
5045	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE LA PLAZA DE ARMAS Y PORTALES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001331	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	-	-	823,644	823,644	823,644	823,644	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5047	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001330	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	-	-	2,511,806	2,511,806	2,511,806	2,511,806	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5048	"MUSEO DE LA REVOLUCIÓN" ETAPA: TRABAJOS DE REMODELACIÓN, ACABADOS, DOMO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y AIRE ACONDICIONADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000989	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,278,548	1,278,548	1,278,548	1,278,548	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.84	84.0%	NAN
5049	PARQUE "EL CHAPULÍN" (ETAPA COMPLEMENTARIA DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA Y MEMBRANA ARQUITECTÓNICA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	626,637	626,637	626,637	626,637	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5050	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN LA COL. OMEGA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	4,792,754	4,792,754	4,792,754	4,792,754	100.0%	0	0	OTROS	24,800.00	24,800.00	100.0%	NAN
5051	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL AL EJIDO "LA VENTURA" DEL KM 19+000 AL KM 23+800 EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	3,558,517	3,558,517	3,558,517	3,558,517	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	NAN
5052	PUENTE SOBRE "ARROYO CEBALLOS-EL PITUCHÍN EJE 65" EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIRIO-LA LECHERA", EN SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	2,985,980	2,985,980	2,985,980	2,985,980	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	NAN
5053	PUENTE SOBRE ARROYO CEBALLOS-MERCADO DE ABASTOS KM. 0+000 AL KM.0+116.7 EN EL SISTEMA VIAL EL INDIRIO-LA LECHERA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	2,501,350	2,501,350	2,501,350	2,501,350	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5054	PUENTE SOBRE EL "ARROYO CEBALLOS-EL PITUCHÍN EJE 60" EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIRIO-LA LECHERA", EN SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	2,644,231	2,644,231	2,644,231	2,644,231	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	NAN
5055	REUBICACIÓN DE INSTALACIONES DE "MEDIA TENSIÓN" DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIRIO - LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000990	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,104,722	1,104,722	1,104,722	1,104,722	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5056	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIRIO - LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,711,682	1,711,682	1,711,682	1,711,682	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5057	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE GOBIERNO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	2,723,225	2,723,225	2,723,225	2,723,225	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5058	1A. ETAPA REUBICACIÓN DE INST. EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL SISTEMA VIAL "EL INDI-O LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001242	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,604,410	1,604,410	1,604,410	1,604,410	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	NAN
5059	BANQUETAS	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	326,678	326,678	326,678	326,678	100.0%	0	0	OTROS	3,500.00	3,500.00	100.0%	NAN
5060	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DEL LIBRAM. NORTE DE ROSITA - CARR.FEDERAL 57, EN EL KM. 127+320 EN EL MPIO. DE SAN JUAN DE SABINAS	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	093200142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	10,191,097	10,191,097	10,191,097	10,191,097	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.96	96.0%	NAN
5061	PERFORACIÓN Y AFORO DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PARA REPOSICIÓN DEL POZO "PLATANERAS"	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	676,005	676,005	676,005	676,005	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	NAN
5062	AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD INDEPENDENCIA DEL NUDO MIXTECO AL PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ, KM 6+480 A KM 8+300, EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	1,609,076	1,609,076	1,609,076	1,609,076	100.0%	0	0	OTROS	1,820.00	1,274.00	70.0%	NAN
5063	"CECYTEC" N/ C: CONSTR. DE 7 AULAS .DID. LAB. MÚLTIPLE, LAB. DE CÓMPUTO, SERV. SANIT., BODEGA, ESCALERA, Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,000,087	4,000,087	4,000,087	4,000,087	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	NAN
5064	CIRCUITO VIAL EN LA COLONIA ZARAGOZA SUR EN TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	1,787,020	1,787,020	1,787,020	1,787,020	100.0%	0	0	OTROS	6,041.00	5,678.54	94.0%	NAN
5065	CONST. TANQUE SUPERFICIAL MAMPOSTERÍA 300 M3 CAP. (AMPL. CÁMARA ALMACENAMIENTO) Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EJIDOS "NUEVO MIELERAS Y ANEXOS" (SIST	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500172	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	623,912	623,912	623,912	623,912	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.57	57.0%	NAN
5066	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. AUTONÓMA DE LA LAGUNA DEL BLVD. RÍO NAZAS AL BLVD. CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500252	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	1,793,755	1,793,755	1,793,755	1,793,755	100.0%	0	0	OTROS	2,300.00	1,679.00	73.0%	NAN
5067	CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN DE BOULEVARD ÁLAMOS DE LA CALZADA ÁLAMOS - PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ DE KM 0+000A KM 0+800 EN EL MUNICIPIO TORREÓN, COAH	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500482	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	817,675	817,675	817,675	817,675	100.0%	0	0	OTROS	800.00	720.00	90.0%	NAN
5068	DEMOLICIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	2,563,967	2,563,967	2,563,967	2,563,967	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5069	EXCAVACIÓN DE MANZANA NO.114 ENTRE AV. ALLENDE A AV. ABASOLO Y CALLE GALEANA A CALLE RAMÓN CORONA EN LA COL. CENTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500376	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	2,963,980	2,963,980	2,963,980	2,963,980	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5070	(ISN).- COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALZADA DIAGONAL LAS FUENTES Y BLVD. PEDRO RODRÍGU	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	18,331,328	18,331,328	18,331,328	18,331,328	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	NAN
5071	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL PASO VEHICULAR DEPRIMIDO EN CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO INTERSECCIÓN CON PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	10,364,641	10,364,641	10,364,641	10,364,641	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.91	91.0%	NAN
5072	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VEHICULAR "LA ALIANZA", EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	13,839,468	13,839,468	13,839,468	13,839,468	100.0%	11,423,739	11,423,739	OTROS	4,610.00	4,149.00	90.0%	NAN
MODERNIZACIÓN																								
5077	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA # 57 EN SU PASO POR NUEVA ROSITA, LONG. 664 M.L. DEL KM. 126+380 AL KM. 127+044, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS,	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	093200145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,600,713	1,600,713	1,600,713	1,600,713	100.0%	0	0	OTROS	0.66	0.65	98.5%	NAN
MEJORAMIENTO																								
5078	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (TERCERA ETAPA) EN GENERAL CEPEDA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	968,817	968,817	968,817	968,817	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5079	MEJORAMIENTO EDIF. PÚB. EN CARRET. 57 Y BLVD. CENTENARIO (CASITAS, MURO CONTEN., CUARTO MÁQUINAS, LÍNEA AGUA POTAB.Y ELÉCT. JARDINES, CANAL PLUVIAL LI	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001500	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	13,380	13,380	13,380	13,380	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5080	REMODELACIÓN DE INMUEBLE PARA EL MUSEO DE LOS CHARROS Y LOS SARAPEROS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000756	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	2,520,015	2,520,015	2,520,015	2,520,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.49	49.0%	NAN
5081	REMODELACIÓN PARQUE MADERO 1A ETAPA (PRELIMINARES, TERRACERÍAS, DRENAJE, RIEGO, JARDINERÍA EN CAMPO DE JUEGO E INSTALACIONES ESPECIALES) SALTILLO, COA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000904	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	3,270,001	3,270,001	3,270,001	3,270,001	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5082	RESTAURACIÓN DE OBRA ARTÍSTICA EN LA "ESCUELA COAHUILA".	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	284,458	284,458	284,458	284,458	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	NAN
5083	RESTAURACIÓN DE LA FACHADA EN LA ESCUELA CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,184,379	1,184,379	1,184,379	1,184,379	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	NAN
5084	REMODELACIÓN DE BLVD. LA PAZ DE LA CALZ. ABASTOS A LA CALZ. RAMÓN MÉNDEZ (OBRA CIVIL, ALUMBRADO, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN, SIST. DE RIEGO Y JARD	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	337,500	337,500	337,500	337,500	100.0%	0	0	OTROS	1.85	1.02	55.1%	NAN
REHABILITACIÓN																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5093	REHABILITACIÓN DEL CAMINO "FLORIDA- SAN ESTÉBAN DE EGIPTO" L=1,250.00 M. LONG. CARPETA ASFÁLTICA DE 3.5 CM. ESPESOR Y 6.0 M. DE ANCHO EN EL MUNICIPIO	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	10090008	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	1,167,362	1,167,362	1,167,362	1,167,362	100.0%	0	0	OTROS	1.25	1.25	100.0%	NAN
5094	REHABILITACIÓN DEL CAMINO "HIDALGO-SAN JOSÉ DE LA NIÑA", L=3,450.00 M. LONG. CARPETA ASFÁLTICA DE 3.5 CM. ESPESOR Y 6.0 M. DE ANCHO EN EL MUNICIPIO	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	10090009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	2,748,192	2,748,192	2,748,192	2,748,192	100.0%	0	0	OTROS	3.45	3.45	100.0%	NAN
5095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO "LEQUEITTO-FLORENCIA", L=3,300.00 M. LONG. CARPETA ASFÁLTICA DE 3.5 CM. ESPESOR Y 6.0 M. DE ANCHO EN EL MUNICIPIO DE FCO.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	10090007	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	2,209,018	2,209,018	2,209,018	2,209,018	100.0%	0	0	OTROS	3.30	3.30	100.0%	NAN
5085	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR "OCAMPO" SOBRE LA CALLE OCAMPO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA AV. ZUAZUA HASTA AL AV. TREVÍÑO. (1A ETAPA)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	500,056	500,056	500,056	500,056	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5086	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CENTRO HISTÓRICO DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	541,467	541,467	541,467	541,467	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	NAN
5087	REPARACIÓN DE DAÑOS POR PRECIPITACIONES EN EL ACCESO NORTE DEL CENTRO DE GOBIERNO (CONTINGENCIA HURACÁN ALEX)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000762	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	471,251	471,251	471,251	471,251	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5088	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE GOBIERNO (CONTINGENCIA HURACÁN "ALEX")	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000763	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	494,019	494,019	494,019	494,019	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5089	TRABAJOS DIVERSOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS RUTAS ALTERNAS (1ER., 2DO. Y 3ER. CIRCUITO) SISTEMA VIAL "EL INDIO - LA LECHERA" EN SALT	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001375	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	9,350,253	9,350,253	9,350,253	9,350,253	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%	NAN
5090	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO "LA CHIMENEA" EN NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,908,852	1,908,852	1,908,852	1,908,852	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	NAN
5091	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN BLVD. REVOLUCIÓN DEL PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ A CALLE MÚZQUIZ 2A ETAPA DEL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA DE TORREÓN, (35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	102500231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	10,109,693	10,109,693	10,109,693	10,109,693	100.0%	0	0	OTROS	50,000.00	0.00	0.0%	NAN
5092	REHAB. A NIVEL REVEST. DEL CAMINO RURAL "LAS ALBERCAS - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL N° 29 - LA MAROMA - RÍO ESCONDIDO" DEL KM 0+000 AL KM 29+500 (1A	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	093800073	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	314,114	314,114	314,114	314,114	100.0%	0	0	OTROS	29.50	28.03	95.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
5098	PASTO ARTIFICIAL EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	100300030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	87,549	87,549	87,549	87,549	100.0%	0	0	OTROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5096	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INTERCONEXIÓN DEL POZO "GRANADA" .	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700239	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	934,609	934,609	934,609	934,609	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA DE LA CERVECERÍA "MODELO"	22-NAVA	NAVA	URBANO	092200101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	-	-	1,033,371	1,033,371	1,033,371	1,033,371	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																								
5099	PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	62,329,856	62,329,856	62,329,856	62,329,856	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	NAN
5133	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO A EJIDO PIEDRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 L=3KM	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	48,286	48,286	48,286	48,286	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NAN
5100	TRABAJOS DE CAMPO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN AL EJIDO "PALESTINA" DEL KM 0+000 AL KM 9+000 EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, COAHUILA	14-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	URBANO	101400006	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	229,415	229,415	229,415	229,415	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	NAN
5101	PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL EN EL ENTRONQUE DEL BLVD. H. PAPE ACCESO A COLONIA ASTURIAS, EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,438,023	1,438,023	1,438,023	1,438,023	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5102	PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL EN EL ENTRONQUE DEL BLVD. H. PAPE Y BLVD. SIDERMEK.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800263	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,141,548	1,141,548	1,141,548	1,141,548	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5103	PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL EN EL ENTRONQUE DEL BLVD. H. PAPE Y EL LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,157,628	1,157,628	1,157,628	1,157,628	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5104	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE P. S. V. EN INTERSECC. DEL BLVD. HAROLD PALE Y AVENIDA CUATRO DE MONCLOVA, C	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	152,466	152,466	152,466	152,466	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
5105	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "PASO SUPERIOR VEHICULAR" EN LA INTERSECCIÓN DEL BLVD. HAROLD PAPE Y LAS A	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	152,466	152,466	152,466	152,466	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
5106	INGENIERIAS DEL ACONDICIONAMIENTO DEL ALBERGO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ABANDONO (PRIMERA ETAPA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400109	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	306,791	306,791	306,791	306,791	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5107	INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "MUSEO DE LA FRONTERA" EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN CULTURA	EDUCACIÓN CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	463,420	463,420	463,420	463,420	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5108	PAQUETE DE PROYECTOS EJECUTIVOS ARQUITECTÓNICOS EN LOS MUNICIPIOS DE PIEDRAS NEGRAS Y SABINAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	312,856	312,856	312,856	312,856	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	NAN
5109	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA" EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	657,575	657,575	657,575	657,575	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5110	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA "INFOTECA DE PIEDRAS NEGRAS"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	703,468	703,468	703,468	703,468	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.76	76.0%	NAN	
5111	ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ - LA LECHERA "	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000643	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,309,975	1,309,975	1,309,975	1,309,975	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5112	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VIAL " EL INDIÓ - LA LECHERA "	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	887,887	887,887	887,887	887,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.92	92.0%	NAN
5113	ELABORACIÓN DE MAQUETA REPRESENTATIVA DE OBRAS VIALES REALIZADAS EN LA ZONA CONURBADA DE "SALTILLO Y RAMOS ARIZPE"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000445	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	51,100	51,100	51,100	51,100	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
5114	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO "LA VENTURA-ESTANQUE DEL CÉRRO". L=7KM	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	177,775	177,775	177,775	177,775	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	NAN
5115	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE CARRET. "ZACATECAS-SALTILLO" A EJIDO "LA VENTURA". (5A. ETAPA) KM. 23+000 AL KM 31+000 L =	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	202,268	202,268	202,268	202,268	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	NAN
5116	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A EJIDO "HEDIONDA GRANDE". L = 13 KM EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	230,421	230,421	230,421	230,421	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	NAN
5117	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ANTIGUO A GENERAL CEPEDA (EJIDO "PALMA GORDA") L= 8 KM.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	128,654	128,654	128,654	128,654	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	NAN
5118	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO "LA VENTURA" A LÍMITES DE ESTADO CON ZACATECAS L = 7 KM EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	173,641	173,641	173,641	173,641	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5119	PROYECTO EJECUTIVO FARO TORRE EL MIRADOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000619	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	498,712,697	498,712,697	498,712,697	493,212,697	98.9%	12,162,217	11,423,739		159,132.61	107,029.82	67.3%	
5120	SERVICIO DE LABORATORIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DEL SISTEMA VIAL "EL INDIO - LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000526	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,234,901	1,234,901	1,234,901	1,234,901	100.0%	0	0		1.00	0.79	79.0%	
5121	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONST. DE P. A. D. (SUPERIOR E INFERIOR) EN LA INTERSECCION DEL PERIFÉRICO L. E. A. Y BLVD. NAZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	152,466	152,466	152,466	152,466	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
5122	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL ENTRONQUE BLVD. FUNDADORES Y BLVD. CENTENARIO DE TORREÓN EN EL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	152,466	152,466	152,466	152,466	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
5123	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL ENTRONQUE BLVD. FUNDADORES Y CALLE JUAN NAVARRO (KM 0+700 AL K	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	152,466	152,466	152,466	152,466	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
5124	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL ENTRONQUE BLVD. FUNDADORES Y COLONIA ZARAGOZA (KM. 3+020 AL KM	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	152,466	152,466	152,466	152,466	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
5125	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ENTRONQUE BLVD. FUNDADORES Y BLVD. MORELOS (KM. 1+900 AL KM. 3+020	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	152,466	152,466	152,466	152,466	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
5126	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VIAL "EL INDIO - LA LECHERA".	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	-	-	1,940,355	1,940,355	1,940,355	1,940,355	100.0%	0	0		1.00	0.95	95.0%	
5127	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	102500372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	661,200	661,200	661,200	661,200	100.0%	0	0		1.00	0.98	98.0%	
5128	(ISN).- PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ INTERSECCIÓN CON CALZADA LOS ÁLAMOS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500294	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	20,742,433	20,742,433	20,742,433	20,742,433	100.0%	0	0		1.00	0.81	81.0%	
5129	PROYECTO DE DOS PUENTES PEATONALES EN EL BLVD. TORREON MATAMOROS A LA ALTURA DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE TORREON, COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500319	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	66,667	66,667	66,667	66,667	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
5130	PROYECTO EJECUTIVO DE BOULEVARD "PASO DEL ÁGUILA - LA CONCHA" Y DISTRIBUIDOR VIAL PASO DEL ÁGUILA DE KM 0+000 A KM 1+500 EN MUNICIPIO DE TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500317	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	721,961	721,961	721,961	721,961	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5131	PROYECTO EJECUTIVO DE BOULEVARD UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA LAGUNA DE KM 0+000 A KM 2+700 EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500318	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	296,341	296,341	296,341	296,341	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
5132	PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PLUVIAL DE PROTECCIÓN, EN LA ZONA INDUSTRIAL MIELERAS EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	723,655	723,655	723,655	723,655	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.55	55.0%	NAN
DERECHOS DE VÍA																								
5134	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA "EL SAUZ-PALAU", EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	189,150	189,150	189,150	189,150	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
5135	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA "MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA "EL SAUZ - PALAU"	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	318,025	318,025	318,025	318,025	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
5136	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA PASO A DESNIVEL EN "CARRETERA MONTERREY-SALTILLO-BLVD OSCAR FLORES TAPIA", EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	3,245,737	3,245,737	3,245,737	3,245,737	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
5137	LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA OBRA "PASO INFERIOR VEHICULAR CRUCE DE LAS VÍAS FFCC EN LA AV. FRANCISCO COSS Y CARLOS SANTANA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000475	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5138	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE PASO VOLUNTARIA Y TEMPORAL, DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
5139	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DE LA OBRA "BLVD. EMILIO ARIZPE DE LA MAZA - ACCESO A COL. LOMAS DE LOURDES"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000626	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	96,589	96,589	96,589	96,589	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5140	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL RAMAL AL EJIDO "RICARDO FLORES MAGÓN"	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	8,503	8,503	8,503	8,503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
5141	PAGO LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA OBRA "CONST. DE LA AMPLIACIÓN DE ANTIGUA CARR "TORREÓN-SAN PEDRO" TRAMO ENTRONQUE EJ. "LA UNIÓN" - EJ. "PASO D	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	9,545,358	9,545,358	9,545,358	9,545,358	100.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																									
APORTACIONES FEDERALES 146 REGISTROS																									
FAFEF																									
														498,712,697	498,712,697	498,712,697	493,212,697	98.9%	12,162,217	11,423,739		159,132.61	107,029.82	67.3%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
5142	PAGO POR LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL "SISTEMA VIAL ALIANZA"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500596	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	