

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																									
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																									
FAM														84,955,548	84,955,548	84,955,548	78,436,271	92.3%	0	0		193.00	188.92	97.9%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																									
	CONSTRUCCIÓN																								
128929	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2010 (MEC. DE SUELOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104500120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	159,596	159,596	159,596	145,676	91.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	NAN	
129032	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,048,316	2,048,316	2,048,316	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN	
129080	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,984,893	1,984,893	1,984,893	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN	
129028	E.S.G. N 5: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,898,673	1,898,673	1,898,673	1,820,350	95.9%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN	
129026	PRIM. JULIA TAPIA DE FLORES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	284,857	284,857	284,857	274,996	96.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
129029	PRIM. LEONA VICARIO: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	389,308	389,308	389,308	305,362	78.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
129030	PRIM. SIN NOMBRE (COL. VERACRUZ): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	693,714	693,714	693,714	649,805	93.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN	
129027	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. LA MISIÓN): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	385,406	385,406	385,406	385,405	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
129031	PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB), AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	533,697	533,697	533,697	532,851	99.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN	
129025	E.S.T. MARCOS BENAVIDES: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	100300032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	942,625	942,625	942,625	942,624	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN	
129024	PRIM. MARTÍN TORRES PADILLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR. (INC. MALLA CICLÓNICA)	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	100300057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	328,623	328,623	328,623	328,623	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
129079	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "ANDRÉS S. VIESCA", EN COL. EJIDAL, EN ARTEAGA, COAH	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	184,191	184,191	184,191	184,191	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129022	E.E.E. PRIM. ALFONSO N. URUETA CARRILLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, REPARACIÓN DE MUROS	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	100900107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	204,398	204,398	204,398	181,519	88.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129023	E.S.G. GRAL. FRANCISCO L. URQUIZO: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	100900106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,351,440	1,351,440	1,351,440	1,341,206	99.2%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
129021	PRIM. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO : CONSTR. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	478,370	478,370	478,370	388,013	81.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
129020	PRIM. EMILIANO ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	233,635	233,635	233,635	70,091	30.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129019	E.S.G. LIC. ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	101500023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	464,911	464,911	464,911	464,911	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129017	E.S.T. JESÚS SÁNCHEZ SOLÍS: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	101700334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,419,518	1,419,518	1,419,518	1,419,516	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
129016	J.N. FRIDA KAHLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	101700349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	263,426	263,426	263,426	263,010	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129018	PRIM. CUITLÁHUAC: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	101700325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	364,796	364,796	364,796	364,794	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129012	E.E.E. PRIM. AQUILES SERDÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DAÑADO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	274,299	274,299	274,299	274,297	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129015	E.S.T. N 3: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	571,170	571,170	571,170	246,233	43.1%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%	NAN
129008	E.S.G. BARROTERÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	471,391	471,391	471,391	450,718	95.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
129010	E.S.T. PROF. AGUSTÍN TERRAZAS MENCHACA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,067,117	1,067,117	1,067,117	1,067,117	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
129007	J.N. PROF. FEDERICO BERRUETO RAMÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	412,328	412,328	412,328	401,550	97.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
129009	J.N. PROF. SAÚL GAYTÁN SÁNCHEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	386,981	386,981	386,981	372,781	96.3%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
129006	E.S.G. N1: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,375,601	1,375,601	1,375,601	1,375,601	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
129005	E.E.E. PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	221,738	221,738	221,738	221,738	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129003	E.S.G. N 5: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	839,802	839,802	839,802	838,804	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129002	J.N. ZORAIDA PINEDA: CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ), ACCESO PRINCIPAL, MALLA CICLÓNICA Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	756,597	756,597	756,597	756,517	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
129004	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	269,269	269,269	269,269	268,464	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129057	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR E.S.T. MA. DEL REFUGIO ZERTUCHE DE PADILLA, RAMOS	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,480,395	1,480,395	1,480,395	1,480,395	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129078	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ADMINISTRACIÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR EN E.S.G. NO. 1 "RUBÉN HUMERTO MORE	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	2,347,659	2,347,659	2,347,659	2,170,575	92.5%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
129075	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "INDEPENDENCIA" EN RAMOS ARIZPE, COAH	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	190,266	190,266	190,266	190,266	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129076	CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN, BODEGA DOBLE Y OBRA EXTERIOR EN PRIM. "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" EN RAMOS ARIZPE, COAH.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	533,059	533,059	533,059	520,722	97.7%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	NAN
129077	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN E.S.G. NO. 2, EN RAMOS ARIZPE, COAH	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,045,161	1,045,161	1,045,161	1,045,161	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
129001	E.E.E. J.N. SIN NOMBRE (COL. SANTOS SAUCEDO): CONSTRUCCIÓN DE AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	199,383	199,383	199,383	199,382	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
128999	E.E.E. J.N. EDELMIRA GARZA CAMPOS: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	200,798	200,798	200,798	200,798	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129000	E.E.E. J.N. EDUARDO E. PARISH: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	179,551	179,551	179,551	179,551	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128997	E.E.E. J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	205,996	205,996	205,996	205,996	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129071	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR EN E.S.G. "SECC. V", EN LA COL. SALTILLO 2000, EN SAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000972	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,411,959	1,411,959	1,411,959	1,411,959	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	NAN
129073	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR, EN E.S.G. "FELIX NEIRA BARRGÁN", EN SALTILLO, COA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000968	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,367,841	1,367,841	1,367,841	1,367,841	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	NAN
129072	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR, EN E.S.G. N° 5. PROFRA. ELBA E. GORDILLO COL. TERE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000969	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,521,197	1,521,197	1,521,197	1,521,197	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129067	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS CÁRDENAS VALDES EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000967	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	333,228	333,228	333,228	333,228	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129064	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA" EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000962	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	222,723	222,723	222,723	222,723	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129058	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA HERMINIO JIMENEZ AGUIRRE EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000965	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	233,304	233,304	233,304	186,979	80.1%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
129062	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "JAIMÉ NUÑO" EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000961	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	168,752	168,752	168,752	168,752	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129059	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "LUIS ÁLVAREZ CORTÉZ" EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000966	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	233,725	233,725	233,725	233,725	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129061	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA ROGELIO ALVARADO CAVAZOS EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000964	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	218,432	218,432	218,432	218,432	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129066	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000963	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	314,926	314,926	314,926	314,926	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129063	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS", EN SALTILLO, COAH	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000970	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	248,094	248,094	248,094	248,094	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129060	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO", EN SALTILLO, COAH	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000973	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	189,680	189,680	189,680	189,680	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129068	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UNA OBRA EXTERIOR EN PRIM. DEL FRACC. MISIÓN CERRITOS, EN SALTILLO, COAH	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000959	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	548,267	548,267	548,267	548,267	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
129069	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000952	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,174,884	1,174,884	1,174,884	1,174,884	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
129070	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, DIRECCIÓN, BODEGA DOBLE Y OBRA EXTERIOR EN "PRIM. ALFONSO CEPEDA SALAS" DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,388,363	1,388,363	1,388,363	1,388,363	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
129074	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN "E.S.G. NO. 16", EN FRACC. RANCHO DE PEÑA, EN SALTILLO, COAH	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000971	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	2,417,540	2,417,540	2,417,540	2,417,540	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	NAN
129065	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000960	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	241,461	241,461	241,461	241,461	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
128986	E.E.E. J.N. EJERCITO MEXICANO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000731	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	291,076	291,076	291,076	277,436	95.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128973	E.E.E. J.N. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000739	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	238,727	238,727	238,727	202,910	85.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128985	E.E.E. J.N. LUZ MA. BARRIENTOS : CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000732	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,303	235,303	235,303	235,302	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128974	E.E.E. J.N. ROSARIO CASTELLANOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000738	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	187,119	187,119	187,119	187,119	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128972	E.E.E. PRIM. PURÍSIMA CONCEPCIÓN CAMPOS TORRES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000740	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	247,820	247,820	247,820	247,820	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128976	E.E.E. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000736	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	209,123	209,123	209,123	209,123	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128984	E.E.E. PRIM. SIN NOMBRE (COL. NUEVO MIRASIERRA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000733	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	218,883	218,883	218,883	154,896	70.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128977	E.E.E. PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000735	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	220,132	220,132	220,132	220,131	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128989	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (FRACC. NUEVO MIRASIERRA 2ª ETAPA): CONSTR. DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,511,622	2,511,622	2,511,622	2,511,620	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
128992	E.S.T. N° 69, SALVADOR GARCÍA HERNÁNDEZ: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	967,943	967,943	967,943	967,943	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
128988	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. NUEVO MIRASIERRA 2ª ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXT	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000724	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,736,360	1,736,360	1,736,360	1,736,360	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
128975	J.N. VILLA DE SANTIAGO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000737	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	402,442	402,442	402,442	402,442	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
128969	PRIM. ABRHAM ARELLANO (SAN FRANCISCO DE FLORES): CONSTR. 5. SANIT(MOD RED) , MITO. FOSA SÉPTICA EN USO, DEMOL. LETR. EN MAL ESTADO, RELLENO FOSA E IMP	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	431,534	431,534	431,534	431,532	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
128990	PRIM. FRANCISCO I. MADERO: SUST. 2 AULAS DID. (M), 1 AULA PSICOPED. (M), DIRECC-BODEGA SENCILLA (M Y E), DEMOLICIÓN DE EDIF. DAÑADO Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,036,880	1,036,880	1,036,880	1,036,711	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
128983	PRIM. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000734	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	202,527	202,527	202,527	202,527	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128971	PRIM. MARIANO ESCOBEDO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000741	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,554	235,554	235,554	235,553	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128987	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. NUEVO MIRASIERRA 2ª ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000727	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,579,948	1,579,948	1,579,948	1,579,947	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
128970	PRIM. ROBERTO VEGA MANDUJANO: SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	502,403	502,403	502,403	502,402	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
128991	PRIM. SIN NOMBRE (COL. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,147,851	1,147,851	1,147,851	1,147,849	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
128966	PRIM. DR. RUPERTO DEL VALLE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	103100072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,334	235,334	235,334	94,647	40.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128967	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	103100045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,265	235,265	235,265	160,016	68.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128963	J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	261,995	261,995	261,995	261,995	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128964	J.N. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIZÁRRAGA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	271,236	271,236	271,236	271,236	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128965	J.N. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	224,997	224,997	224,997	224,997	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
128957	E.E.E. PRIM. ALFONSO N. URUETA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	215,431	215,431	215,431	215,431	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128960	E.E.E. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	219,515	219,515	219,515	219,236	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128962	E.S.T. N 57: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	636,620	636,620	636,620	636,620	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128961	J.N. JAIME SABINES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	313,888	313,888	313,888	313,001	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128956	J.N. MÉXICO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	212,309	212,309	212,309	202,168	95.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128959	J.N. OCTAVIO PAZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	240,159	240,159	240,159	240,157	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128958	PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	315,811	315,811	315,811	315,811	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128954	E.E.E. PRIM. ALFREDO G. BASURTO: CONSTRUCCIÓN DE AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	217,739	217,739	217,739	217,739	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128939	E.E.E. PRIM. FRANCISCO LUIS URQUIZO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	184,855	184,855	184,855	176,448	95.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128945	E.E.E. PRIM. LIC. ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	180,879	180,879	180,879	180,878	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128955	E.S.G. N° 12: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB Y OBRA EXTERIOR)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,036,281	1,036,281	1,036,281	833,792	80.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
128938	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (FRACC. EXHACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,853,181	2,853,181	2,853,181	2,469,576	86.6%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
128942	E.S.T. N 42, "RICARDO FLORES MAGÓN": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500423	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	528,647	528,647	528,647	496,553	93.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128941	E.S.T. N 54: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500424	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	559,604	559,604	559,604	559,604	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128940	J.N. FEDERICO FROEBEL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500425	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	234,557	234,557	234,557	234,557	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128953	J.N. FRANCISCO VILLA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR Y CISTERNA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	324,886	324,886	324,886	324,886	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128946	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500419	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	286,800	286,800	286,800	286,800	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128947	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. RESIDENCIAL VICTORIA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	308,041	308,041	308,041	244,367	79.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128950	PRIM. EMILIANO ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	434,428	434,428	434,428	434,427	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
128943	PRIM. LEYES DE REFORMA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	208,854	208,854	208,854	208,854	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128948	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. JOYAS DE TORREÓN): CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,960,939	1,960,939	1,960,939	1,960,939	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	NAN
128944	PRIM. OCTAVIO PAZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500421	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	280,040	280,040	280,040	219,071	78.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128952	PRIM. RUFINO TAMAYO: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500332	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	341,396	341,396	341,396	340,022	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128949	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. RINCÓN DE LOS NOGALES): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	655,073	655,073	655,073	655,073	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
128951	PRIM. 21 DE MARZO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), UN AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	671,892	671,892	671,892	671,892	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
128933	E.E.E. PRIM. ENRIQUE MADARIAGA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	103600135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	219,266	219,266	219,266	192,789	87.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128934	J.N. ANDRÉS S. VIESCA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	103600134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	269,095	269,095	269,095	269,095	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128936	J.N. VENUSTIANO CARRANZA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	103600123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	273,080	273,080	273,080	261,525	95.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128935	PRIM. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	103600133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	269,935	269,935	269,935	258,170	95.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128931	"CAM" N 37: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	506,255	506,255	506,255	506,255	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	REHABILITACIÓN																							
129014	E.S.T. N 29:SUSTITUCIÓN DE LOSA (PARCIAL) Y DE ESCALERAS DEL EDIF. "C" Y SUSTITUCIÓN DE LOSA (PARCIAL) DEL EDIF. "E"	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	311,730	311,730	311,730	311,730	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129011	E.S.T. N 35 HAROLD R. PAPE: SUSTITUCIÓN DE LOSA, DE CANCELERÍA, DE PISOS CERÁMICOS Y DEL SIST. ELÉCTRICO DEL EDIF. "D" Y SUSTITUCIÓN DE CELOSÍA Y BARRA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,567,209	3,567,209	3,567,209	3,567,079	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
129013	E.S.T. N 39 JAIME TORRES BODET: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "G" Y "J" (TALLER DE ELECTRICIDAD Y TALLER DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS).	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	979,966	979,966	979,966	979,966	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128998	E.S.G. N 1, "RAMIRO VILLARREAL CAMPOS": SUSTITUCIÓN DE BARRA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	883,326	883,326	883,326	883,326	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128996	J.N. JUANA MARÍA VARGAS DE RIOJAS: SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	49,337	49,337	49,337	36,803	74.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
128993	PRIM. JULIA TAPIA FLORES : AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADOR DE LIGA DE EDIF. "E"	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	198,454	198,454	198,454	198,454	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128995	PRIM. RAMÓN ORTÍZ VILLALOBOS: SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	22,441	22,441	22,441	22,273	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128994	PRIM. SIN NOMBRE (COL. LAS VIRGENES): SUSTITUCIÓN DE RODAPIÉ Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	16,465	16,465	16,465	16,139	98.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128968	PRIM. GRAL. IGNACIO ALLENDE: TRABAJOS NECESARIOS PARA FORTALECER Y MEJORAR LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA ACCESAR A LOS EDI	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103001004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	156,408	156,408	156,408	149,246	95.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128937	PRIM. SEVERO ORTÍZ DE LA ROSA: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE EDIF. "B"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	244,989	244,989	244,989	154,577	63.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
128932	E.S.G. N 1: SUSTITUCIÓN DE BARDA	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	175,156	175,156	175,156	154,759	88.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
128928	SUM. DE MOB. Y EQ. PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL "NIVEL BÁSICO FAM 2010".	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104500123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,531,076	6,531,076	6,531,076	6,445,878	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
128930	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104500119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,150,131	3,150,131	3,150,131	3,150,131	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN