

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado                                      | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector             | Subsector          | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto                             | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|--|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|   |  |                     |                     |        |                    |                   |                    |                    |  |  |               |   | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|   |  |                     |                     |        |                    |                   |                    |                    |  |  |               |   |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 1   | 2  | 3                   | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8                  | 9                  | 10   | 11   | 12            | 13  | 14                                | 15                     | 16         | 17         | 18=15/13 | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 | 25  |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009                 |  |                     |                     |        |                    |                   |                    |                    |  |  |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS                  |  |                     |                     |        |                    |                   |                    |                    |  |  |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| FAM   |  |                     |                     |        |                    |                   |                    |                    |  |  |               |   | 92,393,534                        | 92,393,534             | 92,393,534 | 84,506,536 | 91.5%    | 787,322  | 0         |                  | 23.00            | 20.98                  | 91.2%    |   |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  |                     |                     |        |                    |                   |                    |                    |  |  |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN  |  |                     |                     |        |                    |                   |                    |                    |  |  |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 139218  | FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1                  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL                          | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA | -             | -   | 4,934,394                         | 4,934,394              | 4,934,394  | 0          | 0.0%     | 435,622  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 139214  | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA: CONST. DE UNIDAD DE DOCENCIA C/AIRE ACOND. Y OBRA EXT, POR TERM. ANTICIPADA DEL CONTRATO ICI- | 18-MONCLOVA         | MONCLOVA            | URBANO | 091800303          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL                          | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA | -             | -   | 16,180,274                        | 16,180,274             | 16,180,274 | 16,170,566 | 99.9%    | 0  | 0         | AULA             | 16.00            | 16.00                  | 100.0%   | NAN   |
| 139216  | "UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA": CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVELES CON AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR.        | 18-MONCLOVA         | MONCLOVA            | URBANO | 091800106          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL                          | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA | -             | -   | 2,128,506                         | 2,128,506              | 2,128,506  | 2,128,506  | 100.0%   | 0  | 0         | AULA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 139217  | APORTACIÓN A LA U. A. DE C.  | 30-SALTILLO         | SALTILLO            | URBANO | 2                  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL                              | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA                               | -             | -   | 51,110,034                        | 51,110,034             | 51,110,034 | 51,110,034 | 100.0%   | 351,700  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 139212  | "INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO"- CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III.  | 30-SALTILLO         | SALTILLO            | URBANO | 093001146          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL                          | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA | -             | -   | 38,870                            | 38,870                 | 38,870     | 38,869     | 100.0%   | 0  | 0         | AULA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 139211  | "INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO": CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III Y OBRA EXTERIOR   | 30-SALTILLO         | SALTILLO            | URBANO | 093001597          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL                          | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA | -             | -   | 13,901,485                        | 13,901,485             | 13,901,485 | 10,958,686 | 78.8%    | 0  | 0         | AULA             | 1.00             | 0.98                   | 98.0%    | NAN   |
| REHABILITACIÓN                                      |  |                     |                     |        |                    |                   |                    |                    |  |  |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 139213  | "UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA"-SUSTITUCIÓN DE LA ESTRUCTURA TRIODÉSICA DEL PATIO CENTRAL DEL EDIF. DE RECTORÍA (2A. ETAPA).                     | 27-RAMOS ARIZPE     | RAMOS ARIZPE        | URBANO | 092700108          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL                          | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA | -             | -   | 961,799                           | 961,799                | 961,799    | 961,799    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| EQUIPAMIENTO  |  |                     |                     |        |                    |                   |                    |                    |  |  |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 139215  | "UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA": SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA.                        | 18-MONCLOVA         | MONCLOVA            | URBANO | 091800295          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL                          | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA | -             | -   | 3,138,172                         | 3,138,172              | 3,138,172  | 3,138,076  | 100.0%   | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |