

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0		203.00	200.64	98.8%	
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
121145	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2009 (MECÁNICA DE SUELOS, ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	094500180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	35,844	35,844	35,844	35,844	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
121313	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,025,814	2,025,814	0	0	0.0%	809,011	0		1.00	0.00	0.0%	NAN
121310	E.S.G. VICENTE GUERRERO : TERMINACIÓN DE OBRA : CONSTR. DE 1 AULA DID. Y SUSTIT. DE LOSA DE EDIF. "F" Y OBRA EXT. (POR RESCISIÓN ADMITIVA.CONTRATO ICL-	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	090100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	473,268	473,268	473,268	324,194	68.5%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
121312	E.S.G. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), SUSTITUCIÓN DE LOSA DEL EDIF. "F" Y OBRA EXTERIOR	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	090100064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	768,794	768,794	768,794	282,123	36.7%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
121309	E.E.E. J.N. APOLONIO M. AVILÉS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	090200019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	205,550	205,550	205,550	205,550	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
121301	E.E.E.J.N. EDELMIRA MAYAGOITIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	090200193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	242,928	242,928	242,928	242,928	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
121308	E.S.T. FRANCISCO I. MADERO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. (MOB), Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	090200020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	825,903	825,903	825,903	825,903	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	NAN
121307	J.N. EVARISTO PÉREZ ARREOLA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	090200192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	450,537	450,537	450,537	450,537	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	NAN
121297	J.N. NUEVA CREACIÓN (COL. AMPL. ALTOS DE SANTA TERESA): CONSTR. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	090200303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,913,551	1,913,551	1,913,551	1,913,551	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	NAN
121296	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. AMPL. ALTOS DE SANTA TERESA): CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	090200304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,498,672	2,498,672	2,498,672	2,307,083	92.3%	0	0		6.00	6.00	100.0%	NAN
121300	PRIM. SIN NOMBRE (COL. VERACRUZ): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	090200199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	325,151	325,151	325,151	325,151	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
121295	E.E.E. J.N. JUSTO SIERRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	215,687	215,687	215,687	215,687	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0	203.00	200.64	98.8%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121294	E.E.E. PRIM. MIGUEL HIDALGO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,068	253,068	253,068	253,068	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121292	E.E.E. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	225,877	225,877	225,877	225,877	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121293	PRIM. FUNDADORES DE ALLENDE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	417,774	417,774	417,774	417,774	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121291	PRIM. 10 DE MAYO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	433,863	433,863	433,863	373,839	86.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121290	E.E.E. PRIM. CESAREO CASTRO VILLARREAL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	090700088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	210,983	210,983	210,983	210,983	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121289	E.E.E. J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	199,884	199,884	199,884	199,884	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121288	J.N. VASCO DE QUIROGA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	293,757	293,757	293,757	198,731	67.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121285	E.E.E. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	192,079	192,079	192,079	192,076	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121286	E.S.T. N 64, NETZAHUALCÓYOTL: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,256,675	1,256,675	1,256,675	351,645	28.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121282	E.S.T. N 64 NETZAHUALCÓYOTL: TERMINACIÓN DE OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (POR RESCISIÓN ADMITIVA. DEL CONTRATO ICI-AD-087	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	945,011	945,011	945,011	782,427	82.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121283	E.S.T. N 67, VENUSTIANO CARRANZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	504,427	504,427	504,427	504,417	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121284	PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	259,492	259,492	259,492	259,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121281	E.E.E. J.N. ANTONIO CÁRDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), SUSTITUCIÓN DE ESTRADO, RETIRO DE ESCOMBRO, RELLENO DE FOSA Y OBRA EXTERIOR	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	091100135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	238,244	238,244	238,244	212,854	89.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0		203.00	200.64	98.8%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121278	E.E.E. PRIM. ADOLFO LÓPEZ MATEOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	189,155	189,155	189,155	189,155	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121276	E.E.E. PRIM. TREINTA DE NOVIEMBRE DE 1936: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	260,028	260,028	260,028	170,738	65.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121279	E.S.T. N 47 JOSÉ SANTOS VALDES GARCÍA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	331,229	331,229	331,229	331,228	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121275	PRIM. ESCUADRÓN 201: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	678,861	678,861	678,861	678,859	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
121280	PRIM. FRANCISCO I. MADERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), SUSTITUCIÓN DE ANDADOR DEL EDIF. A (PARCIAL), CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y OBRA E	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	275,887	275,887	275,887	275,887	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121277	PRIM. JOSÉ SANTOS VALDÉS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	265,968	265,968	265,968	265,967	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121267	E.E.E. J.N. CRISTÓBAL COLÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	193,603	193,603	193,603	193,599	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121270	E.E.E.J.N. DR. JOSÉ ULISES DÁVILA MIER: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	195,287	195,287	195,287	195,287	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121269	PRIM. EMILIANO ZAPATA: SUSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN- BODEGA SENCILLA (MOB Y EQ), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DAÑADO Y OBRA EXTERIOR.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	454,402	454,402	454,402	454,398	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
121263	E.S.G. MORELOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	091900036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	525,084	525,084	525,084	525,084	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121261	E.E.E. J.N. PROFRA. ELOISA RIVERA VERDUZCO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	179,467	179,467	179,467	143,579	80.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121262	E.E.E. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	179,548	179,548	179,548	158,205	88.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121258	E.E.E. PRIM. CUAUHTÉMOC: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	092100053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	197,612	197,612	197,612	197,608	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0	203.00	200.64	98.8%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121257	E.E.E. PRIM. FUNDADORES DE PARRAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	186,628	186,628	186,628	186,628	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121256	E.E.E. PRIM. GENERAL EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	211,724	211,724	211,724	211,723	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121246	E.E.E. J.N. ELISEO LOERA SALAZAR: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	208,342	208,342	208,342	184,971	88.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121244	E.E.E. PRIM. COAHUILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	189,084	189,084	189,084	189,084	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121252	E.E.E. PRIM. HERIBERTO SALAS FLORES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	200,015	200,015	200,015	176,989	88.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121245	E.E.E. PRIM. HERMIRO JIMÉNEZ AGUIRRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	210,617	210,617	210,617	159,806	75.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121242	E.E.E. PRIM. JOSÉ GUADALUPE GONZALEZ ÁLVAREZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500259	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	208,787	208,787	208,787	174,604	83.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121243	E.S.G. N 4, SECCIÓN 5, EVANGELINA VALDÉS MOREIRA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,545,613	1,545,613	1,545,613	1,544,851	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121254	E.S.G. N 5 (NUEVO EDIFICIO): CONSTR. DE 6 AULAS DID., SERV. SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA N 0801068.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,596,962	3,596,962	3,596,962	3,594,174	99.9%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	NAN
121241	E.S.G. SIN NOMBRE (COL. AÑO 2000): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	535,210	535,210	535,210	535,210	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121240	J.N. OCTAVIO PAZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500298	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	323,424	323,424	323,424	323,424	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121235	E.S.G. N 1: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	092600110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	884,383	884,383	884,383	569,061	64.3%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121234	E.S.G. NO. 1. TERMINACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (POR RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO N ICI-AD-065-09).	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	092600126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	115,388	115,388	115,388	114,358	99.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0		203.00	200.64	98.8%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121230	E.E.E. J.N. MA. AGUSTINA TRISTÁN GUELL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	173,900	173,900	173,900	173,900	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121229	E.E.E. J.N. VITO ALESSIO ROBLES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	195,357	195,357	195,357	170,056	87.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121233	E.S.G. N 1, RUBÉN HUMBERTO MOREIRA FLORES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	543,385	543,385	543,385	543,385	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121231	E.S.T. N 82: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	485,033	485,033	485,033	485,033	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121232	PRIM. FEDERICO BERRUETO RAMÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	257,652	257,652	257,652	194,494	75.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121226	E.E.E. E.S.T. GRAL. FRANCISCO MURGUÍA: CONSTR. DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, IMPERMEAB, SIST. ELÉCTRICO Y CANCELERÍA DE 1 AULA DEL	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	223,524	223,524	223,524	186,967	83.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121227	E.E.E. E.S.T. N 2: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	168,230	168,230	168,230	168,230	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121224	E.S.G. N 1, RAMIRO VILLARREAL CAMPOS: CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECANOGRAFÍA (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	928,635	928,635	928,635	928,635	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
121225	J.N. ANA MARÍA TUERINA F.: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	426,837	426,837	426,837	306,617	71.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121223	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS: CONSTR. DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), HABILITAR PÓRICO Y OBRA EXTERIOR.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	422,600	422,600	422,600	422,600	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121222	E.E.E. J.N. ESTEFANÍA CASTAÑEDA: CONSTR. DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), IMPERMEAB, DE LOSA Y REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS DE EDIF. "A" Y OBRA EXT	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	092900049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,381	253,381	253,381	253,381	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121218	E.E. E.S.G. N 5 OTILIO GONZÁLEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	229,556	229,556	229,556	229,556	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121191	E.E.E. J.N. ANTONIO CÁRDENAS RODRÍGUEZ: 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	285,633	285,633	285,633	236,286	82.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0	203.00	200.64	98.8%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121181	E.E.E. J.N. CRISTÓBAL COLÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	205,804	205,804	205,804	205,804	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121207	E.E.E. J.N. DORA G. DE MADERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	158,919	158,919	158,919	158,919	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121187	E.E.E. J.N. IGNACIO ALLENDE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	197,181	197,181	197,181	197,180	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121186	E.E.E. J.N. JAIME TORRES BODET: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	264,182	264,182	264,182	264,182	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121182	E.E.E. J.N. MARIANO SILVA Y ACEVES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	192,495	192,495	192,495	192,495	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121179	E.E.E. J.N. NUEVA TLAXCALA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	204,186	204,186	204,186	204,186	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121180	E.E.E. J.N. RAMÓN LÓPEZ VELARDE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	191,657	191,657	191,657	191,657	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121211	E.E.E. J.N. SEVERINO CALDERÓN GONZALEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	288,309	288,309	288,309	288,309	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121183	E.E.E. J.N. XICOTÉNCATL AXAYACATZIN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	243,364	243,364	243,364	243,319	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121178	E.E.E. PRIM. CONSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	240,573	240,573	240,573	240,573	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121210	E.E.E. PRIM. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	201,107	201,107	201,107	201,107	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121193	E.E.E. PRIM. LIBERTAD: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR. UBICADA EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	195,977	195,977	195,977	195,976	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121209	E.E.E. PRIM. NICOLÁS BRAVO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	208,519	208,519	208,519	208,510	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0		203.00	200.64	98.8%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121199	E.E.E. PRIM. PROFR. ELISEO LOERA SALAZAR: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	216,087	216,087	216,087	216,087	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121206	E.E.E. PRIM. PROFR. JUAN ESQUIVEL ESPINOSA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	185,614	185,614	185,614	185,606	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121208	E.E.E. PRIM. VITO ALESSIO ROBLES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	149,145	149,145	149,145	149,145	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121184	E.E.E.J.N. JOSÉ VASCONCELOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	193,995	193,995	193,995	193,995	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121214	E.E.E.J.N. JUAN ESCUTIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	192,879	192,879	192,879	192,879	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121220	E.E.E.J.N. MANUEL ACUÑA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A Y B" Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	288,362	288,362	288,362	288,362	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121185	E.S.G. N 7, JOSÉ VASCONCELOS: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	854,521	854,521	854,521	854,518	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121205	E.S.T. N 16: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (SUSTITUCIÓN DE FOSA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN).	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	536,553	536,553	536,553	536,553	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
121217	E.S.T. N 81: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	434,470	434,470	434,470	398,974	91.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121192	E.S.T. PROFR. ABEL SUÁREZ DE LEÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	726,572	726,572	726,572	726,570	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121216	J.N. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	220,046	220,046	220,046	220,046	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121188	J.N. CECILIA RODRÍGUEZ MELO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	440,836	440,836	440,836	440,760	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121213	J.N. EDUCADORAS DE COAHUILA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) CONSTR.DE BARRA COLINDANTE Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,063,301	1,063,301	1,063,301	1,063,301	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0	203.00	200.64	98.8%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121198	J.N. ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	498,751	498,751	498,751	448,420	89.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121190	J.N. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,472	295,472	295,472	295,472	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121219	J.N. ITZCALI: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	467,360	467,360	467,360	467,360	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121221	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. PRIVADAS LA TORRE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,436,969	1,436,969	1,436,969	1,436,969	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121189	J.N. OSCAR FLORES TAPIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	217,792	217,792	217,792	217,792	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121212	J.N. SIN NOMBRE : CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	201,192	201,192	201,192	201,192	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121204	J.N. SIN NOMBRE (COL. LOMAS DEL REFUGIO): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	239,127	239,127	239,127	229,856	96.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121215	PRIM. EMILIA HILARIA VALERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE CÓMPUTO (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	503,937	503,937	503,937	503,893	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121201	PRIM. FEDERICO BARRERA FUENTES: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	435,798	435,798	435,798	435,784	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121197	PRIM. MIGUEL VALDÉS ALMANZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	260,754	260,754	260,754	260,659	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121200	PRIM. QUINCE DE MAYO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	242,993	242,993	242,993	242,993	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121203	PRIM. SIN NOMBRE (COL. SALTILLO 2000): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	576,828	576,828	576,828	480,437	83.3%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121202	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	291,396	291,396	291,396	291,396	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0		203.00	200.64	98.8%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121144	TELESECUNDARIA SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), ADMINISTRACIÓN (MOB. Y EQ.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,082,000	1,082,000	1,082,000	488,578	45.2%	0	0	AULA	1.00	0.64	64.0%	NAN
121172	E.E.E. PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	093200146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	244,538	244,538	244,538	170,284	69.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121170	J.N. EMILIANO ZAPATA: CONSTR. DE 1 AULA DID. (MOB) IMPERMEAB. EN AULA EXISTENTE Y COMEDOR (ATÍPICO), REHAB. DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS Y OBR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	301,127	301,127	301,127	301,127	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121171	PRIM. TRECE DE NOVIEMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	371,267	371,267	371,267	371,267	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121165	E.E.E. PRIM. DR. HABIB ESTÉFANO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	141,751	141,751	141,751	141,751	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121156	E.E.E. PRIM. JUAN ESQUIVEL ESPINOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500531	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	177,106	177,106	177,106	177,106	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121163	E.E.E. PRIM. MA. DEL CÁRMEN AZPE PICO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500511	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	189,507	189,507	189,507	161,677	85.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121157	E.E.E. PRIM. MTR. RAÚL ISIDRO BURGOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	165,319	165,319	165,319	165,319	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121160	E.S.G. N 8, "MANUEL ACUÑA": CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500521	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,344,507	1,344,507	1,344,507	1,186,637	88.3%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
121150	E.S.T. NUEVA CREACIÓN (FRACC. AMPL. ZARAGOZA SUR): CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500671	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,923,479	3,923,479	3,923,479	3,578,518	91.2%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	NAN
121159	E.S.T. NUEVA LAGUNA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500523	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,249,456	1,249,456	1,249,456	1,249,453	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121167	J.N. NUEVA CREACIÓN (COL. AMPL. ZARAGOZA SUR): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (M Y E) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,557,310	1,557,310	1,557,310	1,155,795	74.2%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121158	PRIM. FRANCISCO I. MADERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500526	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	184,846	184,846	184,846	184,846	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0		203.00	200.64	98.8%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121162	PRIM. JOSÉ SANTOS VALDES: SUSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN-BODEGA DOBLE (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500518	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	415,971	415,971	415,971	415,971	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
121148	E.S.T. N 15: CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	093600093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,433,702	1,433,702	1,433,702	1,433,700	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
121149	E.S.T. N 86: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	093600027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	922,910	922,910	922,910	922,910	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121147	E.E.E. J.N. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A" (COL.SECTOR	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	093700046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	546,639	546,639	546,639	546,639	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
121299	E.S.G. N 1, "26 DE JUNIO DE 1908": REPARACIÓN MAYOR DE EDIFICIOS.	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	090200274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,842,066	1,842,066	1,842,066	1,842,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121298	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. FUNDADORES I Y II); TRAB. PRELIM. Y CIMENT, ALBAÑILERÍA Y O. EXT, CORRESP. A CONCEPTOS ADICIONALES POR SALDO OBRA 0603173	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	090200301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,777	24,777	24,777	24,767	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121311	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. FUNDADORES I Y II); TRAB. PRELIM. Y CIMENT, ALBAÑILERÍA Y O. EXT, CORRESPOND. A CONCEPTOS ADIC. POR SALDO CANCELADO OBRA	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	090100099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,566	15,566	15,566	15,558	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121287	PRIM. PRESIDENTE ALEMÁN: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "E", REPARACIÓN DE MUROS DE EDIFICIO "A".	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	323,593	323,593	323,593	323,592	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121272	J.N. VICENTE GUERRERO:TRAB.VARIOS PARA LA CONSTR. DE 2 AULAS DIR-SERV. SANIT.Y OBRA EXT. CORRESP. A CONCEPTOS ADICIONALES POR SALDO CANC. DE LA OBRA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	119,648	119,648	119,648	119,648	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
121273	PRIM. GRAL.NICOLÁS BRAVO:TRAB.PARA REP.MENOR DE S.SANIT.Y TRAB.PRELIM.Y CIMENT. PARA SUST. BARDA,CORRESP. A CONCEPTOS ADIC. POR SALDO CANC. DE OBRA 0	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	86,499	86,499	86,499	86,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121274	PRIM. PROF.R. CRISTÓBAL DÍAZ.- DESMONTAJE DE TECHO ESTRUCTURAL.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	38,053	38,053	38,053	38,053	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121271	PRIM.CRISTÓBAL DÍAZ:TRAB.VARIOS P/SUSTIT.DE LOSA 4 AULAS Y PISOS,REP.SIST.ELECT(EDIF."E"),SUSTIT. LOSA AULA EDIF."B",CORRESP.A CONCEP.POR SALDO CANC.O	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700419	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	111,634	111,634	111,634	111,634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121266	E.S.T. N 76: REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIF. "E".	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	372,739	372,739	372,739	362,254	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0		203.00	200.64	98.8%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121265	J.N. EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ: TRAB. PRELIM. Y CIMENT., ALBAÑILERÍA, HERRERÍA Y CANCEL. E INST. CORRESP. A CONCEPTOS ADIC. POR SALDO CANCELADO OBRA 06	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	121,704	121,704	121,704	60,031	49.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121264	PRIM. MANUEL ACUÑA: TRAB. PREL. Y CIM. P/REF. CLAROS Y SUST. CANG. EDIF. "B", ESTR. Y ALB. P/REFORZ. VOLADO EDIF. "D" CORRESP. A CONCEP. POR SALDO CANCELADO OB	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800483	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,720	31,720	31,720	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121268	PRIM. PROFRA. LEONOR HUERTA GUEVARA : TRABAJOS DE TERMINACIÓN.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	48,062	48,062	48,062	48,062	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121260	E.S.G. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: REPARACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO (INCLUYE SUBESTACIÓN)	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,160,193	1,160,193	1,160,193	348,058	30.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121259	E.S.G. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUYE SUBESTACIÓN)	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,717,010	1,717,010	1,717,010	1,506,972	87.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121238	J.N. AQUILES SERDÁN: REPARACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" (MUROS Y PLAFONES)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	304,471	304,471	304,471	304,470	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121236	J.N. ESTHER SANTOS MTZ: TRAB. PRELIM. Y CIMENT, ALBAÑILERÍA Y O. EXT. (PLAZA, ANDAD. Y RED ELÉCTR) CORRESP. A CONCEP. NORMALES POR SALDO CANCELADO OBRA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	147,291	147,291	147,291	147,291	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121237	J.N. NUEVA CREACIÓN (COL. 24 DE AGOSTO): TRAB. PRELIM. Y CIMENT. Y OBRA EXT. (PLAZA, AND. CIST. ESTR. ASTA) CORRESP. A CONCEPTOS ADIC. POR SALDO CANG. OB	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	134,866	134,866	134,866	134,866	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121255	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. LAS HACIENDAS): TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	122,952	122,952	122,952	122,952	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121239	PRIM. DAVID G. BERLANGA: DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO, CONSTR. DE MURO-REJA PARA DELIMITAR (PARCIAL), IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA GENERAL DE EDIF.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500399	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	500,646	500,646	500,646	500,646	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121228	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VALLE PTE.): TRAB. DE OBRA EXT. (PLAZA Y ANDADORES), CORRESP. A CONCEPTOS CON CANT. ADIC. POR SALDO CANCELADO DE LA OBRA 0703	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	23,217	23,217	23,217	23,217	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121175	J.N SIN NOMBRE: TRAB. PRELIM. Y CIMENT. ALBAÑIL., ACAB., HERRER. Y CANCEL., INST. Y OBRA EXT. CORRESP. A CONCEP. NORM. POR SALDO CANG. DE LA OBRA 0700684	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	41,360	41,360	41,360	41,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121176	PRIM. ANDRÉS QUINTANA ROO: TRAB. PRELIM. Y CIMENT. ALBAÑIL., PARA REP. MUROS DE EDIF. "C", HERR. Y CANCEL. PARA REP. DE S.S DE EDIF. "B", POR SALDO CANG. DE OBR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	67,081	67,081	67,081	67,081	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM													76,796,478	76,796,478	74,770,664	68,798,949	89.6%	809,011	0	203.00	200.64	98.8%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121173	PRIM. LAURENTINA NAÑEZ: TRAB. PRELIM. Y CIMENT., ESTR. ALBAÑIL. Y ACAB., HERR. Y CANCEL. Y DE OBRA EXT. CORRESP. A CONCEP. CON CANT. ADIC. POR SALDO CANCEL. DE OB	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,331	6,331	6,331	6,331	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121177	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. LOMAS DE SANTA CRUZ): OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	601,339	601,339	601,339	601,339	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121174	PRIM. SIN NOMBRE: TRAB. DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y AND.) CORRESP. A CONCEPTOS NORMALES POR SALDO CANCELADO DE LA OBRA 0700685.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	12,949	12,949	12,949	12,949	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121168	J.N. ABRAHAM CASTELLANOS: TRAB. PREL. Y CIM. E INST./ IMPERM. 1 AULA, CONEX. DE RED HID. A S.S., S Y C TINACO, REP. MUEBL. SAN. CORRESP. A CONC. POR SALDO CANCEL. OBR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	55,914	55,914	55,914	55,881	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121169	PRIM. LIBERTAD: TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y OBRA EXTERIOR (CISTERNA) CORRESP. A CONCEPTOS ADICIONALES POR SALDO CANCELADO OBRA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	35,782	35,782	35,782	35,782	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121154	E.E.E. PRIM. GERARDO CALDERÓN ROCHA: TRAB. PRELIM. Y CIMENT. ESTRUC. ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, CANG Y O. EXT. CORRESP. A CONC. ADIC. POR SALDO CANCEL. OBRA 0	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500665	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	30,032	30,032	30,032	30,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121153	E.E.E. PRIM. MOCTEZUMA: TRAB. PRELIM. Y CIMENTACIÓN, ESTRUC. ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA Y OBRA EXTERIOR, CORRESP. NORMALES Y ADIC. POR SALDO CANCELADO OB	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	25,889	25,889	25,889	25,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121155	E.S.G. N 12: TRAB. PRELIM. Y CIMENT. ALBAÑIL. INST. Y OBRA EXT. (PLAZA, AND, RED ELE.) CORRESP. A CONC. ADIC. Y NO PREV. EN CAT. POR SALDO CANCEL. OBRA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500664	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	272,814	272,814	272,814	272,814	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121161	E.S.T. N 71: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500519	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	405,010	405,010	405,010	405,009	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121151	J.N. DIEGO RIVERA: TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS ADICIONALES POR SALDO CANCELADO OBRA 0602932	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500668	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	47,897	47,897	47,897	47,897	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121152	J.N. SIN NOMBRE (COL. NUEVA ZARAGOZA): TRAB. PRELIM. Y CIMENT. ESTR. ALBAÑIL. INST. Y O. EXT. CORRESP. A CONCEP. NORM. Y ADIC. POR SALDO CANCEL. OBRA 060	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500667	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	45,549	45,549	45,549	45,549	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121164	PRIM. FRANCISCO I. MADERO: ADECUAR AULA DIDÁCTICA COMO AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	76,181	76,181	76,181	76,179	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121166	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. LUIS DONALDO COLOSIO): REUBICACIÓN DE AULA PREFABRICADA Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	546,756	546,756	546,756	546,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
121146	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	094500164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,647,173	6,647,173	6,647,173	6,561,072	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
121253	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. LOS PINOS): SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ATÍPICOS DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN-BODEGA DOBLE, AULA DE CÓMPUTO Y AULA COCINA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,392	68,392	68,392	68,392	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN