

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 117 REGISTROS</b>																								
FAM													104,505,887	104,505,887	100,494,283	84,940,113	81.3%	1,277,486	0	188.00	166.44	88.5%		
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																								
CONSTRUCCIÓN																								
121476	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2011 (MEC, SUELOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	224,460	224,460	224,460	179,220	79.8%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	NAN
121594	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,011,604	4,011,604	0	0	0.0%	1,277,486	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
121593	E.E.E. J.N. LÁZARO CÁRDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	275,366	275,366	275,366	258,061	93.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121588	E.S.G. NO. 5: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ADMÓN (MOB Y EQ), SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA, (MOB. Y EQ.) Y OBRA E	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,890,611	2,890,611	2,890,611	2,889,498	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
121586	E.S.T. NO. 93 (COL. SAN ALBERTO): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,122,908	3,122,908	3,122,908	3,122,897	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121589	J.N. SIN NOMBRE (COL. NOBLASI): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	417,791	417,791	417,791	371,363	88.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121590	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	360,297	360,297	360,297	348,717	96.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121587	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,127,392	1,127,392	1,127,392	1,091,462	96.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121591	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. AMPL. ALTOS DE SANTA TERESA). CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	946,748	946,748	946,748	918,167	97.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121585	PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	573,479	573,479	573,479	547,610	95.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121592	PRIM. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	110200072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	320,318	320,318	320,318	307,786	96.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121580	PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	110700053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	318,241	318,241	318,241	312,858	98.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 117 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>													104,505,887	104,505,887	100,494,283	84,940,113	81.3%	1,277,486	0	188.00	166.44	88.5%		
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																								
121581	PRIM. LÁZARO CARDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) DEMOLICIÓN DE ANEXO Y OBRA EXTERIOR	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	110700047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	396,851	396,851	396,851	378,493	95.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121579	E.E.E. J.N. ROSAURA ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	110900061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	249,872	249,872	249,872	249,763	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121578	E.E.E. J.N. LUZ MA. SERRADELL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	111000021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	257,812	257,812	257,812	208,104	80.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121574	PRIM. OCTAVIANO LONGORIA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	13-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	111300018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	659,839	659,839	659,839	652,683	98.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121573	J.N. AMADO NERVO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	282,708	282,708	282,708	282,353	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121569	E.E.E. PRIM. PROF.A. LEONOR HUERTA GUEVARA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,547	295,547	295,547	295,546	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121570	J.N. DAMAS SERTOMA: CONSTR. DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), DESMONTAJE DE KIOSKO, REUBICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A" Y "B" Y	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	411,324	411,324	411,324	411,324	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121568	J.N. NUEVA CREACIÓN (COL. COLINAS DE SANTIAGO): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,958,256	1,958,256	1,958,256	1,448,930	74.0%	0	0	AULA	3.00	2.16	72.0%	NAN
121571	PRIM. LIBERTAD: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	319,120	319,120	319,120	293,792	92.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121572	PRIM. SIN NOMBRE: CONSTR. DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARRA COLINDANTE, SUMINISTRO DE MOB Y EQ. PARA DIREC.- BODEGA DOBLE Y O	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,327,653	1,327,653	1,327,653	1,327,284	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
121561	E.E.E. J.N. NARCISO MENDOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	112000079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	298,914	298,914	298,914	235,677	78.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121557	C.A.M. NUEVA CREACIÓN: CONSTR. DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), 1 AULA DE AUDICIÓN (MOB), 1 AULA DE PROBL. NEUROMOTORES (MOB) SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,543,682	1,543,682	1,543,682	1,540,312	99.8%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
121558	E.S.G. N 1: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE CÓMPUTO, (MOB. Y EQ.), Y OBRA EXTERIOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,994,886	1,994,886	1,994,886	1,994,193	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 117 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>													104,505,887	104,505,887	100,494,283	84,940,113	81.3%	1,277,486	0	0	188.00	166.44	88.5%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																								
121555	J.N. JUAN DE DIOS PEZA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	112300025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	417,731	417,731	417,731	416,711	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
121552	E.E.E. PRIM. JOSÉ MARTÍ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	258,971	258,971	258,971	223,728	86.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121551	PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS : SUSTITUCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	356,754	356,754	356,754	325,114	91.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121553	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	558,894	558,894	558,894	499,429	89.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121554	TELESECUNDARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	424,713	424,713	424,713	362,764	85.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121545	E.E.E. J.N. LÁZARO CÁRDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	300,481	300,481	300,481	289,124	96.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121548	E.S.G. N 4 SECCIÓN 5, EVANGELINA VALDÉS DE MOREIRA: CONSTR. TALLER DE CÓMPUTO (M Y E), ADMÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA (M Y E	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,312,882	2,312,882	2,312,882	2,225,252	96.2%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
121541	J.N. ELENA MATEOS DE LOPEZ: SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y BARRA (LADO NORTE) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,927,383	1,927,383	1,927,383	578,215	30.0%	0	0	AULA	4.00	0.96	24.0%	NAN
121546	PRIM. COAHUILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), DIRECCIÓN - BODEGA DOBLE (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	717,305	717,305	717,305	696,614	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121547	PRIM. JOSÉ JUAN ORTÍZ SÁNCHEZ: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	480,198	480,198	480,198	479,118	99.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121549	PRIM. SIN NOMBRE (COL. LAS HACIENDAS): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	755,111	755,111	755,111	737,270	97.6%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121540	E.E.E. J.N. ZULEMA RODRÍGUEZ CHARLES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	674,502	674,502	674,502	672,031	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121538	E.S.G. N 2 "FRANCISCO COSS RAMOS": CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA, TALLER DE CÓMPUTO (MOB.Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,458,516	2,458,516	2,458,516	2,116,525	86.1%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 117 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>													104,505,887	104,505,887	100,494,283	84,940,113	81.3%	1,277,486	0		188.00	166.44	88.5%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																								
121539	E.S.G. N°3: CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,848,948	3,848,948	3,848,948	3,418,183	88.8%	0	0	AULA	5.00	4.90	98.0%	NAN
121536	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. PARAJES DEL VALLE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), DIRECCIÓN - SERVICIOS SANITARIOS (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,628,227	1,628,227	1,628,227	805,285	49.5%	0	0	AULA	3.00	1.47	49.0%	NAN
121537	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. PARAJES DEL VALLE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,579,089	1,579,089	1,579,089	473,727	30.0%	0	0	AULA	3.00	0.36	12.0%	NAN
121535	E.S.T. SN: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	112800050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,164,288	2,164,288	2,164,288	2,089,988	96.6%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
121529	E.E.E. J.N. AMISTAD: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	285,930	285,930	285,930	200,716	70.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121514	E.E.E. J.N. CASA CUNA TRANSITORIA DEL DIF: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,115,670	1,115,670	1,115,670	965,381	86.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121534	E.E.E. J.N. VELIA GRACIELA FLORES JIMENEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	219,232	219,232	219,232	218,256	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121531	E.E.E. PRIM. CHAPULTEPEC: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	233,529	233,529	233,529	207,007	88.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121512	E.S.G. N 17 : CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR, COLOCACIÓN DE BARANDALES EN ANDADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,266,206	2,266,206	2,266,206	2,232,310	98.5%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121515	E.S.G. N 21: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE MECANOGRAFÍA (OFIMÁTICA) (MOB. Y EQ.), ESCALERA, Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,628,893	2,628,893	2,628,893	2,395,852	91.1%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
121517	E.S.G. NO. 10 "FÉLIX NEIRA BARRAGÁN": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	495,529	495,529	495,529	453,746	91.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121504	J.N. LUCÍA ROSA TEISSIER DE GALINDO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	315,219	315,219	315,219	94,566	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.04	4.0%	NAN
121513	J.N. MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	349,568	349,568	349,568	334,521	95.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 117 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>													104,505,887	104,505,887	100,494,283	84,940,113	81.3%	1,277,486	0		188.00	166.44	88.5%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																								
121533	J.N. SIN NOMBRE (COL. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	505,045	505,045	505,045	505,042	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121532	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. LA ESTRELLA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	319,975	319,975	319,975	302,882	94.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121520	J.N. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	492,903	492,903	492,903	444,040	90.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121522	PRIM. ALFONSO REYES: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	613,718	613,718	613,718	531,652	86.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121510	PRIM. JORGE TORRES CASO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES, TERRACERÍAS, REDES ELÉCTRICA Y SANITARIA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,166,062	1,166,062	1,166,062	1,152,868	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121521	PRIM. MARÍA L. PÉREZ DE ARREOLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), DIRECCIÓN BODEGA DOBLE (MOB. Y EQ.) OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	903,911	903,911	903,911	831,375	92.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121516	PRIM. PROFRA. RAFAEL OCHOA GUZMÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	449,362	449,362	449,362	409,674	91.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121519	PRIM. PROFRA. CATALINA LÓPEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	262,949	262,949	262,949	222,385	84.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121527	PRIM. SIN NOMBRE (COL. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTR. DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y O. EXT	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	720,112	720,112	720,112	499,820	69.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121518	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. NUEVO MIRASIERRA 2A. ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	520,775	520,775	520,775	510,085	97.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121528	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. SALTILLO 2000 6º AMPL.): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	552,897	552,897	552,897	525,183	95.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121523	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VALLE SATÉLITE): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	554,780	554,780	554,780	509,195	91.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121511	TELESECUNDARIA SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	348,029	348,029	348,029	332,935	95.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 117 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>													104,505,887	104,505,887	100,494,283	84,940,113	81.3%	1,277,486	0		188.00	166.44	88.5%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																								
121530	TELESECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	309,961	309,961	309,961	300,965	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121498	E.S.T. PROF. RAMÓN ORTIZ VILLALOBOS: CONSTR. 1 AULA DIDÁCTICA (M), ADMINISTRACIÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA, (M Y E) Y O. EX	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,139,680	2,139,680	2,139,680	1,699,806	79.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121500	J.N. PROFRA. MARÍA CALDERÓN GARCÍA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,000	295,000	295,000	281,687	95.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121499	PRIM. MÁRTIRES DE COAHUILA: SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,920	531,920	531,920	480,075	90.3%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121496	PRIM. PÍPILA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-BODEGA SENCILLA (MOB Y EQ), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	858,306	858,306	858,306	858,243	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121497	TELESECUNDARIA SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), MALLA CICLÓNICA Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	754,055	754,055	754,055	358,535	47.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121487	E.S.G. N°16: CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,551,740	2,551,740	2,551,740	2,551,656	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	NAN
121485	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (JOYAS DEL ORIENTE): CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERV. SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,183,878	5,183,878	5,183,878	1,794,801	34.6%	0	0	AULA	7.00	4.20	60.0%	NAN
121488	E.S.G. SIN NOMBRE (COL. EX-HACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), TALLER DE CÓMPUTO (MOB.Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,695,754	1,695,754	1,695,754	1,506,116	88.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121490	E.S.T. N°94: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,796,640	1,796,640	1,796,640	1,783,188	99.3%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121489	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. EXHACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB. Y EQ.) Y OBRA EX	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,590,435	1,590,435	1,590,435	1,455,392	91.5%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
121493	J.N. ROSAURA ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,890	310,890	310,890	309,208	99.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121492	PRIM. BENITO JUÁREZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	333,861	333,861	333,861	333,849	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 117 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>													104,505,887	104,505,887	100,494,283	84,940,113	81.3%	1,277,486	0		188.00	166.44	88.5%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																								
121482	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. EX-HACIENDA LA PERLA); CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,725,321	1,725,321	1,725,321	1,306,759	75.7%	0	0	AULA	3.00	2.46	82.0%	NAN
121491	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JOYAS DE TORREÓN); CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	381,982	381,982	381,982	381,948	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121481	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD); CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	616,234	616,234	616,234	616,191	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
121494	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. QUINTA CAMPESTRE "LOS LAURELES"); CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	795,289	795,289	795,289	783,228	98.5%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
121486	PRIM. VICENTE VALDÉS VALDÉS; CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	290,206	290,206	290,206	290,204	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121479	E.S.T. NO. 15: CONSTR. ADMINISTRACIÓN (MOB Y EQ), SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREFECTURA (MOB Y EQ), DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS ANTIGUOS Y	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,945,563	1,945,563	1,945,563	1,441,739	74.1%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NAN
121478	TELESECUNDARIA "CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA, EXTENSIÓN DE LÍNEA Y O	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	907,511	907,511	907,511	907,511	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121477	E.S.T. N 30 ANTONIO PERALES ZAMORA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	562,838	562,838	562,838	472,137	83.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
121584	"CAM". N°21: IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	820,358	820,358	820,358	814,266	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121583	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VERACRUZ); REPOSICIÓN DE HOJAS CORREDIZAS DE CANCELERÍA DE EDIF. "B" Y "C"	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	62,715	62,715	62,715	61,725	98.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121582	C.A.M. N°20: INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA PARA MINISPLIT EN EDIFICIO "B" Y ADECUACIÓN DE INST. ELÉCTRICA PARA INCREMENTO DE CORRIENTE	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	49,833	49,833	49,833	49,594	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121576	PRIM. EMILIANO ZAPATA: DEMOLICIÓN DE ESPACIO EN MAL ESTADO	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	111000165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,601	26,601	26,601	26,595	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121575	REPARACIÓN DE MUROS, PLAFONES Y SIS. ELECT., DE LOS ED. A Y C, SUST. CANAL PLUVIAL, REAB. PARCIAL DE BARRA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	111000171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,170,026	1,170,026	1,170,026	351,008	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 117 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>													104,505,887	104,505,887	100,494,283	84,940,113	81.3%	1,277,486	0	188.00	166.44	88.5%		
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																								
121565	"C.A.M" N°24: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	73,405	73,405	73,405	73,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121564	E.S.G. NO. 1 "JUAN GIL GONZÁLEZ": IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "F", "G" Y "X", REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y REP. DE MUROS Y COLUMNAS DEL EDIF	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,364	531,364	531,364	159,409	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.44	44.0%	NAN
121566	PRIM. JOSÉ MA. URANGA: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,749	68,749	68,749	68,733	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121562	PRIM. PROFRA. LEONOR HUERTA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "E", Y SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LOSA DEL EDIFICIO "B"	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,966	310,966	310,966	93,290	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	NAN
121563	PRIM. SECCIÓN 147: SUSTITUCIÓN DE BARANDALES Y CASTILLOS, REPARACIÓN DE ESCALERA Y MANTENIMIENTO DE TECHO ESTRUCTURAL	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	190,246	190,246	190,246	57,074	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
121567	TELESECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO: SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	359,970	359,970	359,970	351,454	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121560	E.S.G. EULALIO AMADEO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: REPOSICIÓN DE CABLEADO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	112000084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,917	13,917	13,917	11,112	79.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121559	PRIM. MIGUEL HIDALGO: DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO DAÑADO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	112000089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	221,180	221,180	221,180	66,354	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
121556	E.S.G. N°1: REPOSICIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIO DE TAPAS EN REGISTROS ELÉCTRICOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	711,627	711,627	711,627	695,466	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121550	PRIM. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: REPARACIÓN DE LOSAS DE EDIF. "A" Y "B", SUSTITUCIÓN DE MURO DE LADRILLO EDIF. "A" Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE E	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	178,261	178,261	178,261	174,515	97.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121544	"CENDI" N° 4: REPOSICIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA, CONEXIÓN ELECTROMECÁNICA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	388,903	388,903	388,903	388,554	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121543	PRIM. ANDRÉS CÁRDENAS AMARO: SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR (INC. TRANSFORMADOR)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	454,838	454,838	454,838	429,387	94.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121542	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	9,993	9,993	9,993	9,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 117 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>													104,505,887	104,505,887	100,494,283	84,940,113	81.3%	1,277,486	0	188.00	166.44	88.5%		
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																								
121507	E.S.G. NO. 16: SUSTITUCIÓN DE TINACO Y CONSTR. DE BASES PARA TINACOS, CONSTR. DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TANQUE ESTACIONARIO Y SUSTIT. DE PUERTA DE 1 A	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000599	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	64,645	64,645	64,645	62,488	96.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121502	J.N. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL. LADO SUR 41ML LADO PTE. 61ML	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	282,448	282,448	282,448	84,734	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.02	2.0%	NAN
121508	PRIM. GRAL. ÁLVARO OBREGÓN: IMPERMEAB. GENERAL, SUST. DE CANCELERÍA DE EDIF. "D", SUSTITUCIÓN DE VIGAS FRACTURADAS, APUNTALAMIENTO E IMPERMEAB. DE AUL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	470,258	470,258	470,258	469,943	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121509	PRIM. GRAL. IGNACIO ALLENDE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS Y HERRAJES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	153,874	153,874	153,874	153,872	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121505	PRIM. GRAL. LEANDRO VALLE: DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,346	31,346	31,346	31,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
121503	PRIM. MIGUEL VALDES ALMANZA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y BARANDALES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000626	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	127,376	127,376	127,376	38,213	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
121506	PRIM. PROF. RUBÉN MOREIRA COBOS: REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CISTERNA E IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIF. "C"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000600	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	683,404	683,404	683,404	326,347	47.8%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	NAN
121501	J.N. AMANECER: IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "B"	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	113100040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	76,818	76,818	76,818	23,045	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.02	2.0%	NAN
121495	J.N. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y DESALOJO DE AGUA PLUVIAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	127,961	127,961	127,961	127,910	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
121484	E.S.G. N°2 "FEDERICO BERRUETO RAMÓN": SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y PINTURA DE LOS TALLERES DE ELECTRÓNICA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	833,406	833,406	833,406	715,745	85.9%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
121483	E.S.G. NO. 3 "MOISÉS SÁENZ GARZA": SUSTITUCIÓN DE LOSA Y DE PISOS DE 2 AULAS DEL EDIF. "G"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	498,002	498,002	498,002	149,401	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
121480	E.S.T. NO. 19: REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL TECHO DEL TALLER DE CARNES Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN DIRECCIÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	66,188	66,188	66,188	65,437	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
121475	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2011 (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,067,367	4,067,367	4,067,367	4,005,005	98.5%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	NAN

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 117 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>																								
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																								
121474	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2011 (SEGUNDA ETAPA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	104,505,887	104,505,887	100,494,283	84,940,113	81.3%	1,277,486	0	OTROS	188.00	166.44	88.5%	NAN
													5,032,812	5,032,812	5,032,812	4,936,802	98.1%	0	0		1.00	1.00	100.0%	