PRIMER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
Folio Revisad o		Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial		Subsecto	Dependencia o Entidad Ejecutora del	Institucion	a F Beneficiarios	Dependenci a Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros						Información	
													coordina ei	Total Anual	Acumulado al Trimestre Avance			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad		Acumulado al	Avance %	complementaria y explicación de
										Proyecto			Programa o Convenio		Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Medid a	lid Anual	Trimestre	71121136 76	variaciones
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
	APORTACI	RTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																							
	FAM													94,986,813	94,986,813	92,716,891	81,771,017	86.1%	543,877	0		6.00	3.54	59.0%	
	INFRAES	TRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																							
		CONSTRUCCIÓN							1																
121956		APORTACIÓN A LA UA DE C	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARRO LLO SOCIAL	EDUCACI ÓN		DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	-	-	71,958,486	71,958,486	71,958,486	71,958,486	100.0%	85,036	0	PROYE CTO	1.00	1.00	100.0%	
121970		FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARRO LLO SOCIAL	EDUCACI ÓN	EDUCACI ÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	-		2,269,922	2,269,922	0	C	0.0%	458,841	0	PROYE CTO	1.00	0.00	0.0%	
121957		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL.	20-MÜZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000081	DESARRO LLO SOCIAL	EDUCACI ÓN		DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	-	-	6,653,935	6,653,935	6,653,935	2,965,217	44.6%	0	0	OBRA	1.00	0.49	49.0%	NAN
121958		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUC. DESTINADA A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000511	DESARRO LLO SOCIAL	EDUCACI ÓN	EDUCACI ÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,504,029	1,504,029	1,504,029	1,384,668	92.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00		NAN
121959		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUC. DESTINADA A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000512	DESARRO LLO SOCIAL	EDUCACI ÓN	EDUCACI ÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,541,848	2,541,848	2,541,848	2,435,678	95.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00		NAN
121960		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 1 NIVEL Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500225	DESARRO LLO SOCIAL	EDUCACI ÓN	EDUCACI ÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	-		10,058,593	10,058,593	10,058,593	3,026,968	30.1%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	NAN