

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | 15,535,543 | 15,535,543 | 15,373,168 | 14,401,383 | 92.7% | 206,584 | 0 | | 76.00 | 74.97 | 98.6% | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126521 | FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - MEJORES ESPACIOS 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 162,375 | 162,375 | 0 | 0 | 0.0% | 206,584 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| 126520 | E.S.G. VICENTE GUERRERO: IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIF. B Y D Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 090100067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 347,182 | 347,182 | 347,182 | 347,182 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126518 | PRIM. CLUB ROTARIO: RECIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE MUROS DAÑADOS DEL EDIFICIO "C". | 2-ACUNA | CIUDAD ACUNA | URBANO | 090200044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 99,057 | 99,057 | 99,057 | 79,852 | 80.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126519 | PRIM. FRANCISCO I. MADERO: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE 2 AULAS EDIF. "B" Y REPARACIÓN DE CIMENTACIÓN | 2-ACUNA | CIUDAD ACUNA | URBANO | 090200043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 288,603 | 288,603 | 288,603 | 254,521 | 88.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126517 | "TELESECUNDARIA ADOLFO TREVIÑO GONZALEZ": CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO. | 2-ACUNA | CIUDAD ACUNA | URBANO | 090200045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 115,666 | 115,666 | 115,666 | 112,983 | 97.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126515 | PRIM. BENITO JUÁREZ: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE ACCESO Y ANDADOR DE EDIFICIO "C" | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 090300027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 33,956 | 33,956 | 33,956 | 33,956 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--|------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126516 | PRIM. JOSÉ GARZA MONTALVO: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. B, C, D, E Y F. | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 090300026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 324,631 | 324,631 | 324,631 | 324,630 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126513 | PRIM. EMILIO CARRANZA: SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 090400043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 286,748 | 286,748 | 286,748 | 286,748 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126514 | PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA: DEMOLICIÓN DE EDIF. DAÑADO "A" (1 AULA), CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA. | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 090400042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163,101 | 163,101 | 163,101 | 163,101 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126512 | PRIM. NIÑOS HÉROES: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIF. "C" | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 090400044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 377,041 | 377,041 | 377,041 | 352,588 | 93.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126511 | TELESECUNDARIA ELISEO LOERA SALAZAR: IMPERMEABILIZACIÓN PARCIAL DE EDIFICIO "B". | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 090400045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 35,943 | 35,943 | 35,943 | 35,943 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126510 | TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA: IMPERMEAB. ED. D, SUST. SIST. ELÉC. (MURE, REGIS, RED, TABL.), REP. S. SANIT. SUST. CISTERNA, BOMBA, TINACO, FOSA Y CO | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 090400050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 435,359 | 435,359 | 435,359 | 307,705 | 70.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126508 | J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: SUSTITUCIÓN DE RED SANITARIA, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E INTERCONEXIÓN A RED MUNICIPAL | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 090600026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 252,942 | 252,942 | 252,942 | 252,261 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--|-----------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126509 | J.N. NIÑOS HÉROES: SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA. | 6-CASTANOS | CASTANOS | URBANO | 090600025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 78,227 | 78,227 | 78,227 | 77,802 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126505 | PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIF. "D" Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 6-CASTANOS | CASTANOS | URBANO | 090600084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 537,612 | 537,612 | 537,612 | 418,612 | 77.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126507 | PRIM. MIGUEL HIDALGO: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIF. "A". | 6-CASTANOS | CASTANOS | URBANO | 090600027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 260,866 | 260,866 | 260,866 | 260,866 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126506 | TELESECUNDARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A", "B", Y "C". | 6-CASTANOS | CASTANOS | URBANO | 090600036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 119,500 | 119,500 | 119,500 | 112,498 | 94.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126504 | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFÓN DE EDIFICIO "C". | 7-CUATRO CIÉNEGAS | CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA | URBANO | 090700024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 29,260 | 29,260 | 29,260 | 10,891 | 37.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126503 | TELESECUNDARIA RUBÉN H. MOREIRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E" Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 7-CUATRO CIÉNEGAS | CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA | URBANO | 090700125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 182,617 | 182,617 | 182,617 | 176,860 | 96.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126502 | E.S.G. GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO: IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "C", "D", "E" Y "H". | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 090900054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 607,738 | 607,738 | 607,738 | 607,738 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---|-----------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | 15,535,543 | 15,535,543 | 15,373,168 | 14,401,383 | 92.7% | 206,584 | 0 | | 76.00 | 74.97 | 98.6% | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126501 | TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL: IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA. | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 090900055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 30,658 | 30,658 | 30,658 | 28,982 | 94.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126499 | PRIM. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO: CONSTRUCCIÓN DE UN MURO REJA EN TODO EL PERIMETRO DEL PLANTEL. | 10-FRONTERA | FRONTERA | URBANO | 091000056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 528,085 | 528,085 | 528,085 | 528,085 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126500 | PRIM. MA. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ: SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE BARDAS CON REJILLA PARA DESAGE DEL CANAL (SUR-OESTE) | 10-FRONTERA | FRONTERA | URBANO | 091000053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 52,072 | 52,072 | 52,072 | 52,072 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126498 | PRIM. LEY AGRARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. B Y E. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 091100080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 63,870 | 63,870 | 63,870 | 46,928 | 73.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126497 | TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A". | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 091100081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 107,003 | 107,003 | 107,003 | 107,003 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126496 | PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. B Y D.(EJ.LA PURISIMA) | 14-JIMÉNEZ | JIMÉNEZ | URBANO | 091400021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 139,146 | 139,146 | 139,146 | 139,146 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126486 | TELESECUNDARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIF. A. | 14-JIMÉNEZ | JIMÉNEZ | URBANO | 091400022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 117,450 | 117,450 | 117,450 | 117,450 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---|--------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | 15,535,543 | 15,535,543 | 15,373,168 | 14,401,383 | 92.7% | 206,584 | 0 | | 76.00 | 74.97 | 98.6% | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126485 | TELESECUNDARIA MELCHOR MÚZQUIZ. CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20 LÁMPARAS | 14-JIMÉNEZ | JIMÉNEZ | URBANO | 091400023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 118,480 | 118,480 | 118,480 | 118,480 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126484 | PRIM. HÉROES DE CHAPULTEPEC. IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 AULAS Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 091700172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 191,346 | 191,346 | 191,346 | 191,346 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126483 | J.N. DR. JOSÉ ULISES DÁVILA MIER: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A", "B" Y "C", FIJAR CANCELERÍA DE EDIFS. "B" Y "C". | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 344,884 | 344,884 | 344,884 | 246,020 | 71.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126480 | PRIM. CUAUHTÉMOC: INTERCONEXIÓN DE RED DE DRENAJE Y SISTEMA HIDRÁULICO | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 146,221 | 146,221 | 146,221 | 115,977 | 79.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126481 | PRIM. GRAL. IGNACIO ALLENDE: REP. GRAL. DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUST. DE CANCELERÍA (PARCIAL), REP. DE PLAFÓN DE LOSAS Y PINTURA A ESTRUCTURA METÁLICA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 499,542 | 499,542 | 499,542 | 359,646 | 72.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.97 | 97.0% | NAN |
| 126482 | PRIM. MIGUEL HIDALGO: SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE BARRA EN ACCESO PRINCIPAL | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 091800047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 250,013 | 250,013 | 250,013 | 249,744 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126479 | PRIM. JOSÉ MA. FLORES ROSAS: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y TINACOS | 19-MORELOS | MORELOS | URBANO | 091900019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 123,204 | 123,204 | 123,204 | 123,204 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---|------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,535,543 | 15,535,543 | 15,373,168 | 14,401,383 | 92.7% | 206,584 | 0 | | 76.00 | 74.97 | 98.6% | |
| 126477 | PRIM. CLUB DE LEONES 1: SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR E HIDRÁULICO | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 092000064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 128,961 | 128,961 | 128,961 | 128,961 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126473 | PRIM. JOSÉ MA. MORELOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "C", "D" Y "E". | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 092000069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 134,947 | 134,947 | 134,947 | 134,947 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126478 | PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 092000063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 168,427 | 168,427 | 168,427 | 168,427 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126475 | PRIM. MÉXICO: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 092000066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 68,836 | 68,836 | 68,836 | 68,836 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126474 | PRIM. PROFR. VICENTE VALDÉS VALDÉS: SUSTITUCIÓN DE PISO, ANDADORES Y PLAZA. | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 092000068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 391,072 | 391,072 | 391,072 | 391,072 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126476 | PRIM. 20 DE NOVIEMBRE: REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA ALIGERADA EN EDIFICIO "B" Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 092000065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 529,035 | 529,035 | 529,035 | 529,035 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126472 | PRIM. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "C". | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 26,858 | 26,858 | 26,858 | 26,858 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--|-----------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126465 | TELESECUNDARIA ANDRÉS S. VIESCA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A", "C", "D", REP. DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 115,460 | 115,460 | 115,460 | 68,226 | 59.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126471 | TELESECUNDARIA FRANCISCO MEDRANO TREVIÑO: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "C". | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 84,015 | 84,015 | 84,015 | 55,998 | 66.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126466 | TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGÚN: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "B" | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 82,640 | 82,640 | 82,640 | 55,876 | 67.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126469 | TELESECUNDARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A" Y "B", Y REPARACIÓN DE RED Y SISTEMA ELÉCTRICO | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 226,487 | 226,487 | 226,487 | 226,487 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126464 | TELESECUNDARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "D", REPARACIÓN DE CISTERNA Y TINACO, SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 78,285 | 78,285 | 78,285 | 78,285 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126470 | TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B". | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 184,259 | 184,259 | 184,259 | 184,259 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126467 | TELESECUNDARIA "OSCAR FLORES TAPIA": IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A" Y "B", Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 190,235 | 190,235 | 190,235 | 190,235 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---|-----------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126468 | TELESECUNDARIA RUTA DE HIDALGO: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "B" Y "D". | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 092400031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 60,651 | 60,651 | 60,651 | 60,651 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126462 | TELESECUNDARIA ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "B Y C". | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 092700035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 28,156 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126463 | TELESECUNDARIA 26 DE MARZO: IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA EN EDIF. "D" Y PINTURA EN PLAFÓN | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 092700034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 29,764 | 29,764 | 29,764 | 29,764 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126460 | E.S.G. RAMIRO VILLARREAL CAMPOS: IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "D", "E", "J". | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 092800052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 498,230 | 498,230 | 498,230 | 434,209 | 87.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126461 | PRIM. PROFR. AGUSTÍN BOONE: REPARACIÓN DE CANCELERÍA. | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 092800050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 526,939 | 526,939 | 526,939 | 526,939 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126456 | E.S.G. N 12: PROTECCIONES PARA CANCELERÍA DE LOS EDIFICIOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 253,595 | 253,595 | 253,595 | 253,595 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126455 | E.S.T. N 81: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MUNICIPAL (DENTRO DEL PREDIO). | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000263 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 444,341 | 444,341 | 444,341 | 444,341 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126459 | J.N. ITZCALI: EDIFICIO A; IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA (2 AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS) Y BARANDAL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 133,308 | 133,308 | 133,308 | 133,308 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126450 | J.N. TEODOSIA CASTAÑEDA: IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "E" Y PÓRTICO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093001550 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 235,549 | 235,549 | 235,549 | 232,256 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126457 | PRIM. EMILIO CARRANZA: IMPERMEABILIZANTE EDIF. "C", FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA EN CISTERNA Y COLOCACIÓN DE BOMBA, AMPLIACIÓN DE PISO EN PLAZA CÍ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 188,882 | 188,882 | 188,882 | 188,882 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126458 | PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA: SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA Y REPARACIÓN DE LA BARDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 822,588 | 822,588 | 822,588 | 817,226 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126453 | TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A" | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 87,991 | 87,991 | 87,991 | 87,991 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126451 | TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA: IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 84,764 | 84,764 | 84,764 | 84,764 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126452 | TELESECUNDARIA 14 DE MARZO: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000266 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 180,710 | 180,710 | 180,710 | 180,710 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--|------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126454 | TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "C", Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 131,516 | 131,516 | 131,516 | 131,516 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126449 | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA: DEMOLICIÓN DE BODEGA | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 093200039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 35,584 | 35,584 | 35,584 | 35,584 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126448 | TELESECUNDARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIF. "A" Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 093300079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 69,563 | 69,563 | 69,563 | 69,563 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126438 | E.S.T. N 54: SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PLAZA CÍVICA | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 94,731 | 94,731 | 94,731 | 94,315 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126445 | PRIM. EMILIANO ZAPATA: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500198 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 440,127 | 440,127 | 440,127 | 440,127 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126439 | PRIM. FRANCISCO SARABIA: REPARACIÓN MENOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "A", DEMOLICIÓN DE YESO Y PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 194,493 | 194,493 | 194,493 | 190,062 | 97.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126440 | PRIM. GRAL. VICTORIANO CEPEDA: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500206 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 203,579 | 203,579 | 203,579 | 161,869 | 79.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS 76 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | 15,535,543 | 15,535,543 | 15,373,168 | 14,401,383 | 92.7% | 206,584 | 0 | | 76.00 | 74.97 | 98.6% | |
| OTROS CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126441 | PRIM. HERMENEGILDO GALEANA: REFUERZO DE MUROS Y REPARACIÓN DE PUERTAS. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 16,641 | 16,641 | 16,641 | 16,203 | 97.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126443 | PRIM. HILARIO ESPARZA: REPARACIÓN DE RED Y SISTEMA ELÉCTRICO. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 152,583 | 152,583 | 152,583 | 152,583 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126444 | PRIM. JESÚS MA. DEL BOSQUE: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173,813 | 173,813 | 173,813 | 173,813 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126442 | PRIM. LEONILA GIAMATTEI: REP PISO, REP GRAL S ELEC, REP MUROS ED C, APLAN, DUCTO DE SERV Y COLOC DEP DE MUEBLES SANIT, ALIM ELEC E HIDR INDEPEN EQ. AIR | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 214,328 | 214,328 | 214,328 | 185,286 | 86.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126447 | PRIM. MAESTRO JUSTO SIERRA: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE 1 AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500195 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 259,138 | 259,138 | 259,138 | 192,859 | 74.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126446 | PRIM. MANUEL LÓPEZ COTILLA: REPARACIÓN DE MUROS Y CIMENTACIÓN DE EDIFICIO Y REPARACIÓN DE PERFILES Y PLAFONES EN GENERAL. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 093500196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 52,353 | 52,353 | 52,353 | 52,335 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| 126437 | TELESECUNDARIA SANTA EULALIA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. A Y B, SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA. | 38-ZARAGOZA | ZARAGOZA | URBANO | 093800056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | 11- EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 61,711 | 61,711 | 61,711 | 54,154 | 87.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |