

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 125 REGISTROS																									
	FAFEF												545,762,137	545,762,137	545,762,137	545,762,137	100.0%	890,501	890,501		190,978.81	189,991.76	99.5%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
156889	CONSTRUCCIÓN DE TALUD CARRETERA "MONTERREY - SALTILLO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104400006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	956,227	956,227	956,227	956,227	100.0%	0	0		OBRA	1.00	0.80	80.0%	NAN
156897	AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO MUNICIPAL DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	499,453	499,453	499,453	499,453	100.0%	0	0		OBRA	1.00	0.94	94.0%	NAN
156898	CAMBIO DE INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE AÉREO A SUBTERRÁNEO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CIUDAD ACUÑA, COAH.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,858,828	4,858,828	4,858,828	4,858,828	100.0%	0	0		OBRA	1.00	0.99	99.0%	NAN
156899	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL EN MACROPLAZA DE ACUÑA, COAH.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,530,468	2,530,468	2,530,468	2,530,468	100.0%	0	0		OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156900	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200282	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,850,500	1,850,500	1,850,500	1,850,500	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156901	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO "DIF" DE CIUDAD ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,351,895	4,351,895	4,351,895	4,351,895	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156902	GRADERÍAS PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	176,148	176,148	176,148	176,148	100.0%	0	0		OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
156903	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN LA MACROPLAZA EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	8,115,188	8,115,188	8,115,188	8,115,188	100.0%	0	0		OTROS	1.00	0.99	99.0%	NAN
156975	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN EL "CAMPUS ARTEAGA" EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,423,163	2,423,163	2,423,163	2,423,163	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156976	1A. ETAPA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA MEDIA TENSIÓN (13.2KV) PARA ALIMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS UBICADAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS ARTEAGA.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,391,684	2,391,684	2,391,684	2,391,684	100.0%	0	0		OTROS	5,707.00	5,707.00	100.0%	NAN
156977	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA CALIFORNIA (2A ETAPA)	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	100600029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	56,943	56,943	56,943	56,943	100.0%	0	0		OTROS	70.00	70.00	100.0%	NAN
156978	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES PEREYRA, PRIMERO DE MAYO, VIESCA Y ART. 123 EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO COAH.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	110900062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	2,534,754	2,534,754	2,534,754	2,534,754	100.0%	0	0		OTROS	18,228.30	18,228.30	100.0%	NAN
156979	CONSTRUCCIÓN DEL PASO INFERIOR VEHICULAR "ARTÍCULO 123", EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	100900002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	28,545,676	28,545,676	28,545,676	28,545,676	100.0%	0	0		OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156890	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EJIDO "GUELATAO" (OBRA FALTANTE) DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	516,527	516,527	516,527	516,527	100.0%	0	0		OTROS	715.00	0.00	0.0%	NAN
156891	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	356,253	356,253	356,253	356,253	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 125 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
156892	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE JUÁREZ SOBRE RÍO SABINAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA.	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	111500002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,329,558	2,329,558	2,329,558	2,329,558	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.31	31.0%	NAN
156893	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN CARRETERA 57 - LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI EN MONCLOVA, COAHUILA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,333,095	1,333,095	1,333,095	1,333,095	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.94	94.0%	NAN
156894	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE - BLVD. SIDERMEX EN MONCLOVA, COAHUILA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800273	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	973,664	973,664	973,664	973,664	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.93	93.0%	NAN
156895	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE ACCESO A LA COL. ASTURIAS EN MONCLOVA, COAHUILA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	12,277,722	12,277,722	12,277,722	12,277,722	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.91	91.0%	NAN
156896	INSTALACIÓN DE 52 MURETES, COL. JESÚS PERALES TREVIÑO.	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	111900015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	190,249	190,249	190,249	190,249	100.0%	0	0	OTROS	52.00	52.00	100.0%	NAN
156904	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	567,197	567,197	567,197	567,197	100.0%	0	0	OTROS	1,774.50	1,774.50	100.0%	NAN
156905	PAV. ASFÁLTICO Y CORDON CUNETA EN C. EMILIANO ZAPATA, VENEROS Y MANANTIAL Y BANQUETA EN CALLES LATERALES JUNTO AL PANTEON.	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA	-	-	1,450,008	1,450,008	1,450,008	1,450,008	100.0%	0	0	OTROS	4,736.00	4,736.00	100.0%	NAN
156906	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, HIDRAULICO, Y DRENAJE DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	533,185	533,185	533,185	533,185	100.0%	0	0	OTROS	27,441.60	27,441.60	100.0%	NAN
156907	PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO "ANTIGUO A ALLENDE" DEL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA	-	-	400,660	400,660	400,660	400,660	100.0%	0	0	OTROS	5,468.59	5,468.59	100.0%	NAN
156908	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES IGNACIO FIGUEROA Y OCAMPO DEL MPIO. DE OCAMPO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	102300020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	937,631	937,631	937,631	937,631	100.0%	0	0	OTROS	4,406.80	4,318.66	98.0%	NAN
156909	CONSTR. DE ACOT. EN LA CARR."TORREÓN-SALTILLO",TRAMO DEL KM.142+700 AL KM.152+700 DE COBERT. INTERREG. DEL ESTADO DE COAHUILA (CONVENIO N° SOP-20071	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,221,860	5,221,860	5,221,860	5,221,860	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	NAN
156910	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN ABANDONO. (1A ETAPA: REMODELACIÓN DE CASA).	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400114	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,390,270	5,390,270	5,390,270	5,390,270	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156911	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OBRA FALTANTE) EN EL EJIDO "SAN LORENZO" DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	281,636	281,636	281,636	281,636	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 125 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
156912	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA FINAL, (OBRA FALTANTE), PARA EJIDO "SAN FRANCISCO DEL PROGRESO DEL MPIO DE PARRAS DE L	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	239,186	239,186	239,186	239,186	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
156913	ACABADOS EN AZOTEA Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,844,234	1,844,234	1,844,234	1,844,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156914	CONSTRUCCIÓN DE " LA GRAN PLAZA " (ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	865,907	865,907	865,907	865,907	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	NAN
156915	CONSTRUCCIÓN DE " LA GRAN PLAZA ", ETAPA DE DEMOLICIONES EN EL ÁREA A CONSTRUIR Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE ACCESO AL PASEO DEL RÍO.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	29,333	29,333	29,333	29,333	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156916	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A PASEO DEL RÍO (ESCALINATAS Y ELEVADOR) EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,937,160	1,937,160	1,937,160	1,937,160	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156917	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y TRABAJOS DE CONFORMACIÓN EN CALLES ALTERNAS DE LA GRAN PLAZA DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,070,829	4,070,829	4,070,829	4,070,829	100.0%	0	0	OTROS	7,950.00	7,950.00	100.0%	NAN
156918	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA BANDERAS EN GUARNICIÓN MILITAR DE PIEDRAS NEGRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	507,488	507,488	507,488	507,488	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156919	CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	629,765	629,765	629,765	629,765	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156920	CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DEL RÍO BRAVO EN PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,086,774	5,086,774	5,086,774	5,086,774	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156921	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	12,223,702	12,223,702	12,223,702	12,223,702	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
156922	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD. ETAPA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	136,463	136,463	136,463	136,463	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156923	DEMOLICIONES EN ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CINELANDIA Y CASA DE ARTES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	154,400	154,400	154,400	154,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156924	INSTALACIONES DE ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN EN CENTRO HISTÓRICO Y ÁREA DE ADUANAS EN PIEDRAS NEGRAS, COAH.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	929,058	929,058	929,058	929,058	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156925	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA "INFOTECA DE PIEDRAS NEGRAS"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	882,741	882,741	882,741	882,741	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.74	74.0%	NAN
156926	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	430,557	430,557	430,557	430,557	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156927	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". (ESTRUCTURA PARA FACHADAS)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	340,515	340,515	340,515	340,515	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 125 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
156928	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". ETAPA DE OBRAS EXTERIORES.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,064,931	1,064,931	1,064,931	1,064,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156929	"TEATRO DE PIEDRAS NEGRAS": ETAPA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	6,041,414	6,041,414	6,041,414	6,041,414	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.71	71.0%	NAN
156930	TERRACERÍAS, TEATRO AL AIRE LIBRE Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA GRAN PLAZA, PIEDRAS NEGRAS, COAH.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	660,305	660,305	660,305	660,305	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156931	(ISN). - CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "SANTA MARÍA" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	9,823,729	9,823,729	9,823,729	9,823,729	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.74	74.0%	NAN
156932	(ISN). - CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA "SALTILLO-MONTERREY" CON LIBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA", MUNICIPIO DE RAMO	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	212,550	212,550	212,550	212,550	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156933	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO "MESÓN DEL NORTE, CON UN ANCHO DE 6.0 M. Y LONGITUD DE 0.9 KM. DEL KM. 0+900 AL KM. 0+900 EN EL MPIO. DE RA	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	597,561	597,561	597,561	597,561	100.0%	0	0	OTROS	0.90	0.90	100.0%	NAN
156934	CENTRO HISTÓRICO DE SABINAS, ETAPA DE SUBTERRANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CABLEVISIÓN, SABINAS, COAH.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	807,624	807,624	807,624	807,624	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156935	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SABINAS	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	336,097	336,097	336,097	336,097	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156936	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,744,892	4,744,892	4,744,892	4,744,892	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.88	88.0%	NAN
156937	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA CENTRO HISTÓRICO DE SABINAS, COAH.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,082,176	2,082,176	2,082,176	2,082,176	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
156938	CONSTRUCCIÓN DE ARENA DE DEPORTES DE COMBATE EN EL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE COAHUILA	-	-	2,521,329	2,521,329	2,521,329	2,521,329	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%	NAN
156941	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,521,252	4,521,252	4,521,252	4,521,252	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.91	91.0%	NAN
156942	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL BLVD. MANUEL PÉREZ TREVIÑO EN SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000533	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	8,433,634	8,433,634	8,433,634	8,433,634	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.63	63.0%	NAN
156943	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK Y RELLENO EN CAMPO DE BOY SCOUTS, PARQUE VENUSTIANO CARRANZA, EN SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	129,879	129,879	129,879	129,879	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 125 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
156944	CONSTRUCCIÓN DEL "HOSPITAL GENERAL SALTILLO" (SEGUNDA ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000858	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	2,243,037	2,243,037	2,243,037	2,243,037	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156945	CONSTRUCCIÓN DEL "MUSEO DE LA ESTAMPA" EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,696,822	2,696,822	2,696,822	2,696,822	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
157015	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ" (2A ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001549	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	92,253,335	92,253,335	92,253,335	92,253,335	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	NAN
156946	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO PARA EL ADULTO MAYOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000491	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	5,726,415	5,726,415	5,726,415	5,726,415	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156947	EXPLANADA DE TERRACERÍA PARA ESTACIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS DE LADO NORTE DE LA IGLESIA DEL OJO DEL AG	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	353,453	353,453	353,453	353,453	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156948	MONUMENTO "EULALIO GUTIÉRREZ" UBICADO EN AVENIDA LOS GONZÁLEZ ENTRE CAMINO AL SEMINARIO Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000912	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	229,497	229,497	229,497	229,497	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156949	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL PERIF LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, TRAMO VALLE DORADO A PROLONG UR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000565	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	960,000	960,000	960,000	960,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
156950	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SANTA CLARA EN LA COLONIA SANTA CRISTINA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000266	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,799,721	1,799,721	1,799,721	1,799,721	100.0%	0	0	OTROS	7,102.72	7,102.72	100.0%	NAN
156951	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	84,769	84,769	84,769	84,769	100.0%	0	0	OTROS	5,850.00	5,850.00	100.0%	NAN
156952	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO.COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000873	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	516,908	516,908	516,908	516,908	100.0%	0	0	OTROS	2,708.60	2,708.60	100.0%	NAN
156953	PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000922	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,115,666	1,115,666	1,115,666	1,115,666	100.0%	0	0	OTROS	3,440.60	3,440.60	100.0%	NAN
156954	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO DEL GOBIERNO DE LA GENTE EN LA OBRA DEL "INDIO-LA LECHERA", EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000894	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	67,259	67,259	67,259	67,259	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156955	REMODELACIÓN PARQUE MADERO, (ILUMINACIÓN ESPECIFICACIÓN TRIPLE A, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS PÚBLICOS, TAQUILLA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000924	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	9,897,959	9,897,959	9,897,959	9,897,959	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156956	SEÑALAMIENTO ESPECIAL Y SEMAFORIZACIÓN EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ-LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000858	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	10,869,816	10,869,816	10,869,816	10,869,816	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 125 REGISTROS																								
FAFEF													545,762,137	545,762,137	545,762,137	545,762,137	100.0%	890,501	890,501		190,978.81	189,991.76	99.5%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
156957	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIJO"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000868	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	730,654	730,654	730,654	730,654	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.69	69.0%	NAN
156958	SERVICIO DE LABORATORIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DEL SISTEMA VIAL "EL INDIJO - LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000526	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	329,266	329,266	329,266	329,266	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156959	SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (POSTERÍA BAJA Y ALTO MONTAJE) Y ALUMBRADO PÚBLICO EN TUNELES "SISTEMA VIAL EL INDIJO"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000624	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	12,733,774	12,733,774	12,733,774	12,733,774	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156960	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN PALACIO DE GOBIERNO, SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	322,251	322,251	322,251	322,251	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156961	BIBLIOTECA "MANUEL DE JESÚS LEDEZMA" (AIRE ACONDICIONADO), EN SAN JUAN DE SABINAS.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	113200001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	173,107	173,107	173,107	173,107	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156962	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA EL PARQUE "PYMES" TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	2,958,956	2,958,956	2,958,956	2,958,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
156963	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 20X30 EN ESCUELA "CECYTEC" (RAMÓN IRIARTE MAISTERRENA) EN EJIDO "LA CONCHA" EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	814,140	814,140	814,140	814,140	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156964	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	220,400	220,400	220,400	220,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156965	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EMBOVEDADO EN CIUDAD NAZAS DE AGUAS PLUVIALES Y LÍNEA DE PRESIÓN EN MUNICIPIO DE TORREÓN COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500322	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	1,761,941	1,761,941	1,761,941	1,761,941	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.46	146.0%	NAN
156966	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL PASO VEHICULAR DEPRIMIDO EN CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO INTERSECCIÓN CON PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	2,495,115	2,495,115	2,495,115	2,495,115	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156967	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADA EN LA MANZANA NO.114 ENTRE AV. ALLENDE A AV. ABASOLO Y CALL	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	31,261,629	31,261,629	31,261,629	31,261,629	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156968	TRABAJOS DE LA ESPECIALIDAD EN ACABADOS, EN CRISTALES Y ALUMINIOS EN FACHADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,715,973	4,715,973	4,715,973	4,715,973	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.17	17.0%	NAN
156969	TRABAJOS DE LA ESPECIALIDAD EN ELEVADORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500541	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,294,786	5,294,786	5,294,786	5,294,786	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.79	79.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 125 REGISTROS																									
FAFEF																									
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
156970	TRABAJOS DE LA ESPECIALIDAD EN MURO EN EXTERIOR TIPO TABLACIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBIC	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,754,877	4,754,877	4,754,877	4,754,877	100.0%	0	0		OBRA	1.00	0.23	23.0%	NAN
156971	TRABAJOS DE RECARPETEO EN LA ZONA INDUSTRIAL DE TORREÓN, COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500499	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	7,488,832	7,488,832	7,488,832	7,488,832	100.0%	0	0		OTROS	64,817.48	64,817.48	100.0%	NAN
156972	PROYECTO PARA PONER EN OPERACIÓN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO "GILITA" DEL MUNICIPIO DE VIESCA, COAHUILA	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600146	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	549,834	549,834	549,834	549,834	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156973	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ORIENTE DE VILLA UNIÓN, COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	103700037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA UNIÓN	-	-	176,760	176,760	176,760	176,760	100.0%	0	0		OTROS	3,377.00	3,208.15	95.0%	NAN
156974	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL EJIDO "LA AZUFROSA"	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	103700023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	281,411	281,411	281,411	281,411	100.0%	0	0		OTROS	4,000.00	4,000.00	100.0%	NAN
RECONSTRUCCIÓN																									
156980	REMEDIACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL JOSÉ DE LAS FUENTES RODRÍGUEZ	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,753,490	1,753,490	1,753,490	1,753,490	100.0%	0	0		OBRA	1.00	2.00	200.0%	NAN
156981	REMEDIACIÓN INTERIOR DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL MUSEO DE LA FRONTERA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,723,935	2,723,935	2,723,935	2,723,935	100.0%	0	0		OTROS	1.00	0.75	75.0%	NAN
156982	REMEDIACIÓN DE INMUEBLE PARA EL MUSEO DE LOS CHARROS Y LOS SARAPEROS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000756	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	922,767	922,767	922,767	922,767	100.0%	0	0		OBRA	1.00	0.58	58.0%	NAN
156983	REMEDIACIÓN DEL PARQUE MADERO 2DA ETAPA (BLEACHER NORTE, BAÑOS PÚBLICOS, OFICINA Y BODEGA) SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,180,879	3,180,879	3,180,879	3,180,879	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156984	REMEDIACIÓN PARQUE MADERO 1A ETAPA (PRELIMINARES, TERRACERÍAS, DRENAJE, RIEGO, JARDINERÍA EN CAMPO DE JUEGO E INSTALACIONES ESPECIALES) SALTILLO, COA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,600,806	2,600,806	2,600,806	2,600,806	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
AMPLIACIÓN																									
156989	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SUR PONIENTE	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	492,331	492,331	492,331	492,331	100.0%	0	0		OTROS	3,052.00	3,052.00	100.0%	NAN
156988	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	306,348	306,348	306,348	306,348	100.0%	0	0		OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
156985	AMPL. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 EJIDO "NAVA" DEL MPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	60,638	60,638	60,638	60,638	100.0%	0	0		OTROS	4.00	2.56	64.0%	NAN
156986	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL Y REMODELACIÓN DE FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,861,777	3,861,777	3,861,777	3,861,777	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156987	AMPL. DE RED DE DIST. ELÉCTRICA EN CALLE FCO. I. MADERO Y EJIDAL EN LA Z. CENTRO.	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	102900014	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	49,068	49,068	49,068	49,068	100.0%	0	0		OTROS	2.00	2.00	100.0%	NAN
MODERNIZACIÓN																									

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 125 REGISTROS																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
156990	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - CUATROCiénEGAS, LONGITUD 1.0 KMS. DEL KM. 37+800 AL KM. 38+800 "EL CARIÑO DE LA MONTAÑA " EN EL MUNIC	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	112100036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	15,532,320	15,532,320	15,532,320	15,532,320	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	NAN
156993	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD NAZARIO S. ORTÍZ GARZA ENTRE BLVD. JESÚS VALDES SÁNCHEZ Y CALLE DAVID BERLANGA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,114,198	1,114,198	1,114,198	1,114,198	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	NAN
156994	(ISN) - MODERNIZACIÓN DE LA AUTOPISTA TORREÓN - SAN PEDRO (NUEVO ESTADIO CORONA) TRAMO: NUDO MIXTECO - LA CONCHA. SUBTRAMO: DE KM 0+000 AL KM 6+640	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	-	-	1,824,329	1,824,329	1,824,329	1,824,329	100.0%	0	0	OTROS	6.64	6.64	100.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
156995	REHABILITACIÓN DE SUBRASANTE DEL CAMINO A "CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ"	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	100100013	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	512,398	512,398	512,398	512,398	100.0%	0	0	OTROS	11,649.30	11,649.30	100.0%	NAN
156996	REPOSICIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, IDENTIFICADA COMO LA ENTRADA DE MÉXICO EN EL PUENTE INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE ACUÑA (1A E	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	202,007	202,007	202,007	202,007	100.0%	0	0	OTROS	1,024.28	1,024.28	100.0%	NAN
156997	ARREGLO DEL CAMINO DE LA ACEQUIA DE ENMEDIO HASTA EL EJIDO "NAVA" Y EJ. "LA SAUCEDA"	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200015	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA	-	-	451,008	451,008	451,008	451,008	100.0%	0	0	OTROS	7,200.00	7,200.00	100.0%	NAN
156998	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE PIEDRAS NEGRAS (ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,613,554	2,613,554	2,613,554	2,613,554	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156999	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y PLAZA EN COSEDORES EN CLOETE	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	112800053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	189,858	189,858	189,858	189,858	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
157000	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SABINAS (1A ETAPA: ACCESO PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO, JARDINERÍA, ILUMINACIÓN Y ANDADORES)	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,310,316	1,310,316	1,310,316	1,310,316	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
157001	REPOSICIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	59,941	59,941	59,941	59,941	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	NAN
157002	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA (1A ETAPA)	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	578,299	578,299	578,299	578,299	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
157003	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO "LA CHIMENEA" EN NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,025,633	1,025,633	1,025,633	1,025,633	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.77	77.0%	NAN
157004	REHABILITACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO "LAGOS DE MORENO" EN SAN PEDRO, COAHUILA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	68,450	68,450	68,450	68,450	100.0%	0	0	OTROS	37.50	37.50	100.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
157005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS Y TABLEROS DE BASQUET BOL	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	112800052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	85,302	85,302	85,302	85,302	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
OTROS																								
157006	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INFOTECA DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	149,570	149,570	149,570	149,570	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
157007	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA FRONTERA NORTE"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	4,393,900	4,393,900	4,393,900	4,393,900	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 125 REGISTROS																									
FAFEF																									
														545,762,137	545,762,137	545,762,137	545,762,137	100.0%	890,501	890,501		190,978.81	189,991.76	99.5%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
157008	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DEL NIÑO"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN	
157009	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA CHARRERÍA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	2,127,043	2,127,043	2,127,043	2,127,043	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN	
157010	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA ESTAMPA JOSÉ GUADALUPE POSADA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN	
157011	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LOS SARAPEROS"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN	
157012	ADEMADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO "EL VOLCÁN" MPIO. DE SIERRA MOJADA COAHUILA	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	103400036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL DE COAHUILA	-	-	298,888	298,888	298,888	298,888	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN	
OTROS																									
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																									
157013	ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ - LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000643	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	511,985	511,985	511,985	511,985	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN	
157014	SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DEL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ-LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000527	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	791,700	791,700	791,700	791,700	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN	
SANEAMIENTO FINANCIERO																									
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																									
157016	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FINANZAS	-	-	109,796,806	109,796,806	109,796,806	109,796,806	100.0%	890,501	890,501	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																									
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO																									
157017	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FINANZAS	-	-	8,849,303	8,849,303	8,849,303	8,849,303	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		