

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
154080	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2009 (MECÁNICA DE SUELOS, ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	094500180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	35,844	35,844	35,844	35,844	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	NAN
154241	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,955,556	1,955,556	0	0	0.0%	809,011	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
154238	E.S.G. VICENTE GUERRERO : TERMINACIÓN DE OBRA : CONSTR. DE 1 AULA DID. Y SUSTIT. DE LOSA DE EDIF. "F" Y OBRA EXT. (POR RESCISIÓN ADMITIVA.CONTRATO ICI-	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	090100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	473,268	473,268	473,268	324,194	68.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154240	E.S.G. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), SUSTITUCIÓN DE LOSA DEL EDIF. "F" Y OBRA EXTERIOR	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	090100064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	768,794	768,794	768,794	282,123	36.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154237	E.E.E. J.N. APOLONIO M. AVILÉS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	205,550	205,550	205,550	205,550	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154232	E.E.E.J.N. EDELMIRA MAYAGOITIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	242,928	242,928	242,928	242,928	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154236	E.S.T. FRANCISCO I. MADERO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. (MOB), Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	825,903	825,903	825,903	825,903	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154235	J.N. EVARISTO PÉREZ ARREOLA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	450,537	450,537	450,537	450,537	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154228	J.N. NUEVA CREACIÓN (COL. AMPL. ALTOS DE SANTA TERESA): CONSTR. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,913,551	1,913,551	1,913,551	1,913,551	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154227	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. AMPL. ALTOS DE SANTA TERESA): CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,498,672	2,498,672	2,498,672	2,307,083	92.3%	0	0	AULA	6.00	1.00	16.7%	NAN
154231	PRIM. SIN NOMBRE (COL. VERACRUZ): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	325,151	325,151	325,151	325,151	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154226	E.E.E. J.N. JUSTO SIERRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	215,687	215,687	215,687	215,687	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154225	E.E.E. PRIM. MIGUEL HIDALGO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,068	253,068	253,068	253,068	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154223	E.E.E. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	225,877	225,877	225,877	225,877	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154224	PRIM. FUNDADORES DE ALLENDE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	417,774	417,774	417,774	417,774	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154222	PRIM. 10 DE MAYO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	443,939	443,939	443,939	373,839	84.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154221	E.E.E. PRIM. CESÁREO CASTRO VILLARREAL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	090700088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	210,983	210,983	210,983	210,983	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154220	E.E.E. J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	199,884	199,884	199,884	199,884	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154219	J.N. VASCO DE QUIROGA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	293,757	293,757	293,757	198,731	67.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154216	E.E.E. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	192,079	192,079	192,079	192,076	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154217	E.S.T. N 64, NETZAHUALCÓYOTL: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,256,675	1,256,675	1,256,675	351,645	28.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154213	E.S.T. N 64 NETZAHUALCÓYOTL: TERMINACIÓN DE OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (POR RESCISIÓN ADMITVA. DEL CONTRATO ICI-AD-087	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	945,011	945,011	945,011	782,427	82.8%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154214	E.S.T. N 67, VENUSTIANO CARRANZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	504,427	504,427	504,427	504,417	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154215	PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	259,492	259,492	259,492	259,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154212	E.E.E. J.N. ANTONIO CÁRDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), SUSTITUCIÓN DE ESTRADO, RETIRO DE ESCOMBRO, RELLENO DE FOSA Y OBRA EXTERIOR	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	091100135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	238,244	238,244	238,244	212,854	89.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154209	E.E.E. PRIM. ADOLFO LÓPEZ MATEOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	189,155	189,155	189,155	189,155	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154207	E.E.E. PRIM. TREINTA DE NOVIEMBRE DE 1936: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	260,028	260,028	260,028	170,738	65.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154210	E.S.T. N 47 JOSÉ SANTOS VALDES GARCÍA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	331,229	331,229	331,229	331,228	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154206	PRIM. ESCUADRÓN 201: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	678,861	678,861	678,861	678,859	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
154211	PRIM. FRANCISCO I. MADERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), SUSTITUCIÓN DE ANDADOR DEL EDIF. A (PARCIAL), CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y OBRA E	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	275,887	275,887	275,887	275,887	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154208	PRIM. JOSÉ SANTOS VALDÉS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	265,968	265,968	265,968	265,967	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154198	E.E.E. J.N. CRISTÓBAL COLÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	193,603	193,603	193,603	193,599	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154201	E.E.E.J.N. DR. JOSÉ ULISES DÁVILA MIER: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	195,287	195,287	195,287	195,287	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154200	PRIM. EMILIANO ZAPATA: SUSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN-BODEGA SENCILLA (MOB Y EQ), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DAÑADO Y OBRA EXTERIOR.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	454,402	454,402	454,402	454,398	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
154194	E.S.G. MORELOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	091900036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	525,084	525,084	525,084	525,084	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154192	E.E.E. J.N. PROFRA. ELOISA RIVERA VERDUZCO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	179,467	179,467	179,467	143,579	80.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154193	E.E.E. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	179,548	179,548	179,548	158,205	88.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154189	E.E.E. PRIM. CUAUHTÉMOC: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	092100053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	197,612	197,612	197,612	197,608	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154188	E.E.E. PRIM. FUNDADORES DE PARRAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	186,628	186,628	186,628	186,628	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154187	E.E.E. PRIM. GENERAL EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	211,724	211,724	211,724	211,723	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154181	E.E.E. J.N. ELISEO LOERA SALAZAR: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	208,342	208,342	208,342	184,971	88.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154179	E.E.E. PRIM. COAHUILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	189,084	189,084	189,084	189,084	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154183	E.E.E. PRIM. HERIBERTO SALAS FLORES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	200,015	200,015	200,015	176,989	88.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154180	E.E.E. PRIM. HERMIRO JIMÉNEZ AGUIRRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	210,617	210,617	210,617	159,806	75.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154177	E.E.E. PRIM. JOSÉ GUADALUPE GONZALEZ ÁLVAREZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500259	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	208,787	208,787	208,787	174,604	83.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154178	E.S.G. N 4, SECCIÓN 5, EVANGELINA VALDÉS MOREIRA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,545,613	1,545,613	1,545,613	1,544,851	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154185	E.S.G. N 5 (NUEVO EDIFICIO): CONSTR. DE 6 AULAS DID., SERV. SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA N 0801068.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,596,962	3,596,962	3,596,962	3,594,174	99.9%	0	0	AULA	6.00	1.00	16.7%	NAN
154176	E.S.G. SIN NOMBRE (COL. AÑO 2000): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	535,210	535,210	535,210	535,210	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154175	J.N. OCTAVIO PAZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500298	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	323,424	323,424	323,424	323,424	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154170	E.S.G. N 1: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	092600110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	884,383	884,383	884,383	569,061	64.3%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154169	E.S.G. NO. 1: TERMINACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (POR RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO N ICI-AD-065-09).	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	092600126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	115,388	115,388	115,388	114,358	99.1%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154165	E.E.E. J.N. MA. AGUSTINA TRISTÁN GUELL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	173,900	173,900	173,900	173,900	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154164	E.E.E. J.N. VITO ALESSIO ROBLES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	195,357	195,357	195,357	170,056	87.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154168	E.S.G. N 1, RUBÉN HUMBERTO MOREIRA FLORES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	543,385	543,385	543,385	543,385	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154166	E.S.T. N 82: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	485,033	485,033	485,033	485,033	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154167	PRIM. FEDERICO BERRUETO RAMÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	275,598	275,598	275,598	194,494	70.6%	0	0	AULA	1.00	0.93	93.0%	NAN
154161	E.E.E. E.S.T. GRAL. FRANCISCO MURGUÍA: CONSTR. DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, IMPERMEAB, SIST. ELÉCTRICO Y CANCELERÍA DE 1 AULA DEL	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	223,524	223,524	223,524	186,967	83.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154162	E.E.E. E.S.T. N 2: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	168,230	168,230	168,230	168,230	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154159	E.S.G. N 1, RAMIRO VILLARREAL CAMPOS: CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECANOGRAFÍA (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	928,635	928,635	928,635	928,635	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
154160	J.N. ANA MARÍA TIERINA F.: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	426,837	426,837	426,837	306,617	71.8%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154158	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS: CONSTR. DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), HABILITAR PÓRICO Y OBRA EXTERIOR.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	422,600	422,600	422,600	422,600	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154157	E.E.E. J.N. ESTEFANÍA CASTAÑEDA: CONSTR. DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), IMPERMEAB. DE LOSA Y REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS DE EDIF. "A" Y OBRA EXT	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	092900049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,381	253,381	253,381	253,381	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154153	E.E. E.S.G. N 5 OTILIO GONZÁLEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	229,556	229,556	229,556	229,556	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154126	E.E.E. J.N. ANTONIO CÁRDENAS RODRÍGUEZ: 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	285,633	285,633	285,633	236,286	82.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154116	E.E.E. J.N. CRISTÓBAL COLÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	205,804	205,804	205,804	205,804	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154142	E.E.E. J.N. DORA G. DE MADERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	158,919	158,919	158,919	158,919	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154122	E.E.E. J.N. IGNACIO ALLENDE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	197,181	197,181	197,181	197,180	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154121	E.E.E. J.N. JAIME TORRES BODET: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	264,182	264,182	264,182	264,182	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154117	E.E.E. J.N. MARIANO SILVA Y ACEVES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	192,495	192,495	192,495	192,495	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154114	E.E.E. J.N. NUEVA TLAXCALA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	204,186	204,186	204,186	204,186	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154115	E.E.E. J.N. RAMÓN LÓPEZ VELARDE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	191,657	191,657	191,657	191,657	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154146	E.E.E. J.N. SEVERINO CALDERÓN GONZALEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	288,309	288,309	288,309	288,309	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154118	E.E.E. J.N. XICOTÉNCALI AXAYACATZIN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	243,364	243,364	243,364	243,319	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154113	E.E.E. PRIM. CONSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	260,731	260,731	260,731	240,573	92.3%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%	NAN
154145	E.E.E. PRIM. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	201,107	201,107	201,107	201,107	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154128	E.E.E. PRIM. LIBERTAD: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR. UBICADA EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	195,977	195,977	195,977	195,976	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154144	E.E.E. PRIM. NICOLÁS BRAVO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	208,519	208,519	208,519	208,510	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
154134	E.E.E. PRIM. PROF. ELISEO LOERA SALAZAR: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	216,087	216,087	216,087	216,087	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154141	E.E.E. PRIM. PROF. JUAN ESQUIVEL ESPINOSA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	185,614	185,614	185,614	185,606	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154143	E.E.E. PRIM. VITO ALESSIO ROBLES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	149,145	149,145	149,145	149,145	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154119	E.E.E.J.N. JOSÉ VASCONCELOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	193,995	193,995	193,995	193,995	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154149	E.E.E.J.N. JUAN ESCUTIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	192,879	192,879	192,879	192,879	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154155	E.E.E.J.N. MANUEL ACUÑA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A Y B" Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	288,362	288,362	288,362	288,362	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154120	E.S.G. N 7, JOSÉ VASCONCELOS: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	854,521	854,521	854,521	854,518	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154140	E.S.T. N 16: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (SUSTITUCIÓN DE FOSA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN).	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	536,553	536,553	536,553	536,553	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
154152	E.S.T. N 81: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	456,548	456,548	456,548	398,974	87.4%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	NAN
154127	E.S.T. PROF. ABEL SUÁREZ DE LEÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	726,572	726,572	726,572	726,570	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154151	J.N. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	220,046	220,046	220,046	220,046	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154123	J.N. CECILIA RODRÍGUEZ MELO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	440,836	440,836	440,836	440,760	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154148	J.N. EDUCADORAS DE COAHUILA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) CONSTR.DE BANDA COLINDANTE Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,063,301	1,063,301	1,063,301	1,063,301	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154133	J.N. ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	498,751	498,751	498,751	448,420	89.9%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154125	J.N. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,472	295,472	295,472	295,472	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154154	J.N. ITZCALI: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	467,360	467,360	467,360	467,360	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154156	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. PRIVADAS LA TORRE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,436,969	1,436,969	1,436,969	1,436,969	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154124	J.N. OSCAR FLORES TAPIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	217,792	217,792	217,792	217,792	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154147	J.N. SIN NOMBRE : CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	201,192	201,192	201,192	201,192	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154139	J.N. SIN NOMBRE (COL. LOMAS DEL REFUGIO): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	239,127	239,127	239,127	229,856	96.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154150	PRIM. EMILIA HILARIA VALERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE CÓMPUTO (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	503,937	503,937	503,937	503,893	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154136	PRIM. FEDERICO BARRERA FUENTES: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	435,798	435,798	435,798	435,784	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154132	PRIM. MIGUEL VALDÉS ALMANZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	260,754	260,754	260,754	260,659	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154135	PRIM. QUINCE DE MAYO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	242,993	242,993	242,993	242,993	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154138	PRIM. SIN NOMBRE (COL. SALTILLO 2000): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	576,828	576,828	576,828	480,437	83.3%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154137	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	291,396	291,396	291,396	291,396	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154079	TELESECUNDARIA SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), ADMINISTRACIÓN (MOB. Y EQ.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,082,000	1,082,000	1,082,000	488,578	45.2%	0	0	AULA	1.00	0.70	70.0%	NAN
154107	E.E.E. PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	093200146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	244,538	244,538	244,538	170,284	69.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154105	J.N. EMILIANO ZAPATA: CONSTR. DE 1 AULA DID. (MOB) IMPERMEAB. EN AULA EXISTENTE Y COMEDOR (ATÍPICO), REHAB. DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS Y OBR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	301,127	301,127	301,127	301,127	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154106	PRIM. TRECE DE NOVIEMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	371,267	371,267	371,267	371,267	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154100	E.E.E. PRIM. DR. HABIB ESTÉFANO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	141,751	141,751	141,751	141,751	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154091	E.E.E. PRIM. JUAN ESQUIVEL ESPINOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500531	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	177,106	177,106	177,106	177,106	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154098	E.E.E. PRIM. MA. DEL CÁRMEN AZPE PICO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500511	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	189,507	189,507	189,507	161,677	85.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154092	E.E.E. PRIM. MTR. RAÚL ISIDRO BURGOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	165,319	165,319	165,319	165,319	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154095	E.S.G. N 8, "MANUEL ACUÑA": CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500521	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,344,507	1,344,507	1,344,507	1,186,637	88.3%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
154085	E.S.T. NUEVA CREACIÓN (FRACC. AMPL. ZARAGOZA SUR): CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500671	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,923,479	3,923,479	3,923,479	3,578,518	91.2%	0	0	AULA	6.00	1.00	16.7%	NAN
154094	E.S.T. NUEVA LAGUNA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500523	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,249,456	1,249,456	1,249,456	1,249,453	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154102	J.N. NUEVA CREACIÓN (COL. AMPL. ZARAGOZA SUR): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (M Y E) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,557,310	1,557,310	1,557,310	1,155,795	74.2%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154093	PRIM. FRANCISCO I. MADERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500526	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	184,846	184,846	184,846	184,846	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
154097	PRIM. JOSÉ SANTOS VALDES: SUSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN-BODEGA DOBLE (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500518	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	415,971	415,971	415,971	415,971	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
154083	E.S.T. N 15: CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	093600093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,433,702	1,433,702	1,433,702	1,433,700	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
154084	E.S.T. N 86: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	093600027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	922,910	922,910	922,910	922,910	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154082	E.E.E. J.N. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A" (COL.SECTOR	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	093700046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	546,639	546,639	546,639	546,639	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154230	REHABILITACIÓN E.S.G. N 1, "26 DE JUNIO DE 1908": REPARACIÓN MAYOR DE EDIFICIOS.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,842,066	1,842,066	1,842,066	1,842,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154229	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. FUNDADORES I Y II): TRAB. PRELIM. Y CIMENT, ALBAÑILERÍA Y O. EXT, CORRESP. A CONCEPTOS ADICIONALES POR SALDO OBRA 0603173	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,777	24,777	24,777	24,767	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154239	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. FUNDADORES I Y II): TRAB. PRELIM. Y CIMENT, ALBAÑILERÍA Y O. EXT, CORRESPOND. A CONCEPTOS ADIC. POR SALDO CANCELADO OBRA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090100099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,566	15,566	15,566	15,558	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154218	PRIM. PRESIDENTE ALEMÁN: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "E", REPARACIÓN DE MUROS DE EDIFICIO "A".	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	323,593	323,593	323,593	323,592	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154203	J.N. VICENTE GUERRERO:TRAB.VARIOS PARA LA CONSTR. DE 2 AULAS ,DIR-SERV. SANIT.Y OBRA EXT. CORRESP. A CONCEPTOS ADICIONALES POR SALDO CANC. DE LA OBRA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	119,648	119,648	119,648	119,648	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154204	PRIM. GRAL.NICOLÁS BRAVO:TRAB.PARA REP.MENOR DE S.SANIT.Y TRAB.PRELIM. Y CIMENT. PARA SUST. BARDA,CORRESP. A CONCEPTOS ADIC. POR SALDO CANC. DE OBRA 0	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	86,499	86,499	86,499	86,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154205	PRIM. PROFR. CRISTÓBAL DÍAZ.- DESMONTAJE DE TECHO ESTRUCTURAL.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	38,053	38,053	38,053	38,053	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154202	PRIM.CRISTÓBAL DÍAZ:TRAB.VARIOS P/SUSTIT.DE LOSA 4 AULAS Y PISOS,REP.SIST.ELECT(EDIF."E"),SUSTIT. LOSA AULA EDIF."B",CORRESP.A CONCEP.POR SALDO CANC.O	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700419	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	111,634	111,634	111,634	111,634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154197	E.S.T. N 76: REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIF. "E".	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	372,739	372,739	372,739	362,254	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154196	J.N. EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ: TRAB. PRELIM. Y CIMENT., ALBAÑILERÍA, HERRERIA Y CANCEL. E INST., CORRESP. A CONCEPTOS ADIC. POR SALDO CANCELADO OBRA 06	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	121,704	121,704	121,704	60,031	49.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154195	PRIM. MANUEL ACUÑA: TRAB. PREL. Y CIM. P/REF. CLAROS Y SUST. CANC. EDIF. "B", ESTR. Y ALB. P/REFORZ. VOLADO EDIF. "D" CORRESP. A CONCEP. POR SALDO CANCELADO OB	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800483	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,720	31,720	31,720	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154199	PRIM. PROFRA. LEONOR HUERTA GUEVARA : TRABAJOS DE TERMINACIÓN.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	48,062	48,062	48,062	48,062	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154191	E.S.G. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: REPARACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO (INCLUYE SUBESTACIÓN)	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	092000159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,160,193	1,160,193	1,160,193	348,058	30.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154190	E.S.G. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUYE SUBESTACIÓN)	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	092000163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,717,010	1,717,010	1,717,010	1,506,972	87.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154173	J.N. AQUILES SERDÁN: REPARACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" (MUROS Y PLAFONES)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	304,471	304,471	304,471	304,470	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154171	J.N. ESTHER SANTOS MTZ: TRAB. PRELIM. Y CIMENT, ALBAÑILERÍA Y O. EXT. (PLAZA, ANDAD. Y RED ELÉCTR) CORREP. A CONCEP. NORMALES POR SALDO CANCELADO OBRA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	147,291	147,291	147,291	147,291	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154172	J.N. NUEVA CREACIÓN (COL. 24 DE AGOSTO): TRAB. PRELIM. Y CIMENT. Y OBRA EXT. (PLAZA, AND, CIST, ESTR, ASTA) CORRESP. A CONCEPTOS ADICI. POR SALDO CANC. OB	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	134,866	134,866	134,866	134,866	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154186	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. LAS HACIENDAS): TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	122,952	122,952	122,952	122,952	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154174	PRIM. DAVID G. BERLANGA: DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO, CONSTR. DE MURO-REJA PARA DELIMITAR (PARCIAL), IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA GENERAL DE EDIF.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500399	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	500,646	500,646	500,646	500,646	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154163	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VALLE PTE.): TRAB. DE OBRA EXT. (PLAZA Y ANDADORES), CORRESP. A CONCEPTOS CON CANT. ADIC. POR SALDO CANCELADO DE LA OBRA 0703	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	23,217	23,217	23,217	23,217	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154110	J.N SIN NOMBRE: TRAB. PRELIM. Y CIMENT., ALBAÑIL., ACAB., HERRER. Y CANCEL., INST. Y OBRA EXT. CORRESP. A CONCEP. NORM. POR SALDO CANC. DE LA OBRA 0700684	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	41,360	41,360	41,360	41,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154111	PRIM. ANDRÉS QUINTANA ROO: TRAB. PRELIM. Y CIMENT., ALBAÑIL., PARA REP. MUROS DE EDIF. "C", HERR. Y CANCEL. PARA REP. DE S.S DE EDIF. "B", POR SALDO CANC. DE OBRA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	67,081	67,081	67,081	67,081	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154108	PRIM. LAURENTINA NAÑEZ: TRAB. PRELIM. Y CIMENT.,ESTR,ALBAÑIL Y ACAB.,HERR.Y CANCEL.Y DE OBRA EXT. CORRESP.A CONCEP.CON CANT.ADIC.POR SALDO CANC. DE OB	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,331	6,331	6,331	6,331	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154112	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. LOMAS DE SANTA CRUZ): OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	601,339	601,339	601,339	601,339	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154109	PRIM. SIN NOMBRE: TRAB. DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y AND.) CORRESP. A CONCEPTOS NORMALES POR SALDO CANCELADO DE LA OBRA 0700685.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	12,949	12,949	12,949	12,949	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154103	J.N. ABRAHAM CASTELLANOS:TRAB. PRELY CIM.E INST.P/ IMPERM.1 AULA,CONEX.DE RED HID.A S.S.,S Y C TINACO,REP.MUEBL.SAN.CORRESP.A CONC.POR SALDO CANC.OBR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	55,914	55,914	55,914	55,881	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154104	PRIM. LIBERTAD: TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y OBRA EXTERIOR (CISTERNA) CORRESP. A CONCEPTOS ADICIONALES POR SALDO CANCELADO OBRA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	35,782	35,782	35,782	35,782	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154089	E.E.E. PRIM. GERARDO CALDERÓN ROCHA:TRAB. PRELIM. Y CIMENT, ESTRUC, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, CANC Y O. EXT. CORREP. A CONC. ADIC. POR SALDO CANC. OBRA 0	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500665	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	30,032	30,032	30,032	30,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154088	E.E.E. PRIM. MOCTEZUMA: TRAB. PRELIM. Y CIMENTACIÓN, ESTRUC, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA Y OBRA EXTERIOR, CORRESP. NORMALES Y ADIC. POR SALDO CANCELADO OB	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	25,889	25,889	25,889	25,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154090	E.S.G. N 12: TRAB. PRELIM. Y CIMENT, ALBAÑI, INST. Y OBRA EXT. (PLAZA, AND, RED ELE.) CORRESP. A CONC. ADIC. Y NO PREV. EN CAT. POR SALDO CANC. OBRA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500664	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	272,814	272,814	272,814	272,814	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154096	E.S.T. N 71: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500519	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	405,010	405,010	405,010	405,009	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154086	J.N. DIEGO RIVERA: TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS ADICIONALES POR SALDO CANCELADO OBRA 0602932	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500668	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	47,897	47,897	47,897	47,897	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154087	J.N. SIN NOMBRE (COL. NUEVA ZARAGOZA): TRAB. PRELIM. Y CIMENT, ESTR, ALBAÑI, INST. Y O. EXT, CORRESP. A CONCEP. NORM. Y ADIC. POR SALDO CANC. OBRA 060	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500667	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	45,549	45,549	45,549	45,549	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154099	PRIM. FRANCISCO I. MADERO: ADECUAR AULA DIDÁCTICA COMO AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	76,181	76,181	76,181	76,179	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154101	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. LUIS DONALDO COLOSIO): REUBICACIÓN DE AULA PREFABRICADA Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	546,756	546,756	546,756	546,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
154081	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	094500164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,647,173	6,647,173	6,647,173	6,561,072	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
154184	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. LOS PINOS): SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ATÍPICOS DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN-BODEGA DOBLE, AULA DE CÓMPUTO Y AULA COCINA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	092500228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,392	68,392	68,392	68,392	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN