

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
155118	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2011 (MEC. SUELOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			224,460	224,460	224,460	224,460	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155358	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			181,956	181,956	0	0	0.0%	1,540,982	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
155357	E.E.E. J.N. LÁZARO CÁRDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			275,366	275,366	275,366	258,061	93.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155352	E.S.G. NO. 5: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ADMÓN (MOB Y EQ), SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA, (MOB. Y EQ.) Y OBRA E	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			2,890,611	2,890,611	2,890,611	2,889,498	100.0%	0	0	AULA	4.00	1.00	25.0%	NAN
155350	E.S.T. NO. 93 (COL. SAN ALBERTO):CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			3,122,908	3,122,908	3,122,908	3,122,897	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
155353	J.N. SIN NOMBRE (COL. NOBLASI): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			417,791	417,791	417,791	371,363	88.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155354	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			360,297	360,297	360,297	348,717	96.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155351	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,127,392	1,127,392	1,127,392	1,091,462	96.8%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
155355	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. AMPL. ALTOS DE SANTA TERESA). CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			946,748	946,748	946,748	918,167	97.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
155349	PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			573,479	573,479	573,479	547,610	95.5%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155356	PRIM. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			320,318	320,318	320,318	307,786	96.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155344	PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	110700053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			318,241	318,241	318,241	312,858	98.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
155345	PRIM. LÁZARO CARDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) DEMOLICIÓN DE ANEXO Y OBRA EXTERIOR	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	110700047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	396,851	396,851	396,851	378,493	95.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155343	E.E.E. J.N. ROSAURA ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	110900061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	249,872	249,872	249,872	249,763	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155341	E.E.E. J.N. LUZ MA. SERRADEL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	111000021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	257,812	257,812	257,812	208,104	80.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155338	PRIM. OCTAVIANO LONGORIA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	13-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	111300018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	659,839	659,839	659,839	652,683	98.9%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155337	J.N. AMADO NERVO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	282,708	282,708	282,708	282,353	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155333	E.E.E. PRIM. PROFA. LEONOR HUERTA GUEVARA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,547	295,547	295,547	295,546	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155334	J.N. DAMAS SERTOMA: CONSTR. DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), DESMONTAJE DE KIOSKO, REUBICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A" Y "B" Y	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	411,324	411,324	411,324	411,324	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155332	J.N. NUEVA CREACIÓN (COL. COLINAS DE SANTIAGO): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,958,256	1,958,256	1,958,256	1,958,150	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
155335	PRIM. LIBERTAD: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	319,120	319,120	319,120	293,792	92.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155336	PRIM. SIN NOMBRE: CONSTR. DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARRA COLINDANTE, SUMINISTRO DE MOB Y EQ. PARA DIREC.- BODEGA DOBLE Y O	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,327,653	1,327,653	1,327,653	1,327,284	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
155320	E.E.E. J.N. NARCISO MENDOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	112000079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	298,914	298,914	298,914	235,677	78.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155308	C.A.M. NUEVA CREACIÓN: CONSTR. DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), 1 AULA DE AUDICIÓN (MOB), 1 AULA DE PROBL. NEUROMOTORES (MOB) SERV. SANITARIOS Y OBRA E	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,543,682	1,543,682	1,543,682	1,540,312	99.8%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
155309	E.S.G. N 1: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE CÓMPUTO, (MOB. Y EQ.), Y OBRA EXTERIOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,994,886	1,994,886	1,994,886	1,994,193	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.98	49.0%	NAN
155306	J.N. JUAN DE DIOS PEZA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	112300025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	417,731	417,731	417,731	416,711	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
155303	E.E.E. PRIM. JOSÉ MARTÍ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	258,971	258,971	258,971	223,728	86.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155302	PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS : SUSTITUCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	356,754	356,754	356,754	325,114	91.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155304	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	558,894	558,894	558,894	499,429	89.4%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155305	TELESECUNDARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	424,713	424,713	424,713	362,764	85.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155296	E.E.E. J.N. LÁZARO CÁRDENAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	300,481	300,481	300,481	289,124	96.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155299	E.S.G. N 4 SECCIÓN 5, EVANGELINA VALDÉS DE MOREIRA: CONSTR. TALLER DE CÓMPUTO (M Y E), ADMÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA (M Y E	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,312,882	2,312,882	2,312,882	2,225,252	96.2%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
155292	J.N. ELENA MATEOS DE LOPEZ: SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y BARRA (LADO NORTE) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,927,383	1,927,383	1,927,383	1,819,597	94.4%	0	0	AULA	4.00	0.90	22.5%	NAN
155297	PRIM. COAHUILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), DIRECCIÓN - BODEGA DOBLE (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	717,305	717,305	717,305	696,614	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155298	PRIM. JOSÉ JUAN ORTÍZ SÁNCHEZ: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	480,198	480,198	480,198	479,118	99.8%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155300	PRIM. SIN NOMBRE (COL. LAS HACIENDAS): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	755,111	755,111	755,111	737,270	97.6%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
155291	E.E.E. J.N. ZULEMA RODRÍGUEZ CHARLES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	674,502	674,502	674,502	672,031	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155289	E.S.G. N 2 "FRANCISCO COSS RAMOS": CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA, TALLER DE CÓMPUTO (MOB.Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,458,516	2,458,516	2,458,516	2,223,233	90.4%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
155290	E.S.G. N°3: CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,848,948	3,848,948	3,848,948	3,418,183	88.8%	0	0	AULA	5.00	1.00	20.0%	NAN
155287	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. PARAJES DEL VALLE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) , DIRECCIÓN - SERVICIOS SANITARIOS (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,628,227	1,628,227	1,628,227	1,612,917	99.1%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
155288	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. PARAJES DEL VALLE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,579,089	1,579,089	1,579,089	946,480	59.9%	0	0	AULA	3.00	0.85	28.3%	NAN
155285	E.S.T. S/N: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	112800050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,164,288	2,164,288	2,164,288	2,089,988	96.6%	0	0	AULA	4.00	1.00	25.0%	NAN
155279	E.E.E. J.N. AMISTAD: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	285,930	285,930	285,930	200,716	70.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155160	E.E.E. J.N. CASA CUNA TRANSITORIA DEL DIF: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,115,670	1,115,670	1,115,670	965,381	86.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155284	E.E.E. J.N. VELIA GRACIELA FLORES JIMENEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	219,232	219,232	219,232	218,256	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155281	E.E.E. PRIM. CHAPULTEPEC: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	233,529	233,529	233,529	207,007	88.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155158	E.S.G. N 17 : CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, (MOB. Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR, COLOCACIÓN DE BARANDALES EN ANDADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,266,206	2,266,206	2,266,206	2,232,310	98.5%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
155161	E.S.G. N 21: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), TALLER DE MECANOGRAFÍA (OFIMÁTICA) (MOB. Y EQ.), ESCALERA, Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,628,893	2,628,893	2,628,893	2,527,193	96.1%	0	0	AULA	4.00	1.00	25.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
155163	E.S.G. NO. 10 "FÉLIX NEIRA BARRAGÁN": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	495,529	495,529	495,529	453,746	91.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155150	J.N. LUCÍA ROSA TEISSIER DE GALINDO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	315,219	315,219	315,219	315,214	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155159	J.N. MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	349,568	349,568	349,568	334,521	95.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155283	J.N. SIN NOMBRE (COL. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	505,045	505,045	505,045	505,042	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155282	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. LA ESTRELLA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	319,975	319,975	319,975	302,882	94.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155273	J.N. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), 1 AULA PSICOPEAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	492,903	492,903	492,903	444,040	90.1%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155275	PRIM. ALFONSO REYES: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	613,718	613,718	613,718	531,652	86.6%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155156	PRIM. JORGE TORRES CASSO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES, TERRACERÍAS, REDES ELÉCTRICA Y SANITARIA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,166,062	1,166,062	1,166,062	1,152,868	98.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155274	PRIM. MARÍA L. PÉREZ DE ARREOLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), DIRECCIÓN BODEGA DOBLE (MOB. Y EQ.) OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	903,911	903,911	903,911	831,375	92.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155162	PRIM. PROFRA. RAFAEL OCHOA GUZMÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000385	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	449,362	449,362	449,362	409,674	91.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155165	PRIM. PROFRA. CATALINA LÓPEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	262,949	262,949	262,949	222,385	84.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155277	PRIM. SIN NOMBRE (COL. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTR. DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), 1 AULA PSICOPEAGÓGICA (MOB.) Y O. EXT	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	720,112	720,112	720,112	499,820	69.4%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
155164	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. NUEVO MIRASIERRA 2A. ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	520,775	520,775	520,775	510,085	97.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155278	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. SALTILLO 2000 6ª AMPL.): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	552,897	552,897	552,897	525,183	95.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155276	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VALLE SATÉLITE): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000365	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	554,780	554,780	554,780	509,195	91.8%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155157	TELESECUNDARIA SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	348,029	348,029	348,029	332,935	95.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155280	TELESECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	309,961	309,961	309,961	300,965	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155140	E.S.T. PROFR. RAMÓN ORTIZ VILLALOBOS: CONSTR. 1 AULA DIDÁCTICA (M), ADMINISTRACIÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA, (M Y E) Y O. EX	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,139,680	2,139,680	2,139,680	1,998,658	93.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155142	J.N. PROFRA. MARÍA CALDERÓN GARCÍA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,000	295,000	295,000	281,687	95.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155141	PRIM. MÁRTIRES DE COAHUILA: SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,920	531,920	531,920	496,442	93.3%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155138	PRIM. PÍPILA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-BODEGA SENCILLA (MOB Y EQ), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	858,306	858,306	858,306	858,243	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155139	TELESECUNDARIA SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), MALLA CICLÓNICA Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	754,055	754,055	754,055	372,510	49.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155129	E.S.G. N° 16: CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,551,740	2,551,740	2,551,740	2,551,656	100.0%	0	0	AULA	6.00	1.00	16.7%	NAN
155127	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (JOYAS DEL ORIENTE): CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERV. SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,183,878	5,183,878	5,183,878	4,463,853	86.1%	0	0	AULA	7.00	0.98	14.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
155130	E.S.G. SIN NOMBRE (COL. EX-HACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.), TALLER DE CÓMPUTO (MOB.Y EQ.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,695,754	1,695,754	1,695,754	1,695,752	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155132	E.S.T. N° 94: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,796,640	1,796,640	1,796,640	1,783,188	99.3%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
155131	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. EX-HACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.) Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB. Y EQ.) Y OBRA EX	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,590,435	1,590,435	1,590,435	1,455,392	91.5%	0	0	AULA	3.00	0.98	32.7%	NAN
155135	J.N. ROSAURA ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,890	310,890	310,890	309,208	99.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155134	PRIM. BENITO JUÁREZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	333,861	333,861	333,861	333,849	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155124	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. EX-HACIENDA LA PERLA):CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,725,321	1,725,321	1,725,321	1,642,715	95.2%	0	0	AULA	3.00	0.98	32.7%	NAN
155133	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JOYAS DE TORREÓN): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	381,982	381,982	381,982	381,948	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155123	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	616,234	616,234	616,234	616,191	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
155136	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. QUINTA CAMPESTRE "LOS LAURELES"): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	795,289	795,289	795,289	783,228	98.5%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
155128	PRIM. VICENTE VALDÉS VALDÉS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	290,206	290,206	290,206	290,204	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155121	E.S.T. NO. 15: CONSTR. ADMINISTRACIÓN (MOB Y EQ), SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREFECTURA (MOB Y EQ), DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS ANTIGUOS Y	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,945,563	1,945,563	1,945,563	1,441,739	74.1%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	NAN
155120	TELESECUNDARIA "CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA, EXTENSIÓN DE LÍNEA Y O	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	907,511	907,511	907,511	907,511	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
155119	E.S.T. N 30 ANTONIO PERALES ZAMORA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB.) Y OBRA EXTERIOR	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	562,838	562,838	562,838	472,137	83.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
155348	"CAM". N° 21: IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	820,358	820,358	820,358	814,266	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155347	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VERACRUZ): REPOSICIÓN DE HOJAS CORREDIZAS DE CANCELERÍA DE EDIF. "B" Y "C"	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	62,715	62,715	62,715	61,725	98.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155346	C.A.M. N° 20: INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA PARA MINISPLIT EN EDIFICIO "B" Y ADECUACIÓN DE INST. ELÉCTRICA PARA INCREMENTO DE CORRIENTE	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	49,833	49,833	49,833	49,594	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155342	TELESECUNDARIA: REHABILITACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, TALUD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN DE INST. HIDRÁULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA, GUARNICIÓN PARA MALLA CICLÓNICA	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	110900072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	273,998	273,998	273,998	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	NAN
155340	PRIM. EMILIANO ZAPATA: DEMOLICIÓN DE ESPACIO EN MAL ESTADO	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	111000165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,601	26,601	26,601	26,595	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155339	PRIM. VICTORIANO CEPEDA: REPARACIÓN DE MUROS, PLAFONES Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS "A" Y "C", SUSTITUCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y REHABILITACIÓN PARCIAL DE BARRA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	111000171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,170,026	1,170,026	1,170,026	473,735	40.5%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	NAN
155329	"C.A.M" N° 24: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	73,405	73,405	73,405	73,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155328	E.S.G. NO. 1 "JUAN GIL GONZÁLEZ": IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "F", "G" Y "X", REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y REP. DE MUROS Y COLUMNAS DEL EDIF	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,364	531,364	531,364	457,637	86.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155330	PRIM. JOSÉ MA. URANGA: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,749	68,749	68,749	68,733	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155321	PRIM. PROFRA. LEONOR HUERTA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "E", Y SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LOSA DEL EDIFICIO "B"	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,966	310,966	310,966	236,903	76.2%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
155327	PRIM. SECCIÓN 147: SUSTITUCIÓN DE BARANDALES Y CASTILLOS, REPARACIÓN DE ESCALERA Y MANTENIMIENTO DE TECHO ESTRUCTURAL	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	190,246	190,246	190,246	190,244	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
155322	PRIM. 15 DE MAYO: RECIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE MUROS Y PISOS DE EDIFICIO "A"	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	135,794	135,794	135,794	40,738	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
155331	TELESECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO: SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	359,970	359,970	359,970	351,454	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155319	E.S.G. EULALIO AMADEO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: REPOSICIÓN DE CABLEADO	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,917	13,917	13,917	11,112	79.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155312	E.S.T. AGUSTIN TERRAZAS MENCHACA: SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "K" Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 UNIDADES CONDENSADORAS DE EQUIPO MINISPLIT	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	102,403	102,403	102,403	30,721	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	NAN
155315	J.N. DIEGO GUERRA RIVERA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "B", "C" Y "D"	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	62,710	62,710	62,710	18,813	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	NAN
155313	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: REPARACIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 UNIDADES CONDENSADORAS PARA EQUIPO MINI-SPLIT DE 1 A 3 TN.	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	105,656	105,656	105,656	31,697	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	NAN
155310	J.N. OASIS: SUSTITUCIÓN DE MURO DE BLOCK EN FORO Y CONSTRUCCIÓN DE CANALÓN DE DESAGUE PLUVIAL	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	185,581	185,581	185,581	55,674	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	NAN
155311	J.N. PROFRA. SAÚL GAYTAN SANCHEZ: SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UN AULA EDIF. "B" Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA DIRECCION Y TAPA DE TINACO	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,224	26,224	26,224	7,867	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	NAN
155316	J.N. PROFRA. ELOISA RIVERA V : IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. "B" Y "C", REPARACIÓN UNIDAD AIRE ACONDICIONADO EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y OBRA EXTERIOR (LUMINARIA PUNTA DE POSTE Y REPARACIÓN DE TECHUMBRE)	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	183,185	183,185	183,185	54,955	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	NAN
155317	PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO: DESMONTA EST MÉT, IMPERM, REHAB. AIRES A (5 PZAS) INST. ELÉCT AULA CÓMPUTO EDIF. "A", REP. MAYOR SERV. SANIT (INC. CISTERNA), DESMONTA EST MÉT PLAZA CÍVICA Y OBRA EXT	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,185,015	1,185,015	1,185,015	889,740	75.1%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	NAN
155314	PRIM. MANUEL ACUÑA: REPARACIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZACIÓN EDIF. "B"	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	75,658	75,658	75,658	22,697	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	NAN
155318	PRIM. MIGUEL HIDALGO: DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO DAÑADO	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	221,180	221,180	221,180	204,942	92.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
155307	E.S.G. N° 1: REPOSICIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIO DE TAPAS EN REGISTROS ELÉCTRICOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	112200032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	711,627	711,627	711,627	695,466	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155301	PRIM. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: REPARACIÓN DE LOSAS DE EDIF. "A" Y "B", SUSTITUCIÓN DE MURO DE LADRILLO EDIF. "A" Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE E	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	178,261	178,261	178,261	174,515	97.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155295	"CENDI" N°. 4: REPOSICIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA, CONEXIÓN ELECTROMECÁNICA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	388,903	388,903	388,903	388,554	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155294	PRIM. ANDRÉS CÁRDENAS AMARO: SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR (INC. TRANSFORMADOR)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	454,838	454,838	454,838	429,387	94.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155293	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	9,993	9,993	9,993	9,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155286	J.N. RUBEN MOREIRA COBOS:CONSTRUCCIÓN DE 130 ML DE BARRA PERIMETRAL	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	209,987	209,987	209,987	190,493	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155153	E.S.G. NO. 16: SUSTITUCIÓN DE TINACO Y CONSTR. DE BASES PARA TINACOS, CONSTR. DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TANQUE ESTACIONARIO Y SUSTIT. DE PUERTA DE 1 A	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000599	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	64,645	64,645	64,645	62,488	96.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155148	J.N. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR 41ML LADO PTE. 61ML	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	282,448	282,448	282,448	247,628	87.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155144	J.N. JUSTO SIERRA:CONSTRUCCIÓN DE MURO Y REJA PERIMETRAL LADO PTE 37.50ML LADO SUR 65ML	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	381,482	381,482	381,482	341,894	89.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155154	PRIM. GRAL. ÁLVARO OBREGÓN: IMPERMEAB. GENERAL, SUST. DE CANCELERÍA DE EDIF. "D", SUSTITUCIÓN DE VIGAS FRACTURADAS, APUNTALAMIENTO E IMPERMEAB. DE AUL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	470,258	470,258	470,258	469,943	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155145	PRIM. GRAL. ÁLVARO OBREGÓN: RESTAURACIÓN Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS ANTIGUAS EN EXTERIOR DE EDIFICIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000665	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	94,659	94,659	94,659	89,901	95.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155155	PRIM. GRAL. IGNACIO ALLENDE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS Y HERRAJES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	153,874	153,874	153,874	153,872	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
155151	PRIM. GRAL. LEANDRO VALLE: DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,346	31,346	31,346	31,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155146	PRIM. HUMBERTO MOREIRA FLORES: CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL LADO OTE. 65 ML, LADO SUR 80ML, CONSTRUCCIÓN DE RODAPIÉ Y REPARACIÓN DE MALLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000631	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	387,581	387,581	387,581	368,620	95.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155149	PRIM. MIGUEL VALDES ALMANZA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y BARANDALES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000626	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	127,376	127,376	127,376	116,313	91.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155152	PRIM. PROF. RUBÉN MOREIRA COBOS: REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CISTERNA E IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIF. "C"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000600	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	683,404	683,404	683,404	679,852	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155147	PRIM. SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR 65ML, LADO PTE 95ML	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	346,984	346,984	346,984	104,095	30.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155143	J.N. AMANECER: IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "B"	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	113100040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	76,818	76,818	76,818	65,505	85.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155137	J.N. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y DESALOJO DE AGUA PLUVIAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	113300130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	127,961	127,961	127,961	127,910	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155126	E.S.G. N° 2 "FEDERICO BERRUETO RAMÓN": SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y PINTURA DE LOS TALLERES DE ELECTRÓNICA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	833,406	833,406	833,406	793,674	95.2%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
155125	E.S.G. NO. 3 "MOISÉS SÁENZ GARZA": SUSTITUCIÓN DE LOSA Y DE PISOS DE 2 AULAS DEL EDIF. "G"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	498,002	498,002	498,002	497,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155122	E.S.T. NO. 19: REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL TECHO DEL TALLER DE CARNES Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN DIRECCIÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	66,188	66,188	66,188	65,437	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								
155117	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2011 (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,106,807	4,106,807	4,106,807	4,044,445	98.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
155116	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2011 (SEGUNDA ETAPA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114500040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,066,104	5,066,104	5,066,104	5,017,842	99.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN