

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS																								
	FAM												92,393,534	92,393,534	87,459,140	84,506,536	91.5%	787,322	0		23.00	5.97	26.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
155591	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,934,394	4,934,394	0	0	0.0%	435,622	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
155587	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA: CONST. DE UNIDAD DE DOCENCIA C/AIRE ACOND. Y OBRA EXT, POR TERM. ANTICIPADA DEL CONTRATO ICI-	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	16,180,274	16,180,274	16,180,274	16,170,566	99.9%	0	0	AULA	16.00	1.00	6.3%	NAN
155589	"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA": CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVELES CON AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,128,506	2,128,506	2,128,506	2,128,506	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155590	APORTACIÓN A LA U. A. DE C.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	-	-	51,110,034	51,110,034	51,110,034	51,110,034	100.0%	351,700	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
155585	"INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO": CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	38,870	38,870	38,870	38,869	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
155584	"INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO": CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001597	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,901,485	13,901,485	13,901,485	10,958,686	78.8%	0	0	AULA	1.00	0.97	97.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
155586	"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA".SUSTITUCIÓN DE LA ESTRUCTURA TRIODÉSICA DEL PATIO CENTRAL DEL EDIF. DE RECTORÍA (2A. ETAPA).	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	961,799	961,799	961,799	961,799	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								
155588	"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA": SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800295	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,138,172	3,138,172	3,138,172	3,138,076	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN