

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

| Folio Revisado                                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad                    | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto             | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o                                 | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |            | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|--|--|-----------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|  |  |                       |                              |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %   | Generados  | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|  |  |                       |                              |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1  | 2  | 3                     | 4                            | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9            | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13   | 19         | 20            | 21               | 22               | 23  | 24=21/20               | 25       |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009                |  |                       |                              |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| SUBSIDIOS 54 REGISTROS                             |  |                       |                              |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |                       |                              |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | 299,999,999                       | 299,999,999            | 299,999,999 | 299,999,999 | 100.0%   | 19,239,861 | 19,239,861    |                  | 89,372.52        | 83,644.58   | 93.6%                  |          |
| FONDOS REGIONALES                                  |  |                       |                              |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| INVERSIÓN  |  |                       |                              |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| OBRA PÚBLICA                                       |  |                       |                              |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| CONSTRUCCIÓN                                       |  |                       |                              |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 139191   | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE CANCHAS EN COLONIAS POPULARES.   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 094300018          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 12800.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,810,677                         | 5,810,677              | 5,810,677   | 5,810,677   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 32.00            | 32.00   | 100.0%                 | NAN      |
| 139176   | (ISN). - CONST. DE MACROPLAZA (ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, EXPLANADA POSTERIOR DE INFOTECA, BANQUETAS, BARRA, JARDINERÍA, PUENTES PEATONALES Y MOBILIARIO | 2-ACUÑA               | CIUDAD ACUÑA                 | URBANO | 090200261          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                  | 10000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,560,081                         | 1,560,081              | 1,560,081   | 1,560,081   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139143   | (ISN). - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 2-ACUÑA               | CIUDAD ACUÑA                 | URBANO | 080200040          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA                    | 10000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7,214,365                         | 7,214,365              | 7,214,365   | 7,214,365   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139144   | "MACROPLAZA" PARA LA CIUDAD DE ACUÑA   | 2-ACUÑA               | CIUDAD ACUÑA                 | URBANO | 080200182          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                  | 10000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7,287,114                         | 7,287,114              | 7,287,114   | 7,287,114   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139175   | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS AEROPUERTO Y FRACC. EL SOL  | 2-ACUÑA               | CIUDAD ACUÑA                 | URBANO | 090200052          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                | 2044.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,080,441                         | 1,080,441              | 1,080,441   | 1,080,441   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 15,368.60        | 15,368.60   | 100.0%                 | NAN      |
| 139177   | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DEL BLVD. FUNDADORES-LIB. JOSÉ LOPEZ PORTILLO, ENTRONQUE J.L.P.KM. 7+640 AL KM. 9+020, LONG. 1.380 KM. EN  | 4-ARTEAGA             | ARTEAGA                      | URBANO | 090400038          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                  | 19353.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14,237,612                        | 14,237,612             | 14,237,612  | 14,237,612  | 100.0%   | 11,178,810 | 11,178,810    |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139146   | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA FRESNO DEL NORTE  | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 080900055          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 690.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 834,679                           | 834,679                | 834,679     | 834,679     | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 15,401.00        | 10,318.67   | 67.0%                  | NAN      |
| 139178   | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA OCCIDENTAL  | 10-FRONTERA           | FRONTERA                     | URBANO | 091000060          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                | 765.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,703,435                         | 1,703,435              | 1,703,435   | 1,703,435   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 10,737.60        | 10,737.60   | 100.0%                 | NAN      |
| 139179   | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL EJIDO "INDEPENDENCIA" DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA  | 11-GENERAL CEPEDA     | GENERAL CEPEDA               | URBANO | 091100088          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                | 623.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 817,988                           | 817,988                | 817,988     | 817,988     | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 4,782.40         | 4,782.40  | 100.0%                 | NAN      |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

| Folio Revisado  | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio         | Localidad      | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto                         | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o                                 | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |            | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|---|---|-------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|   |   |                   |                |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %   | Generados  | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|   |   |                   |                |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1   | 2   | 3                 | 4              | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9  | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13   | 19         | 20            | 21               | 22               | 23  | 24=21/20               | 25       |
| <b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009</b>                |   |                   |                |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| <b>SUBSIDIOS 54 REGISTROS</b>                             |   |                   |                |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| <b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b> |   |                   |                |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  | 299,999,999                       | 299,999,999            | 299,999,999 | 299,999,999 | 100.0%   | 19,239,861 | 19,239,861    |                  | 89,372.52        | 83,644.58   | 93.6%                  |          |
| <b>FONDOS REGIONALES</b>                                  |   |                   |                |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 139147  | CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN COL. BURÓCRATAS   | 18-MONCLOVA       | MONCLOVA       | URBANO | 081800126          | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO                     | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 535,998                           | 535,998                | 535,998     | 535,998     | 100.0%   | 0          | 0             | OTROS            | 4,546.00         | 4,546.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139139  | CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD  | 18-MONCLOVA       | MONCLOVA       | URBANO | 071800135          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA  | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                 | 10000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8,855,760                         | 8,855,760              | 8,855,760   | 8,855,760   | 100.0%   | 0          | 0             | OBRA             | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139180  | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS EN MORELOS, COAHUILA.  | 19-MORELOS        | MORELOS        | URBANO | 091900031          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS                              | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 993,902                           | 993,902                | 993,902     | 993,902     | 100.0%   | 0          | 0             | OBRA             | 1.00             | 0.91  | 91.0%                  | NAN      |
| 139140  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA DE LA EMPRESA "MODELO" HASTA RÍO ESCONDIDO DE 24" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 14.9 KILOMETROS       | 22-NAVA           | NAVA           | URBANO | 072200074          | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO                            | 1.0           | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,555,669                         | 1,555,669              | 1,555,669   | 1,555,669   | 100.0%   | 0          | 0             | OTROS            | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139181  | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL ACCESO A PLANTA CERVECERA UBICADA EN EL KM. 34+509 DE LA CARRETERA FEDERAL 57 TRAMO "NAVA-PIEDRAS NEGRAS", MPIO | 22-NAVA           | NAVA           | URBANO | 092200098          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                              | 22986.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8,428,915                         | 8,428,915              | 8,428,915   | 8,428,915   | 100.0%   | 4,837,854  | 4,837,854     | OTROS            | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139149  | CONSTRUCCIÓN DEL "PASEO DEL RÍO BRAVO" EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS; (PRIMERA ETAPA).   | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 082500260          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                              | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,490,323                         | 5,490,323              | 5,490,323   | 5,490,323   | 100.0%   | 0          | 0             | OBRA             | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139148  | INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DEL "HOSPITAL GENERAL REGIONAL "   | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 082500137          | DESARROLLO SOCIAL | SALUD  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD      | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                              | 321481.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,012,522                         | 1,012,522              | 1,012,522   | 1,012,522   | 100.0%   | 0          | 0             | OBRA             | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139150  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO "MINAS DE BARROTERÁN"  | 26-PROGRESO       | PROGRESO       | URBANO | 082600040          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                             | 180.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 525,489                           | 525,489                | 525,489     | 525,489     | 100.0%   | 0          | 0             | OTROS            | 9,247.20         | 9,247.20  | 100.0%                 | NAN      |
| 139152  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL "CINVESTAV".  | 27-RAMOS ARIZPE   | RAMOS ARIZPE   | URBANO | 082700205          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | POSGRADO   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N. | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,000,159                         | 5,000,159              | 5,000,159   | 5,000,159   | 100.0%   | 0          | 0             | OBRA             | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

| Folio Revisado  | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio       | Localidad    | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial      | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o                                 | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |            | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|---|--|-----------------|--------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------|--|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|   |  |                 |              |        |                    |                      |  |              |  |                                    |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %   | Generados  | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|   |  |                 |              |        |                    |                      |  |              |  |                                    |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1   | 2  | 3               | 4            | 5      | 6                  | 7                    | 8  | 9            | 10   | 11                                 | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13   | 19         | 20            | 21               | 22               | 23  | 24=21/20               | 25       |
| <b>S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009</b>                |  |                 |              |        |                    |                      |  |              |  |                                    |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| <b>SUBSIDIOS 54 REGISTROS</b>                             |  |                 |              |        |                    |                      |  |              |  |                                    |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| <b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b> |  |                 |              |        |                    |                      |  |              |  |                                    |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
|   |  |                 |              |        |                    |                      |  |              |  |                                    |               |  | 299,999,999                       | 299,999,999            | 299,999,999 | 299,999,999 | 100.0%   | 19,239,861 | 19,239,861    |                  | 89,372.52        | 83,644.58   | 93.6%                  |          |
| <b>FONDOS REGIONALES</b>                                  |  |                 |              |        |                    |                      |  |              |  |                                    |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 139153  | (ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR "PEÑA ALTA"   | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 082700222          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE | 10000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6,172,160                         | 6,172,160              | 6,172,160   | 6,172,160   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139160  | ADECUACIÓN DE ÁREA PARA EL MUSEO DEL "COECYT"  | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 083000888          | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACIÓN                                    | CULTURA      | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 500.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,722,744                         | 2,722,744              | 2,722,744   | 2,722,744   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139185  | CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN LA CALZADA FRANCISCO I. MADERO TRAMO GLORIETA FCO. I. MADERO - PANTEÓN DE SANTIAGO EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAH | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 093001287          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 577352.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 768,915                           | 768,915                | 768,915     | 768,915     | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139156  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE GAS DE 9,000 METROS. PROYECTO "FREIGHTLINER"  | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 083000693          | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA                                      | OTROS        | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO    | 100.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,607,137                         | 4,607,137              | 4,607,137   | 4,607,137   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139157  | CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO Y CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN.  | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 083000833          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 500.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,710,164                         | 1,710,164              | 1,710,164   | 1,710,164   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139165  | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. FUNDADORES Y EL ENTRONQUE A COL. ZARAGOZA  | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 083001442          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 100000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,696,409                         | 1,696,409              | 1,696,409   | 1,696,409   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139164  | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. FUNDADORES Y EL ENTRONQUE AL BLVD. MORELOS   | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 083001441          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 100000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,122,100                         | 1,122,100              | 1,122,100   | 1,122,100   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139166  | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. FUNDADORES Y EL ENTRONQUE CON EL BLVD. COLOSIO.  | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 083001443          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 100000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,700,497                         | 1,700,497              | 1,700,497   | 1,700,497   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139163  | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL (SUPERIOR E INFERIOR) EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIF. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y BLVD. NAZARIO ORTÍZ GARZA EN EL MPIO. DE | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 083001302          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 577352.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9,454,881                         | 9,454,881              | 9,454,881   | 9,454,881   | 100.0%   | 388,000    | 388,000       |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

| Folio Revisado  | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio   | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector          | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto         | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o                                 | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |            | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|---|--|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|   |  |             |           |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %   | Generados  | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|   |  |             |           |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1   | 2  | 3           | 4         | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9                  | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13   | 19         | 20            | 21               | 22               | 23  | 24=21/20               | 25       |
| <b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009</b>                |  |             |           |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| <b>SUBSIDIOS 54 REGISTROS</b>                             |  |             |           |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| <b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b> |  |             |           |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  | 299,999,999                       | 299,999,999            | 299,999,999 | 299,999,999 | 100.0%   | 19,239,861 | 19,239,861    |                  | 89,372.52        | 83,644.58   | 93.6%                  |          |
| <b>FONDOS REGIONALES</b>                                  |  |             |           |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 139162  | CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR- FERROCARRIL EN PROLONGACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO COSS (CALLE CARLOS SANTANA), EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COA | 30-SALTILLO | SALTILLO  | URBANO | 083001301          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN       | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA              | 10000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,961,648                         | 3,961,648              | 3,961,648   | 3,961,648   | 100.0%   | 2,835,197  | 2,835,197     |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139182  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BLVD. "2 DE ABRIL" (BOSQUE URBANO), EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.   | 30-SALTILLO | SALTILLO  | URBANO | 093000471          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN       | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA              | 577352.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,540,969                         | 4,540,969              | 4,540,969   | 4,540,969   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139141  | (ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL "NAZARIO-ABASOLO".  | 30-SALTILLO | SALTILLO  | URBANO | 073001216          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN       | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 10000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,774,782                         | 1,774,782              | 1,774,782   | 1,774,782   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139159  | PROLONGACIÓN PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ TRAMO "VALLE DORADO - PROLONGACIÓN URDIÑOOLA", LONGITUD 1.72 KM. DEL KM. 1+280 AL KM. 3+000            | 30-SALTILLO | SALTILLO  | URBANO | 083000885          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN       | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA              | 577352.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,553,544                         | 1,553,544              | 1,553,544   | 1,553,544   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.72             | 1.72  | 100.0%                 | NAN      |
| 139183  | PROYECTO EJECUTIVO DEL "SISTEMA VIAL EL INDIÓ"   | 30-SALTILLO | SALTILLO  | URBANO | 093000585          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN       | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA              | 562587.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,969,855                         | 5,969,855              | 5,969,855   | 5,969,855   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 0.98  | 98.0%                  | NAN      |
| 139184  | REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ - LA LECHERA"                                | 30-SALTILLO | SALTILLO  | URBANO | 093001195          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN       | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA              | 562587.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,538,530                         | 4,538,530              | 4,538,530   | 4,538,530   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139186  | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS RUTAS ALTERNAS (1ER., 2DO. Y 3ER. CIRCUITO) EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ - LA LECHERA" EN EL MUNICIPIO DE SA | 30-SALTILLO | SALTILLO  | URBANO | 093001376          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN       | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA              | 577352.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,172,783                         | 2,172,783              | 2,172,783   | 2,172,783   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 0.94  | 94.0%                  | NAN      |
| 139154  | "SISTEMA VIAL FUNDADORES"  | 30-SALTILLO | SALTILLO  | URBANO | 083000055          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN       | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA              | 577352.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13,659,541                        | 13,659,541             | 13,659,541  | 13,659,541  | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 4.40             | 4.40  | 100.0%                 | NAN      |
| 139138  | U.A. DE C.   | 30-SALTILLO | SALTILLO  | URBANO | 1.0                | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL                          | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA           | HABITANTES    | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60,000,000                        | 60,000,000             | 60,000,000  | 60,000,000  | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 0.99  | 99.0%                  | NAN      |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

| Folio Revisado  | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio        | Localidad     | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto             | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o                                 | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |            | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|---|---|------------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|   |   |                  |               |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %   | Generados  | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|   |   |                  |               |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1   | 2   | 3                | 4             | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9  | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13   | 19         | 20            | 21               | 22               | 23  | 24=21/20               | 25       |
| <b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009</b>                |   |                  |               |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| <b>SUBSIDIOS 54 REGISTROS</b>                             |   |                  |               |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| <b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b> |   |                  |               |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  | 299,999,999                       | 299,999,999            | 299,999,999 | 299,999,999 | 100.0%   | 19,239,861 | 19,239,861    |                  | 89,372.52        | 83,644.58   | 93.6%                  |          |
| <b>FONDOS REGIONALES</b>                                  |   |                  |               |        |                    |                   |  |  |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 139167  | CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO "SOFÍA DE ARRIBA-NUOVO MUNDO" 3,300.00 M DE LONGITUD Y 7.0 MTS DE ANCHO   | 33-SAN PEDRO     | SAN PEDRO     | URBANO | 083300188          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 10000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,016,488                         | 5,016,488              | 5,016,488   | 5,016,488   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 3.30             | 3.30  | 100.0%                 | NAN      |
| 139187  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA COAHUILA.   | 34-SIERRA MOJADA | SIERRA MOJADA | URBANO | 093400064          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL SIERRA MOJADA            | 500.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,033,119                         | 2,033,119              | 2,033,119   | 2,033,119   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139172  | CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE REGULACIÓN DEL SISTEMA INTERCEPTOR PLUVIAL "NOAS" UBICADO EN TORREÓN, COAH.   | 35-TORREÓN       | TORREÓN       | URBANO | 083500377          | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 10000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,617,572                         | 4,617,572              | 4,617,572   | 4,617,572   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139170  | CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR DE ACCESO A CIUDAD UNIVERSITARIA, U.A. DE C. EN AV. UNIVERSIDAD-ENTRONQUE CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS   | 35-TORREÓN       | TORREÓN       | URBANO | 083500293          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 50000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,729,437                         | 4,729,437              | 4,729,437   | 4,729,437   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139169  | CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE CARRETERA "TORREÓN-MATAMOROS Y BLVD. TORREÓN 2000".                               | 35-TORREÓN       | TORREÓN       | URBANO | 083500285          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 50000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,550,266                         | 2,550,266              | 2,550,266   | 2,550,266   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139174  | (ISN) - CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALZADA DIAGONAL LAS FUENTES Y BLVD. PEDRO RODRÍGUEZ TRIANA | 35-TORREÓN       | TORREÓN       | URBANO | 083500409          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 800000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,908,863                         | 1,908,863              | 1,908,863   | 1,908,863   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139168  | (ISN) - CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL "SAN MIGUEL-CARRETERA MATAMOROS - TORREÓN-LA JOYA-SAN MIGUEL"  | 35-TORREÓN       | TORREÓN       | URBANO | 083500027          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 100000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,098,901                         | 4,098,901              | 4,098,901   | 4,098,901   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| 139188  | (ISN) - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VEHICULAR "LA ALIANZA", EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA.  | 35-TORREÓN       | TORREÓN       | URBANO | 093500166          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 200000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9,824,783                         | 9,824,783              | 9,824,783   | 9,824,783   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 4,610.00         | 3,964.60  | 86.0%                  | NAN      |
| 139173  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA VALLE ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE TORREÓN.  | 35-TORREÓN       | TORREÓN       | URBANO | 083500407          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 566.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 756,901                           | 756,901                | 756,901     | 756,901     | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 13,846.00        | 13,846.00   | 100.0%                 | NAN      |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

| Folio Revisado  | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio       | Localidad    | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial      | Sector                                       | Subsector       | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto             | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o                                 | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |            | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|---|--|-----------------|--------------|--------|--------------------|----------------------|--|-----------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|   |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %   | Generados  | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|   |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1   | 2  | 3               | 4            | 5      | 6                  | 7                    | 8  | 9               | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13   | 19         | 20            | 21               | 22               | 23  | 24=21/20               | 25       |
| <b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009</b>                |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| <b>SUBSIDIOS 54 REGISTROS</b>                             |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| <b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b> |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  | 299,999,999                       | 299,999,999            | 299,999,999 | 299,999,999 | 100.0%   | 19,239,861 | 19,239,861    |                  | 89,372.52        | 83,644.58   | 93.6%                  |          |
| <b>FONDOS REGIONALES</b>                                  |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 139171  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA LAGUNA SUR  | 35-TORREÓN      | TORREÓN      | URBANO | 083500298          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN    | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 701.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 833,439                           | 833,439                | 833,439     | 833,439     | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 10,673.00        | 10,673.00   | 100.0%                 | NAN      |
| AMPLIACIÓN  |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 139145  | AMPLIACIÓN DE LIBRAMIENTO J.L.P. LONG. 13.7 KM.DEL 0+000 AL 13+700 CARRETERA FED. 40 - E.C. CARR. FED. 57 E.C.                         | 4-ARTEAGA       | ARTEAGA      | URBANO | 080400146          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN    | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                  | 596705.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16,522,858                        | 16,522,858             | 16,522,858  | 16,522,858  | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 13.70            | 13.70   | 100.0%                 | NAN      |
| 139161  | AMPL. RD. COL. MARÍA DE LEÓN   | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 083001146          | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA                                      | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                | 740.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,375,493                         | 2,375,493              | 2,375,493   | 2,375,493   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 56.00            | 56.00   | 100.0%                 | NAN      |
| 139190  | AMPLIACIÓN DE CAPILLA DE VELACIÓN EN CABECERA.   | 37-VILLA UNIÓN  | VILLA UNIÓN  | URBANO | 093700031          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN    | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA UNIÓN              | 3000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,374,304                         | 1,374,304              | 1,374,304   | 1,374,304   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| MODERNIZACIÓN   |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 139155  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA "SALTILLO - GENERAL CEPEDA" E.C. "ZACATECAS - SALTILLO - DERRAMADERO", KM 0+000 AL KM. 8+820             | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 083000198          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN    | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO                | 100.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6,982,395                         | 6,982,395              | 6,982,395   | 6,982,395   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 0.98  | 98.0%                  | NAN      |
| MEJORAMIENTO  |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 139158  | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PÚBLICO Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, UBICADO EN CARRET. 57 Y BLVD. CENTENARIO                                   | 30-SALTILLO     | SALTILLO     | URBANO | 083000856          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN    | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                  | 800.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 556,024                           | 556,024                | 556,024     | 556,024     | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 1.00             | 1.00  | 100.0%                 | NAN      |
| REHABILITACIÓN  |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| 139142  | REHABILITACIÓN DEL BLVD. EMILIO MENDOZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100, LONGITUD 4.1 KM. EN CIUDAD ACUÑA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA | 2-ACUÑA         | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 080200019          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN    | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                  | 110388.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,809,100                         | 1,809,100              | 1,809,100   | 1,809,100   | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 4.10             | 4.10  | 100.0%                 | NAN      |
| 139151  | (ISN)- REMODELACIÓN DE AUTOPISTA "RAMOS ARIZPE - SALTILLO"   | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 082700090          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN    | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE             | 11000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23,438,268                        | 23,438,268             | 23,438,268  | 23,438,268  | 100.0%   | 0          | 0             |                  | 8.50             | 8.50  | 100.0%                 | NAN      |
| OTROS   |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |
| DERECHOS DE VÍA   |  |                 |              |        |                    |                      |  |                 |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |  |            |               |                  |                  |   |                        |          |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

| Folio Revisado                                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto   | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o                                 | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |  |
|--|--|------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|--|
|  |  |            |           |        |                    |                   |  |              |  |                                      |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |  |
|  |  |            |           |        |                    |                   |  |              |  |                                      |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |
| 1  | 2  | 3          | 4         | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9            | 10   | 11                                   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13   | 19        | 20            | 21               | 22               | 23  | 24=21/20               | 25       |  |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009                |  |            |           |        |                    |                   |  |              |  |                                      |               |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |
| SUBSIDIOS 54 REGISTROS                             |  |            |           |        |                    |                   |  |              |  |                                      |               |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |            |           |        |                    |                   |  |              |  |                                      |               |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |
|  |  |            |           |        |                    |                   |  |              |  |                                      |               |  |                                   | 299,999,999            | 299,999,999 | 299,999,999 | 299,999,999                                      | 100.0%    | 19,239,861    | 19,239,861       |                  | 89,372.52   | 83,644.58              | 93.6%    |  |
| FONDOS REGIONALES                                  |  |            |           |        |                    |                   |  |              |  |                                      |               |  |                                   |                        |             |             |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |
| 139189   | LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA OBRA (ISN)- VIALIDAD "SAN MIGUEL-ESTERITO- ESTERITO CARRETERA MATAMOROS- TORREÓN LA JOYA SAN MIGUEL" | 35-TORREÓN | TORREÓN   | URBANO | 093500171          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | 1.0           | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9,500,000                         | 9,500,000              | 9,500,000   | 9,500,000   | 100.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00             | 0.99  | 99.0%                  | NAN      |  |