

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
CONVENIOS 76 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
													15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0		76.00	75.00	98.7%	
OTROS CONVENIOS																								
156697	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - MEJORES ESPACIOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	162,375	162,375	0	0	0.0%	206,584	0		1.00	0.00	0.0%	NAN
156696	E.S.G. VICENTE GUERRERO: IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIF. B Y D Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	090100067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	347,182	347,182	347,182	347,182	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
156694	PRIM. CLUB ROTARIO: RECIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE MUROS DAÑADOS DEL EDIFICIO "C".	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	99,057	99,057	99,057	79,852	80.6%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
156695	PRIM. FRANCISCO I. MADERO: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE 2 AULAS EDIF. "B" Y REPARACIÓN DE CIMENTACIÓN	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	288,603	288,603	288,603	254,521	88.2%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
156693	"TELESECUNDARIA ADOLFO TREVIÑO GONZALEZ": CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	115,666	115,666	115,666	112,983	97.7%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
156691	PRIM. BENITO JUÁREZ: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE ACCESO Y ANDADOR DE EDIFICIO "C"	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	33,956	33,956	33,956	33,956	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
156692	PRIM. JOSÉ GARZA MONTALVO: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. B, C, D, E Y F.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	090300026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	324,631	324,631	324,631	324,630	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
CONVENIOS 76 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
														15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0	76.00	75.00	98.7%	
OTROS CONVENIOS																								
156689	PRIM. EMILIO CARRANZA: SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	286,748	286,748	286,748	286,748	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156690	PRIM. GRAL IGNACIO ZARAGOZA: DEMOLICIÓN DE EDIF. DAÑADO "A" (1 AULA), CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	163,101	163,101	163,101	163,101	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156688	PRIM. NIÑOS HÉROES: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIF. "C"	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	377,041	377,041	377,041	352,588	93.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156687	TELESECUNDARIA ELISEO LOERA SALAZAR: IMPERMEABILIZACIÓN PARCIAL DE EDIFICIO "B".	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	35,943	35,943	35,943	35,943	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156686	TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA: IMPERMEAB. ED. D, SUST. SIST. ELÉC. (MURE, REGIS, RED, TABL.), REP. S. SANIT.SUST. CISTERNA,BOMBA,TINACO,FOSA Y CO	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	435,359	435,359	435,359	307,705	70.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156684	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: SUSTITUCIÓN DE RED SANITARIA, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E INTERCONEXIÓN A RED MUNICIPAL	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	090600026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	252,942	252,942	252,942	252,261	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156685	J.N. NIÑOS HÉROES: SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDAS.	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	090600025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	78,227	78,227	78,227	77,802	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
CONVENIOS 76 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
													15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0		76.00	75.00	98.7%	
OTROS CONVENIOS																								
156681	PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIF. "D" Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	090600084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	537,612	537,612	537,612	418,612	77.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156683	PRIM. MIGUEL HIDALGO: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIF. "A".	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	090600027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	260,866	260,866	260,866	260,866	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156682	TELESECUNDARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A", "B", Y "C".	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	090600036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119,500	119,500	119,500	112,498	94.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156680	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFÓN DE EDIFICIO "C".	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	090700024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	29,260	29,260	29,260	10,891	37.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156679	TELESECUNDARIA RUBÉN H. MOREIRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E" Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	090700125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	182,617	182,617	182,617	176,860	96.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156678	E.S.G. GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO: IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "C", "D", "E" Y "H".	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	607,738	607,738	607,738	607,738	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156677	TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL: IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	090900055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30,658	30,658	30,658	28,982	94.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
CONVENIOS 76 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
													15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0	76.00	75.00	98.7%		
OTROS CONVENIOS																								
156675	PRIM. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO: CONSTRUCCIÓN DE UN MURO REJA EN TODO EL PERÍMETRO DEL PLANTEL.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	528,085	528,085	528,085	528,085	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156676	PRIM. MA. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ: SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE BARDA CON REJILLA PARA DESAGE DEL CANAL (SUR-OESTE)	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	52,072	52,072	52,072	52,072	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156674	PRIM. LEY AGRARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. B Y E.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	091100080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63,870	63,870	63,870	46,928	73.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156673	TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A".	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	091100081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	107,003	107,003	107,003	107,003	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156672	PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. B Y D.(E).LA PURISIMA	14-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	URBANO	091400021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	139,146	139,146	139,146	139,146	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156670	TELESECUNDARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIF. A.	14-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	URBANO	091400022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	117,450	117,450	117,450	117,450	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156669	TELESECUNDARIA MELCHOR MÚZQUIZ: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20 LÁMPARAS	14-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	URBANO	091400023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,480	118,480	118,480	118,480	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
CONVENIOS 76 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
													15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0	76.00	75.00	98.7%		
OTROS CONVENIOS																								
156668	PRIM. HÉROES DE CHAPULTEPEC: IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 AULAS Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	091700172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	191,346	191,346	191,346	191,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156667	J.N. DR. JOSÉ ULISES DÁVILA MIER: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A", "B" Y "C", FIJAR CANCELERÍA DE EDIFS. "B" Y "C".	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	344,884	344,884	344,884	246,020	71.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156664	PRIM. CUAUHTÉMOC: INTERCONEXIÓN DE RED DE DRENAJE Y SISTEMA HIDRÁULICO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	146,221	146,221	146,221	115,977	79.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156665	PRIM. GRAL. IGNACIO ALLENDE: REP. GRAL. DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUST. DE CANCELERÍA (PARCIAL), REP. DE PLAFÓN DE LOSAS Y PINTURA A ESTRUCTURA METÁLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	499,542	499,542	499,542	359,646	72.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156666	PRIM. MIGUEL HIDALGO: SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE BARRA EN ACCESO PRINCIPAL	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	250,013	250,013	250,013	249,744	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156663	PRIM. JOSÉ MA. FLORES ROSAS: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y TINACOS	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	091900019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	123,204	123,204	123,204	123,204	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156661	PRIM. CLUB DE LEONES 1: SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR E HIDRÁULICO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	128,961	128,961	128,961	128,961	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
CONVENIOS 76 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
													15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0	76.00	75.00	98.7%		
OTROS CONVENIOS																								
156657	PRIM. JOSÉ MA. MORELOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "C", "D" Y "E".	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	134,947	134,947	134,947	134,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156662	PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	168,427	168,427	168,427	168,427	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156659	PRIM. MÉXICO: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D"	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	68,836	68,836	68,836	68,836	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156658	PRIM. PROF. VICENTE VALDÉS VALDÉS: SUSTITUCIÓN DE PISO, ANDADORES Y PLAZA.	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	391,072	391,072	391,072	391,072	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156660	PRIM. 20 DE NOVIEMBRE: REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA ALIGERADA EN EDIFICIO "B" Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	092000065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	529,035	529,035	529,035	529,035	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156656	PRIM. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "C".	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	26,858	26,858	26,858	26,858	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156649	TELESECUNDARIA ANDRÉS S. VIESCA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A", "C", "D", REP. DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	115,460	115,460	115,460	68,226	59.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
CONVENIOS 76 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
													15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0	76.00	75.00	98.7%		
OTROS CONVENIOS																								
156655	TELESECUNDARIA FRANCISCO MEDRANO TREVIÑO: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "C".	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	84,015	84,015	84,015	55,998	66.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156650	TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUÍN: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "B"	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	82,640	82,640	82,640	55,876	67.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156653	TELESECUNDARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A" Y "B", Y REPARACIÓN DE RED Y SISTEMA ELÉCTRICO	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	226,487	226,487	226,487	226,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156648	TELESECUNDARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "D", REPARACIÓN DE CISTERNA Y TINACO, SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	78,285	78,285	78,285	78,285	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156654	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B".	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	184,259	184,259	184,259	184,259	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156651	TELESECUNDARIA "OSCAR FLORES TAPIA": IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A" Y "B", Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	190,235	190,235	190,235	190,235	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156652	TELESECUNDARIA RUTA DE HIDALGO: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "B" Y "D".	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60,651	60,651	60,651	60,651	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																									
CONVENIOS 76 REGISTROS																									
OTROS CONVENIOS																									
														15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0		76.00	75.00	98.7%	
OTROS CONVENIOS																									
156646	TELESECUNDARIA ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "B Y C".	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	28,156	28,156	28,156	28,156	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156647	TELESECUNDARIA 26 DE MARZO: IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA EN EDIF. "D" Y PINTURA EN PLAFÓN	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	092700034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	29,764	29,764	29,764	29,764	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156644	E.S.G. RAMIRO VILLARREAL CAMPOS: IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "D", "E", "J".	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	498,230	498,230	498,230	434,209	87.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156645	PRIM. PROF. AGUSTÍN BOONE: REPARACIÓN DE CANCELERÍA.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	092800050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	526,939	526,939	526,939	526,939	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156640	E.S.G. N 12: PROTECCIONES PARA CANCELERÍA DE LOS EDIFICIOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000262	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	253,595	253,595	253,595	253,595	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156639	E.S.T. N 81: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MUNICIPAL (DENTRO DEL PREDIO).	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000263	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	444,341	444,341	444,341	444,341	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156643	J.N. ITZCALI: EDIFICIO A; IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA (2 AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS) Y BARANDAL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	133,308	133,308	133,308	133,308	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
CONVENIOS 76 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
														15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0	76.00	75.00	98.7%	
OTROS CONVENIOS																								
156634	J.N. TEODOSIA CASTAÑEDA: IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "E" Y PÓRTICO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001550	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	235,549	235,549	235,549	232,256	98.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156641	PRIM. EMILIO CARRANZA: IMPERMEABILIZANTE EDIF. "C", FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA EN CISTERNA Y COLOCACIÓN DE BOMBA, AMPLIACIÓN DE PISO EN PLAZA CI	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000260	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	188,882	188,882	188,882	188,882	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156642	PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA: SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA Y REPARACIÓN DE LA BARDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	822,588	822,588	822,588	817,226	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156637	TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000265	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	87,991	87,991	87,991	87,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156635	TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA: IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	84,764	84,764	84,764	84,764	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156636	TELESECUNDARIA 14 DE MARZO: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000266	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	180,710	180,710	180,710	180,710	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156638	TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "C", Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	131,516	131,516	131,516	131,516	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
CONVENIOS 76 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
													15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0	76.00	75.00	98.7%		
OTROS CONVENIOS																								
156633	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA: DEMOLICIÓN DE BODEGA	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	093200039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	35,584	35,584	35,584	35,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156632	TELESECUNDARIA: IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIF. "A" Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	69,563	69,563	69,563	69,563	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156622	E.S.T. N 54: SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PLAZA CÍVICA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	94,731	94,731	94,731	94,315	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156629	PRIM. EMILIANO ZAPATA: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	440,127	440,127	440,127	440,127	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156623	PRIM. FRANCISCO SARABIA: REPARACIÓN MENOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "A", DEMOLICIÓN DE YESO Y PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	194,493	194,493	194,493	190,062	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156624	PRIM. GRAL. VICTORIANO CEPEDA: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	203,579	203,579	203,579	161,869	79.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
156625	PRIM. HERMENEGILDO GALEANA: REFUERZO DE MUROS Y REPARACIÓN DE PUERTAS.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16,641	16,641	16,641	16,203	97.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
 I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																									
CONVENIOS 76 REGISTROS																									
OTROS CONVENIOS																									
														15,535,543	15,535,543	15,373,168	14,401,383	92.7%	206,584	0		76.00	75.00	98.7%	
OTROS CONVENIOS																									
156627	PRIM. HILARIO ESPARZA: REPARACIÓN DE RED Y SISTEMA ELÉCTRICO.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	152,583	152,583	152,583	152,583	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156628	PRIM. JESÚS MA. DEL BOSQUE: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	173,813	173,813	173,813	173,813	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156626	PRIM. LEONILA GIAMATTE: REP PISO, REP GRAL S ELEC, REP MUROS ED C, APLAN. DUCTO DE SERV Y COLOC DEP DE MUEBLES SANIT,ALIM ELEC E HIDR INDEPEN EQ, AIR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	214,328	214,328	214,328	185,286	86.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156631	PRIM. MAESTRO JUSTO SIERRA: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE 1 AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	259,138	259,138	259,138	192,859	74.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156630	PRIM. MANUEL LÓPEZ COTILLA: REPARACIÓN DE MUROS Y CIMENTACIÓN DE EDIFICIO Y REPARACIÓN DE PERFILES Y PLAFONES EN GENERAL.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	52,353	52,353	52,353	52,335	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
156621	TELESECUNDARIA SANTA EULALIA: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. A Y B, SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA.	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	093800056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	61,711	61,711	61,711	54,154	87.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN	