

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
154435	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2010 (MEC. DE SUELOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104500120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	159,596	159,596	159,596	145,676	91.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	NAN
154538	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,884,051	1,884,051	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
154565	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,984,893	1,984,893	0	0	0.0%	11,858	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
154534	E.S.G. N 5: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,898,673	1,898,673	1,898,673	1,820,350	95.9%	0	0	AULA	4.00	1.00	25.0%	NAN
154532	PRIM. JULIA TAPIA DE FLORES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	284,857	284,857	284,857	274,996	96.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154535	PRIM. LEONA VICARIO: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	389,308	389,308	389,308	305,362	78.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154536	PRIM. SIN NOMBRE (COL. VERACRUZ): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	693,714	693,714	693,714	649,805	93.7%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154533	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. LA MISIÓN): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	385,406	385,406	385,406	385,405	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154537	PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB), AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	533,697	533,697	533,697	532,851	99.8%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154531	E.S.T. MARCOS BENAVIDES: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	100300032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	942,625	942,625	942,625	942,624	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154530	PRIM. MARTÍN TORRES PADILLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR. (INC. MALLA CLONÓNICA)	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	100300057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	328,623	328,623	328,623	328,623	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154564	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "ANDRÉS S. VIESCA", EN COL. EJIDAL, EN ARTEAGA, COAH	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	184,191	184,191	184,191	184,191	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154528	E.E. PRIM. ALFONSO N. URUETA CARRILLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, REPARACIÓN DE MUROS	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	100900107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	204,398	204,398	204,398	181,519	88.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
154529	E.S.G. GRAL. FRANCISCO L. URQUIZO: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	100900106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,351,440	1,351,440	1,351,440	1,341,206	99.2%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154527	PRIM. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIÓ : CONSTR. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	478,370	478,370	478,370	388,013	81.1%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154526	PRIM. EMILIANO ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	233,635	233,635	233,635	70,091	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
154525	E.S.G. LIC. ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	101500023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	464,911	464,911	464,911	464,911	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154523	E.S.T. JESÚS SÁNCHEZ SOLÍS: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	101700334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,419,518	1,419,518	1,419,518	1,419,516	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154522	J.N. FRIDA KAHLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	101700349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	263,426	263,426	263,426	263,010	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154524	PRIM. CUITLÁHUAC: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	101700325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	364,796	364,796	364,796	364,794	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154518	E.E.E. PRIM. AQUILES SERDÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DAÑADO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	274,299	274,299	274,299	274,297	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154521	E.S.T. N 3: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	571,170	571,170	571,170	246,233	43.1%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%	NAN
154514	E.S.G. BARROTERÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	471,391	471,391	471,391	450,718	95.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154516	E.S.T. PROF. AGUSTÍN TERRAZAS MENCHACA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,067,117	1,067,117	1,067,117	1,067,117	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154513	J.N. PROF. FEDERICO BERRUETO RAMÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	412,328	412,328	412,328	401,550	97.4%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
154515	J.N. PROF. SAÚL GAYTÁN SÁNCHEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	389,801	389,801	389,801	372,781	95.6%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154512	E.S.G. N1: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,375,601	1,375,601	1,375,601	1,375,601	100.0%	0	0	AULA	4.00	1.00	25.0%	NAN
154511	E.E.E. PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	221,738	221,738	221,738	221,738	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154509	E.S.G. N 5: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	839,802	839,802	839,802	838,804	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154508	J.N. ZORAIDA PINEDA: CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ), ACCESO PRINCIPAL, MALLA CICLÓNICA Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	756,597	756,597	756,597	756,517	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
154510	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	269,269	269,269	269,269	268,464	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154542	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR E.S.T. MA. DEL REFUGIO ZERTUCHE DE PADILLA, RAMOS	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,480,395	1,480,395	1,480,395	1,480,395	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154563	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ADMINISTRACIÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR EN E.S.G. NO. 1 "RUBÉN HUMERTO MORE	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	2,347,659	2,347,659	2,347,659	2,170,575	92.5%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
154560	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "INDEPENDENCIA" EN RAMOS ARIZPE, COAH	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	190,266	190,266	190,266	190,266	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154561	CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN, BODEGA DOBLE Y OBRA EXTERIOR EN PRIM. "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" EN RAMOS ARIZPE, COAH.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	533,059	533,059	533,059	520,722	97.7%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	NAN
154562	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN E.S.G. NO. 2, EN RAMOS ARIZPE, COAH	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,045,161	1,045,161	1,045,161	1,045,161	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
154507	E.E.E. J.N. SIN NOMBRE (COL. SANTOS SAUCEDO): CONSTRUCCIÓN DE AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	199,383	199,383	199,383	199,382	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154505	E.E.E. J.N. EDELMIRA GARZA CAMPOS: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	200,798	200,798	200,798	200,798	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154506	E.E.E. J.N. EDUARDO E. PARISH: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	179,551	179,551	179,551	179,551	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154503	E.E.E. J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	205,996	205,996	205,996	205,996	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %												
														Ministrado	Programado	Ejercido									18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25				
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																																				
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																																				
FAM														84,955,548	84,955,548	81,086,604	78,015,355	91.8%	11,858	0		193.00	142.88	74.0%												
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																																				
154556	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SERV. MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR EN E.S.G. "SECC. V", EN LA COL. SALTILLO 2000, EN SAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000972	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,411,959	1,411,959	1,411,959	1,411,959	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	NAN												
154558	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR, EN E.S.G. "FÉLIX NEIRA BARRGÁN", EN SALTILLO, COA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000968	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,367,841	1,367,841	1,367,841	1,367,841	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	NAN												
154557	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIO MÉDICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR, EN E.S.G N° 5. PROFRA. ELBA E. GORDILLO COL. TERE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000969	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,521,197	1,521,197	1,521,197	1,521,197	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154552	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS CÁRDENAS VALDES EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000967	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	333,228	333,228	333,228	333,228	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154549	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA" EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000962	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	222,723	222,723	222,723	222,723	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154543	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA HERMINIO JIMENEZ AGUIRRE EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000965	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	233,304	233,304	233,304	186,979	80.1%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN												
154547	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "JAIME NUÑO" EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000961	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	168,752	168,752	168,752	168,752	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154544	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "LUIS ALVAREZ CORTÉZ" EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000966	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	233,725	233,725	233,725	233,725	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154546	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA ROGELIO ALVARADO CAVAZOS EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000964	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	218,432	218,432	218,432	218,432	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154551	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000963	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	314,926	314,926	314,926	314,926	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154548	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS", EN SALTILLO, COAH	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000970	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	248,094	248,094	248,094	248,094	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154545	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO", EN SALTILLO, COAH	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000973	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	189,680	189,680	189,680	189,680	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154553	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UNA OBRA EXTERIOR EN PRIM. DEL FRACC. MISIÓN CERRITOS, EN SALTILLO, COAH	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000959	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	548,267	548,267	548,267	548,267	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN												
154554	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000952	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,174,884	1,174,884	1,174,884	1,174,884	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN												
154555	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, DIRECCIÓN, BODEGA DOBLE Y OBRA EXTERIOR EN " PRIM. ALFONSO CEPEDA SALAS" DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,388,363	1,388,363	1,388,363	1,388,363	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN												
154559	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN "E.S.G. NO. 16", EN FRACC. RANCHO DE PEÑA, EN SALTILLO, COAH	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000971	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	2,417,540	2,417,540	2,417,540	2,417,540	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	NAN												
154550	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000960	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	241,461	241,461	241,461	241,461	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154492	E.E.E. J.N. EJÉRCITO MEXICANO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000731	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	308,354	308,354	308,354	277,436	90.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154479	E.E.E. J.N. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000739	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	238,727	238,727	238,727	213,655	89.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154491	E.E.E. J.N. LUZ MA. BARRIENTOS : CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000732	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,303	235,303	235,303	235,302	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												
154480	E.E.E. J.N. ROSARIO CASTELLANOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000738	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	187,119	187,119	187,119	187,119	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN												

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
154478	E.E.E. PRIM. PURÍSIMA CONCEPCIÓN CAMPOS TORRES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000740	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	247,820	247,820	247,820	247,820	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154482	E.E.E. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000736	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	209,123	209,123	209,123	209,123	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154490	E.E.E. PRIM. SIN NOMBRE (COL. NUEVO MIRASIERRA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000733	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	218,883	218,883	218,883	174,092	79.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154483	E.E.E. PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000735	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	220,132	220,132	220,132	220,131	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154495	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (FRACC. NUEVO MIRASIERRA 2ª ETAPA): CONSTR. DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,511,622	2,511,622	2,511,622	2,511,620	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154498	E.S.T. N° 69, SALVADOR GARCÍA HERNÁNDEZ: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	967,943	967,943	967,943	967,943	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154494	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. NUEVO MIRASIERRA 2ª ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXT	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000724	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,736,360	1,736,360	1,736,360	1,736,360	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154481	J.N. VILLA DE SANTIAGO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000737	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	402,442	402,442	402,442	402,442	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154475	PRIM. ABRHAM ARELLANO (SAN FRANCISCO DE FLORES): CONSTR. S. SANIT(MOD RED) , MTTT. FOSA SÉPTICA EN USO, DEMOL. LETR. EN MAL ESTADO, RELLENO FOSA E IMP	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	431,534	431,534	431,534	431,532	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
154496	PRIM. FRANCISCO I. MADERO: SUST. 2 AULAS DID. (M), 1 AULA PSICOPED. (M), DIRECC-BODEGA SENCILLA (M Y E), DEMOLICIÓN DE EDIF. DAÑADO Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,036,880	1,036,880	1,036,880	1,036,711	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154489	PRIM. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000734	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	202,527	202,527	202,527	202,527	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154477	PRIM. MARIANO ESCOBEDO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000741	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,554	235,554	235,554	235,553	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
154493	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. NUEVO MIRASIERRA 2ª ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000727	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,579,948	1,579,948	1,579,948	1,579,947	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154476	PRIM. ROBERTO VEGA MANDUJANO: SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	502,403	502,403	502,403	502,402	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154497	PRIM. SIN NOMBRE (COL. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,147,851	1,147,851	1,147,851	1,147,849	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154472	PRIM. DR. RUPERTO DEL VALLE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	103100072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	315,491	315,491	315,491	94,647	30.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154473	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	103100045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,265	235,265	235,265	160,016	68.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154469	J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	261,995	261,995	261,995	261,995	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154470	J.N. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIZÁRRAGA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	271,236	271,236	271,236	271,236	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154471	J.N. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	224,997	224,997	224,997	224,997	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154463	E.E.E. PRIM. ALFONSO N. URUETA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	215,431	215,431	215,431	215,431	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154466	E.E.E. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	219,515	219,515	219,515	219,236	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154468	E.S.T. N 57: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	636,620	636,620	636,620	636,620	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154467	J.N. JAIME SABINES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	313,888	313,888	313,888	313,001	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
154462	J.N. MÉXICO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	219,129	219,129	219,129	202,168	92.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154465	J.N. OCTAVIO PAZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	240,159	240,159	240,159	240,157	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154464	PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	315,811	315,811	315,811	315,811	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154460	E.E.E. PRIM. ALFREDO G. BASURTO: CONSTRUCCIÓN DE AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	217,739	217,739	217,739	217,739	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154445	E.E.E. PRIM. FRANCISCO LUIS URQUIZO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	184,855	184,855	184,855	176,448	95.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154451	E.E.E. PRIM. LIC. ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	180,879	180,879	180,879	180,878	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154461	E.S.G. N° 12: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB Y OBRA EXTERIOR)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,036,281	1,036,281	1,036,281	833,792	80.5%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154444	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (FRACC. EXHACIENDA LA PERLA): CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,853,183	2,853,183	2,853,183	2,069,482	72.5%	0	0	AULA	6.00	1.00	16.7%	NAN
154448	E.S.T. N 42, "RICARDO FLORES MAGÁN": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500423	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	528,647	528,647	528,647	496,553	93.9%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
154447	E.S.T. N 54: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500424	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	559,604	559,604	559,604	559,604	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154446	J.N. FEDERICO FROEBEL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500425	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	234,557	234,557	234,557	234,557	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154459	J.N. FRANCISCO VILLA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR Y CISTERNA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	324,886	324,886	324,886	324,886	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
154452	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500419	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	286,800	286,800	286,800	286,800	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154453	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. RESIDENCIAL VICTORIA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	327,613	327,613	327,613	244,367	74.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154456	PRIM. EMILIANO ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	434,428	434,428	434,428	434,427	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	NAN
154449	PRIM. LEYES DE REFORMA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	208,854	208,854	208,854	208,854	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154454	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. JOYAS DE TORREÓN): CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,960,939	1,960,939	1,960,939	1,960,939	100.0%	0	0	AULA	6.00	1.00	16.7%	NAN
154450	PRIM. OCTAVIO PAZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500421	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	317,656	317,656	317,656	219,071	69.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154458	PRIM. RUFINO TAMAYO: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500332	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	341,396	341,396	341,396	340,022	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154455	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. RINCÓN DE LOS NOGALES): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	655,073	655,073	655,073	655,073	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154457	PRIM. 21 DE MARZO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), UN AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	671,892	671,892	671,892	671,892	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	33.3%	NAN
154439	E.E.E. PRIM. ENRIQUE MADARIAGA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	103600135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	219,266	219,266	219,266	192,789	87.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154440	J.N. ANDRÉS S. VIESCA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	103600134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	269,095	269,095	269,095	269,095	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154442	J.N. VENUSTIANO CARRANZA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	103600123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	273,080	273,080	273,080	261,525	95.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
154441	PRIM. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	103600133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	269,935	269,935	269,935	258,170	95.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154437	"CAM" N 37: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	506,255	506,255	506,255	506,255	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154520	REHABILITACIÓN																							
154520	E.S.T. N 29: SUSTITUCIÓN DE LOSA (PARCIAL) Y DE ESCALERAS DEL EDIF. "C" Y SUSTITUCIÓN DE LOSA (PARCIAL) DEL EDIF. "E"	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	311,730	311,730	311,730	311,730	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154517	E.S.T. N 35 HAROLD R. PAPE: SUSTITUCIÓN DE LOSA, DE CANCELERÍA, DE PISOS CERÁMICOS Y DEL SIST. ELÉCTRICO DEL EDIF. "D" Y SUSTITUCIÓN DE CELOSÍA Y BARRA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,567,209	3,567,209	3,567,209	3,567,079	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154519	E.S.T. N 39 JAIME TORRES BODET: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "G" Y "J" (TALLER DE ELECTRICIDAD Y TALLER DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS).	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	979,966	979,966	979,966	979,966	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154504	E.S.G. N 1, "RAMIRO VILLARREAL CAMPOS": SUSTITUCIÓN DE BARRA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	883,326	883,326	883,326	883,326	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154502	J.N. JUANA MARÍA VARGAS DE RIOJAS: SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	49,337	49,337	49,337	36,803	74.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154499	PRIM. JULIA TAPIA FLORES : AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADOR DE LIGA DE EDIF. "E"	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	198,454	198,454	198,454	198,454	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154501	PRIM. RAMÓN ORTÍZ VILLALOBOS: SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	22,441	22,441	22,441	22,273	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154500	PRIM. SIN NOMBRE (COL. LAS VIRGENES): SUSTITUCIÓN DE RODAPIÉ Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	16,465	16,465	16,465	16,139	98.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154474	PRIM. GRAL. IGNACIO ALLENDE: TRABAJOS NECESARIOS PARA FORTALECER Y MEJORAR LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA ACCESAR A LOS EDI	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103001004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	156,408	156,408	156,408	98,483	63.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
154443	PRIM. SEVERO ORTÍZ DE LA ROSA: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE EDIF. "B"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	244,989	244,989	244,989	154,577	63.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
154438	E.S.G. N 1: SUSTITUCIÓN DE BARDA	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	175,156	175,156	175,156	154,759	88.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								
154434	SUM. DE MOB. Y EQ. PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL "NIVEL BÁSICO FAM 2010".	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104500123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,531,076	6,531,076	6,531,076	6,445,878	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
154436	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104500119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,150,131	3,150,131	3,150,131	3,150,131	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN