

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																									
SUBSIDIOS 177 REGISTROS																									
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS														900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
FONDOS REGIONALES																									
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
138962	PAVIMENTACIÓN CALLE LERDO DE FLORES MAGÓN A AMADO GUTIÉRREZ, LEANDRO VALLE DE FLORES MAGÓN A OBREGÓN, PROLONGACIÓN JUÁREZ DE SANTOS DEGOLLADO	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2349.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,229,130	3,229,130	3,229,130	3,229,130	100.0%	0	0		29,947.27	29,947.27	100.0%	NAN	
138963	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1761.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,033,485	1,033,485	1,033,485	1,033,485	100.0%	0	0		12,956.00	12,956.00	100.0%	NAN	
138964	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS FUNDADORES Y LUIS DONALDO COLOSIO	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1788.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	957,542	957,542	957,542	957,542	100.0%	0	0		17,569.80	17,569.80	100.0%	NAN	
138967	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE-VADO "LA BECERRA" Y VIALIDAD DE INTERCONEXIÓN - LIBRAMIENTO "ALLENDE - NAVA" UBICADO EN EL KM. 1+600	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	080300068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20963.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,529,437	1,529,437	1,529,437	1,529,437	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN	
138966	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	080300064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	432.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	153,879	153,879	153,879	153,879	100.0%	0	0		3,358.00	3,358.00	100.0%	NAN	
138965	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES AV. ZARAGOZA, NIÑOS HÉROES, JUAN ÁLVAREZ, GÓMEZ FARIÁS, GALEANA Y CARRILLO PUERTO.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	080300028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1540.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100,359	1,100,359	1,100,359	1,100,359	100.0%	0	0		11,676.40	11,676.40	100.0%	NAN	
138968	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL AL EJIDO "CHAMACUERO" (2DA. ETAPA) DEL KM. 1+000 AL KM. 8+120, ANCHO DE CORONA DE 7.0 METROS.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	080300073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20963.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,671,827	1,671,827	1,671,827	1,671,827	100.0%	0	0		7.12	7.12	100.0%	NAN	
138970	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE "EL DIAMANTE". LONGITUD 5.3 KMS (2DA. ETAPA).	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	080400059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	19353.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,948,008	1,948,008	1,948,008	1,948,008	100.0%	0	0		5.30	5.30	100.0%	NAN	
138931	PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA RURAL "CANDELA - VALLADARES" LONGITUD 7.0 KM. DEL KM. 0 + 000 AL 7 + 000	5-CANDELA	CANDELA	URBANO	070500048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1669.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,222,191	1,222,191	1,222,191	1,222,191	100.0%	0	0		7.00	7.00	100.0%	NAN	

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
138972	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VITO ALESSIO ROBLES DE CALLE DÍAZ MIRÓN A CALLE JESÚS CARRANZA, DE LA COLONIA LIBERTAD PONIENTE	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	080600028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	520.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	637,398	637,398	637,398	637,398	100.0%	0	0		5,776.80	5,776.80	100.0%	NAN
138975	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERA N 30 - EJIDO "SAN JUAN DE BOQUILLAS", TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200, ANCHO DE CORONA DE 7.0 M.	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	080700058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12150.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	992,763	992,763	992,763	992,763	100.0%	0	0		1.20	1.20	100.0%	NAN
138976	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LA CARRETERA FEDERAL 57 - EJIDO "AGUA DE LA HERRADURA", (2A ETAPA), INCLUYE SOBRECARPETA (070800098)	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	080800024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2791.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,510,578	1,510,578	1,510,578	1,510,578	100.0%	0	0		7.75	7.75	100.0%	NAN
138933	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL ACCESO A CD. MADERO Y CARRETERA FEDERAL # 30	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	070900214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,614,301	27,614,301	27,614,301	27,614,301	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138977	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE FCO. I. MADERO	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	080900051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	970.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,961,475	2,961,475	2,961,475	2,961,475	100.0%	0	0		15,274.00	14,204.82	93.0%	NAN
138982	PAV. DE CAMINO E.C. DERRAMADERO-GRAL. CEPEDA A EJ. "LA PAZ"-Y SAN JOSÉ DEL REFUGIO-E.C. DERRAMADERO-GRAL. CEPEDA LONG. 5.5 KM EN LA PAZ Y SAN JOSÉ DEL	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	081100029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,745,302	2,745,302	2,745,302	2,745,302	100.0%	0	0		5.50	5.50	100.0%	NAN
138983	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL A "TANQUE DE SAN VICENTE" LONGITUD 4.0 KMS Y CON UN ANCHO DE 7.00 MTS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	081100030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,695,560	1,695,560	1,695,560	1,695,560	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	NAN
138934	PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA RURAL "EL SAUCITO - CONGREGACIÓN RODRÍGUEZ" (2A. ETAPA) DEL KM. 6+000 AL 11+000	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	071200033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2047.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,250,548	3,250,548	3,250,548	3,250,548	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%	NAN
138992	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA RURAL RAMAL EJIDOS " VIZCAYA-VICENTE GUERRERO-SOLÍS" (2A. ETAPA) LONGITUD DE 1.8 KMS, ANCHO DE 7 MTS ( DEL KM 1+400 AL KM 3+	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	2427.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,974,662	1,974,662	1,974,662	1,974,662	100.0%	0	0		1.80	1.80	100.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
138990	CONSTRUCCIÓN DEL "CAMINO A LAS LADRILLERAS" CON LONGITUD 2.450 KM, ANCHO DE 7 MTS (DEL KM 0+000 AL KM 2+450)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	4200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,749,440	2,749,440	2,749,440	2,749,440	100.0%	0	0		2.45	2.45	100.0%	NAN
138984	MANO CON MANO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LOS EJIDOS "COYOTE" Y "BUEN ABRIGO"	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	4000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	315,609	315,609	315,609	315,609	100.0%	0	0		10,399.57	10,399.57	100.0%	NAN
138987	MANO CON MANO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EI. "LA LUZ" ( PAQ. 1)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	2500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,262,105	2,262,105	2,262,105	2,262,105	100.0%	0	0		8,805.75	8,805.75	100.0%	NAN
138985	MANO CON MANO PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA CHALET.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	1800.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,204,739	1,204,739	1,204,739	1,204,739	100.0%	0	0		12,701.60	12,701.60	100.0%	NAN
138989	MANO CON MANO PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COL. BENITO JUÁREZ	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	1200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,205,077	2,205,077	2,205,077	2,205,077	100.0%	0	0		10,124.00	10,124.00	100.0%	NAN
138986	MANO CON MANO PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JOSÉ T. LUNA.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	2500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,209,470	2,209,470	2,209,470	2,209,470	100.0%	0	0		18,719.20	18,719.20	100.0%	NAN
138988	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EI. "LA LUZ" ( PAQ. 2)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	2500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,227,353	2,227,353	2,227,353	2,227,353	100.0%	0	0		8,575.50	8,575.50	100.0%	NAN
138935	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	071800135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,394,665	12,394,665	12,394,665	12,394,665	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138993	CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO DE LA CIUDAD" DE MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	192554.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,806,487	41,806,487	41,806,487	41,806,487	100.0%	0	0		1.00	0.95	95.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																									
SUBSIDIOS 177 REGISTROS																									
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																									
														900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
FONDOS REGIONALES																									
138936	(ISN) - CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN EL BOULEVARD HAROLD PAPE SOBRE VÍAS DEL FFCC DE "AHMSA".	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	071800169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,139,106	7,139,106	7,139,106	7,139,106	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN	
138937	(ISN) - CONSTRUCCIÓN DEL "PASO SUPERIOR VEHICULAR" EN LA INTERSECCIÓN DEL BOULEVARD HAROLD PAPE Y LAS AVENIDAS CARRANZA Y DE LA FUENTE	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	071800216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,155,871	10,155,871	10,155,871	10,155,871	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN	
138995	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN DE CALLE CHIHUAHUA A CALLE RAFAEL F. MUÑOZ DE LA COLONIA CAÑADAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800274	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	517.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	594,413	594,413	594,413	594,413	100.0%	0	0		4,131.00	4,131.00	100.0%	NAN	
138996	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA BÁRBARA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800335	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	245.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,985	88,985	88,985	88,985	100.0%	0	0		3,717.00	3,717.00	100.0%	NAN	
138997	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA BÁRBARA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	140.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,963	30,963	30,963	30,963	100.0%	0	0		1,116.00	1,116.00	100.0%	NAN	
138994	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACIÓN, CORDONES Y BANQUETAS EN CENTRO HISTÓRICO C. ZARAGOZA, C. FÉLIX SÁENZ Y C. ILDEFONSO FUENTES EN MONCLOVA, CO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA	200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,047,606	1,047,606	1,047,606	1,047,606	100.0%	0	0		2,998.80	2,998.80	100.0%	NAN	
138924	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA.- APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD CAMPUS UNIDAD NORTE UBICADA EN LA CARRETERA 57 KMS EN MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	4.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN	
138925	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA.- APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD CARRETERA 57 KMS EN MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	5.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN	
138938	BANQUETAS EN ESCUELAS (2A ETAPA)	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	072000102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1800.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	121,174	121,174	121,174	121,174	100.0%	0	0		2,437.50	2,437.50	100.0%	NAN	

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
<b>S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																									
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																									
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																									
														900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																									
138939	MANO CON MANO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA OBRERA EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	072000121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1710.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	770,444	770,444	770,444	770,444	100.0%	0	0		20,358.20	20,358.20	100.0%	NAN	
138998	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ( 1ER SECTOR )	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	082000081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ	793.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	554,797	554,797	554,797	554,797	100.0%	0	0		10,199.30	6,527.55	64.0%	NAN	
138940	PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA RURAL "EL GATO--LA MORITA", LONG. 2.4 KMS. DEL KM. 2+400 AL 4+800 EN NADADORES, ORIGEN E. C. SAN BUENAVENTURA- SAN BLAS	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	072100065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5949.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,358,555	2,358,555	2,358,555	2,358,555	100.0%	0	0		2.40	2.40	100.0%	NAN	
138999	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. AEROPUERTO	22-NAVA	NAVA	URBANO	082200031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	600.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	825,770	825,770	825,770	825,770	100.0%	0	0		2,883.90	2,883.90	100.0%	NAN	
138944	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA RURAL "OCAMPO - ESTACIÓN EL REY", ANCHO 7.0 M. DEL KM. 95+000 AL KM. 105+000	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	072300076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	12019.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,173,775	7,173,775	7,173,775	7,173,775	100.0%	0	0		10.00	10.00	100.0%	NAN	
139002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. BIZNAGA ENTRE C. HELECHO Y CALLE 5/NOMBRE DE LA COM. DE CHULAVISTA.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	082300120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,814,467	1,814,467	1,814,467	1,814,467	100.0%	0	0		7,316.40	7,316.40	100.0%	NAN	
139000	URBANIZACIÓN, TERRACERÍA Y BASE HIDRÁULICA DE LA CALLE BIZNAGA ENTRE SIN NOMBRE Y HELECHO, CALLE DALIA ENTRE S/N Y BIZNAGA, CALLE ENGARTINA ENTRE S/N	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	082300112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	459,356	459,356	459,356	459,356	100.0%	0	0		15,409.80	15,409.80	100.0%	NAN	
139001	URBANIZACION Y CORDON CUNETA DE LAS CALLES ENGARTINA ENTRE DATIL Y S/N Y BIZNAGA ENTRE HELECHO Y S/N, CANDEILLAS ENTRE HELECHO Y S/N, FRESNOS ENTRE D	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	082300114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,161,497	1,161,497	1,161,497	1,161,497	100.0%	0	0		6,090.00	6,090.00	100.0%	NAN	
139003	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO "OJO DE AGUA" EN EL CAMINO A GENERAL CEPEDA, MUNICIPIO DE PARRAS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	43244.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	808,152	808,152	808,152	808,152	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN	

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
139011	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO A EJIDO "LOS GRUPOS", LONGITUD 4.0 KM. DEL KM 1+000 AL KM 5+000 ANCHO DE CORONA 7.0 MTS. (2 ETAPA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	43244.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,087,608	1,087,608	1,087,608	1,087,608	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	NAN
139004	PAVIM. CALLES JOSÉ NATIVIDAD ROSALES, JOSÉ SALINAS, AURORA VALERO, R. DE LA CABADA, CLAUDIO VIDARNA, GPE. DE FLORES A TIZOC, MARTÍN TORRES DE MÚZQUIZ A	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,684,185	2,684,185	2,684,185	2,684,185	100.0%	0	0		13,055.17	13,055.17	100.0%	NAN
139008	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELLOTA DEL KM. 0+000 AL 0+602 Y DEL KM. 10+000 AL 10+480	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	43244.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	618,687	618,687	618,687	618,687	100.0%	0	0		19,481.44	19,481.44	100.0%	NAN
139006	PAVIMENTACIÓN EN BARRIO TACUBAYA (DE CALLE LA ILUSIÓN A CALLE FRENTE A TACUBAYA 1,2,3,4,5,6,7,8)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,571,763	2,571,763	2,571,763	2,571,763	100.0%	0	0		11,727.81	11,727.81	100.0%	NAN
139005	PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACCESO A OJO DE AGUA Y MATAMOROS (DE MADERO A ARCO DE LA CALLE BRAVO)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,620,553	1,620,553	1,620,553	1,620,553	100.0%	0	0		4,684.20	4,684.20	100.0%	NAN
139012	PAVIMENTACIÓN EN COL. MIRAMAR Y COL. OJO DE AGUA EN ÁREA URBANA DE PARRAS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	6000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,006,815	2,006,815	2,006,815	2,006,815	100.0%	0	0		14,310.00	14,310.00	100.0%	NAN
139010	PAVIMENTACIÓN EN COLONIA VIDRIERIA (072400303)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,467,949	2,467,949	2,467,949	2,467,949	100.0%	0	0		13,886.60	13,886.60	100.0%	NAN
139009	PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO "PARRAS" (072400300)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,102,237	1,102,237	1,102,237	1,102,237	100.0%	0	0		13,866.00	12,202.08	88.0%	NAN
139013	PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA PALMERAS.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,760,791	1,760,791	1,760,791	1,760,791	100.0%	0	0		21,117.00	21,117.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
139007	PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA "SALTILLO 400" (PONCIANO ARRIAGA, GREGORIO GONZÁLEZ, PROLONGACIÓN CEPEDA, FRAY AGUSTÍN Y E. ZAPATA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,880,518	1,880,518	1,880,518	1,880,518	100.0%	0	0		9,049.67	9,049.67	100.0%	NAN
139014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y RED DE DISTRIBUCIÓN.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	550.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,346,966	1,346,966	1,346,966	1,346,966	100.0%	0	0		2,197.24	2,197.24	100.0%	NAN
139017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA COLONIA GOBERNADORES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	430.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,647,264	1,647,264	1,647,264	1,647,264	100.0%	0	0		2,366.00	2,366.00	100.0%	NAN
139016	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA LOS PINOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1139.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,896,746	1,896,746	1,896,746	1,896,746	100.0%	0	0		10,908.00	10,908.00	100.0%	NAN
139015	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO DE LA CIUDAD".	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	127898.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,291,246	5,291,246	5,291,246	5,291,246	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138945	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO "SAN JOSÉ DE AURA - MINERAL DE LA LUZ", (2A ETAPA) LONGITUD 7.73 KM, COMPRENDIDO DEL KM 2+500 AL KM 10+237	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	072600099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	3613.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,630,757	1,630,757	1,630,757	1,630,757	100.0%	0	0		7.73	7.73	100.0%	NAN
138946	(ISN). - CONSTRUCCIÓN CAMINO RAMAL A SANTO DOMINGO KM 0+000 AL 4+048 Y PAVIMENTACIÓN DE CURVA DE 4.5 A 7.0 MTS DE E.C. FED. SALTILLO- MONCLOVA-SANTO D	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	072700112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	39851.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,365,412	1,365,412	1,365,412	1,365,412	100.0%	0	0		4.05	4.05	100.0%	NAN
138947	(ISN). - CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA "SALTILLO - MONTERREY Y CARRETERA LOS PINOS"	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	072700224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	250000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,517,766	13,517,766	13,517,766	13,517,766	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139020	(ISN). - PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO "HIGO". LONGITUD 0.9 KM	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	39851.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	657,911	657,911	657,911	657,911	100.0%	0	0		0.90	0.90	100.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
139019	(ISN).- PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA RURAL "SANTO DOMINGO-ZERTUCHE" CON UNA LONG. 3 KM. DEL KM.0+000 AL KM. 3+000	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	39851.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	850,975	850,975	850,975	850,975	100.0%	0	0		3.00	3.00	100.0%	NAN
139018	(ISN).- PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO "ACATITA" Y CALLE INTERIOR DEL EJIDO (3.0 KM)	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	39851.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	306,021	306,021	306,021	306,021	100.0%	0	0		3.00	3.00	100.0%	NAN
139024	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: GALEANA, PRIV. ÁLAMOS, VICTORIA Y AMÉRICA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	082800035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1885.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,251,572	1,251,572	1,251,572	1,251,572	100.0%	0	0		14,876.40	14,876.40	100.0%	NAN
139022	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: H. FARIAS, MANUEL RODRÍGUEZ Y ROSALÍO DELGADO	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	082800031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1498.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	706,556	706,556	706,556	706,556	100.0%	0	0		8,958.00	8,958.00	100.0%	NAN
139023	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: LOMAS DEL PREGONERO, PILOTE, LABRIEGO, KAKANAPO, EL HONDO Y PIRINEOS	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	082800033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1506.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,756	31,756	31,756	31,756	100.0%	0	0		12,906.40	3,226.60	25.0%	NAN
139025	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: NEMÉSIO LÓPEZ Y PRIVADA RODRÍGUEZ TRIANA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	082800036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1119.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	371,566	371,566	371,566	371,566	100.0%	0	0		8,151.00	8,151.00	100.0%	NAN
139042	ACONDICIONAMIENTO PARA EL "MUSEO DEL PALACIO" (I ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,587,401	1,587,401	1,587,401	1,587,401	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138923	APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,122,204	29,122,204	29,122,204	29,122,204	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139043	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN ENRIQUE REYNA, LONGITUD 2.2 KMS. DEL KM. 0+000 AL 2+200	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000537	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,644,926	5,644,926	5,644,926	5,644,926	100.0%	0	0		2.20	2.20	100.0%	NAN



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
139046	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL (SUPERIOR E INFERIOR) EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIF. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y BLVD. NAZARIO ORTÍZ GARZA EN EL MPIO. DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,729,935	3,729,935	3,729,935	3,729,935	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139045	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AVENIDA 20, DEL KM. 0+540 AL KM. 1+280 LONGITUD 740 M. CRUCE CON BLVD. EMILIO ARIZPE DE LA MAZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,445	999,445	999,445	999,445	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139026	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL BLVD. PROLONGACIÓN EL MINERO EN EL PASO POR LOS RAMONES DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,947,175	1,947,175	1,947,175	1,947,175	100.0%	0	0		1.00	0.98	98.0%	NAN
139031	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OMEGA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	3032.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,886,298	3,886,298	3,886,298	3,886,298	100.0%	0	0		6,418.00	6,418.00	100.0%	NAN
139038	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL ARROYO "LOS OJITOS" TRAMO DE LA CALLE SAUCE HASTA EL COLECTOR PLUVIAL DEL BLVD. NAZARIO ORTÍZ GARZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000194	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	562587.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,243,781	4,243,781	4,243,781	4,243,781	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139039	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DEL "MUSEO TAURINO"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,228,983	1,228,983	1,228,983	1,228,983	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138949	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA Y BLVD. PÉREZ TREVIÑO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	500000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,721,357	8,721,357	8,721,357	8,721,357	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138950	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA Y BOULEVARD FELIPE J. MERY	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	500000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,475,964	6,475,964	6,475,964	6,475,964	100.0%	0	0		1.00	0.99	99.0%	NAN
138954	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE "PASO SUPERIOR VEHICULAR" EN LA INTERSECCIÓN DEL BOULEVARD NAZARIO ORTÍZ GARZA Y BOULEVARD LA FRAGUA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,431,094	13,431,094	13,431,094	13,431,094	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																								
													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
138955	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL "PASO SUPERIOR VEHICULAR" EN LA INTERSECCIÓN DEL BLVD. NAZARIO ORTÍZ GARZA Y BLVD. RUFINO TAMAYO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000366	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,592,060	7,592,060	7,592,060	7,592,060	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138953	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL "PASO SUPERIOR VEHICULAR SALTILLO 2000" EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y AVENIDA JAVIER GARCÍA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,005,788	14,005,788	14,005,788	14,005,788	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138948	(ISN).- PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA RURAL RAMAL A "REFUGIO DE LAS CAJAS", LONGITUD 7.0 KMS. DEL KM. 0+000 AL 7+000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	787,575	787,575	787,575	787,575	100.0%	0	0		7.00	7.00	100.0%	NAN
138952	(ISN).- PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE "TANQUE ESCONDIDO - PRESA DE SAN PEDRO" DEL 5+000 AL 15+000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	65000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,270,875	2,270,875	2,270,875	2,270,875	100.0%	0	0		10.00	10.00	100.0%	NAN
138956	"MUSEO DEL TRAJE REGIONAL" (1ª ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,191,108	2,191,108	2,191,108	2,191,108	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139044	PROLONGACIÓN PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ TRAMO "VALLE DORADO - PROLONGACIÓN URDIÑOOLA", LONGITUD 1.72 KM. DEL KM. 1+280 AL KM. 3+000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000885	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,091,155	4,091,155	4,091,155	4,091,155	100.0%	0	0		1.72	1.72	100.0%	NAN
139030	"SISTEMA VIAL FUNDADORES"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,958,517	75,958,517	75,958,517	75,958,517	100.0%	12,307,413	12,307,413		4.40	4.40	100.0%	NAN
138926	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA.- PAGO DE TERRENO PARA LA CIUDAD UNIVERSITARIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	6.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139047	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE MARIANO ZERTUCHE ENTRE CALLE MORELOS Y LUIS CERNA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	083100032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA	600.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,442,477	1,442,477	1,442,477	1,442,477	100.0%	0	0		10,851.74	10,851.74	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																								
													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
139048	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA DOS ENTRE CARRETERA A ABASOLO Y CALLE TRECE Y CALLE TRECE ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA DR. HUMBERTO RODRÍGUEZ	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	083100033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA	400.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	717,360	717,360	717,360	717,360	100.0%	0	0		16,273.52	16,273.52	100.0%	NAN
139049	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA PRIVADA PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	083100146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA	150.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,126	64,126	64,126	64,126	100.0%	0	0		1,068.00	1,068.00	100.0%	NAN
139051	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN COLONIA LOS FILTROS DE NUEVA ROSITA.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	083200036	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	14.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,949	4,949	4,949	4,949	100.0%	0	0		6.00	6.00	100.0%	NAN
138957	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL "PASO SUPERIOR VEHICULAR" ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL # 57	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	073200050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,777,260	4,777,260	4,777,260	4,777,260	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139052	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	083200050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1226.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,851,257	2,851,257	2,851,257	2,851,257	100.0%	0	0		16,517.82	16,517.82	100.0%	NAN
139053	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO LEÓN	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	083200084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	762.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,037,835	2,037,835	2,037,835	2,037,835	100.0%	0	0		6,675.14	6,675.14	100.0%	NAN
139050	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIO SECC. 38	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	083200025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1300.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,371,622	1,371,622	1,371,622	1,371,622	100.0%	0	0		13,315.00	13,315.00	100.0%	NAN
139056	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A "SAN PATRICIO" DESDE ENTRONQUE DE LA CARRETERA "SAN PEDRO - LA CUCHILLA", 3,200.00 M. LONGITUD, 7.0 M. ANCHO Y 5.0 CM. DE E	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	30000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,907,603	4,907,603	4,907,603	4,907,603	100.0%	0	0		3.20	3.20	100.0%	NAN
139058	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO "TACUBAYA A PROGRESO". 5.1 KM LONG. Y 7.0 MTS. ANCHO Y 5.0 CM DE CARPETA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	15000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,647,388	6,647,388	6,647,388	6,647,388	100.0%	0	0		5.10	5.10	100.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
139057	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO "TACUBAYA A SANTA ELENA". 3,900.00 M. LONG. Y 7.0 MTS. ANCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO. COAHUILA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,268,983	5,268,983	5,268,983	5,268,983	100.0%	0	0		3.90	3.90	100.0%	NAN
139054	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE "EL RETIRO" MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	307.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	502,776	502,776	502,776	502,776	100.0%	0	0		2,576.00	2,576.00	100.0%	NAN
139055	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO "SOFÍA DE ARRIBA", DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	306.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	963,575	963,575	963,575	963,575	100.0%	0	0		4,300.40	4,300.40	100.0%	NAN
139060	REVESTIMIENTO DE LA CARRETERA RURAL "QUÍMICA DEL REY - SALINAS DEL REY", ANCHO 6.0 M. DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	083400027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6022.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,697,389	1,697,389	1,697,389	1,697,389	100.0%	0	0		10.00	10.00	100.0%	NAN
139080	CONSTRUC. DEL SISTEMA VIAL REVOLUCIÓN. PASO A DESNIVEL SUPERIOR Y PASO A DESNIVEL INFERIOR-DEPRIMIDO EN LA INTERSEC. DEL BLVD. REVOLUCIÓN Y PERIF. RAÚ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	800000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,075,632	5,075,632	5,075,632	5,075,632	100.0%	5,188,209	5,188,209		1.00	1.00	100.0%	NAN
139063	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA AV. JUÁREZ Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,238,464	36,238,464	36,238,464	36,238,464	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139078	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR Y PASO A DESNIVEL INFERIOR DEPRIMIDO EN LA INTERSECCIÓN EN BLVD. REVOLUCIÓN Y CARRETERA A MIELERAS EN TORREÓ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	800000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,688,377	30,688,377	30,688,377	30,688,377	100.0%	0	0		1.00	0.94	94.0%	NAN
139074	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE CARRETERA "TORREÓN-MATAMOROS Y BLVD. TORREÓN 2000".	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	50000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,756,369	11,756,369	11,756,369	11,756,369	100.0%	3,810,328	3,810,328		1.00	1.00	100.0%	NAN
139073	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ZARAGOZA SUR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500284	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	19200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,418,768	3,418,768	3,418,768	3,418,768	100.0%	0	0		16,048.00	16,048.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
SUBSIDIOS 177 REGISTROS																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
FONDOS REGIONALES																								
139070	(ISN).- CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO " LA JOYA ". (2A ETAPA) "SANTA FE A CARRETERA MATAMOROS"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,848,435	7,848,435	7,848,435	7,848,435	100.0%	0	0		1.00	0.96	96.0%	NAN
139061	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE CALZADA FRANCISCO SARABIA Y BOULEVARD REVOLUCIÓN EN TORREÓN, COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,581,876	24,581,876	24,581,876	24,581,876	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139081	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALZADA DIAGONAL LAS FUENTES Y BLVD. PEDRO RODRÍGUEZ TRIANA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	800000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,234,597	2,234,597	2,234,597	2,234,597	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139062	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL "SAN MIGUEL-CARRETERA MATAMOROS - TORREÓN-LA JOYA-SAN MIGUEL"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,163,570	22,163,570	22,163,570	22,163,570	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139072	(ISN).- VIALIDAD "SAN MIGUEL-ESTERITO- ESTERITO CARRETERA MATAMOROS- TORREÓN LA JOYA-SAN MIGUEL"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500235	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	500000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,172,662	12,172,662	12,172,662	12,172,662	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139082	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EL OASIS, MUNICIPIO DE TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	1054.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	566,625	566,625	566,625	566,625	100.0%	942,814	942,814		8,495.00	8,495.00	100.0%	NAN
139076	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO "LA JOYA"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	1170.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,622,720	1,622,720	1,622,720	1,622,720	100.0%	0	0		19,956.00	8,581.08	43.0%	NAN
138958	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA RURAL AL EJIDO "BARREAL DE GUADALUPE" CON ANCHO DE 7 MTS. EN UNA LONGITUD DE 7 KMS DEL KM 0+000 AL KM 7+000	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	073500070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	529093.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,331,661	2,331,661	2,331,661	2,331,661	100.0%	0	0		7.00	7.00	100.0%	NAN
139077	PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, DE TORREÓN, COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500394	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	419,658	419,658	419,658	419,658	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
139068	PUENTE SOBRE EL CANAL DEL COYOTE, CALLE CENTENARIO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	50000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,040,527	1,040,527	1,040,527	1,040,527	100.0%	0	0		1.00	0.97	97.0%	NAN
139069	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL "EDIFICIO COAHUILA" (OBRA DEL 2007 N° 073500087)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	530000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,185,022	2,185,022	2,185,022	2,185,022	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139085	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UNO, DOS, TRES CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	408.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,358,861	1,358,861	1,358,861	1,358,861	100.0%	0	0		4,903.02	4,903.02	100.0%	NAN
139090	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE SIETE CALLES	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	766.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,345,746	2,345,746	2,345,746	2,345,746	100.0%	0	0		9,034.00	9,034.00	100.0%	NAN
139084	PAVIMENTACIÓN DE CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	310.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,014,786	1,014,786	1,014,786	1,014,786	100.0%	0	0		3,675.40	3,675.40	100.0%	NAN
139087	PAVIMENTACIÓN DE CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE.	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	380.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,025,221	1,025,221	1,025,221	1,025,221	100.0%	0	0		3,421.65	3,421.65	100.0%	NAN
139094	PAVIMENTACIÓN DE CALLES ( SEGUNDA ETAPA )	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	766.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,979,637	1,979,637	1,979,637	1,979,637	100.0%	0	0		8,686.70	8,686.70	100.0%	NAN
139097	PAVIMENTACIÓN DE CALLES ( TERCERA ETAPA )	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	355.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,895,009	1,895,009	1,895,009	1,895,009	100.0%	0	0		6,838.05	6,838.05	100.0%	NAN
139095	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SEGUNDA ETAPA)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	300.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,220,772	2,220,772	2,220,772	2,220,772	100.0%	0	0		8,493.00	8,493.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																									
SUBSIDIOS 177 REGISTROS																									
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																									
														900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
FONDOS REGIONALES																									
139096	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (TERCERA ETAPA)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	350.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,160,423	2,160,423	2,160,423	2,160,423	100.0%	0	0	OTROS	8,248.00	8,248.00	100.0%	NAN	
139083	PAVIMENTACIÓN DE CINCO CALLES EN CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO Y CINCO	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	120.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	836,279	836,279	836,279	836,279	100.0%	0	0	OTROS	2,794.00	2,794.00	100.0%	NAN	
139089	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE Y OCHO.	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	630.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,141,103	2,141,103	2,141,103	2,141,103	100.0%	0	0	OTROS	7,470.88	7,470.88	100.0%	NAN	
139088	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE.	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	510.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,339,283	1,339,283	1,339,283	1,339,283	100.0%	0	0	OTROS	3,871.05	3,871.05	100.0%	NAN	
139086	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO Y CINCO	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	410.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	821,642	821,642	821,642	821,642	100.0%	0	0	OTROS	2,941.98	2,941.98	100.0%	NAN	
139092	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	300.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,057,708	2,057,708	2,057,708	2,057,708	100.0%	0	0	OTROS	8,024.47	8,024.47	100.0%	NAN	
139093	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES (PRIMERA ETAPA)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	766.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,934,821	1,934,821	1,934,821	1,934,821	100.0%	0	0	OTROS	12,736.50	12,736.50	100.0%	NAN	
138959	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA RURAL "VILLA UNIÓN - EJIDO "LA LUZ" LONGITUD 8 KM DEL KM 0 + 000 AL KM 8 + 000	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	073700022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	6150.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,646,519	2,646,519	2,646,519	2,646,519	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	NAN	
139101	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES INDEPENDENCIA DE MORELOS A 20 DE NOVIEMBRE, CONSTITUCIÓN DE MORELOS A 20 DE NOVIEMBRE, MORELOS DE CONSTITUCIÓN A INDEPENDENCIA	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	083800020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2546.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,524,211	2,524,211	2,524,211	2,524,211	100.0%	0	0	OTROS	20,586.00	20,586.00	100.0%	NAN	
AMPLIACIÓN																									

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
138971	AMPLIACIÓN DE LIBRAMIENTO J.L.P. LONG. 13.7 KM.DEL 0+000 AL 13+700 CARRETERA FED. 40 - E.C. CARR. FED. 57 E.C.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	080400146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	596705.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	52,220,307	52,220,307	52,220,307	52,220,307	100.0%	0	0		13.70	13.70	100.0%	NAN
138930	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL ARBOLITO, EJIDO "NUNCIO".	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	070400125	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	135.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	427,926	427,926	427,926	427,926	100.0%	0	0		98.00	98.00	100.0%	NAN
138979	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA OCCIDENTAL CALLE CENTENARIO ENTRE HIDALGO Y GARCÍA CARRILLO.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	081000041	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	8.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,934	17,934	17,934	17,934	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138981	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA OCCIDENTAL CALLE ALLENDE ENTRE M. BALLESTEROS Y VERACRUZ.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	081000047	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	16.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,841	19,841	19,841	19,841	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	NAN
138980	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA OCCIDENTAL CALLE PEDRO PRUNEDA ENTRE AYUNTAMIENTO.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	081000043	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	20.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,202	45,202	45,202	45,202	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138978	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA 10 DE MAYO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE ORIENTAL Y SINALOA.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	081000040	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	24.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,722	23,722	23,722	23,722	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138991	AMPL. DE CARRETERA A 4 CARRILES DEL ENTRONQUE PUENTE EJ. "EL CUJUE" AL EJIDO "EL FÉNIX" ( DEL KM 0+000 AL KM 1+605.30) 1A. ETAPA.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	28000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,641,633	1,641,633	1,641,633	1,641,633	100.0%	0	0		1,600.00	1,600.00	100.0%	NAN
138942	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE 2 Y CALLE DEL EJIDO "NAVA"	22-NAVA	NAVA	URBANO	072200090	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	16.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,187	25,187	25,187	25,187	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138943	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA CARLOS OSUNA	22-NAVA	NAVA	URBANO	072200092	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	44.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,187	111,187	111,187	111,187	100.0%	0	0		11.00	11.00	100.0%	NAN



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
SUBSIDIOS 177 REGISTROS																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
FONDOS REGIONALES																								
138941	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN PRIVADA TEPIC- 5 DE MAYO- Y ARAMBERRI	22-NAVA	NAVA	URBANO	072200088	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	20.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,359	57,359	57,359	57,359	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	NAN
139027	AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA 20, CARRETERA A LOMAS DE LOURDES, LONGITUD TOTAL 1.7 KMS. SUP. DE PAV. : 28,943.32 M2 EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,434,254	2,434,254	2,434,254	2,434,254	100.0%	410,364	410,364	OTROS	1.70	1.70	100.0%	NAN
139037	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EJIDO "CHAPULA" (PROYECTO 1)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000168	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	40.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,049	84,049	84,049	84,049	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN
139035	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA GASPAR VALDES CALLE 11, 12 Y 14,	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000137	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	164.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	85,469	85,469	85,469	85,469	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	NAN
139032	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA MORELOS CALLE 15 ENTRE V.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000130	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	8.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28,565	28,565	28,565	28,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
139036	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES CALLE BOSQUE DE CHAPULTEPEC, 3 CALLES.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000138	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	384.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	876,552	876,552	876,552	876,552	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	NAN
139033	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN ANGEL PRIVADA SAN ANGEL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000131	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	76.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,075	22,075	22,075	22,075	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	NAN
139034	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN NICOLÁS DE LOS BERROS EN CALLE MEMBRILLO, VIÑEDO Y DEL BARRANCO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000136	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	340.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,022,030	1,022,030	1,022,030	1,022,030	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	NAN
139071	AMPLIACIÓN DE CARRETERA ANTGUA A SAN PEDRO (2A. ETAPA) EJIDO "ANNA"-PASO DEL ÁGUILA" EN TORREÓN COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	50000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,771,237	1,771,237	1,771,237	1,771,237	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
139067	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO UBICADO EN LA COLONIA LAS LUISAS DE TORREÓN, COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	147,854	147,854	147,854	147,854	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139091	AMPLIACIÓN A 7 MTS DE LA CORONA DEL CAMINO ENTRONQUE "ZAPATA-VIESCA-- VENUSTIANO CARRANZA", CON UNA LONGITUD DE 11.00 KM.	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	18957.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,557,010	2,557,010	2,557,010	2,557,010	100.0%	0	0		11.00	11.00	100.0%	NAN
MODERNIZACIÓN																								
139029	MODERNIZACIÓN DE LA CALZADA ANTONIO NARRO (DE SALTILLO A LA NARRO)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	165,553	165,553	165,553	165,553	100.0%	0	0		1.60	1.60	100.0%	NAN
139040	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA "SALTILLO - GENERAL CEPEDA" E.C. "ZACATECAS - SALTILLO - DERRAMADERO", KM 0+000 AL KM. 8+820	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	100.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,047,056	20,047,056	20,047,056	20,047,056	100.0%	0	0		1.00	0.98	98.0%	NAN
139064	(ISN)- MODERNIZACIÓN DEL BLVD. DIAGONAL LAS FUENTES DEL BLVD. RODRÍGUEZ TRIANA AL BLVD. LAGUNA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREÓN	500000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,434,603	8,434,603	8,434,603	8,434,603	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
138961	REHABILITACIÓN DEL BLVD. EMILIO MENDOZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100, LONGITUD 4.1 KM. EN CIUDAD ACUÑA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	110388.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,199,449	10,199,449	10,199,449	10,199,449	100.0%	0	0		4.10	4.10	100.0%	NAN
138969	RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE ARTEAGA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	080400033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,897,099	2,897,099	2,897,099	2,897,099	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138932	REHABILITACIÓN CAMINO "LEQUEITIO - LA VIRGEN" DEL KM. 0+000 AL 14+000	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	070900180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	46403.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,116,144	1,116,144	1,116,144	1,116,144	100.0%	0	0		14.00	14.00	100.0%	NAN
139021	(ISN)- REMODELACIÓN DEL "CENTRO HISTÓRICO" Y DE BARRIOS	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE	31322.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,312,199	4,312,199	4,312,199	4,312,199	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													<b>900,700,003</b>	<b>900,700,003</b>	<b>900,700,003</b>	<b>900,700,003</b>	<b>100.0%</b>	<b>25,224,187</b>	<b>25,224,187</b>		<b>734,613.10</b>	<b>707,153.28</b>	<b>96.3%</b>	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
138951	"MUSEO DEL NORMALISMO": RESTAURACIÓN DE INMUEBLE PARA EL "MUSEO DEL NORMALISMO".	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	20000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,646,307	1,646,307	1,646,307	1,646,307	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
139028	RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y GUILLERMO PURCELL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,745,442	14,745,442	14,745,442	14,745,442	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
139059	RESTAURACIÓN DE FACHADAS, LOSAS Y MUROS DE "LA CASA DE CANTERA", PARA EL "MUSEO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN"	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,812,098	6,812,098	6,812,098	6,812,098	100.0%	2,565,059	2,565,059	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
139066	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SEVERINO CALDERÓN GONZÁLEZ EN LA COLONIA LAS LUISAS DE TORREÓN, COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	480.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	622,047	622,047	622,047	622,047	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
139065	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SUB-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN CALZADA ABASTOS ESQUINA CON RÍO YAQUI.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	647,733	647,733	647,733	647,733	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
139075	TRANSFORMACIÓN DE PARQUE INDUSTRIAL A PARQUE TECNOLÓGICO "PARQUES LAS AMÉRICAS"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500303	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	100.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
139098	RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE HIDALGO (6 CUADRAS)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,602,994	1,602,994	1,602,994	1,602,994	100.0%	0	0	OTROS	17,806.60	17,806.60	100.0%	NAN
139100	RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLES HIDALGO, CAMINO A JUAN GUERRA, OCAMPO, MORELOS, FUENTES, ALLENDE, ALDAMA, CONSTITUCIÓN. (13 CAUADRAS)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,246,590	1,246,590	1,246,590	1,246,590	100.0%	0	0	OTROS	23,482.44	23,482.44	100.0%	NAN
139099	RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLES MORELOS, CONSTITUCIÓN, 5 DE MAYO, INDEPENDENCIA, DR. FCO. GONZÁLEZ (15 CUADRAS)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,150,416	2,150,416	2,150,416	2,150,416	100.0%	0	0	OTROS	22,670.20	22,670.20	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>S-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008</b>																								
<b>SUBSIDIOS 177 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
138960	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RURAL "CIUDAD ACUÑA - SANTA EULALIA" DEL KM 9 + 300 AL KM 31+300	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	073800048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	12657.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,142,327	4,142,327	4,142,327	4,142,327	100.0%	0	0		22.00	22.00	100.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
138928	ADQUISICION DE COLECCIÓN PARA EL MUSEO DE LOS GOBERNADORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	8.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
139041	"MUSEO DEL NORMALISMO": MOBILIARIO Y EQUIPO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	20000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	471,193	471,193	471,193	471,193	100.0%	0	0		0.00	0.00	0.0%	NAN
138927	MUSEOGRAFIA EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE LOS GOBERNADORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	7.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,969,250	18,969,250	18,969,250	18,969,250	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
138929	EQUIPAMIENTO PARA EL MUSEO DEL DEPORTE EN LA LAGUNA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	9.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,868,750	1,868,750	1,868,750	1,868,750	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																							
139079	(ISN).- PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PASEO "CEPEDA-VALDEZ CARRILLO" DEL BLVD. REVOLUCIÓN A LA AV. HIDALGO EN EL CENTRO HISTÓRICO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREÓN	350000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,024,194	11,024,194	11,024,194	11,024,194	100.0%	0	0		10,308.00	10,308.00	100.0%	NAN