

ANEXO III  
 I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																									
SUBSIDIOS 56 REGISTROS																									
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													549,999,997	549,999,997	549,999,997	328,531,106	59.7%	0	0		57.70	50.22	87.0%		
FONDOS REGIONALES																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
111229	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA			URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0		PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
111232	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL EN MACROPLAZA DE ACUÑA, COAH.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,375,828	3,375,828	3,375,828	845,360	25.0%	0	0		OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
111233	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA EN CIUDAD ACUÑA, COAH.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200250	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,528,196	10,528,196	10,528,196	8,851,211	84.1%	0	0		PLAZA	1.00	0.97	97.0%	NAN
111234	"MACROPLAZA" EN CIUDAD ACUÑA. (SEGUNDA ETAPA)	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,282,503	6,282,503	6,282,503	6,272,492	99.8%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
111235	SISTEMA DE ILUMINACIÓN URBANA EN PLAZA ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,267,817	3,267,817	3,267,817	0	0.0%	0	0		PLAZA	1.00	0.70	70.0%	NAN
111275	TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE ESTACIONAMIENTO AL PONIENTE Y CENTRO CULTURAL "B" EN CIUDAD UNIVERSITARIA "CAMPUS ARTEAGA", UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,429,338	11,429,338	11,429,338	3,428,802	30.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
111230	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE - BLVD. SIDERMEX EN MONCLOVA, COAHUILA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800273	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	193657.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,268,741	39,268,741	39,268,741	25,700,189	65.4%	0	0		OTROS	1.00	0.93	93.0%	NAN
111231	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE ACCESO A LA COL. ASTURIAS EN MONCLOVA, COAHUILA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	091800270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	193657.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,035,280	34,035,280	34,035,280	7,559,350	22.2%	0	0		OTROS	1.00	0.91	91.0%	NAN
111236	"ASTA BANDERA MONUMENTAL" DE 120 METROS DE ALTURA EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,495,992	4,495,992	4,495,992	4,495,992	100.0%	0	0		OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010</b>																								
<b>SUBSIDIOS 56 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													549,999,997	549,999,997	549,999,997	328,531,106	59.7%	0	0		57.70	50.22	87.0%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
111237	CONSTRUCCIÓN DE " LA GRAN PLAZA " (ETAPA; CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,785,955	4,785,955	4,785,955	2,768,472	57.8%	0	0		1.00	0.90	90.0%	NAN
111238	CONSTRUCCIÓN DE " MACRO ARCO" INC. CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, CUBIERTA DE CRISTAL E ILUMINACIÓN ARTÍSTICA Y EFECTOS ESPECIALES EN LA GRAN PLAZA DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,918,585	10,918,585	10,918,585	8,486,314	77.7%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111239	CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y MURO DE LA GENTE EN LA GRAN PLAZA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,925,216	1,925,216	1,925,216	1,925,215	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111240	CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA", ETAPA; CONSTRUCCIÓN DE MUNDO, PÉRGOLAS, CAMASTROS Y BANCAS DE DISEÑO ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,084,781	11,084,781	11,084,781	5,547,467	50.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111241	CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA", ETAPA; PUENTE PEATONAL GRAN PLAZA. EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,568,077	11,568,077	11,568,077	11,457,273	99.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111242	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA "AL VUELO", EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,758,043	11,758,043	11,758,043	11,086,832	94.3%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111243	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MUSEO DE LA FRONTERA NORTE Y ASTA BANDERA, EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,713,143	11,713,143	11,713,143	11,095,825	94.7%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111244	CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO EN PIEDRAS NEGRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,319,667	7,319,667	7,319,667	6,308,528	86.2%	0	0		1.00	0.86	86.0%	NAN
111245	CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS", ETAPA; SISTEMA DE REFLECCIÓN Y ABSORCIÓN	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,671,595	2,671,595	2,671,595	0	0.0%	0	0		1.00	0.94	94.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010</b>																								
<b>SUBSIDIOS 56 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													549,999,997	549,999,997	549,999,997	328,531,106	59.7%	0	0		57.70	50.22	87.0%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
111246	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD. ETAPA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	10250002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,483,775	11,483,775	11,483,775	8,718,445	75.9%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111247	DEMOLICIONES EN ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CINELANDIA Y CASA DE ARTES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,980,659	1,980,659	1,980,659	1,703,253	86.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111248	"EDIFICIO MULTIMEDIA", ETAPA: FACHADAS Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,479,372	11,479,372	11,479,372	6,939,389	60.5%	0	0		1.00	0.73	73.0%	NAN
111249	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA EN INFOTECA, AUDITORIO, CASA DE LAS ARTES, MUSEO DE LA FRONTERA E IGLESIA EN EL ÁREA DE LA GRAN PLAZA DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,107,548	8,107,548	8,107,548	2,392,609	29.5%	0	0		1.00	0.79	79.0%	NAN
111250	ILUMINACIÓN ESCÉNICA, CONTROL ILUMINACIÓN SALA Y LOBBY, AUDIO, VIDEOPROYECCIÓN, INTERCOMUNICACIÓN, VESTIMENTA, PARRILLA, PASO DE GATO, BUTACAS PISO EN AUDITORIO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500242	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,972,230	9,972,230	9,972,230	4,761,672	47.7%	0	0		1.00	0.99	99.0%	NAN
111251	ILUMINACIÓN URBANA DE LA GRAN PLAZA Y VIALIDADES EN CENTRO HISTÓRICO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500253	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,893,466	11,893,466	11,893,466	3,473,446	29.2%	0	0		1.00	0.98	98.0%	NAN
111252	JARDINERÍA Y RIEGO GRAN PLAZA, EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500252	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,789,097	3,789,097	3,789,097	1,103,274	29.1%	0	0		1.00	0.67	67.0%	NAN
111253	PROLONGACIÓN DEL BLVD. CENTENARIO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	127898.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,057,928	24,057,928	24,057,928	12,984,784	54.0%	0	0		1.00	0.61	61.0%	NAN
111254	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE CARRETERA 2 Y CARRETERA 57 EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	127898.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,816,663	2,816,663	2,816,663	2,816,663	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010</b>																								
<b>SUBSIDIOS 56 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													549,999,997	549,999,997	549,999,997	328,531,106	59.7%	0	0		57.70	50.22	87.0%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
111255	TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS. ETAPA DE HERRERÍA, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,584,043	6,584,043	6,584,043	4,936,935	75.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111256	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". ETAPA DE PISOS DE GRANITO, EXPLANADA PRINCIPAL, JARDINES Y BARRA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,963,603	6,963,603	6,963,603	4,319,277	62.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111257	"TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUTACAS), EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,729,316	1,729,316	1,729,316	1,729,316	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111258	TERRACERÍAS, TEATRO AL AIRE LIBRE Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA GRAN PLAZA, PIEDRAS NEGRAS, COAH.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,282,225	3,282,225	3,282,225	3,241,964	98.8%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111259	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA ( CARRETERA MONTERREY-SALTILLO).	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,435,436	5,435,436	5,435,436	2,015,497	37.1%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111260	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "SANTA MARÍA" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	39851.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,147,449	23,147,449	23,147,449	13,925,939	60.2%	0	0		1.00	0.74	74.0%	NAN
111261	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,372,783	10,372,783	10,372,783	5,108,958	49.3%	0	0		1.00	0.88	88.0%	NAN
111262	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL BLVD. MANUEL PÉREZ TREVIÑO EN SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000533	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	577342.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,447,192	19,447,192	19,447,192	3,533,830	18.2%	0	0		1.00	0.64	64.0%	NAN
111263	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN ENRIQUE REYNA, LONGITUD 2.2 KMS. DEL KM. 0+000 AL 2+200 (TERMINACIÓN), EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000595	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,754,649	7,754,649	7,754,649	0	0.0%	0	0		2.20	2.20	100.0%	NAN

ANEXO III  
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010</b>																								
<b>SUBSIDIOS 56 REGISTROS</b>																								
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													549,999,997	549,999,997	549,999,997	328,531,106	59.7%	0	0		57.70	50.22	87.0%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
111264	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN INTERSECCIÓN PERIF. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y BLVD. JESÚS VALDEZ SÁNCHEZ, COMO PARTE DEL SISTEMA VIAL " EL INDIO-LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001383	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,985,379	30,985,379	30,985,379	21,687,353	70.0%	0	0		1.00	0.95	95.0%	NAN
111265	CONSTRUCCIÓN DE PASOS INFERIORES VEHICULARES EJE 30 (PONIENTE-NORTE) Y EJE 40 (SUR-PONIENTE) EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIO - LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,866,629	30,866,629	30,866,629	10,338,975	33.5%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111266	SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (POSTERÍA BAJA Y ALTO MONTAJE) Y ALUMBRADO PÚBLICO EN TUNELES "SISTEMA VIAL EL INDIO"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000624	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,096,785	16,096,785	16,096,785	7,923,277	49.2%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111267	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "LA CHIMENEA", QUINTA ETAPA JARDINERÍA Y JUEGOS INFANTILES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,599,044	6,599,044	6,599,044	1,839,417	27.9%	0	0		1.00	0.00	0.0%	NAN
111268	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "LA CHIMENEA" 1A ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, EXPLANADA, ESTACIONAMIENTO Y CERCA PERIMETRAL) NUEVA ROSITA, COAHUILA.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,098,422	4,098,422	4,098,422	2,659,261	64.9%	0	0		1.00	0.99	99.0%	NAN
111269	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "LA CHIMENEA" 2A ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CANCHAS DE BASKETBALL, VOLLEYBALL Y TENNIS, E ILUMINACION, EN NUEVA ROSITA	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,274,866	10,274,866	10,274,866	2,921,053	28.4%	0	0		1.00	0.11	11.0%	NAN
111270	CONSTRUCCIÓN PARQUE "LA CHIMENEA" CUARTA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUT-BOL Y SOFT-BOL, EN NUEVA ROSITA.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,565,690	4,565,690	4,565,690	3,578,747	78.4%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111271	EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA GRAN PLAZA, CENTRO DE TORREÓN DE AV. ALLENDE A PARQUE DE AV. MORELOS ENTRE CALLES RAMÓN CORONA Y GALEANA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500470	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	600000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,952,226	5,952,226	5,952,226	5,952,226	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
111272	(ISN)-AMPLIACIÓN DEL CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL "PASO DEL AGUILA" EN CARR. "PASO DEL AGUILA - LA CONCHA", KM 0+000A KM 1+500	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	200000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,991,775	8,991,775	8,991,775	7,222,748	80.3%	0	0		1.50	1.21	80.7%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010</b>																									
<b>SUBSIDIOS 56 REGISTROS</b>																									
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																									
														549,999,997	549,999,997	549,999,997	328,531,106	59.7%	0	0		57.70	50.22	87.0%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																									
111273	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADA EN LA MANZANA NO.114 ENTRE AV. ALLENDE A AV. ABASOLO Y CALLE GALEANA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	600000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,857,229	32,857,229	32,857,229	32,857,229	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN	
111274	REFORZAMIENTO DEL BORDO DE PROTECCIÓN DEL BLVD. RÍO NAZAS EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500366	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	600000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,107,927	29,107,927	29,107,927	26,533,900	91.2%	0	0		1.00	0.87	87.0%	NAN	
MODERNIZACIÓN																									
111276	REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA COLONIA OCCIDENTAL UBICADA EN LA CALLE SOLEDAD, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000263	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,734,345	3,734,345	3,734,345	434,406	11.6%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN	
111277	REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SABINAS	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,836,210	1,836,210	1,836,210	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	NAN	
REHABILITACIÓN																									
111278	REHABILITACIÓN DE CHIMENEA EN NUEVA ROSITA, COAHUILA.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,528,285	2,528,285	2,528,285	2,506,032	99.1%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN	
111295	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO "LA CHIMENEA" EN NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,786,400	1,786,400	1,786,400	893,200	50.0%	0	0		1.00	0.77	77.0%	NAN	
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
111296	"TEATRO PIEDRAS NEGRAS"; ETAPA: MAMPARAS, ESPEJOS, ACCESORIOS Y MUEBLES SANITARIOS. EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	150000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,436,103	1,436,103	1,436,103	342,172	23.8%	0	0		1.00	0.92	92.0%	NAN	
OTROS																									
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																									
111297	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "COYOTE - GUADALUPE VICTORIA", TRAMO: "LIBERTAD - GUADALUPE VICTORIA" DEL KM 0+000 A KM 3+000 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	101700315	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	49,078	49,078	49,078	49,079	100.0%	0	0		1.00	0.98	98.0%	NAN	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %												
														Ministrado	Programado	Ejercido									18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25				
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																																				
SUBSIDIOS 56 REGISTROS																																				
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													549,999,997	549,999,997	549,999,997	328,531,106	59.7%	0	0			57.70	50.22	87.0%												
FONDOS REGIONALES																																				
111298	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "VIZCAYA - GRANADA", TRAMO SOLÍS - GRANADA DEL KM 0+000 A KM 4+800 EN MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	101700314	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	2500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	219,046	219,046	219,046	219,046	100.0%	0	0			OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN										
111299	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "MATAMOROS - SAN PEDRO", TRAMO "VIZCAYA - TACUBAYA" DEL KM 0+000 A KM 23+500 EN EL MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y SAN PEDRO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300028	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	15500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,038,412	1,038,412	1,038,412	1,038,412	100.0%	0	0			OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN										
111300	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "MAYRÁN - SAN NICOLÁS" DEL KM 0+000 A KM 6+900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	796000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,955	99,955	99,955	0	0.0%	0	0			OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN										