

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 92 REGISTROS																								
FAM													83,061,717	83,061,717	83,061,717	81,044,484	97.6%	1,332,508	1,314,406		175.00	174.00	99.4%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
170781	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2008" (ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ESTRUCTURALES Y/O MECÁNICA DE SUELOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	084500253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			396,875	396,875	396,875	396,874	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
170782	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,896,251	1,896,251	1,896,251	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
170783	GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	084500014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,661,234	1,661,234	1,661,234	1,661,234	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
170780	E.S.G. N°. 5 (NUEVO EDIFICIO): CONSTR. DE 7 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERV. SANITARIOS, PÓRTICO, ESCALERA, OBRA EXTERIOR, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE T	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			4,618,627	4,618,627	4,618,627	4,618,627	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	NAN
170858	E.S.T. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,182,119	1,182,119	1,182,119	1,182,119	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170869	E.S.T. N/C (FRACC. LA MISIÓN): 7 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERV. SANIT., PÓRTICO, ESCALERA, ADMON. REDUCIDA (M Y EQ), S. MÉDICO, O. VOC. Y PREF. (M Y EQ) Y	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			4,802,652	4,802,652	4,802,652	4,802,649	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	NAN
170867	J.N. MARÍA TERESA CABRERA RAMÍREZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			176,409	176,409	176,409	176,409	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170865	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. SANTA ROSA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,323,204	1,323,204	1,323,204	1,323,204	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170863	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VERACRUZ): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN- SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,280,319	1,280,319	1,280,319	1,280,319	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170861	J.N. SIN NOMBRE (COL. LOS CEDROS) : CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			447,721	447,721	447,721	447,721	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 92 REGISTROS																								
FAM													83,061,717	83,061,717	83,061,717	81,044,484	97.6%	1,332,508	1,314,406		175.00	174.00	99.4%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
170868	PRIM. CLUB DE LEONES N 2 : CONSTR. DE 12 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), DIREC-BODEGA DOBLE (M Y EQ), SERV. SANITARIOS Y OBRA E	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	58,650	58,650	58,650	58,650	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170857	PRIM. CLUB DE LEONES N 2: 4 A. D.(M),A. PSIC. (M),DIR-B. D. (M Y E),ESC. O. EXT, REP. GRAL. ED. B, C,CAN DES. PLUV. ED. C,REP. S.S,ENC. ESCUR PLUV. D	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,002,456	4,002,456	4,002,456	4,002,456	100.0%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%	NAN
170859	PRIM. EMILIANO ZAPATA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR A	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	509,930	509,930	509,930	509,930	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170866	PRIM. EVARISTO PÉREZ ARREOLA (FRACC. FUNDADORES I Y II): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	748,696	748,696	748,696	748,696	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170862	PRIM. LEONA VICARIO (COL. OBRERA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	195,624	195,624	195,624	195,624	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170864	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VERACRUZ): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,362,518	1,362,518	1,362,518	1,362,518	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170860	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. LA MISIÓN): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	760,516	760,516	760,516	760,516	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170856	J.N. IGNACIO ALLENDE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	080300084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	242,126	242,126	242,126	242,126	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170853	PRIM. RAÚL BERMEA SANTOS: CONSTR. DE 1 AULA DID. (MOB) (EN SUSTIT. DE AULA DE ARTÍSTICAS) Y OBRA EXTERIOR.	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	081500021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	316,249	316,249	316,249	316,249	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170852	J.N. JUSTO SIERRA: CONST. 1 AULA DID. (MOB), DIREC- S. S. (M Y E), IMPERMEAB. DE 1 AULA,SUST. DE MALLA CICLÓNICA, CISTERNA , CONSTR. TRAMO DE BARDA,OB	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	988,729	988,729	988,729	988,726	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170849	J.N. AGUSTÍN MELGAR: CONS. 1 A. D. (M), SUST LOSAS Y CANC. ED. A Y B, REP. MUROS FR. ED.B, REP. S.S, SUS. MALLA C. (N PAR Y S), PINT. G. SUS. PAR. BAN	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,534,061	1,534,061	1,534,061	1,534,061	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES 92 REGISTROS																									
FAM																									
														83,061,717	83,061,717	83,061,717	81,044,484	97.6%	1,332,508	1,314,406		175.00	174.00	99.4%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																									
170848	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: SUST. S. SANIT. SUST. LOSA ED. B, IMPERM Y PINT. GRAL,SUST. CANCELERÍA GRAL. CONEXIÓN RED DRENAJE MPAL. Y DEMOL. EDIF	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,686,098	1,686,098	1,686,098	1,686,098	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN	
170844	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (COL. VENUSTIANO CARRANZA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	22-NAVA	NAVA	URBANO	082200080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,846,540	2,846,540	2,846,540	2,846,540	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN	
170779	PRIM. EMILIANO ZAPATA: SUSTITUCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO DAÑADO, PINTURA EN MUROS Y PLAFONES EDIF. A,B,C,D Y OBRA	22-NAVA	NAVA	URBANO	092200038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	435,594	435,594	435,594	435,594	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
170845	PRIM. LEONA VICARIO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	22-NAVA	NAVA	URBANO	082200077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	403,228	403,228	403,228	403,228	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN	
170846	PRIM. NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	22-NAVA	NAVA	URBANO	082200032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	12,540	12,540	12,540	12,540	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
170841	E.S.T. N 84, JULIA DE LEÓN MERLA: CONSTR. DE SERV. SANIT. SUSTIT. PARCIAL DE LOSA DE EDIF. "E", OBRA EXT. Y SUST.2 AULAS DID.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,255,780	1,255,780	1,255,780	1,255,779	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN	
170840	J.N. CATALINA FALCÓN SÁNCHEZ: CONSTR. 1 AULA DID. (MOB), SUSTIT. DE PISO EN PLAZA CÍVICA, REP. CISTERNA, RECIMENTACIÓN Y REP. MUROS EDIF. A, IMPERMEAB	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	816,316	816,316	816,316	816,316	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
170842	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. LAS HACIENDAS): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR (ADECUACIÓN DE TERRENO)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	505,795	505,795	505,795	505,795	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
170838	J.N. 5 DE MAYO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	193,062	193,062	193,062	185,754	96.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN	
170837	PRIM. COAHUILA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	441,296	441,296	441,296	441,295	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN	
170839	PRIM. CRNL. JUAN M. MALDONADO: CONSTR. DE 2 AULAS DID. (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), DIR.-BODEGA DOBLE (MOB.Y EQ.), DEMOL. DE EDIF. A Y OBRA EX	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,075,007	1,075,007	1,075,007	1,075,007	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 92 REGISTROS																								
FAM													83,061,717	83,061,717	83,061,717	81,044,484	97.6%	1,332,508	1,314,406		175.00	174.00	99.4%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
170833	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. LAS HACIENDAS): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS, ADECUACIÓN DEL TERRENO Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,905,093	2,905,093	2,905,093	2,882,098	99.2%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170831	J.N. ZULEMA RODRÍGUEZ CHARLES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	221,543	221,543	221,543	221,543	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170827	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA:CONSTR. S.SANIT. (MOD. RED. EDIF "C"), REHAB. GRAL.EDIF."A", RED HIDR.Y ELÉCTR.,ACOM.ELÉCT, REHAB. CISTERNA Y FOSA , SUST. PLA	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	911,417	911,417	911,417	911,417	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
170826	PRIM. INDEPENDENCIA (FRACC. ANALCO II): CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-BODEGA DOBLE (M Y E) Y OBRA EXTERIOR.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,267,189	1,267,189	1,267,189	1,267,189	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
170825	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VALLE PONIENTE): CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	0	0	0	0	0.0%	836,219	836,219	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
170824	E.S.T. N 68: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	082800085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	651,118	651,118	651,118	651,118	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170818	E.S.G. ING. EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO : CONSTR. DE 2 AULAS DIDÁCTICA (MOB), ESCALERA,IMPERMEAB.DE EDIF. "E" Y "F" (PARCIAL),ESTRADO ASTA BANDERA Y O.E	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000550	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	892,754	892,754	892,754	892,747	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170817	E.S.T. HERÓICO COLEGIO MILITAR: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000570	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	704,056	704,056	704,056	704,056	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170816	J.N. CECILIA RODRÍGUEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000573	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	314,576	314,576	314,576	314,576	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170819	J.N. MA. TERESA BARREDA DÁVILA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000518	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	425,045	425,045	425,045	425,045	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170805	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTR. DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,698,838	1,698,838	1,698,838	1,698,835	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 92 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
170823	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. SALTILLO 2000): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DELIMITAR CISTERNA CON MALLA Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	476,590	476,590	476,590	476,588	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170821	PRIM. FEDERICO BARRERA FUENTES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000515	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	421,128	421,128	421,128	421,128	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170778	PRIM. MARIANO ESCOBEDO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	535,304	535,304	535,304	535,124	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170815	PRIM. MIGUEL ÁNGEL TALAMÁS DIECK: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000583	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	804,054	804,054	804,054	804,054	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
170814	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. BALCONES DE MORELOS): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000926	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,472,796	1,472,796	1,472,796	1,472,796	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170808	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. COLINAS DE SAN LORENZO): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,653,416	1,653,416	1,653,416	1,653,416	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170813	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. PRIV. LA TORRE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000927	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,465,221	1,465,221	1,465,221	1,465,163	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170807	PRIM. RUBÉN MOREIRA FLORES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE CÓMPUTO (MOB Y EQ), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	923,765	923,765	923,765	923,765	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170806	PRIM. SIN NOMBRE (COL. AMPL. LAS TERESITAS): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	512,113	512,113	512,113	512,113	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170822	PRIM. SIN NOMBRE (COL. SALTILLO 2000 4ª AMPLIACIÓN): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000446	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	584,305	584,305	584,305	584,305	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170790	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PRIMARIA ROTARIO 100 AÑOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	165,864	165,864	165,864	165,864	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 92 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
170795	E.S.G. N 9 JOSEFA ORTÍZ DE DOMZ: CONSTR. 2 AULAS D. (M), IMPERM. ED.A.C.E, SUST. CANC. Y BARAND. ED.E, REP. SIS. ELEC. ED.C,E, Y ADEC PISO LIGA ED.C	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,322,806	1,322,806	1,322,806	1,322,802	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170794	"E.S.T." N 13: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), REP. DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIF. "B Y C" Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	983,789	983,789	983,789	983,789	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170789	"E.S.T." N 71: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500507	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	348,957	348,957	348,957	348,957	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170793	E.S.T. N 91: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE EDIF. ATÍPICO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500392	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,603,652	1,603,652	1,603,652	1,603,652	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
170802	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (FRACC. LOMA REAL): CONSTR. DE 4 AULAS DID. (MOB), DIRECCIÓN-SERV. SANIT (MOB. Y EQ) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,843,648	1,843,648	1,843,648	1,843,648	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
170797	J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	247,956	247,956	247,956	247,955	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170801	J.N. MANUEL ACUÑA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ), SUSTIT. DE MALLA POR BARRA LADO NTE. Y OBRA EXT	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500236	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	841,482	841,482	841,482	841,482	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170796	J.N. MARÍA ERNESTINA ORTÍZ GALINDO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	419,941	419,941	419,941	419,941	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170785	J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. ANNA): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DID. (MOB), DIRECCIÓN -SERVICIOS SANITARIOS (M Y E) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,417,671	1,417,671	1,417,671	1,354,095	95.5%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170791	PRIM. DAVID ALFARO SIQUEIROS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), DIRECCIÓN-BODEGA SENCILLA (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	475,123	475,123	475,123	475,123	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170798	PRIM. DIEGO RIVERA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	399,250	399,250	399,250	399,250	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 92 REGISTROS																								
FAM													83,061,717	83,061,717	83,061,717	81,044,484	97.6%	1,332,508	1,314,406		175.00	174.00	99.4%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
170799	PRIM. DONALDO RAMOS CLAMONT: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			725,998	725,998	725,998	725,998	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
170784	E.S.T. N 30: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	083700051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			872,430	872,430	872,430	872,430	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
170871	REHABILITACIÓN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	080100068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			0	0	0	0	0.0%	496,289	478,187	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170855	PRIM. RAFAEL RAMÍREZ: TRABAJOS DE TERMINACIÓN (060600246)	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	080600097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			67,988	67,988	67,988	67,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170850	PRIM. CRISTOBAL DÍAZ: TRABAJOS DE TERMINACIÓN EN LA COL. HORTALIZAS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			67,487	67,487	67,487	67,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170851	PRIM. NICOLÁS BRAVO: TRABAJOS DE TERMINACIÓN.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700318	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			32,480	32,480	32,480	32,480	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170847	J.N. TICKY FLORES DE GONZALEZ: TRABAJOS DE TERMINACIÓN	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	081900052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			21,752	21,752	21,752	21,752	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170843	J.N. MÉXICO: RECIM. Y REP. MUROS EDIF. A, SUSTIT. CANCEL. DE 1 AULA DID. EQUIP. MTT. Y CONEXIÓN CISTERNA, CONSTR. ANDADOR LADO PTE EDIF. Y MTT. DE	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			115,652	115,652	115,652	115,623	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170832	J.N. PIEDRAS NEGRAS: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			84,570	84,570	84,570	84,570	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170834	J.N. SILVIA OTILIA GARZA GONZÁLEZ: TRABAJOS DE TERMINACIÓN (072500295).	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			13,747	13,747	13,747	13,747	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170811	E.S.T. URBANO FLORES: TRABAJOS DE TERMINACIÓN (073000174)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000948	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			204,121	204,121	204,121	204,121	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 92 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
170809	J. DE N. SIN NOMBRE (COL. NIÑOS HÉROES) : TRABAJOS DE TERMINACIÓN (073000199).	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001341	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	114,347	114,347	114,347	114,318	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170812	J.N. CECILIA RODRIGUEZ MELO: TRABAJOS DE TERMINACIÓN (1A ETAPA - 2007)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000947	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	16,310	16,310	16,310	16,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170810	J.N. FEDERICO BERRUETO RAMÓN: TRABAJOS DE TERMINACIÓN (073000198)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000949	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	20,975	20,975	20,975	20,975	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170820	J.N. OSCAR FLORES TAPIA: REUBICACIÓN DE MALLA CICLÓNICA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000516	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	17,817	17,817	17,817	17,817	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170804	PRIM. LUCIO BLANCO: TRABAJOS DE TERMINACIÓN	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	083100123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	49,740	49,740	49,740	49,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170803	E.S.T.LADISLAO COVANTES:TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, OBRA EXT. Y SUST.LOSA EN PORTICO DEL ACCESO AL PLANTEL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,580,981	1,580,981	1,580,981	1,580,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170786	E.S.G. N 12 : INTERCONEXIÓN DE SERVICIOS DEL LABORATORIO MÚLTIPLE (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, DRENAJE Y GAS).	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	84,041	84,041	84,041	84,041	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170792	E.S.G. PROF. BRAULIO CONTRERAS A.: REP.SIST EL.(SUB.Y DIST.CA.),SUST RED SAN, IMPER.ED. A,B,D,E,F,G,H,J, SUST. CIST. Y TIN, SUST. LOSAS, PISOS Y CANC	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,205,112	2,205,112	2,205,112	2,178,341	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170800	E.S.G.#7 FCO. GLZ. BOCANEGRA: REHAB. INST.DE LAB.MÚLT.(M Y EQ), ADAPT. DE T. DE MECANOG (M Y EQ) EN T. DE DIBUJO,REP. SANIT.EDIF.B IMPERM.GRAL.Y REP.S	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,504,987	1,504,987	1,504,987	1,504,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170788	J.N. GUADALUPE VICTORIA (EJIDO "ZARAGOZA II"): TRABAJOS DE TERMINACIÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	58,532	58,532	58,532	58,532	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
170787	PRIM. JESÚS MA. DEL BOSQUE: TRABAJOS DE TERMINACIÓN (053500141)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500594	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	50,381	50,381	50,381	50,381	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 92 REGISTROS																								
FAM													83,061,717	83,061,717	83,061,717	81,044,484	97.6%	1,332,508	1,314,406		175.00	174.00	99.4%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
170780	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2008"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	084500319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,619,095	5,619,095	5,619,095	5,619,095	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
170782	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA ESPECIAL (COMPLEMENTO DE AULAS) DEL NIVEL BÁSICO 2007.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	084500144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,081,700	1,081,700	1,081,700	1,081,700	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
170854	PRIMARIA FERROCARRILES NACIONALES.- EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	081000203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	61,795	61,795	61,795	61,785	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
170835	ESC. PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. LOS PINOS): SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIRECCIÓN-BODEGA DOBLE, AULA ADECUADA A CÓMPUTO, A. COCINA, FLETE Y	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	772,209	772,209	772,209	772,209	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
170836	ESC. PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. LOS PINOS): SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 6 AULAS DIDÁCTICAS, FLETE Y MONTAJE	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500283	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	530,788	530,788	530,788	530,788	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN