

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 85 REGISTROS																								
	FAM												104,490,315	104,490,315	104,490,315	30,444,109	29.1%	1,578,965	0		131.00	89.27	68.1%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
	CONSTRUCCIÓN																							
172077	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN BÁSICO 2012 (MEC. SUELOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			73,660	73,660	73,660	62,060	84.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172163	FONDO DISTRIBUIBLE DE PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			51,036,974	51,036,974	51,036,974	0	0.0%	1,578,965	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
172161	E.S.T. N° 93: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), TALLER DE MECANOGRAFÍA (OFIMÁTICA) (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR. (SUBEST. ELÉCTRICA)	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			2,678,876	2,678,876	2,678,876	803,663	30.0%	0	0	AULA	3.00	2.10	70.0%	NAN
172162	J.N. ALFREDO GARZA GARZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			342,263	342,263	342,263	306,639	89.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172158	PRIM. HUMBERTO JIMÉNEZ GARZA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			943,571	943,571	943,571	554,415	58.8%	0	0	AULA	4.00	3.40	85.0%	NAN
172157	PRIM. SIN NOMBRE (COL. NOBLASI SECTOR 2): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), REP. DE ASENTAMIENTO EN S.S. Y OBRA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			992,834	992,834	992,834	900,666	90.7%	0	0	AULA	2.00	1.94	97.0%	NAN
172159	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			890,126	890,126	890,126	453,006	50.9%	0	0	AULA	3.00	1.47	49.0%	NAN
172160	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. LA MISIÓN): CONST. DE 1 AULA DID. (M), 1 AULA PSICOP. (M), SERV. SAN.; REP. MENOR DE SERV. SAN. EXIST, SUST. LÁMP EDIF. "B" Y	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			1,094,146	1,094,146	1,094,146	889,961	81.3%	0	0	AULA	2.00	1.90	95.0%	NAN
172155	E.E.E. PRIM. DAVID BERLANGA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	120400002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			234,971	234,971	234,971	107,968	45.9%	0	0	AULA	1.00	0.30	30.0%	NAN
172153	E.E.E. PRIM. PRESIDENTE ALEMÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			180,957	180,957	180,957	54,287	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.04	4.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 85 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
172151	E.E.E. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEAGÓGICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	169,953	169,953	169,953	50,986	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.04	4.0%	NAN
172150	J.N. BENITO JUÁREZ: DEMOLICIÓN DE 2 AULAS EN EDIF. "B" Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) EN EDIF. "C" Y OBRA EXT.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	549,588	549,588	549,588	324,734	59.1%	0	0	AULA	2.00	1.08	54.0%	NAN
172149	J.N. FRIDA KAHLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	242,091	242,091	242,091	72,627	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.25	25.0%	NAN
172152	PRIM. JOSÉ SANTOS VALDÉS: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR (BARDA EN COLINDANCIA ORIENTE)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	556,411	556,411	556,411	494,669	88.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
172145	E.E.E.J.N. ADOLFO LÓPEZ MATEOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	334,605	334,605	334,605	100,381	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.05	5.0%	NAN
172146	J.N. EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	347,000	347,000	347,000	309,665	89.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172141	PRIM. EVANGELINA LOZANO MIRELES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	577,474	577,474	577,474	173,242	30.0%	0	0	AULA	2.00	0.20	10.0%	NAN
172147	PRIM. 15 DE MAYO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	323,887	323,887	323,887	302,555	93.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172139	J.N. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: SUST. DE EDIFICIO "C" (3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PISOS DE EDIF. "B" (1 AULA DIDÁCTICA) Y OBR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	930,339	930,339	930,339	822,786	88.4%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
172138	PRIM. CUAUHTÉMOC: DEMOL "A,C",EN EDIF "B" Y "E" SUST. LOSA CONC P/MULT, REFORZ MURO, SUST CANC, PISO, ADECU S. SANIT A AULA EDIF "B",SUST MALLA PERIME	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,857,101	1,857,101	1,857,101	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
172136	E.E.E. PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	341,683	341,683	341,683	212,684	62.2%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 85 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
172132	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	12250094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,490,416	1,490,416	1,490,416	447,125	30.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	NAN
172135	J.N. SILVIA OTILA GARZA GONZALEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	12250002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	243,257	243,257	243,257	223,037	91.7%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
172133	J.N. SILVIA OTILA GARZA GONZALEZ: DESMONTAJE DE EDIFICIO "A", CONST. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ), Y OBRA EXT	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	12250093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,083,437	1,083,437	1,083,437	325,031	30.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	NAN
172134	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VILLA REAL): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	12250008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,420,785	1,420,785	1,420,785	940,350	66.2%	0	0	AULA	3.00	2.40	80.0%	NAN
172122	E.E.E. J.N. RUBÉN MOREIRA COBOS: FRACC. ANALCO II SECTOR.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	271,843	271,843	271,843	81,553	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.21	21.0%	NAN
172124	PRIM. GRAL. GUADALUPE VICTORIA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	369,017	369,017	369,017	318,551	86.3%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
172130	PRIM. INDEPENDENCIA FRACC. ANALCO II: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	467,772	467,772	467,772	437,937	93.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
172123	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: CONST. SERV SANIT. MOD. RED. REP. 2 AULAS DIDÁCT, REP. MALLA, DEMOL. CASA MAESTRO Y OBRA EXT (FOSA, POZO AB. Y CISTER	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	730,780	730,780	730,780	372,557	51.0%	0	0	OTROS	1.00	0.96	96.0%	NAN
172125	PRIM. MIGUEL RAMOS ARIZPE: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MODELO REDUCIDO Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	361,137	361,137	361,137	312,131	86.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
172131	PRIM. SIN NOMBRE (COL. PARAJES DEL VALLE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	825,815	825,815	825,815	712,284	86.3%	0	0	AULA	3.00	2.88	96.0%	NAN
172129	PRIM. VICENTE GUERRERO: SUST. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, BARDA LADO SUR Y LADO ORIENTE	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,016,274	1,016,274	1,016,274	578,032	56.9%	0	0	AULA	3.00	1.74	58.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 85 REGISTROS																								
FAM													104,490,315	104,490,315	104,490,315	30,444,109	29.1%	1,578,965	0	131.00	89.27	68.1%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
172121	E.E.E. PRIM. FRANCISCO VILLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	249,660	249,660	249,660	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
172115	E.E.E. J.N. LUCÍA TEISSIER DE GALINDO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	201,474	201,474	201,474	177,106	87.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172117	E.E.E. PRIM. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	243,768	243,768	243,768	212,961	87.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172104	E.E.E. PRIM. ELOY DEWEY SAAVEDRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,531	310,531	310,531	93,159	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.20	20.0%	NAN
172112	E.E.E. PRIM. MA. DEL SOCORRO REYES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,566	310,566	310,566	253,209	81.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172116	E.E.E. PRIM. MIGUEL ANGEL TALAMAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	287,117	287,117	287,117	86,135	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.29	29.0%	NAN
172118	E.E.E. PRIM. RUBÉN HUMBERTO MOREIRA FLORES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	229,108	229,108	229,108	102,510	44.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172105	E.E.E. PRIM. XICOTENCATL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	274,081	274,081	274,081	82,224	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.24	24.0%	NAN
172114	E.S.G. N° 17: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), LABORATORIO MÚLTIPLE (MOB Y EQ), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,200,836	2,200,836	2,200,836	1,535,279	69.8%	0	0	AULA	3.00	2.91	97.0%	NAN
172101	E.S.G. N° 16 "EJÉRCITO MEXICANO": CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SUB-ESTACIÓN Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,373,170	1,373,170	1,373,170	822,322	59.9%	0	0	AULA	3.00	1.50	50.0%	NAN
172107	J.N. BEATRIZ ORDÓÑEZ ACUÑA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000315	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	260,547	260,547	260,547	250,830	96.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 85 REGISTROS																								
FAM													104,490,315	104,490,315	104,490,315	30,444,109	29.1%	1,578,965	0	131.00	89.27	68.1%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
172110	J.N. MÉXICO INDEPENDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	365,324	365,324	365,324	278,126	76.1%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN
172103	J.N. PROFRA. ELIA EMMA BADILLO MENDOZA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	253,856	253,856	253,856	221,355	87.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172108	J.N. SECCIÓN 5 PROFRA. EVANGELINA VALDES DE MOREIRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	303,742	303,742	303,742	143,039	47.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172111	PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	393,762	393,762	393,762	336,833	85.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
172106	PRIM. MARÍA L. PÉREZ ARREOLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	310,035	310,035	310,035	287,895	92.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172119	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. MIRASIERRA 2A. ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	476,412	476,412	476,412	224,980	47.2%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN
172113	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VALLE SATÉLITE): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	415,211	415,211	415,211	275,125	66.3%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN
172095	PRIM. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	123100005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	312,147	312,147	312,147	271,878	87.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172093	J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	953,607	953,607	953,607	477,099	50.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172094	J.N. FEDERICO FROEBEL: IMPERMEABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIF. "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS)	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	102,743	102,743	102,743	98,321	95.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172092	PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	960,136	960,136	960,136	288,041	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 85 REGISTROS																								
FAM													104,490,315	104,490,315	104,490,315	30,444,109	29.1%	1,578,965	0	131.00	89.27	68.1%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
172087	E.E.E. PRIM. AGUSTÍN MELGAR: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	12350008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	236,401	236,401	236,401	211,862	89.6%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
172085	E.S.G. N° 15: CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), BODEGA, TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	12350094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,110,059	3,110,059	3,110,059	933,018	30.0%	0	0	AULA	5.00	2.30	46.0%	NAN
172090	E.S.G. N° 16: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	12350005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,850,216	2,850,216	2,850,216	2,025,433	71.1%	0	0	AULA	4.00	2.80	70.0%	NAN
172084	E.S.G. N° 11: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	12350096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	888,309	888,309	888,309	582,716	65.6%	0	0	AULA	2.00	1.24	62.0%	NAN
172083	E.S.G. N° 12: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), ESCALERA, ADAPTACIÓN BIBLIOTECA EN EDIF. "C" (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,713,776	1,713,776	1,713,776	634,897	37.0%	0	0	AULA	4.00	1.20	30.0%	NAN
172088	J.N. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	268,176	268,176	268,176	220,438	82.2%	0	0	AULA	1.00	0.96	96.0%	NAN
172081	J.N. SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	243,052	243,052	243,052	72,916	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
172091	PRIM. FRIDA KAHLO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA PARCIAL)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	511,932	511,932	511,932	235,163	45.9%	0	0	AULA	2.00	1.84	92.0%	NAN
172086	PRIM. SIN NOMBRE (COL. EXHDA. "LA PERLA"): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	714,859	714,859	714,859	356,979	49.9%	0	0	AULA	3.00	2.85	95.0%	NAN
172089	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ANNA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	478,998	478,998	478,998	320,570	66.9%	0	0	AULA	2.00	1.94	97.0%	NAN
172080	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JOYAS DE TORREÓN): CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ASTA BANDERA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	241,296	241,296	241,296	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 85 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
172079	E.E.E. PRIM. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	203,128	203,128	203,128	201,980	99.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172078	E.E.E. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	123800015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,786	295,786	295,786	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
172156	PRIM. ANSELMA VITELA DE BOSQUEZ: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	387,265	387,265	387,265	277,154	71.6%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	NAN
172154	E.S.T. N° 23 "DR. GRAL. RAFAEL CEPEDA DE LA FUENTE: SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	120400028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	664,748	664,748	664,748	506,583	76.2%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	NAN
172148	E.S.T. N° 14: SUST. MUROS FRAC. BIBL.SUST. PAR. PLAZA CÍVICA Y PAR.AND. REHA. TALLER CAR. Y FRU. (MYE),ADEC. A. USOS MÚLT.SUST. LÁMP Y PUER.ED."D" Y P	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	531,098	531,098	531,098	159,329	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
172142	J.N. AGUSTÍN MELGAR: REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. "C", SUSTITUCIÓN DE 36.00 ML. DE MALLA CICLÓNICA POR BARRA DE BLOCK	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	124,271	124,271	124,271	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
172144	PRIM. AQUILES SERDÁN: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	81,432	81,432	81,432	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172143	PRIM. CHAMIZAL: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	92,531	92,531	92,531	92,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172140	PRIM. SECCIÓN 147: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	88,701	88,701	88,701	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
172137	J.N. LEONA VICARIO: IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DEL EDIF. "A"	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	140,623	140,623	140,623	129,189	91.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172120	PRIMARIA FRANCISCO VILLA: NIVELACIÓN Y TERRAPLÉN EN ÁREA EXTERIOR.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	226,438	226,438	226,438	67,932	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 85 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
172109	E.S.T. NO. 80 "RUBÉN HUMBERTO MOREIRA FLORES": SUSTITUCIÓN DE REJA POR BARRA PARCIAL SOBRE CALLE FRAY LANDÍN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,801	68,801	68,801	56,548	82.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172096	J.N. ELVIRA LUNA MUÑOZ: REPOSICIÓN DE CABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	82,963	82,963	82,963	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
172097	J.N. PROFA. LUZ MA. BARRIENTOS L.: REPOSICIÓN DE CABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000526	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	12,614	12,614	12,614	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
172099	PRIM. BENITO JUÁREZ: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y DEMOLICIÓN DE FORO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000455	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	494,075	494,075	494,075	448,339	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172100	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y BARANDALES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000435	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	246,113	246,113	246,113	166,688	67.7%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
172102	PRIM. MIGUEL HIDALGO: SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL LADOS NORTE Y OTE, REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS Y REFORZAR ESTRUCTURA DE EDIF. "D"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	487,446	487,446	487,446	487,445	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172098	PRIM. NICOLÁS BRAVO: SUSTITUCIÓN DE RED EXTERIOR Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE EDIF. "A", "B" Y "C"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	123,794	123,794	123,794	111,261	89.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
172082	PRIM. ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO: SUSTITUCIÓN DE MUROS DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E" Y COLOCAR CANDADOS CON REFUERZOS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	229,504	229,504	229,504	68,851	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								
172076	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2012 (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,885,034	4,885,034	4,885,034	3,812,311	78.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN