

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS</b>																								
	FAM												148,673,309	148,673,309	148,673,309	28,271,152	19.0%	1,672,229	0		12.00	6.05	50.4%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																								
	CONSTRUCCIÓN																							
177089	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - ICIFED	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			67,000,000	67,000,000	67,000,000	0	0.0%	513,424	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
169100	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - UA DE C	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			4,607,871	4,607,871	4,607,871	0	0.0%	1,158,805	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
169096	ESCUELA DE ARTES PLASTICAS - CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA EDIFICIO PRINCIPAL	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			20,000,000	20,000,000	20,000,000	14,157,247	70.8%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	EL CONTRATO ES DE \$21908,115.78, LA DIFERENCIA ES DE RECURSOS PROPIOS)
169090	ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTO DE CAMPUS NUEVO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			30,000,000	30,000,000	30,000,000	6,516,955	21.7%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	NAN
169095	FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS - CONSTRUCCIÓN DE AREA DE LABORATORIOS Y CUBÍCULOS PLANTA PILOTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			3,258,500	3,258,500	3,258,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
169093	ESCUELA DE ADMINISTRACION - AMPLIACIÓN Y REHAB. DE CENTRO DE CÓMPUTO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			580,000	580,000	580,000	289,000	49.8%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	NAN
169092	ESCUELA DE ENFERMERIA - AMPL DE BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			407,000	407,000	407,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	NAN
169097	FAC. DE SISTEMAS - CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA EDIFICIO PRINCIPAL	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			21,000,000	21,000,000	21,000,000	6,780,915	32.3%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	NAN
	REHABILITACIÓN																							
169098	FACULTAD DE METALURGIA - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			174,000	174,000	174,000	87,000	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
169099	COORDINACIÓN DE ADMÓN PATRIMONIAL - REMODELACIÓN DE OFINAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			538,129	538,129	538,129	269,064	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	NAN
169091	FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS - REMODELACIÓN DE LAB. DE QUÍMICA DE POLÍMEROS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			576,028	576,028	576,028	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
169094	ESCUELA DE ADMINISTRACION - REHAB. DE 3 AULAS, REP. DE PISOS, CORREC. DE DESNIVELES, VENTANAS, APLANADOS, TEXTURIZADOS, PLAFONES, MINI SPLIT, PUERTAS	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA			531,781	531,781	531,781	170,971	32.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN