

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado                                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector           | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto         | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio                        | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--|---|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |   |                     |                     |        |                    |                   |  |                     |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %    | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |   |                     |                     |        |                    |                   |  |                     |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 1  | 2   | 3                   | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9                   | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13    | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 | 25  |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010                |   |                     |                     |        |                    |                   |  |                     |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| SUBSIDIOS 56 REGISTROS                             |   |                     |                     |        |                    |                   |  |                     |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |   |                     |                     |        |                    |                   |  |                     |  |  |               |  |                                   | 549,999,997            | 549,999,997 | 549,999,997 | 329,186,030 | 59.9%  | 0         | 0                | 57.70            | 50.24                  | 87.1%    |   |
| FONDOS REGIONALES                                  |   |                     |                     |        |                    |                   |  |                     |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| INVERSIÓN  |   |                     |                     |        |                    |                   |  |                     |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| OBRA PÚBLICA                                       |   |                     |                     |        |                    |                   |  |                     |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| CONSTRUCCIÓN                                       |   |                     |                     |        |                    |                   |  |                     |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 115954   | FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1                  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | HABITANTES    | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150,000                           | 150,000                | 150,000     | 0           | 0.0%        | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 115957   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL EN MACROPLAZA DE ACUÑA, COAH.   | 2-ACUÑA             | CIUDAD ACUÑA        | URBANO | 100200122          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | DEPORTE             | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,375,828                         | 3,375,828              | 3,375,828   | 845,360     | 25.0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115958   | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA EN CIUDAD ACUÑA, COAH.   | 2-ACUÑA             | CIUDAD ACUÑA        | URBANO | 100200250          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10,528,196                        | 10,528,196             | 10,528,196  | 8,851,211   | 84.1%       | 0  | 0         | PLAZA            | 1.00             | 0.97                   | 97.0%    | NAN   |
| 115959   | "MACROPLAZA" EN CIUDAD ACUÑA. (SEGUNDA ETAPA)   | 2-ACUÑA             | CIUDAD ACUÑA        | URBANO | 100200123          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6,282,503                         | 6,282,503              | 6,282,503   | 6,272,492   | 99.8%       | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115960   | SISTEMA DE ILUMINACIÓN URBANA EN PLAZA ACUÑA, COAHUILA.   | 2-ACUÑA             | CIUDAD ACUÑA        | URBANO | 100200261          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,267,817                         | 3,267,817              | 3,267,817   | 0           | 0.0%        | 0  | 0         | PLAZA            | 1.00             | 0.70                   | 70.0%    | NAN   |
| 116000   | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE ESTACIONAMIENTO AL PONIENTE Y CENTRO CULTURAL "B" EN CIUDAD UNIVERSITARIA "CAMPUS ARTEAGA", UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA. | 4-ARTEAGA           | ARTEAGA             | URBANO | 100400069          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA             | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11,429,338                        | 11,429,338             | 11,429,338  | 3,428,802   | 30.0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115955   | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE - BLVD. SIDERMEX EN MONCLOVA, COAHUILA   | 18-MONCLOVA         | MONCLOVA            | URBANO | 091800273          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 193657.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39,268,741                        | 39,268,741             | 39,268,741  | 25,700,189  | 65.4%       | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 0.93                   | 93.0%    | NAN   |
| 115956   | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. HAROLD R. PAPE ACCESO A LA COL. ASTURIAS EN MONCLOVA, COAHUILA.   | 18-MONCLOVA         | MONCLOVA            | URBANO | 091800270          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 193657.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34,035,280                        | 34,035,280             | 34,035,280  | 7,559,350   | 22.2%       | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 0.91                   | 91.0%    | NAN   |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado                                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio         | Localidad      | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto         | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio                        | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--|---|-------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |   |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |   |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 1  | 2   | 3                 | 4              | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9            | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13 | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 | 25  |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010                |   |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| SUBSIDIOS 56 REGISTROS                             |   |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |   |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | 549,999,997                       | 549,999,997            | 549,999,997 | 329,186,030 | 59.9%    | 0  | 0         | 57.70            | 50.24            | 87.1%                  |          |   |
| FONDOS REGIONALES                                  |   |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 115961   | "ASTA BANDERA MONUMENTAL" DE 120 METROS DE ALTURA EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS.   | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500103          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,495,992                         | 4,495,992              | 4,495,992   | 4,495,992   | 100.0%   | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115962   | CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA" (ETAPA; CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.                              | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500215          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,785,955                         | 4,785,955              | 4,785,955   | 3,410,064   | 71.3%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.90                   | 90.0%    | NAN   |
| 115963   | CONSTRUCCIÓN DE "MACRO ARCO" INC. CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, CUBIERTA DE CRISTAL E ILUMINACIÓN ARTÍSTICA Y EFECTOS ESPECIALES EN LA GRAN PLAZA DE PIEDRAS NEGRAS. | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500245          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10,918,585                        | 10,918,585             | 10,918,585  | 8,486,314   | 77.7%    | 0  | 0         | PLAZA            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115964   | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y MURO DE LA GENTE EN LA GRAN PLAZA  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500241          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,925,216                         | 1,925,216              | 1,925,216   | 1,925,215   | 100.0%   | 0  | 0         | PLAZA            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115965   | CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA", ETAPA; CONSTRUCCIÓN DE MUNDO, PÉRGOLAS, CAMASTROS Y BANCAS DE DISEÑO ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.    | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500211          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11,084,781                        | 11,084,781             | 11,084,781  | 5,547,467   | 50.0%    | 0  | 0         | PLAZA            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115966   | CONSTRUCCIÓN DE "LA GRAN PLAZA", ETAPA; PUENTE PEATONAL GRAN PLAZA. EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500212          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11,568,077                        | 11,568,077             | 11,568,077  | 11,457,273  | 99.0%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115967   | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA "AL VUELO", EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500214          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11,758,043                        | 11,758,043             | 11,758,043  | 11,086,832  | 94.3%    | 0  | 0         | PLAZA            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115968   | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MUSEO DE LA FRONTERA NORTE Y ASTA BANDERA, EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500213          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA      | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 500.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11,713,143                        | 11,713,143             | 11,713,143  | 11,095,825  | 94.7%    | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado                                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad      | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector          | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto         | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio                        | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|--|-------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|--|
|  |  |                   |                |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |  |
|  |  |                   |                |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4              | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9                  | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13 | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 | 25  |  |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010                |  |                   |                |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| SUBSIDIOS 56 REGISTROS                             |  |                   |                |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |                   |                |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  | 549,999,997                       | 549,999,997            | 549,999,997 | 329,186,030 | 59.9%    | 0  | 0         |                  |                  | 57.70                  | 50.24    | 87.1%   |  |
| FONDOS REGIONALES                                  |  |                   |                |        |                    |                   |  |                    |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 115969   | CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO EN PIEDRAS NEGRAS  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500206          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA            | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7,319,667                         | 7,319,667              | 7,319,667   | 6,308,528   | 86.2%    | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 0.86                   | 86.0%    | NAN   |  |
| 115970   | CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS", ETAPA; SISTEMA DE REFLECCIÓN Y ABSORCIÓN   | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500170          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA            | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,671,595                         | 2,671,595              | 2,671,595   | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.94                   | 94.0%    | NAN   |  |
| 115971   | CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD. ETAPA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS.   | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500002          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA            | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11,483,775                        | 11,483,775             | 11,483,775  | 8,718,445   | 75.9%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |  |
| 115972   | DEMOLICIONES EN ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CINELANDIA Y CASA DE ARTES  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500185          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN       | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,980,659                         | 1,980,659              | 1,980,659   | 1,703,253   | 86.0%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |  |
| 115973   | "EDIFICIO MULTIMEDIA", ETAPA: FACHADAS Y OBRA EXTERIOR   | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500180          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA            | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11,479,372                        | 11,479,372             | 11,479,372  | 6,952,721   | 60.6%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.73                   | 73.0%    | NAN   |  |
| 115974   | ILUMINACIÓN ARTÍSTICA EN INFOTECA, AUDITORIO, CASA DE LAS ARTES, MUSEO DE LA FRONTERA E IGLESIA EN EL ÁREA DE LA GRAN PLAZA DE PIEDRAS NEGRAS.                   | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500249          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA            | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8,107,548                         | 8,107,548              | 8,107,548   | 2,392,609   | 29.5%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.79                   | 79.0%    | NAN   |  |
| 115975   | ILUMINACIÓN ESCÉNICA, CONTROL ILUMINACIÓN SALA Y LOBBY, AUDIO, VIDEOPROYECCIÓN, INTERCOMUNICACIÓN, VESTIMENTA, PARRILLA, PASO DE GATO, BUTACAS PISO EN AUDITORIO | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500242          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR                           | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9,972,230                         | 9,972,230              | 9,972,230   | 4,761,672   | 47.7%    | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 0.99                   | 99.0%    | NAN   |  |
| 115976   | ILUMINACIÓN URBANA DE LA GRAN PLAZA Y VIALIDADES EN CENTRO HISTÓRICO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500253          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN       | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11,893,466                        | 11,893,466             | 11,893,466  | 3,473,446   | 29.2%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.98                   | 98.0%    | NAN   |  |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado                                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad      | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto         | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio                        | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |       |  |
|--|--|-------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|-------|--|
|  |  |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %    | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |       |  |
|  |  |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |       |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4              | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9            | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13    | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 | 25  |       |  |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010                |  |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |       |  |
| SUBSIDIOS 56 REGISTROS                             |  |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |       |  |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   | 549,999,997            | 549,999,997 | 549,999,997 | 329,186,030 | 59.9%  | 0         | 0                |                  |                        | 57.70    | 50.24   | 87.1% |  |
| FONDOS REGIONALES                                  |  |                   |                |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |             |  |           |                  |                  |                        |          |   |       |  |
| 115977   | JARDINERÍA Y RIEGO GRAN PLAZA, EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500252          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,789,097                         | 3,789,097              | 3,789,097   | 1,103,274   | 29.1%       | 0  | 0         | OBRA             |                  | 1.00                   | 0.67     | 67.0%   | NAN   |  |
| 115978   | PROLONGACIÓN DEL BLVD. CENTENARIO  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500141          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 127898.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24,057,928                        | 24,057,928             | 24,057,928  | 12,984,784  | 54.0%       | 0  | 0         | OBRA             |                  | 1.00                   | 0.61     | 61.0%   | NAN   |  |
| 115979   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE CARRETERA 2 Y CARRETERA 57 EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500065          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 127898.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,816,663                         | 2,816,663              | 2,816,663   | 2,816,663   | 100.0%      | 0  | 0         | OTROS            |                  | 1.00                   | 1.00     | 100.0%  | NAN   |  |
| 115980   | TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS. ETAPA DE HERRERÍA, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA.  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500051          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA      | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6,584,043                         | 6,584,043              | 6,584,043   | 4,936,935   | 75.0%       | 0  | 0         | OBRA             |                  | 1.00                   | 1.00     | 100.0%  | NAN   |  |
| 115981   | "TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". ETAPA DE PISOS DE GRANITO, EXPLANADA PRINCIPAL, JARDINES Y BARRA.                               | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500151          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA      | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6,963,603                         | 6,963,603              | 6,963,603   | 4,319,277   | 62.0%       | 0  | 0         | OBRA             |                  | 1.00                   | 1.00     | 100.0%  | NAN   |  |
| 115982   | "TEATRO DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS". (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUTACAS), EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.              | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500174          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA      | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 2500.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,729,316                         | 1,729,316              | 1,729,316   | 1,729,316   | 100.0%      | 0  | 0         | OBRA             |                  | 1.00                   | 1.00     | 100.0%  | NAN   |  |
| 115983   | TERRACERÍAS, TEATRO AL AIRE LIBRE Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA GRAN PLAZA, PIEDRAS NEGRAS, COAH.  | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500271          | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | CULTURA      | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,282,225                         | 3,282,225              | 3,282,225   | 3,241,964   | 98.8%       | 0  | 0         | OBRA             |                  | 1.00                   | 1.00     | 100.0%  | NAN   |  |
| 115984   | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA ( CARRETERA MONTERREY-SALTILLO).   | 27-RAMOS ARIZPE   | RAMOS ARIZPE   | URBANO | 102700087          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,435,436                         | 5,435,436              | 5,435,436   | 2,015,497   | 37.1%       | 0  | 0         | OBRA             |                  | 1.00                   | 1.00     | 100.0%  | NAN   |  |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado                                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto         | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio                        | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--|---|------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 1  | 2   | 3                      | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9            | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13 | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 | 25  |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010                |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| SUBSIDIOS 56 REGISTROS                             |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | 549,999,997                       | 549,999,997            | 549,999,997 | 329,186,030 | 59.9%    | 0  | 0         | 57.70            | 50.24            | 87.1%                  |          |   |
| FONDOS REGIONALES                                  |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 115985   | (ISN). - CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "SANTA MARÍA" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA.   | 27-RAMOS ARIZPE        | RAMOS ARIZPE        | URBANO | 102700011          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 39851.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23,147,449                        | 23,147,449             | 23,147,449  | 13,925,939  | 60.2%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.76                   | 76.0%    | NAN   |
| 115986   | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA.  | 28-SABINAS             | SABINAS             | URBANO | 102800122          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 5000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10,372,783                        | 10,372,783             | 10,372,783  | 5,108,958   | 49.3%    | 0  | 0         | PLAZA            | 1.00             | 0.88                   | 88.0%    | NAN   |
| 115987   | CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL BLVD. MANUEL PÉREZ TREVIÑO EN SALTILLO, COAHUILA.   | 30-SALTILLO            | SALTILLO            | URBANO | 103000533          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 577342.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19,447,192                        | 19,447,192             | 19,447,192  | 3,533,830   | 18.2%    | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 0.64                   | 64.0%    | NAN   |
| 115988   | CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN ENRIQUE REYNA, LONGITUD 2.2 KMS. DEL KM. 0+000 AL 2+200 (TERMINACIÓN), EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA                       | 30-SALTILLO            | SALTILLO            | URBANO | 103000595          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 577352.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7,754,649                         | 7,754,649              | 7,754,649   | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS            | 2.20             | 2.20                   | 100.0%   | NAN   |
| 115989   | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN INTERSECCIÓN PERIF. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y BLVD. JESÚS VALDEZ SÁNCHEZ, COMO PARTE DEL SISTEMA VIAL " EL INDIÓ-LA LECHERA" | 30-SALTILLO            | SALTILLO            | URBANO | 093001383          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 577352.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30,985,379                        | 30,985,379             | 30,985,379  | 21,687,353  | 70.0%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.95                   | 95.0%    | NAN   |
| 115990   | CONSTRUCCIÓN DE PASOS INFERIORES VEHICULARES EJE 30 (PONIENTE-NORTE) Y EJE 40 (SUR-PONIENTE) EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIÓ - LA LECHERA"                         | 30-SALTILLO            | SALTILLO            | URBANO | 093001311          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 577352.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30,866,629                        | 30,866,629             | 30,866,629  | 10,338,975  | 33.5%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115991   | SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (POSTERÍA BAJA Y ALTO MONTAJE) Y ALUMBRADO PÚBLICO EN TUNELES "SISTEMA VIAL EL INDIÓ"  | 30-SALTILLO            | SALTILLO            | URBANO | 103000624          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 577352.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16,096,785                        | 16,096,785             | 16,096,785  | 7,923,277   | 49.2%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115992   | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "LA CHIMENEA", QUINTA ETAPA JARDINERÍA Y JUEGOS INFANTILES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA.   | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 103200088          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6,599,044                         | 6,599,044              | 6,599,044   | 1,839,417   | 27.9%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     | NAN   |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado                                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto             | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio                        | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--|---|------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 1  | 2   | 3                      | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9            | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13 | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 | 25  |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010                |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| SUBSIDIOS 56 REGISTROS                             |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  | 549,999,997                       | 549,999,997            | 549,999,997 | 329,186,030 | 59.9%    | 0  | 0         | 57.70            | 50.24            | 87.1%                  |          |   |
| FONDOS REGIONALES                                  |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 115993   | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "LA CHIMENEA" 1A ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, EXPLANADA, ESTACIONAMIENTO Y CERCA PERIMETRAL) NUEVA ROSITA, COAHUILA.                   | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 103200086          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES     | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,098,422                         | 4,098,422              | 4,098,422   | 2,659,261   | 64.9%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.99                   | 99.0%    | NAN   |
| 115994   | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "LA CHIMENEA" 2A ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CANCHAS DE BASKETBALL, VOLLEYBALL Y TENNIS, E ILUMINACION, EN NUEVA ROSITA            | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 103200089          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES     | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10,274,866                        | 10,274,866             | 10,274,866  | 2,921,053   | 28.4%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.11                   | 11.0%    | NAN   |
| 115995   | CONSTRUCCIÓN PARQUE "LA CHIMENEA" CUARTA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUT-BOL Y SOFT-BOL, EN NUEVA ROSITA.   | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 103200084          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES     | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,565,690                         | 4,565,690              | 4,565,690   | 3,578,747   | 78.4%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115996   | EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA GRAN PLAZA, CENTRO DE TORREÓN DE AV. ALLENDE A PARQUE DE AV. MORELOS ENTRE CALLES RAMÓN CORONA Y GALEANA  | 35-TORREÓN             | TORREÓN             | URBANO | 103500470          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 600000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,952,226                         | 5,952,226              | 5,952,226   | 5,952,226   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115997   | (ISN) -AMPLIACIÓN DEL CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL "PASO DEL AGUILA" EN CARR. "PASO DEL AGUILA - LA CONCHA", KM 0+000A KM 1+500                   | 35-TORREÓN             | TORREÓN             | URBANO | 103500219          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 200000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8,991,775                         | 8,991,775              | 8,991,775   | 7,222,748   | 80.3%    | 0  | 0         | OTROS            | 1.50             | 1.21                   | 80.7%    | NAN   |
| 115998   | PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADA EN LA MANZANA NO.114 ENTRE AV. ALLENDE A AV. ABASOLO Y CALLE GALEANA | 35-TORREÓN             | TORREÓN             | URBANO | 103500377          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 600000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32,857,229                        | 32,857,229             | 32,857,229  | 32,857,229  | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |
| 115999   | REFORZAMIENTO DEL BORDO DE PROTECCIÓN DEL BLVD. RÍO NAZAS EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA  | 35-TORREÓN             | TORREÓN             | URBANO | 103500366          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 600000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29,107,927                        | 29,107,927             | 29,107,927  | 26,533,900  | 91.2%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.87                   | 87.0%    | NAN   |
| MODERNIZACIÓN                                      |   |                        |                     |        |                    |                   |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 116001   | REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA COLONIA OCCIDENTAL UBICADA EN LA CALLE SOLEDAD, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, COAHUILA   | 10-FRONTERA            | FRONTERA            | URBANO | 091000263          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,734,345                         | 3,734,345              | 3,734,345   | 434,406     | 11.6%    | 0  | 0         | PLAZA            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado                                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial      | Sector                                       | Subsector    | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto             | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio                        | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|---|------------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|--|
|  |   |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |  |
|  |   |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 1  | 2   | 3                      | 4                   | 5      | 6                  | 7                    | 8  | 9            | 10   | 11   | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16          | 17          | 18=15/13 | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 | 25  |  |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010                |   |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| SUBSIDIOS 56 REGISTROS                             |   |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |   |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  | 549,999,997                       | 549,999,997            | 549,999,997 | 329,186,030 | 59.9%    | 0  | 0         |                  |                  | 57.70                  | 50.24    | 87.1%   |  |
| FONDOS REGIONALES                                  |   |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 116002   | REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SABINAS  | 28-SABINAS             | SABINAS             | URBANO | 102800094          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES     | 2000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,836,210                         | 1,836,210              | 1,836,210   | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     | NAN   |  |
|  | REHABILITACIÓN  |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 116003   | REHABILITACIÓN DE CHIMENEA EN NUEVA ROSITA, COAHUILA.   | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 103200078          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES     | 500.0         | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,528,285                         | 2,528,285              | 2,528,285   | 2,506,032   | 99.1%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |  |
|  | REHABILITACIÓN DE CHIMENEA EN NUEVA ROSITA, COAHUILA.   |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 116066   | REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO "LA CHIMENEA" EN NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS.  | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 103200065          | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES     | 1000.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,786,400                         | 1,786,400              | 1,786,400   | 893,200     | 50.0%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.77                   | 77.0%    | NAN   |  |
|  | EQUIPAMIENTO  |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
|  | OTROS   |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 116067   | "TEATRO PIEDRAS NEGRAS"; ETAPA: MAMPARAS, ESPEJOS, ACCESORIOS Y MUEBLES SANITARIOS. EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.                        | 25-PIEDRAS NEGRAS      | PIEDRAS NEGRAS      | URBANO | 102500003          | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACIÓN                                    | CULTURA      | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES     | 150000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,436,103                         | 1,436,103              | 1,436,103   | 342,172     | 23.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.92                   | 92.0%    | NAN   |  |
|  | OTROS   |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
|  | GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 116068   | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "COYOTE - GUADALUPE VICTORIA", TRAMO: "LIBERTAD - GUADALUPE VICTORIA" DEL KM 0+000 A KM 3+000 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS | 17-MATAMOROS           | MATAMOROS           | URBANO | 101700315          | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 10000.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49,078                            | 49,078                 | 49,078      | 49,079      | 100.0%   | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 0.98                   | 98.0%    | NAN   |  |
|  | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "COYOTE - GUADALUPE VICTORIA", TRAMO: "LIBERTAD - GUADALUPE VICTORIA" DEL KM 0+000 A KM 3+000 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 116069   | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "VIZCAYA - GRANADA", TRAMO SOLÍS - GRANADA DEL KM 0+000 A KM 4+800 EN MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA                     | 17-MATAMOROS           | MATAMOROS           | URBANO | 101700314          | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 2500.0        | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 219,046                           | 219,046                | 219,046     | 219,046     | 100.0%   | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |  |
|  | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "VIZCAYA - GRANADA", TRAMO SOLÍS - GRANADA DEL KM 0+000 A KM 4+800 EN MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA                     |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 116070   | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "MATAMOROS - SAN PEDRO", TRAMO "VIZCAYA - TACUBAYA" DEL KM 0+000 A KM 23+500 EN EL MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y SAN PEDRO     | 33-SAN PEDRO           | SAN PEDRO           | URBANO | 103300028          | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 15500.0       | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,038,412                         | 1,038,412              | 1,038,412   | 1,038,412   | 100.0%   | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | NAN   |  |
|  | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "MATAMOROS - SAN PEDRO", TRAMO "VIZCAYA - TACUBAYA" DEL KM 0+000 A KM 23+500 EN EL MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y SAN PEDRO     |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 116071   | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "MAYRÁN - SAN NICOLÁS" DEL KM 0+000 A KM 6+900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA  | 33-SAN PEDRO           | SAN PEDRO           | URBANO | 103300020          | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS   | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 796000.0      | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 99,955                            | 99,955                 | 99,955      | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 0.98                   | 98.0%    | NAN   |  |
|  | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO "MAYRÁN - SAN NICOLÁS" DEL KM 0+000 A KM 6+900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA  |                        |                     |        |                    |                      |  |              |  |  |               |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |