

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																									
CONVENIOS 18 REGISTROS																									
OTROS CONVENIOS														21,950,476	21,950,476	21,950,476	16,923,676	77.1%	118,558	0		25.00	24.19	96.8%	
OTROS CONVENIOS																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
175676	FONDO DITRIBUIBLE DEL PROGRAMA - FONCON INFRAESTRUCTURA ED. MED. SUPERIOR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,458,084	1,458,084	1,458,084	0	0.0%	118,558	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	NAN	
175675	"CBTA" N 22 : CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA DE 3 ENTRE-EJES (U-1C) Y OBRA EXTERIOR.	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	100700140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	686,807	686,807	686,807	659,858	96.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA EL MONTO DE CADA OBRA EN LO EJERCIDO, YA QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CONSIDERARON LAS ESTIMACIONES EN TRÁMITE COMO "PAGADAS", Y A LA FECHA SIGUEN EN TRÁMITE	
175672	"CBTA" N 208: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 3 ENTRE EJES (U1C) Y OBRA EXTERIOR	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,228,634	1,228,634	1,228,634	721,848	58.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN	
175669	"CETIS" N 60: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE "3 ENTRE-EJES" (U-2C) Y OBRA EXTERIOR.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,739,431	1,739,431	1,739,431	1,607,934	92.4%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN	
175665	"CBTIS" N 235: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 3 ENTRE-EJES (U-1C) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000948	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,495,971	1,495,971	1,495,971	1,462,569	97.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN	
175666	"CETIS" N 48: SUSTIT. DEL EDIF."C",SUSTIT. DE ANDADOR, PISO DE AULAS Y DE 2 MUROS DEL EDIF."E",SUSTIT. PISOS DE TALLER DE CONTROL DE CALIDAD Y OBRA E	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000929	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,808,715	5,808,715	5,808,715	4,425,291	76.2%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN	
REHABILITACIÓN																									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
CONVENIOS 18 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS														21,950,476	21,950,476	21,950,476	16,923,676	77.1%	118,558	0	25.00	24.19	96.8%	
OTROS CONVENIOS																								
175673	"CETIS" N 46: SUSTITUCIÓN DE 651.24 M2 DE TECHUMBRE PARA LOS TALLERES DE MÁQUINAS DE COMBUSTIÓN INTERNA Y TALLER DE ELÉCTRICIDAD	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	101000280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,191,174	1,191,174	1,191,174	728,144	61.1%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
175670	"CECATI" N 9 : SUSTIT. DE CUMBRERA, COLOC. DE POLIURETANO ESPREADO EN TECHUMBRE, SUSTIT. DE LÁMPARAS Y SUST. DE TABLERO EN EDIF. "B".	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,003,959	1,003,959	1,003,959	1,003,848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
175667	"CBTIS" NO. 20: REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DEL EDIF. "J" Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,015,319	1,015,319	1,015,319	968,154	95.4%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NAN
175662	"CECATI" N 184: REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESAGE PLUVIAL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000990	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,806,707	1,806,707	1,806,707	1,757,980	97.3%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
175663	"CECATI N 53": SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000987	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,266,999	1,266,999	1,266,999	1,266,964	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
175661	"CBTA" N 209: CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL CON ALTURA DE 2.70 MT., CONSTR. MURO-REJA EN ACCESO Y PORTÓN DE SERVICIO.	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	103100091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,288,050	1,288,050	1,288,050	1,218,762	94.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
CONVENIOS 18 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS														21,950,476	21,950,476	21,950,476	16,923,676	77.1%	118,558	0	25.00	24.19	96.8%	
OTROS CONVENIOS																								
17560	"CBTA" N 01: ADECUACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "B" Y "M".	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500538	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	245,766	245,766	245,766	245,754	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
17564	"CBTA N 22" : MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA (30 ALUMNOS CON KIT).	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	100700141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	142,884	142,884	142,884	142,884	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
175671	"CBTA N 208": MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS (30 ALUMNOS CON KIT).	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	285,768	285,768	285,768	285,768	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
175668	"CETIS N 60" : MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS (30 ALUMNOS CON KIT).	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	427,918	427,918	427,918	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
175664	"CBTIS N 235" : MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS (30 ALUMNOS CON KIT).	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000986	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	427,918	427,918	427,918	427,918	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
175659	"CBTA N 01" : MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS (30 ALUMNOS CON KIT).	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500539	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	430,372	430,372	430,372	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN