

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																									
<b>CONVENIOS 14 REGISTROS</b>																									
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>														3,305,163	3,305,163	3,305,163	989,586	29.9%	42,269	0		28.00	14.52	51.9%	
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
170558	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA - FCISNB 11	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	820,484	820,484	820,484	0	0.0%	42,269	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN	
170556	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	189,509	189,509	189,509	114,975	60.7%	0	0	OTROS	3.00	1.95	65.0%	NAN	
170554	"CECYTEC" (MONCLOVA NORTE/ COL. LOS NOVENTA): CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	210,203	210,203	210,203	159,882	76.1%	0	0	OTROS	3.00	2.28	76.0%	NAN	
170553	"CECYTEC" (MONCLOVA SUR ): CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	215,393	215,393	215,393	172,143	79.9%	0	0	OTROS	3.00	2.40	80.0%	NAN	
170551	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	238,225	238,225	238,225	71,468	30.0%	0	0	OTROS	3.00	1.65	55.0%	NAN	
170552	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	242,612	242,612	242,612	72,784	30.0%	0	0	OTROS	3.00	0.60	20.0%	NAN	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011</b>																								
<b>CONVENIOS 14 REGISTROS</b>																								
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>													3,305,163	3,305,163	3,305,163	989,586	29.9%	42,269	0	28.00	14.52	51.9%		
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>																								
170550	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	112300066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	61,830	61,830	61,830	54,449	88.1%	0	0	OTROS	3.00	2.94	98.0%	NAN
170547	"EMSAD".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000671	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	354,329	354,329	354,329	175,719	49.6%	0	0	AULA	1.00	0.42	42.0%	NAN
170546	"CECYTEC": CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBÍCULOS PARA ASESORÍAS Y OBRA EXTERIOR.	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	113100041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	219,681	219,681	219,681	168,166	76.6%	0	0	OTROS	3.00	2.28	76.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
170557	"CONALEP": EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200259	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	96,314	96,314	96,314	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
170555	"COBAC": EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NODOS DE VIDEOCONFERENCIA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40,873	40,873	40,873	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
170549	"COBAC" ( COL. VALLE DORADO): EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NODOS DE VIDEOCONFERENCIA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000669	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53,917	53,917	53,917	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																									
CONVENIOS 14 REGISTROS																									
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																									
														3,305,163	3,305,163	3,305,163	989,586	29.9%	42,269	0		28.00	14.52	51.9%	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																									
170548	"CONALEP" PLANTEL SALTILLO II: EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	292,204	292,204	292,204	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN	
170545	"CONALEP" ( FRACC. LA MERCED II): EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   MDE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	269,589	269,589	269,589	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN	