

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Restregro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COA0130402283191	Pavimentación y Rehabilitación Del Camino A Los Huertos En Ped 29 El Los Huertos El Pilar Long 8.2 En Tramo Carretera Ped 29	13020166	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Convenio	E011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,991,706	\$7,991,706	\$7,991,706	\$7,991,706	\$7,991,234	\$2,397,512	\$2,397,512	30.00	\$0	Obra	136,755	100.00	35.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402284707	Rehabilitación En Tramo Alilados A Nivel Revestimiento Del Camino Santa Rita Y Carretera	13020165	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Convenio	E011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,750,257	\$7,750,257	\$7,750,257	\$7,750,257	\$7,731,810	\$2,325,077	\$2,325,077	30.00	\$0	Kilómetro	136,755	100.00	100.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402288712	Rehabilitación En Tramo Alilados De La Carretera Jimenez Del Camino Del Km 2 000 Al Km 24 500 En San Carlos	13140024	Coahuila de Zaragoza	Ziména	Cobertura municipal	Convenio	E011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,074,578	\$2,836,913	\$2,836,913	\$2,794,851	\$2,794,551	\$1,069,831	\$1,069,831	37.71	\$0	Kilómetro	9,835	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402289745	Reconstrucción De Acceso Longitud 3.3 Km	13160015	Coahuila de Zaragoza	Levadad	Cobertura municipal	Convenio	E011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,388,535	\$2,388,535	\$2,388,535	\$2,388,535	\$2,388,535	\$955,414	\$955,414	40.00	\$0	Kilómetro	1,835	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402289783	Rehabilitación En Tramo Alilados Del Camino Filigiana Ollito Longitud 10.3 Km Del Km 7 100 Al 17 400	13430011	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Convenio	E011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,351,732	\$4,351,732	\$4,351,732	\$4,351,732	\$4,351,711	\$1,305,520	\$1,305,520	30.00	\$0	Kilómetro	6,500	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402289813	Pavimentación De Camino De Acceso A La Comunidad De San Mateo (Revestimiento)	13200091	Coahuila de Zaragoza	Misquit	Cobertura municipal	Convenio	E011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$846,394	\$846,394	\$846,394	\$846,394	\$846,394	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	66,834	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACIONES - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402289869	Reconstrucción De Obra De Drenaje En El Km 2 140 Del Camino De Acceso Al Ejido Amalia Uricoe En El Km 18 Carretera Saltillo	13270141	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Convenio	E011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,995,366	\$1,995,366	\$1,995,366	\$1,916,873	\$1,916,869	\$766,749	\$766,749	38.43	\$0	Obra	75,461	100.00	38.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402289899	Reconstrucción De La Carretera Paredon Limite De Estado Con Nuevo	13270139	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Convenio	E011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$511,423	\$511,423	\$511,423	\$503,923	\$503,356	\$201,569	\$201,569	39.41	\$0	Obra	75,461	100.00	39.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402289999	Rehabilitación En Tramo Alilados Del Camino Villa Union-Nava	13470006	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	E011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,524,940	\$1,524,940	\$1,524,940	\$1,524,940	\$1,524,940	\$609,976	\$609,976	40.00	\$0	Obra	34,217	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402290136	Reconstrucción En Tramo Alilados De La Carretera Villa Union-Guerrero Tramo 0 000 Al 000	11470005	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	E011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,958,505	\$2,958,505	\$2,958,505	\$2,958,505	\$2,958,505	\$1,183,402	\$1,183,402	40.00	\$0	Kilómetro	8,380	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.