

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013

Total: 193

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero						Avance Físico								
															Ciclo Decurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Destacado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	Observaciones	
COA0130300178218	Construcción de 338 M2 de Alcantarillado Sanitario Calle 8 Entre Calle 33 Y Topo De Calle Al Sur Col. Salcedo	050301M003	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$571,853	\$573,853	\$573,853	\$462,117	\$462,117	\$462,117	\$462,117	80.53	\$111,736	Metros Lineales	513	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178256	Construcción de 80 M2 de Alcantarillado Sanitario Av. Del Sol Entre Calle 1a Y Topo De Calle Al Sur Col. Valle Secundo Sur	050301M004	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$113,990	\$113,990	\$113,990	\$102,234	\$102,234	\$102,234	\$102,234	90.48	\$10,756	Metros Lineales	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178274	Construcción de 71 M2 de Línea de Agua Potable En Av. Del Sol Entre Calle 1a Y Topo De Calle Al Sur Col. Valle Secundo Sur	050301M0018	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$61,695	\$61,695	\$61,695	\$60,164	\$60,164	\$60,164	\$60,164	97.52	\$1,531	Metros Lineales	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178316	Construcción de 319 M2 de Pavimento Asfáltico En Calle 32 Entre Calle 5 Y Calle 6 Col. Salcedo	050301M0021	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$81,732	\$81,732	\$81,732	\$70,356	\$70,356	\$70,356	\$70,356	86.08	\$11,376	M2, Concreto asfáltico	74	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178340	Construcción de 100.8 M2 de Banquetas En Calle 32 Entre Calle 5 Y Calle 6 Col. Salcedo	050301M0023	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,188	\$21,188	\$21,188	\$17,517	\$17,517	\$17,517	\$17,517	82.68	\$3,671	M2, Aceras, banquetas o andadores	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178367	Construcción de 927 M2 de Pavimento Asfáltico En Calle Carrea A Reforma Entre Correo Mayor (Av Central ) Y Correo Mexicano Col. Central Carretera	050301M0024	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$219,797	\$219,797	\$219,797	\$196,699	\$196,699	\$196,699	\$196,699	89.49	\$23,098	M2, Concreto asfáltico	198	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178389	Construcción de 2538 M2 de Concreto Hidráulico En Calle Antonio De Aguirre Entre Cristóbal Pérez Y San Pablo Col. San José	050301M0030	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$471,907	\$471,907	\$471,907	\$458,319	\$458,319	\$458,319	\$458,319	97.12	\$13,588	M2, Concreto hidráulico	422	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178402	Construcción de 380 M2 Banquetas En Calle Antonio De Aguirre Entre Cristóbal Pérez Y Topo De Calle Al Sur Col. San José	050301M0034	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,045	\$70,045	\$70,045	\$61,801	\$61,801	\$61,801	\$61,801	88.23	\$8,244	M2, Aceras, banquetas o andadores	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178420	Construcción de 961 M2 de Pavimento Asfáltico En Calle Central Entre San Clemente Y Jose Ma. Letona Col. San José	050301M0035	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$252,683	\$252,683	\$252,683	\$229,289	\$229,289	\$229,289	\$229,289	90.74	\$23,394	M2, Concreto asfáltico	228	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178439	Construcción de 278 M2 Banquetas En Calle Central Entre San Clemente Y Jose Ma. Letona Col. San José	050301M0036	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$52,711	\$52,711	\$52,711	\$43,515	\$43,515	\$43,515	\$43,515	82.55	\$9,196	M2, Aceras, banquetas o andadores	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178447	Construcción de 70 M2 de Alcantarillado Sanitario En Calle San Juan Entre Proveniencia Y Topo A Arroyo Col. El Salvador	050301M0053	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,812	\$11,812	\$11,812	\$102,063	\$102,063	\$102,063	\$102,063	91.28	\$9,749	Metros Lineales	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178474	Construcción de 80 M2 de Alcantarillado Sanitario En Calle Puerta Nueva Entre Puerta De La Plata Y Puerta De Anapulo Col. Puerta De Flores	050301M0037	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$101,148	\$101,148	\$101,148	\$78,231	\$78,231	\$78,231	\$78,231	77.34	\$22,917	Metros Lineales	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178501	Construcción de 27 M2 de Alcantarillado Sanitario En Calle Puerta De Cristal Entre Puerta De La Paz Y Topo De Calle Col. Puerta De Flores	050301M0052	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$46,102	\$46,102	\$46,102	\$43,930	\$43,930	\$43,930	\$43,930	95.29	\$2,172	Metros Lineales	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178520	Construcción de 27 M2 de Alcantarillado Sanitario En Calle Puerta De La Plata Entre Puerta La Paz Y Topo De Calle Col. Puerta De Flores	050301M0038	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$46,102	\$46,102	\$46,102	\$45,115	\$45,115	\$45,115	\$45,115	97.86	\$987	Metros Lineales	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178526	Construcción de 378 M2 de Alcantarillado Sanitario En Calle Pto Del Rosario Entre Pto Rico Y Topo De Calle Y Pto Rico Entre Pto De Estrella Y P. De Tampico Col. P. De Flores	050301M0032	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$236,550	\$236,550	\$236,550	\$175,562	\$175,562	\$175,562	\$175,562	74.22	\$60,988	Metros Lineales	211	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178545	Construcción de 201.8 M2 Concreto Hidráulico En Calle Francisco Villa Entre Pavimento Balcones Y Topo De Calle Al Cerro Col. Temascalito	050301M0047	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$135,844	\$135,844	\$135,844	\$96,972	\$96,972	\$96,972	\$96,972	71.37	\$38,892	M2, Concreto hidráulico	132	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178548	Construcción de 100 M2 de Alcantarillado Sanitario En Priv. San Juan Entre Pto. Bustamante Y Topo De Calle Al Sur Col. Puerta De La Virgen	050301M0040	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$172,316	\$172,316	\$172,316	\$134,403	\$134,403	\$134,403	\$134,403	78.00	\$37,913	Metros Lineales	153	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178549	Construcción de 40 M2 de Línea de Agua Potable En Priv. San Juan Entre Pto. Bustamante Y Topo De Calle Al Sur Col. Puerta De La Virgen	050301M0054	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,332	\$43,332	\$43,332	\$41,502	\$41,502	\$41,502	\$41,502	95.78	\$1,830	Metros Lineales	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178561	Construcción de 482 M2 Concreto Hidráulico En Calle Vicente Guerrero Entre Francisco I. Madero Y Topo De Cerro Col. Puerta De La Virgen	050301M0048	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,214	\$158,214	\$158,214	\$147,542	\$147,542	\$147,542	\$147,542	93.25	\$10,672	M2, Concreto hidráulico	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178566	Construcción de 198 M2 Banquetas En Calle Vicente Guerrero Entre Francisco I. Madero Y Topo De Cerro Col. Puerta De La Virgen	050301M0046	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$39,185	\$39,185	\$39,185	\$31,679	\$31,679	\$31,679	\$31,679	80.84	\$7,506	M2, Aceras, banquetas o andadores	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178572	Construcción de 170 M2 Concreto Hidráulico En Abasco No. 108 Entre Pavimento Existente Y Topo De Calle Col. La Estrella	050301M0049	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$55,920	\$55,919	\$55,919	\$44,556	\$44,556	\$44,556	\$44,556	79.68	\$11,363	M2, Concreto hidráulico	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178591	Construcción de 81 M2 de Alcantarillado Sanitario En Calle Pto. Juliana Pérez Entre Mendoza S. Ortiz Y Elnaé Mendoza Col. Mario Ortiz	050301M0042	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$61,386	\$61,386	\$61,386	\$60,126	\$60,126	\$60,126	\$60,126	97.95	\$1,260	Metros Lineales	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178610	Construcción de 65 M2 de Alcantarillado Sanitario En Calle Elnaé Mendoza Entre Rueda Del Ferrocarril Y Pto. Juliana Pérez Col. Mario Ortiz	050301M0043	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$79,117	\$79,117	\$79,117	\$77,675	\$77,675	\$77,675	\$77,675	98.18	\$1,442	Metros Lineales	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178752	Construcción de 26 M2 de Alcantarillado Sanitario En Calle Puerta De Las Fuentes Entre Rueda Del Ferrocarril Y Topo De Calle Col. Mario Ortiz	050301M0044	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,201	\$37,201	\$37,201	\$35,185	\$35,185	\$35,185	\$35,185	94.58	\$2,016	Metros Lineales	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178754	Construcción de 165 M2 de Alcantarillado Sanitario En Calle Rueda Del Ferrocarril Entre Rueda Del Cerro Y Topo De Calle Al Sur Col. Mario Ortiz	050301M0045	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$199,518	\$199,518	\$199,518	\$196,520	\$196,520	\$196,520	\$196,520	98.50	\$2,998	Metros Lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178757	Construcción de 408.1 M2 Concreto Hidráulico En Calle Martín Peña Entre Francisco I. Madero Y Topo De Cerro Col. Puerta De La Virgen	050301M0050	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$133,819	\$133,819	\$133,819	\$125,573	\$125,573	\$125,573	\$125,573	93.84	\$8,246	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178759	Construcción de 163.6 M2 Banquetas En Calle Martín Peña Entre Francisco I. Madero Y Topo De Cerro Col. Puerta De La Virgen	050301M0011	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsidiación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,708	\$33,708	\$33,708	\$27,033	\$27,033	\$27,033	\$27,033	80.20	\$6,675	M2, Aceras, banquetas o andadores	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178760	Construcción de 30 M2 de Alcantarillado Sanitario En Calle Malagueña Entre San José De Los Rios Y Topo De Calle Col. El Salvador	050301M0008	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,286	\$48,286	\$48,286	\$43,918	\$43,918	\$43,918	\$43,918	90.95	\$4,368	Metros Lineales	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300178768	Construcción de 50 M2 de Alcantarillado Sanitario En Priv. 4 Entre Proveniencia Y Arroyo Col. El Salvador	050301M0009	Coahuila de Zaragoza	Saltillo																									

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013

Total: 193

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Destacado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)
COAO0130300178781	Construcción De 450 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle San Mateo Entre Provenza A Tapa De Arroyo Col. El Salvador	050301M0213	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$105,606	\$105,606	\$105,606	\$94,986	\$94,986	\$94,986	\$94,986	89.94	\$10,620	M2, Concreto asfáltico	94	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300178788	Construcción De 75 M2 De Líneas De Agua Potable En Calle lateral A Francisco J. Muñoz Entre Loma Bonita Y Calle Principal Col. De Loma Bonita	050301M0219	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$68,098	\$68,098	\$68,098	\$65,142	\$65,142	\$65,142	\$65,142	89.78	\$6,956	Metros Lineales	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300178875	Construcción De 75 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle lateral A Francisco J. Muñoz Entre Loma Bonita Y Calle Principal Col. De Loma Bonita	050301M0220	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$121,695	\$121,695	\$121,695	\$89,091	\$89,091	\$89,091	\$89,091	89.92	\$16,604	Metros Lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179045	Construcción De 110 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Oscar Fierstine Entre María Dolores Gutiérrez Y Melillo Pablo Gomez U. Col. Maria De Leon	050301M0222	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$242,299	\$242,299	\$242,299	\$204,873	\$204,873	\$204,873	\$204,873	84.55	\$37,426	Metros Lineales	216	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179081	Construcción De 90 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Carlos De La Peña Entre María Dolores Gutiérrez Y Melillo Pablo Gomez U. Col. Maria De Leon	050301M0227	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,668	\$158,668	\$158,668	\$121,775	\$121,775	\$121,775	\$121,775	76.75	\$36,891	Metros Lineales	139	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179100	Construcción De 252 M2 De Arqueta En Calle Melillo Pablo Gomez U. Entre Abraham De Céspedes A Última Casa De La Col. Maria De Leon	050301M0225	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$44,518	\$44,518	\$44,518	\$35,703	\$35,703	\$35,703	\$35,703	80.20	\$8,815	M2, Concreto asfáltico	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179112	Construcción De 1052 M2 De Concreto Hidráulico En La Calle Melillo Pablo Gomez U. Entre Abraham De Céspedes A Última Casa De La Colonia En Col. Maria De Leon	050301M0229	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$309,465	\$309,465	\$309,465	\$258,857	\$258,857	\$258,857	\$258,857	83.65	\$50,608	M2, Concreto asfáltico	278	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179124	Construcción De 50 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre Entre Pinarés De La Luna Y Chihuahuita Col. Maria De Leon	050301M0231	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$73,416	\$73,416	\$73,416	\$67,911	\$67,911	\$67,911	\$67,911	92.50	\$5,505	Metros Lineales	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179161	Construcción De 200 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Prof. Benito Juárez Entre Eleazar Salgado Y Melillo Pablo Gomez U. Col. Maria De Leon	050301M0232	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$272,797	\$272,797	\$272,797	\$270,514	\$270,514	\$270,514	\$270,514	99.16	\$2,283	Metros Lineales	243	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179169	Construcción De 80 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Melillo Pablo Gomez U. Entre Abraham De Céspedes Y Prof. Benito Juárez Col. Maria De Leon	050301M0235	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$139,840	\$139,840	\$139,840	\$137,454	\$137,454	\$137,454	\$137,454	98.29	\$2,386	Metros Lineales	121	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179182	Construcción De 410 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Chihuahuita Entre Pinarés De Teñihuacan Y Línea Exista Al Rta. Col. Maria De Leon	050301M0201	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$569,234	\$569,234	\$569,234	\$528,596	\$528,596	\$528,596	\$528,596	92.86	\$40,638	Metros Lineales	508	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179199	Construcción De 637 M2 De Pavimento Asfáltico En Las Calles 1 Sima 131 Entre Sexta Y Séptima, Y Calle 12 Entre Sexta Y Séptima De La Col. Balcones	050301M0239	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$162,304	\$162,304	\$162,304	\$150,700	\$150,700	\$150,700	\$150,700	92.85	\$11,604	M2, Concreto asfáltico	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179208	Construcción De 137 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinarés Col. San Patricio Y Terrenal Y Tapa De Calle Al Rta. Col. Pinarés Norte	050301M0205	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$147,055	\$147,055	\$147,055	\$123,147	\$123,147	\$123,147	\$123,147	83.74	\$23,908	Metros Lineales	131	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179251	Construcción De 287 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Auzanera Entre Blvd. San Patricio Y Ribia Col. Las Rosas	050301M0201	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$394,528	\$394,528	\$394,528	\$386,423	\$386,423	\$386,423	\$386,423	97.95	\$8,105	Metros Lineales	351	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179264	Construcción De 271 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Saguena Entre Blvd. San Patricio Y Ribia Col. Las Rosas	050301M0207	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$419,870	\$419,870	\$419,870	\$395,668	\$395,668	\$395,668	\$395,668	94.24	\$24,202	Metros Lineales	373	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179272	Construcción De 277 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Rosas Entre Blvd. San Patricio Y Ribia Col. Las Rosas	050301M0208	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$416,850	\$416,850	\$416,850	\$411,865	\$411,865	\$411,865	\$411,865	98.80	\$4,985	Metros Lineales	373	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179278	Construcción De 100 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle Pedro Quintanilla Entre Blvd. San Patricio Y Línea Relatante Al Arroyo Col. Las Rosas	050301M0209	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,154,073	\$1,154,073	\$1,154,073	\$1,073,439	\$1,073,439	\$1,073,439	\$1,073,439	93.01	\$80,634	Metros Lineales	1,035	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179287	Construcción De 79 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle 2 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur. Col. Las Rosas	050301M0210	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$123,669	\$123,669	\$123,669	\$107,082	\$107,082	\$107,082	\$107,082	86.59	\$16,587	Metros Lineales	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179292	Construcción De 64 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle 4 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur. Col. Las Rosas	050301M0211	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$114,447	\$114,447	\$114,447	\$110,082	\$110,082	\$110,082	\$110,082	96.19	\$4,365	Metros Lineales	103	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179301	Construcción De 61 M2 De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur. Col. Las Rosas	050301M0212	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$109,357	\$109,357	\$109,357	\$106,756	\$106,756	\$106,756	\$106,756	97.62	\$2,601	Metros Lineales	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300179307	Construcción De 306 M2 De Pavimento Asfáltico En La Calle Saguena Entre Avenida Aquilar Y Tapa De Calle Sur. Col. Anahuac	050301M0257	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,485	\$80,485	\$80,485	\$73,271	\$73,271	\$73,271	\$73,271	91.04	\$7,214	Metros Lineales	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300187324	Pavimentación Asfáltica	050301M0201	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$550,348	\$550,348	\$550,348	\$527,668	\$527,668	\$527,668	\$527,668	95.88	\$0	Obras	0	100.00	100.00	Financiera / Física / PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300189697	Pavimentación Asfáltica	050301M0206	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$189,454	\$189,454	\$189,454	\$182,452	\$182,452	\$182,452	\$182,452	96.30	\$7,002	M2, Concreto asfáltico	38	100.00	100.00	Financiera / Física / PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300189766	Pavimentación Asfáltica	050301M0208	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$209,416	\$209,416	\$209,416	\$163,241	\$163,241	\$163,241	\$163,241	77.95	\$46,175	M2, Concreto asfáltico	42	100.00	100.00	Financiera / Física / PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300189798	Pavimentación Asfáltica	050301M0209	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$301,357	\$301,357	\$301,357	\$274,320	\$274,320	\$274,320	\$274,320	91.03	\$27,037	M2, Concreto asfáltico	9	100.00	100.00	Financiera / Física / PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300189855	Pavimentación Asfáltica	050301M0210	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$367,978	\$367,978	\$367,978	\$358,103	\$358,103	\$358,103	\$358,103	97.32	\$9,875	M2, Concreto asfáltico	74	100.00	100.00	Financiera / Física / PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300189921	Pavimentación Asfáltica	050301M0211	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$218,813	\$218,813	\$218,813	\$215,385	\$215,385	\$215,385	\$215,385	98.43	\$3,428	M2, Concreto asfáltico	44	100.00	100.00	Financiera / Física / PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300189959	Aplicación De Red Eléctrica	050301M0231	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$518,723	\$518,723	\$518,723	\$510,019	\$510,019	\$510,019	\$510,019	9.44	\$8,704	Metro Lineal	104	100.00	100.00	Financiera / Física / PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300190023	Pavimentación Asfáltica	050301M0233	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$160,341	\$160,341	\$160,341	\$155,557	\$155,557	\$155,557	\$155,557	97.02	\$4,784	M2, Concreto asfáltico	30	100.00	100.00	Financiera / Física / PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COAO0130300190049	Colocación De Pavimento Asfáltico	050301M0241	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$293,516	\$293,516	\$293,516	\$274,448	\$274,448	\$274,448	\$274,448	93.50	\$19,					

Total: 193

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restregro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	Observaciones	
COAO13030190097	Pavimentación Asfáltica	050351M024	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$263,436	\$263,436	\$263,436	\$232,085	\$232,085	\$232,085	\$232,085	88.10	\$11,351	M2, Concreto asfáltico	53	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190119	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico	050351M0249	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,566	\$14,566	\$14,566	\$14,391	\$14,391	\$14,391	\$14,391	98.80	\$170	M2, Concreto hidráulico	5	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190184	Senderos Peatonales	050351M0212	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$182,021	\$182,021	\$182,021	\$176,843	\$176,843	\$176,843	\$176,843	97.16	\$5,178	Metro Cuadrado	47	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190212	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351M0213	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$340,191	\$340,191	\$340,191	\$332,732	\$332,732	\$332,732	\$332,732	97.81	\$7,459	Metro Cuadrado	87	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190243	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351M0214	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,418	\$37,418	\$37,418	\$36,847	\$36,847	\$36,847	\$36,847	98.47	\$571	Metro Cuadrado	8	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190276	Andadores Seguros(Colocacion De Concreto Hidráulico)	050351M0215	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$141,160	\$141,160	\$141,160	\$136,732	\$136,732	\$136,732	\$136,732	96.86	\$4,428	M2, Concreto hidráulico	37	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190305	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351M0216	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,447	\$42,447	\$42,447	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	97.89	\$897	Metro Cuadrado	11	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190393	Andadores Seguros	050351M0219	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,420	\$90,420	\$90,420	\$87,975	\$87,975	\$87,975	\$87,975	97.30	\$2,445	Metro Cuadrado	24	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190513	Andadores Seguros	050351M0220	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$117,978	\$117,978	\$117,978	\$115,068	\$115,068	\$115,068	\$115,068	97.53	\$2,910	Metro Cuadrado	31	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190529	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351M0221	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$104,968	\$104,968	\$104,968	\$104,274	\$104,274	\$104,274	\$104,274	99.34	\$694	Metro Cuadrado	27	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190542	Andadores Seguros	050351M0222	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$34,935	\$34,935	\$34,935	\$32,791	\$32,791	\$32,791	\$32,791	93.86	\$2,144	Metro Cuadrado	9	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190558	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351M0232	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$288,398	\$288,398	\$288,398	\$280,846	\$280,846	\$280,846	\$280,846	97.38	\$7,552	Metro Cuadrado	75	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190574	Andadores Seguros	050351M0236	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,513	\$23,513	\$23,513	\$20,966	\$20,966	\$20,966	\$20,966	89.17	\$2,547	Metro Cuadrado	5	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190611	Colocacion De Pavimento Hidráulico	050351M0250	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$131,639	\$131,639	\$131,639	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$131,639	M2, Concreto hidráulico	35	100.00	0.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190629	Colocacion De Pavimento Hidráulico	050351M0252	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$34,441	\$34,441	\$34,441	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$34,441	M2, Concreto hidráulico	9	100.00	0.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190667	Colocacion De Pavimento Hidráulico	050351M0253	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$139,123	\$139,123	\$139,123	\$134,959	\$134,959	\$134,959	\$134,959	97.01	\$4,164	M2, Concreto hidráulico	37	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190687	Colocacion De Concreto Hidráulico	050351M0260	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$81,511	\$81,511	\$81,511	\$79,198	\$79,198	\$79,198	\$79,198	97.16	\$2,313	M2, Concreto hidráulico	22	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190707	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351M0263	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$170,433	\$170,433	\$170,433	\$169,697	\$169,697	\$169,697	\$169,697	99.57	\$736	Metro Cuadrado	45	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190728	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351M0264	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$73,980	\$73,980	\$73,980	\$71,995	\$71,995	\$71,995	\$71,995	97.32	\$1,985	Metro Cuadrado	19	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190746	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351M0265	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$201,882	\$201,882	\$201,882	\$200,577	\$200,577	\$200,577	\$200,577	99.35	\$1,305	Metro Cuadrado	52	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190783	Pavimentación Asfáltica	050351M0226	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$420,578	\$420,578	\$420,578	\$412,210	\$412,210	\$412,210	\$412,210	98.01	\$8,368	M2, Concreto asfáltico	85	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190786	Pavimentación Asfáltica	050351M0240	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$370,693	\$370,693	\$370,693	\$365,810	\$365,810	\$365,810	\$365,810	98.68	\$4,883	M2, Concreto asfáltico	75	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190810	Pavimento Hidráulico	050351M0244	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$202,684	\$202,684	\$202,684	\$197,953	\$197,953	\$197,953	\$197,953	97.67	\$4,731	M2, Concreto hidráulico	43	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190826	Pavimentación Asfáltica	050351M0246	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$99,278	\$99,278	\$99,278	\$95,669	\$95,669	\$95,669	\$95,669	96.36	\$3,609	M2, Concreto asfáltico	19	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190850	Pavimentación Asfáltica	050351M0254	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,607	\$28,607	\$28,607	\$23,865	\$23,865	\$23,865	\$23,865	97.05	\$4,742	M2, Concreto asfáltico	46	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190871	Pavimentación Asfáltica	050351M0255	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$388,198	\$388,198	\$388,198	\$382,604	\$382,604	\$382,604	\$382,604	98.56	\$5,594	M2, Concreto asfáltico	78	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190896	Ampliacion De Red De Agua Potable	050351M0256	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,549	\$33,549	\$33,549	\$31,722	\$31,722	\$31,722	\$31,722	94.55	\$1,827	Metro Lineal	7	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190912	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	050351M0257	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,278	\$90,278	\$90,278	\$89,051	\$89,051	\$89,051	\$89,051	98.64	\$1,227	Metro Lineal	19	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAO13030190947	Colocacion De Concreto Hidráulico	050351M0261	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0448 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$119,954	\$119,954	\$119,954	\$115,090	\$115,090	\$115,090	\$115,090	95.95	\$4,864	M2, Concreto hidráulico	24	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 193

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Avance Financiero							Avance Físico							
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Resteado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
COA0130300190967	Ampliación de Red De Agua Potable	050353M0262	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$87,700	\$87,700	\$87,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$87,700	Metro Lineal	17	100.00	0.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130300191027	Pavimentación Asfáltica	050353M0266	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$311,320	\$311,320	\$311,320	\$308,230	\$308,230	\$308,230	\$308,230	98.38	\$5,090	M2, Concreto asfáltico	62	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130300191041	Pavimentación Asfáltica	050353M0267	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$121,961	\$121,961	\$121,961	\$118,630	\$118,630	\$118,630	\$118,630	97.37	\$2,951	M2, Concreto asfáltico	26	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130300191063	Pavimentación Asfáltica	050353M0269	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$420,911	\$420,911	\$420,911	\$410,514	\$410,514	\$410,514	\$410,514	97.53	\$10,397	M2, Concreto asfáltico	85	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130300191227	Pavimentación Asfáltica	050353M0271	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$723,797	\$723,797	\$723,797	\$717,674	\$717,674	\$717,674	\$717,674	99.15	\$6,123	M2, Concreto asfáltico	146	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130300205990	Suministro e Instalación de Luminarias Tipo Led Para Alumbrado Publico En La Colonia Ayuntamiento	050043M0201	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$345,536	\$344,729	\$344,729	\$344,729	\$344,729	\$344,729	\$344,729	100.00	\$0	Luminaria	175	100.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130300217942	Pavimentación Asfáltica En La Av. Juárez Entre Murguía Y Avenida Ciudadela Star. (Polígono 105), En Matamoros Coahuila	131700002	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COMUNA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$555,376	\$555,376	\$555,376	\$555,376	\$555,376	\$548,592	\$548,592	98.78	\$0	Metro Cuadrado	557	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA Y OBRANDO / Física OBR CONCLUIDA Y OBRANDO / Registro S/O - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400234997	Pavimentación Asfáltica	050353M0211	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,940,214	\$1,940,214	\$1,940,214	\$1,899,436	\$1,899,436	\$1,899,436	\$1,899,436	97.90	\$40,778	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400235476	Pavimentación Asfáltica	050353M0212	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,660,935	\$2,660,935	\$2,660,935	\$2,636,952	\$2,636,952	\$2,636,952	\$2,636,952	99.10	\$23,983	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400235774	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	050353M0217	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$4,358,255	\$4,358,255	\$4,358,255	\$4,313,412	\$4,313,412	\$4,313,412	\$4,313,412	98.97	\$44,843	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400235798	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario	050353M0218	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,265,500	\$1,265,500	\$1,265,500	\$1,254,967	\$1,254,967	\$1,254,967	\$1,254,967	99.17	\$10,533	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400235829	Construcción De Banquetas	050353M0219	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$50,503	\$50,503	\$50,503	\$49,309	\$49,309	\$49,309	\$49,309	97.64	\$1,194	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237036	Suministro e Instalación de Luminarias Tipo Led Para Alumbrado Publico En La Colonia Ayuntamiento	050043M0201	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios		0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$345,536	\$344,729	\$344,729	\$344,729	\$344,729	\$344,729	\$344,729	100.00	\$0	Luminaria	175	100.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA / Física OBR TERMINADA / Registro OBR TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237074	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Benigno H. Sierra (De Ave Roman Cepeda) A Calle Sin Nombre	050043M0202	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios		0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$70,080	\$70,032	\$70,032	\$70,032	\$70,032	\$70,032	\$70,032	100.00	\$0	Metros	69	100.00	100.00	Financiera / TERMINADA / Física TERMINADA / Registro TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237104	Construcción De Canal De Drenaje Fluvial Col. Abraham Cepeda	050043M0203	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios		0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$105,829	\$105,829	\$105,829	\$105,829	\$105,829	\$105,829	\$105,829	100.00	\$0	Metro Lineal	107	100.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA / Física TERMINADA / Registro OBR TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237547	Construcción De Banquetas	050353M0236	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$127,245	\$126,590	\$126,590	\$126,590	\$126,590	\$126,590	\$126,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237582	Alumbrado Publico	050353M0237	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$251,999	\$251,999	\$251,999	\$248,837	\$248,837	\$248,837	\$248,837	98.75	\$3,162	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237625	Construcción De Banquetas	050353M0238	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$213,508	\$213,508	\$213,508	\$211,986	\$211,986	\$211,986	\$211,986	99.29	\$1,522	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237648	Construcción De Banquetas	050353M0220	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$43,002	\$43,002	\$43,002	\$42,047	\$42,047	\$42,047	\$42,047	97.78	\$955	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237669	Alumbrado Publico	050353M0239	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$251,327	\$251,327	\$251,327	\$236,646	\$236,646	\$236,646	\$236,646	94.16	\$14,681	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237720	Alumbrado Publico	050353M0240	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$306,362	\$306,362	\$306,362	\$296,382	\$296,382	\$296,382	\$296,382	96.74	\$9,980	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237767	Alumbrado Publico	050353M0241	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$476,302	\$476,302	\$476,302	\$473,475	\$473,475	\$473,475	\$473,475	99.41	\$2,827	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237787	Construcción De Banquetas	050353M0222	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$113,108	\$113,108	\$113,108	\$109,923	\$109,923	\$109,923	\$109,923	97.18	\$3,185	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237791	Alumbrado Publico	050353M0242	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidios		0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$324,302	\$324,302	\$324,302	\$315,382	\$315,382	\$315,382	\$315,382	97.25	\$8,920	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237809	Construcción De Banquetas	050353M0223	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$99,837	\$99,837	\$99,837	\$97,074	\$97,074	\$97,074	\$97,074	97.23	\$2,763	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237825	Alumbrado Publico	050353M0243	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidios		0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$324,638	\$324,638	\$324,638	\$315,566	\$315,566	\$315,566	\$315,566	97.21	\$9,072	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237854	Construcción De Banquetas	050353M0224	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$109,358	\$109,358	\$109,358	\$106,292	\$106,292	\$106,292	\$106,292	97.20	\$3,066	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237869	Alu.Brado Publico	050353M0244	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidios		0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$206,709	\$206,709	\$206,709	\$201,689	\$201,689	\$201,689	\$201,689	97.57	\$5,020	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237887	Construcción De Banquetas	050353M0225	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$155,807	\$155,807	\$155,807	\$151,264	\$151,264	\$151,264	\$151,264	97.08	\$4,543	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400237914	Construcción De Banquetas	050353M0226	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$69,544	\$69,544	\$69,544	\$67,978	\$67,978	\$67,978	\$67,978	97.75	\$1,566	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 193

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Destacado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA013040237923	Construcción De Banquetas	050353M027	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$106,184	\$106,184	\$106,184	\$104,592	\$104,592	\$104,592	\$104,592	98.50	\$1,592	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040237925	Alumbrado Publico	050353M0245	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$638,511	\$638,511	\$638,511	\$628,096	\$628,096	\$628,096	\$628,096	98.37	\$10,415	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040237941	Construcción De Banquetas	050353M0228	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$98,683	\$98,683	\$98,683	\$96,892	\$96,892	\$96,892	\$96,892	98.19	\$1,791	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040237964	Construcción De Banquetas	050353M0229	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$146,474	\$146,474	\$146,474	\$146,474	98.00	\$2,986	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040237978	Alumbrado Publico	050353M0246	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$515,541	\$515,541	\$515,541	\$506,528	\$506,528	\$506,528	\$506,528	98.25	\$9,013	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040237993	Construcción De Banquetas	050353M0230	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$63,197	\$63,197	\$63,197	\$62,026	\$62,026	\$62,026	\$62,026	98.15	\$1,171	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238011	Alumbrado Publico	050353M0247	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$199,988	\$199,988	\$199,988	\$196,857	\$196,857	\$196,857	\$196,857	98.43	\$3,131	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238033	Alumbrado Público En Calle Montes De Oca Entre Av. Durangueta Y Calle Foo. E. Andero	050353M0232	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$279,012	\$279,012	\$279,012	\$276,827	\$276,827	\$276,827	\$276,827	99.22	\$2,185	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238060	Alumbrado Publico	050353M0249	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$175,663	\$175,663	\$175,663	\$173,342	\$173,342	\$173,342	\$173,342	98.68	\$2,321	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238072	Alumbrado Público En Calle Av. Durangueta Entre Calle Torreon (La De San Joaquin) Y Blvd. Revolución Y Calle Industrial	050353M0233	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$807,803	\$807,803	\$807,803	\$807,358	\$807,358	\$807,358	\$807,358	99.70	\$2,445	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238097	Alumbrado Publico	050353M0250	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$479,663	\$479,663	\$479,663	\$477,338	\$477,338	\$477,338	\$477,338	99.52	\$2,325	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238098	Construcción De Banquetas	050353M0234	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$101,568	\$101,568	\$101,568	\$100,827	\$100,827	\$100,827	\$100,827	99.27	\$741	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238122	Alumbrado Público En Calle Las Fuentes Entre Lago Del Sur Y Lago Jurubí Y Lago Del Esclavo	050353M0235	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$375,977	\$375,977	\$375,977	\$368,900	\$368,900	\$368,900	\$368,900	98.12	\$7,077	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238123	Alumbrado Publico	050353M0253	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$444,247	\$444,247	\$444,247	\$438,277	\$438,277	\$438,277	\$438,277	98.66	\$5,970	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238160	Alumbrado Publico	050353M0251	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$298,968	\$298,968	\$298,968	\$296,523	\$296,523	\$296,523	\$296,523	99.18	\$2,445	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238232	Alumbrado Publico	050353M0252	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$310,395	\$310,395	\$310,395	\$306,232	\$306,232	\$306,232	\$306,232	98.66	\$4,163	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238272	Curso De Inglés (Comunicación Inicial)	05004105001	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,481	\$6,481	\$6,481	\$6,481	\$6,229	\$6,229	\$6,229	96.11	\$0	Curso	20	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADO / Física/ TERMINADO / Registro/ TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238361	Taller De Alta Costura	05004105002	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,898	\$11,898	\$11,898	\$11,898	\$9,156	\$9,156	\$9,156	76.95	\$0	Curso	16	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADO / Física/ TERMINADO / Registro/ TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238434	Curso De Industrialización De Alimentos Regionales (Dulces Y Conservas)	05004105003	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$11,033	\$11,033	\$11,033	83.58	\$0	Curso	16	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADO / Física/ TERMINADO / Registro/ TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238471	Curso De Repostería	05004105004	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,458	\$13,458	\$13,458	\$13,458	\$12,465	\$12,465	\$12,465	92.62	\$0	Curso	16	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADO / Física/ TERMINADO / Registro/ TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238520	Taller De Manualidades	05004105005	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,437	\$13,437	\$13,437	\$13,437	\$12,863	\$12,863	\$12,863	95.73	\$0	Curso	16	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADO / Física/ TERMINADO / Registro/ TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238576	Taller De Prevención De Cáncer De Mama Y Aeróbico	05004105006	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,842	\$7,842	\$7,842	\$7,842	\$7,842	\$7,842	\$7,842	100.00	\$0	Curso	20	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADO / Física/ TERMINADO / Registro/ TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238622	Taller De Prevención A La Obesidad	05004105007	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,808	\$6,808	\$6,808	\$6,808	\$6,551	\$6,551	\$6,551	96.23	\$0	Curso	40	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADO / Física/ TERMINADO / Registro/ TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040238675	Curso De Sustentabilidad Y Medio Ambiente	05004105008	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,260	\$13,260	\$13,260	\$13,260	\$12,803	\$12,803	\$12,803	96.55	\$0	Curso	20	100.00	100.00	Financiera/ TERMINADO / Física/ TERMINADO / Registro/ TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040239174	Alumbrado Publico	050353M0254	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$403,327	\$403,327	\$403,327	\$398,988	\$398,988	\$398,988	\$398,988	98.92	\$4,339	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO U OBRA SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040239220	Alumbrado	050353M0255	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$399,966	\$399,966	\$399,966	\$396,008	\$396,008	\$396,008	\$396,008	99.01	\$3,958	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO U OBRA SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040239235	Alumbrado	050353M0256	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$322,622	\$322,622	\$322,622	\$318,588	\$318,588	\$318,588	\$318,588	98.75	\$4,034	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO U OBRA SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040239261	Alumbrado Publico	050353M0258	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$403,327	\$403,327	\$403,327	\$397,277	\$397,277	\$397,277	\$397,277	98.50	\$6,050	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040239290	Alumbrado Publico	050353M0259	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$443,911	\$443,911	\$443,911	\$437,258	\$437,258	\$437,258	\$437,258	98.50	\$6,653	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013040239355	Alumbrado Publico	050353M0261	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORRESON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$351,316	\$351,316	\$351,316	\$346,050	\$346,050	\$346,050	\$346,050	98.50	\$5,266	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 193

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Destacado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
COA013040239396	Alumbrado Publico	050353M0262	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$447,272	\$447,272	\$447,272	\$440,567	\$440,567	\$440,567	\$440,567	98.50	\$6,705	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040239416	Alumbrado Publico	050353M0263	Coahuila de Zaragoza	Torreón		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$298,296	\$298,296	\$298,296	\$293,827	\$293,827	\$293,827	\$293,827	98.50	\$4,469	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040239429	Alumbrado Publico	050353M0264	Coahuila de Zaragoza	Torreón		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$343,299	\$343,299	\$343,299	\$344,063	\$344,063	\$344,063	\$344,063	98.50	\$9,236	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040239558	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	050353M0223	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,096	\$18,096	\$18,096	\$13,987	\$13,987	\$13,987	\$13,987	77.29	\$4,109	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040239974	Equipamiento Del Centro Comunitario	050353M0224	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,096	\$18,096	\$18,096	\$13,988	\$13,988	\$13,988	\$13,988	77.10	\$4,108	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040241007	Pavimentacion Hidraulica	050353M0239	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$54,642	\$54,642	\$54,642	\$53,913	\$53,913	\$53,913	\$53,913	98.67	\$729	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040241032	Pavimento Hidraulico	050353M0245	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,886	\$42,886	\$42,886	\$41,554	\$41,554	\$41,554	\$41,554	96.89	\$1,332	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040241054	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	050353M0247	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,096	\$18,096	\$18,096	\$13,988	\$13,988	\$13,988	\$13,988	77.10	\$4,108	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040241070	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	050353M0248	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,096	\$18,096	\$18,096	\$13,988	\$13,988	\$13,988	\$13,988	77.10	\$4,108	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040241081	Concreto Hidraulico	050353M0251	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$197,821	\$197,821	\$197,821	\$193,646	\$193,646	\$193,646	\$193,646	97.89	\$4,175	M2, Concreto hidraulico	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040241107	Ampliacion Y Habilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario California	050353M0206	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$784,277	\$784,277	\$784,277	\$777,888	\$777,888	\$777,888	\$777,888	99.19	\$6,389	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040241131	Pavimentacion Asfaltica	050353M0201	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$708,939	\$708,939	\$708,939	\$698,973	\$698,973	\$698,973	\$698,973	98.60	\$9,966	M2, Concreto asfaltico	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040241150	Ampliacion De Red Elctrica En Varías Calles	050353M0205	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,606,718	\$2,606,718	\$2,606,718	\$2,566,382	\$2,566,382	\$2,566,382	\$2,566,382	98.45	\$40,336	Mt. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040241196	Pavimentacion Asfaltica	050353M0210	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$490,086	\$490,086	\$490,086	\$482,785	\$482,785	\$482,785	\$482,785	98.51	\$7,301	M2, Concreto asfaltico	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040241236	Alumbrado Publico En Lago Del Sur Entre Lago Damian Y Calle Las Fuentes	050353M0266	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$351,652	\$351,652	\$351,652	\$297,298	\$297,298	\$297,298	\$297,298	84.54	\$54,354	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040241288	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	050353M0208	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$698,906	\$698,906	\$698,906	\$670,747	\$670,747	\$670,747	\$670,747	97.57	\$28,159	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040241303	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	050353M0209	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$817,367	\$817,367	\$817,367	\$802,271	\$802,271	\$802,271	\$802,271	98.15	\$15,096	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040242338	Pavimentacion Asfaltica	050353M0270	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$218,780	\$218,780	\$218,780	\$214,900	\$214,900	\$214,900	\$214,900	97.78	\$4,880	M2, Concreto asfaltico	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040242405	Pavimentacion Asfaltica	050353M0271	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$836,396	\$836,396	\$836,396	\$822,090	\$822,090	\$822,090	\$822,090	98.29	\$14,306	M2, Concreto asfaltico	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040242409	Alumbrado Publico En Calle Lago Argentino Entre Calle Lago Del Esclavo Y Lago Zurich	050353M0272	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$376,985	\$376,985	\$376,985	\$324,827	\$324,827	\$324,827	\$324,827	86.16	\$52,158	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040242415	Construccion De Banquetas	050353M0273	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,961	\$23,961	\$23,961	\$23,587	\$23,587	\$23,587	\$23,587	98.44	\$374	M2, Areas, banquetas o andenes	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040242417	Alumbrado Publico En Calle Lago Ontario Entre Blvd. Laguna Sur Y Calle Lago Argentino	050353M0274	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,670	\$43,670	\$43,670	\$42,653	\$42,653	\$42,653	\$42,653	97.67	\$1,017	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040242443	Alumbrado Publico En Calle Lago Argentino Entre Lago Superior Y Calle Lago Del Esclavo	050353M0275	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,475	\$205,475	\$205,475	\$202,381	\$202,381	\$202,381	\$202,381	98.49	\$3,094	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040242445	Alumbrado Publico En Calle Las Fuentes Entre Calle Lago Del Esclavo Y Lago Ontario	050353M0276	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,961	\$100,961	\$100,961	\$100,389	\$100,389	\$100,389	\$100,389	99.43	\$572	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040242451	Alumbrado Publico En Boulevard Laguna Sur Entre Calle Lago Victoria Y Lago De Ontario	050353M0277	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$321,815	\$321,815	\$321,815	\$318,747	\$318,747	\$318,747	\$318,747	99.05	\$3,068	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro
COA013040244927	Concreto Hidraulico	050353M0237	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$110,884	\$110,884	\$110,884	\$109,792	\$109,792	\$109,792	\$109,792	99.02	\$1,092	M2, Concreto hidraulico	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040244410	Concreto Hidraulico	050353M0238	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,890	\$149,890	\$149,890	\$148,109	\$148,109	\$148,109	\$148,109	98.81	\$1,781	M2, Concreto hidraulico	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040244473	Construccion De Banquetas	050353M0272	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,152	\$16,152	\$16,152	\$15,951	\$15,951	\$15,951	\$15,951	98.76	\$201	M2, Areas, banquetas o andenes	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013040244511	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	050353M0234	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Habit		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,096	\$18,096	\$18,096	\$13,988	\$13,988	\$13,988	\$13,988	77.10	\$4,108	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física	PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.

Total: 193

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Restregro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	100.00
COA013040245070	Construcción De Banquetas	050353M021	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$83,393	\$83,393	\$83,393	\$81,153	\$81,153	\$81,153	\$81,153	97.31	\$2,240	M2. Aceras, banquetas o aceras	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO DE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013040245242	Construcción De Banquetas	050353M031	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,403	\$158,403	\$158,403	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$158,403	M2. Aceras, banquetas o aceras	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO DE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013040245486	Almbrado Público En Calle Lago Del Sur Entre Lago De Los Encuentros Y Calle Lago Argentino	050353M050	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$403,327	\$403,327	\$403,327	\$397,277	\$397,277	\$397,277	\$397,277	98.50	\$605	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO DE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013040245525	Almbrado Público En Calle Lago Valencia Entre Lago Juan Y Calle Lago Argentino	050353M055	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidios	0548 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$344,258	\$344,258	\$344,258	\$337,237	\$337,237	\$337,237	\$337,237	97.96	\$7,021	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ PROYECTO DE ACTUALIZO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402267320	Construcción De Centro Para El Desarrollo Social Y Comunitario, Col. José Ayup Tadi	131700007	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$582,710	\$582,710	\$582,710	\$582,710	\$582,710	\$579,724	\$579,724	99.49	\$2,986	Metro Cuadrado	15,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA Y OPERANDO / Física/ OBRAS CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402267256	Pavimentación Asfáltica De La Calle Rayón Entre Av. Torredón Y Av. Acuña, Col. Las Carolinas	131700004	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$356,619	\$356,619	\$356,619	\$356,619	\$356,619	\$294,116	\$294,116	82.47	\$62,503	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA Y OPERANDO / Física/ OBRAS CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402267417	Pavimentación Asfáltica En La Calle Rayón Entre Av. Tercera Y Av. Tercera, Col. Las Carolinas	131700005	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$300,560	\$300,560	\$300,560	\$300,560	\$300,560	\$254,635	\$254,635	84.72	\$45,925	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA Y OPERANDO / Física/ OBRAS CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402267536	Pavimentación Asfáltica En La Calle Rayón Entre Av. Tercera Y Av. Segunda, Col. Las Carolinas	131700010	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$284,653	\$284,653	\$284,653	\$284,653	\$284,653	\$273,900	\$273,900	96.22	\$10,753	Metro Cuadrado	320	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA Y OPERANDO / Física/ OBRAS CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402267643	Pavimentación Asfáltica En La Av. Segunda Entre Compa Y Rayón, Col. Las Carolinas	131700011	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$120,943	\$120,943	\$120,943	\$120,943	\$120,943	\$120,668	\$120,668	99.77	\$275	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA Y OPERANDO / Física/ OBRAS CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402278740	Pavimentación Asfáltica En La Av. Segunda Entre Alatorre Y Guerrero	131700234	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$186,139	\$186,139	\$186,139	\$186,139	\$186,139	\$186,139	\$186,139	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402278807	Pavimentación Asfáltica En La Calle Guerrero Entre Av. Segunda Y Av. Tercera	131700235	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$24,257	\$24,257	\$24,257	\$24,257	\$24,257	\$24,257	\$24,257	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402281453	Pavimentación Asfáltica En La Calle Compa Entre Av. Treviño Y Av. Acuña Y Entre Av. Tercera Y Av. Segunda, Col. Lisazo Cárdenas	131700009	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$232,568	\$232,568	\$232,568	\$232,568	\$232,568	\$232,568	\$232,568	100.00	\$0	Metro Lineal	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402281609	Construcción De Banquetas En La Calle Compa	131700246	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$47,738	\$47,738	\$47,738	\$47,738	\$47,738	\$47,738	\$47,738	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402281671	Pavimentación Asfáltica En La Av. Gómez Farías Entre Compa Y Rayón, Col. Lisazo Cárdenas	131700008	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$212,876	\$212,876	\$212,876	\$212,876	\$212,876	\$212,876	\$212,876	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130402281712	Construcción De Banquetas En La Av. Gómez Farías	131700247	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	0548 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ S/O - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.