

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013

Total: 46

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Destacado		Unidad de Medida	Población
COA0130300177241	Prolongación O Construcción Del Colector De Aguas Residuales Con Construcción De 130 Desagües Domiciliarios y Comas Cacarcos De Bombeo	12100021	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$2,977,844	\$2,977,844	\$2,977,844	\$2,447,269	\$2,647,269	\$2,447,269	\$2,447,269	88.90	00	Obra	959	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ SIN OBSERVACION / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130300182426	Construcción De La Red De Atarjes En Libramiento Calle Las Palmas (Eje) Etapa A Un Costado De Tuxtla) Colonia Residencial	13100038	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2933,414	2938,414	2938,414	018,368	2730,677	0730,677	0730,677	77.86	00	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Físical/ / Registro/ obra concluida - OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300182521	Construcción De La Red de Agua Potable y 54 Tanques En Calles De La Colonia Nueva Ampliación Occidental.	13100041	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2254,438	2254,438	2254,438	2254,438	2254,438	2254,438	2254,438	100.00	00	Metro Lineal	184	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Físical/ / Registro/ obra concluida - OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300182550	Construcción De Red De Atarjes Calle 16 Septiembre Colonia Occidental.	13100039	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	842,650	842,645	842,165	079,174	079,174	077,732	077,732	43.07	00	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Físical/ / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300182621	Construcción Del Sistema Pluvial Coahuila (La Etapa) Obra de La Carretera A Los Pinos	13270010	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	14,056,777	14,056,777	14,056,777	14,054,168	11,777,220	06,535,818	06,535,818	46.50	00	Metro Lineal	15,000	100.00	100.00	Financiera/ / Físical/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300183066	Construcción De Colector Pluvial Aeropuerto (La Etapa)	13270008	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	01,156,452	01,156,452	01,156,452	01,156,452	0810,839	0810,839	0810,839	70.11	00	Sistema	10,000	100.00	0.82	Financiera/ / Físical/ / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300183081	Colector Pluvial Mabe (La Etapa) Ubicado Al Norte De La Ciudad	13300054	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	08,404,828	08,404,828	08,404,828	08,404,828	08,404,828	06,668,762	06,668,762	79.34	00	Sistema	0	100.00	57.00	Financiera/ / Físical/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300183181	Construcción De La Canalización Del Arroyo Obalitos Del Km. 0000 Al 075.25	13300032	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	019,806,314	019,806,314	019,806,314	019,806,314	019,806,314	015,207,499	00	76.78	00	Metro Lineal	110,000	100.00	77.00	Financiera/ / Físical/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300183252	Construcción De La Obra De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Secciones Del Municipio (Formación Ampliación, La Vena, Pampa Del Norte Col. Madero,	13090044	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	06,099,747	06,099,747	06,099,747	05,923,275	05,921,275	02,267,143	02,267,143	37.17	00	Metro Lineal	2,298	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300183270	Construcción De Drenaje Y 11 Desagües Domiciliarios En Calles Metas Ramos Y Juan Torres Entre Av. Leandro Valle Y Comas Cacarcos, Domingos Col. Leandro Valle.	13180008	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	0155,117	0155,117	0155,117	032,587	090,972	090,972	090,972	58.65	00	Pozo	04,043	100.00	94.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186553	Construcción De La Alimna De Alimentación Y Red De Distribuir Para Obtenencia Río De Las Palmas	13090043	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	03,890,997	03,890,997	03,890,997	03,734,396	03,008,934	03,008,934	01,993,613	77.33	00	Obra	1,165	100.00	70.00	Financiera/ obra en proceso / Físical/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186554	Construcción De Red De Agua Potable En Ejido La Florida	13090040	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	0248,628	0248,628	0248,628	0248,628	0128,370	0128,370	0128,370	51.63	00	Obra	110	100.00	99.00	Financiera/ obra concluida / Físical/ / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186770	Construcción De Atarjes Y 19 Desagües Domiciliarios En Privada 2 Entre Calle 7 Y FranciscoMadero Alameda 11 En La Colonia Otilio Montano	13180009	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	0122,353	0122,353	0122,353	084,973	084,973	043,704	043,704	35.72	00	Obra	95	100.00	94.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186832	Construcción De Atarjes Y 7 Desagües En Calle Nueva Colonia Entre Calles Bagdadah y Nuevo Mexico Colonia Esmeraldas Del Norte	13180092	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	099,442	099,442	099,442	079,768	079,143	079,143	079,142	79.59	00	Obra	35	100.00	94.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300190362	Construcción De La Línea De Alimentación De Agua En Calle Ciudadal Colón En Colonia Occidental.	13100040	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	0164,985	0164,985	0164,985	0164,985	0164,985	055,849	00	33.87	00	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300209722	Construcción De Atarjes Y 120 Desagües En Calles Palmitas De Este Servicio De Curva De Juan Sánchez (La Etapa).	13180018	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	01,087,422	01,087,422	01,087,422	01,002,155	01,002,155	0327,288	0327,288	30.10	00	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físical/ / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300214896	Seridino Equipamiento Y Construcción De Baños Sanitarios Tipo D.	13360040	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	07,000,000	07,000,000	07,000,000	02,976,887	02,976,887	0765,923	0765,923	10.94	00	Obra	200,000	100.00	100.00	Financiera/ / Físical/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300215061	Clausura Y Saneamiento De Círculo Triángulo A Círculo Américo En La Región De Cinco Manantiales.	13390010	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	014,300,000	08,768,002,082	08,768,002,082	07,155,386	05,103,774	05,103,774	05,103,774	0.06	00	Proyecto	77,800	100.00	90.00	Financiera/ / Físical/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1213010086971	Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Colonia Roberto Montemayor De La Ciudad De Alamo, Coahuila	12090003	Coahuila de Zaragoza	Alamo	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2012	01,646,662	01,646,662	01,646,662	01,646,662	01,646,662	01,646,662	01,646,662	100.00	00	Obra	2,812	100.00	1.00	Financiera/ obra concluida / Físical/ obra concluida / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1213010086976	Obras Del Eje De Frenado De Agua Res Desde La Plaza De Castaños Al Sitio Final De Agua En El Colector Para Aprovech. De Las A.R.En La Plaza De M	12060014	Coahuila de Zaragoza	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2013	01,622,507	01,622,507	01,622,507	03,483,298	03,483,298	03,483,298	03,483,298	61.95	00	Obra	27,702	100.00	1.00	Financiera/ obra concluida / Físical/ obra concluida / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1213010086976	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De La Col. Prof. Humberto Herrera Valdes Al Poniente Del Ej. Virginias Del Mpio De F	12090045	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2013	0248,286	0248,286	0248,286	0248,286	0248,286	0248,286	0248,286	100.00	00	Red de Distribución	428	100.00	1.00	Financiera/ obra concluida / Físical/ obra concluida / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1213010086978	Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Alamo (La Nueva Plaza) De La Localidad De General Cepeda, Coahuila	12110021	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	01,464,132	01,464,132	01,464,132	01,464,132	01,461,970	01,461,970	01,237,815	99.85	00	Obra	1,800	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Físical/ sin observaciones / Registro/ obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1213010086979	Ministerio De Medidas Domiciliarias Para Su Instalación Por El Organismo Operador De La Ciudad De Matamoros, Coahuila	12170085	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	0801,810	0801,810	0801,810	0478,514	0478,514	0478,514	0478,514	59.68	00	Medidor	6,760	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ AVANCE 100 OBRAS CONCLUIDA / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100869801	Construcción De Subcolector, Atarjes Y 100 Desagües Domiciliarios En Calles De La Colonia Oscar Flores Tapia (Segunda Etapa) En La Col. De Monclova.	12180014	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	0301,897	0301,897	0301,897	0301,897	0301,897	0301,897	0301,897	100.00	00	Obra	665	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ AVANCE AL 100% OBRAS CONCLUIDA / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100869809	Reparación Del Equipo De Bombeo Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Bagdad	12220022	Coahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	0676,619	0676,169	0676,169	0650,420	0650,420	0650,420	0650,420	96.19	00	Metro Lineal	780	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ AVANCE AL 100% / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA121301008698091	Amp. De La Red De Agua Potable En La Col. V. Carreteras Sector Plaza De Ayala Con Concl. De Tronco Nivelado De 20 M Y 1400 Ml. De Red Drenaje	12220028	Coahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	0732,474	0732,474	0732,474	0419,999	0419,999	0419,999	0419,999	57.34	00	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ AVANCE FISICO AL 100% / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA121301008698092	Ministerio De 100 Medidores Domiciliarios Y Placas De Cuadro Para Medidor En El Sistema Ocampo, Coahuila	12300002	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Ocampo	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	0230,509	0230,509	0230,509	0230,509	0230,073	0230,073	0230,073	99.81	00	Pieza	3,200	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ AVANCE AL 100% OBRAS CONCLUIDA / Registro/ obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124398	Ministerio De Medidas Domiciliarias Para Su Instalación Por El Organismo Operador De La Ciudad De Matamoros, Coahuila	12170085	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	0267,270	0267,270	0267,270	0159,505	0159,505	0159,505	0159,505	59.68	00	Medidor	6,760	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Físical/ AVANCE 100% OBRAS CONCLUIDA / Registro/ OBRAS CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100134618	Construcción De La Canalización Del Arroyo Obalitos (Segunda Etapa) En La Ciudad De Saltillo, Coahuila.	13300250	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	7074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																		

Total: 46

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Destegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (ance Acum)	
COA113020143420	Perforación de Pozo Profundo Electromecánico y Obra Complementarias (Agua Potable)	131700095	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,080,382	\$4,080,382	\$4,080,382	\$4,080,382	\$4,080,382	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	54,043	100.00	100.00	Financiera/ sin observación / Física/ Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020143719	Construcción de Atarjeas Y 13 Descargas Domiciliarias En Calle Tenebrizas Y Colonia Entre Blvd. Paga Y Pco. 1. Madroo En La Colonia Ln. De Navy	131800091	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$44,974	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	100.00	\$0	Metros Lineales	63	100.00	52.00	Financiera/ obra concluida en medición modificando y lo procedido ya que se considero el total de la obra / Física/ Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA113020143791	Construcción De Línea De Alimentación Y Red De Distribución De Agua Potable Para Abastecer La Col.	133000365	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,104,534	\$2,104,534	\$2,104,534	\$1,717,491	\$1,578,997	\$1,578,997	\$1,578,997	75.03	\$0	Obra	575	100.00	99.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020143879	Construcción De La Red De Agua Potable Y 7 Tomas En Calle Nueva Orleans Entre Bangladeseh Y Nuevo Mexico	131800101	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$69,473	\$69,473	\$69,473	\$69,473	\$24,672	\$24,672	\$24,672	35.51	\$0	Metro Lineal	35	100.00	62.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA EN COBRIR LA DEVENGADO EN VISTO DE COBRAR LA ASOCIACION MUNICIPAL / Física/ Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020143889	Construcción De Red Y 5 Tomas En Calle Daniel Rios Jertuche Con Calle Moleria En La Colonia Monclova 400	131800096	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$85,365	\$85,366	\$85,366	\$85,366	\$85,366	\$21,915	\$21,915	25.67	\$0	Metro Lineal	25	100.00	76.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020143922	Construcción De Red De Atarjeas Y 14 Descargas En Calle Nueva Entre Calle Lázaro Cárdenas 2 Hidalgo	131800095	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,000	\$77,997	\$77,997	\$77,997	\$77,997	\$77,997	\$77,997	100.00	\$0	Metro Lineal	70	100.00	69.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020143954	Construcción De Atarjeas Y 3 Descargas En Calle Hércules Entre Av. Leoncio Vela Y Privada De La Colonia Elia Hernández	131800100	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$108,000	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	52.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020143980	Construcción De Atarjeas Y 3 Descargas En Calle 1 Entre Privada 4 Y Calle Fiesta Azul En La Colonia Revolución	131800099	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$32,808	\$32,808	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	15	100.00	99.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020145545	Construcción De Red De Agua Potable Y 3 Tomas En Calle Montecarlo Entre Blvd. Benito Juárez Y Corregidora	131800102	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,833	\$37,833	\$37,833	\$37,833	\$37,833	16,125	56,125	16.19	\$0	Obra	15	100.00	93.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020145803	Construcción De Red De Agua Potable Y 19 Tomas En Privada Pco. Mendoza Con Calle Alamo	131800097	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,192	\$80,192	\$10,192	\$80,192	\$80,192	\$40,908	\$40,908	51.01	\$0	Metro Lineal	95	100.00	99.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020145829	Ampliación De Red Y 2 Tomas En Calle Regenero Icaño Entre Calles General Maza Y Cuadra Tadeo En La Colonia 23 De Abril	131800090	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,264	\$13,264	\$13,264	\$13,264	\$13,264	\$5,114	\$5,114	38.55	\$0	Metro Lineal	10	100.00	59.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020145886	Construcción De Atarjeas Solamente 137.10 Ml Y 3 Descargas En Privada Pco. Mendoza Con Calle Alamo	131800087	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,303	\$43,303	\$43,303	\$43,303	\$43,303	\$43,303	\$43,303	100.00	\$0	Metros Lineales	45	100.00	62.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020145917	Construcción De Atarjeas Y 17 Descargas Domiciliarias En Av. Constitución Entre Calle Progreso Y Abasco	131800086	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$377,123	\$377,123	\$264,890	\$264,890	67.92	\$0	Metro Lineal	85	100.00	80.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020145936	Construcción De Atarjeas Y 10 Descargas En Calle Río Nezas Entre Calles Beltrán Zuno Y Bulacio Gutierrez	131800093	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$138,000	\$126,092	\$126,092	\$126,092	\$126,092	\$126,092	\$126,092	100.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	66.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA113020146103	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De Planta El A Parque Año 2000	132900102	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	\$5,565,601	\$5,565,601	\$5,565,601	88.79	\$0	Metro Lineal	92,800	100.00	49.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACIONES - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	