

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Destacado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	
COA0130300186550	Construcción De Red De Agua Potable Para El Ejido San Salvador De Arriba	13090041	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$222,260	\$222,260	\$222,260	\$220,626	\$186,239	\$186,239	\$186,239	83.79	\$0	Obra	705	100.00	99.00	Financiera/ obra concluida / Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186563	Equipoamiento Electromecánico De Pozo Profundo Existente Reparación Tanque De Almacenamiento Y Línea De Interconexión E3 La Horta De La Sabina	13110012	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$777,097	\$726,303	\$726,303	\$726,303	\$726,303	\$726,303	\$726,303	100.00	\$0	Obra	92	100.00	8.00	Financiera/ obra concluida / Física/ / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186576	Equipoamiento E Interconexión De Pozo Profundo (Agua Potable) Para El Ejido La Trinidad	13110037	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$104,353	\$104,353	\$104,353	\$104,312	\$31,293	\$31,293	\$31,293	29.99	\$0	Obra	285	100.00	95.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186591	Perforación De Pozo Profundo Equipoamiento Electromecánico Cloración Y Línea De Interconexión En El Ejido Tanque De San Vicente (La Eruga)	13110038	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$593,148	\$593,147	\$593,147	\$484,159	\$145,248	\$145,248	\$145,248	24.49	\$0	Obra	129	100.00	70.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186609	Equipoamiento De Pozo Profundo Y Construcción De Tanque de Almacenamiento Reposición De Red Tomas Domiciliarias Simas	13110043	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$527,546	\$527,546	\$527,546	\$506,865	\$279,865	\$279,861	\$279,861	52.90	\$0	Obra	143	100.00	75.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186622	Reposición De Red De Agua Potable Construcción De Tomas Domiciliarias Equipoamiento De Pozo Profundo Y Rehabilitación De Planta Purificadora E3 Mediana	13110039	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$788,639	\$788,639	\$788,639	\$644,333	\$644,333	\$644,333	\$644,333	81.70	\$0	Obra	213	100.00	28.00	Financiera/ obra terminada / Física/ / Registro/ obra terminada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186640	Reposición De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial La Chahonera Al Ejido San José Del Refugio (La Eruga)	13110046	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$313,200	\$93,987	\$93,987	\$93,987	29.84	\$0	Obra	257	100.00	40.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186673	Reposición De Red Construcción De Tanque De Almacenamiento Tomas Domiciliarias Línea De Conducción Y Caseta De Cloración E3 La Risa	13110042	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,066,380	\$1,066,380	\$1,066,380	\$1,023,729	\$942,368	\$942,368	\$942,368	88.37	\$0	Obra	348	100.00	53.00	Financiera/ obra en proceso de terminación / Física/ / Registro/ obra en proceso de terminación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186837	Construcción De Caseta Con Equipo De Control Inversos Tanque De Agua Cruda Producto Y Cerra De Protección Ejido Dominguez	13110018	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$311,044	\$311,044	\$311,044	\$310,355	\$93,367	\$93,367	\$93,367	29.85	\$0	Obra	2,669	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186993	Construcción De Tanque Elevado De 10,000 Litros En El Ejido San Isidro	13210021	Coahuila de Zaragoza	Matamoros		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$451,500	\$451,500	\$451,500	\$448,716	\$134,615	\$134,615	\$134,615	29.81	\$0	Obra	147	100.00	100.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300186920	Perforación Desarrollo Y Afreco De Pozo Profundo Para Agua Potable (La Eruga) Para El Ejido El Mirador	13240035	Coahuila de Zaragoza	Parras		Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$608,747	\$608,747	\$608,747	\$585,556	\$452,235	\$452,235	\$452,235	74.29	\$0	Obra	204	100.00	98.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA12130100085080	Reposición Del Colector De Aguas Residuales Omota Cuero (De Huevo) En La Zona Sur De La Ciudad De Matamoros, Coahuila	121700124	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$127,321	\$1,127,321	\$1,127,321	\$1,127,321	\$1,127,321	\$1,127,321	\$1,127,321	100.00	\$0	Obra	3,580	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ AVANCE AL 100 DE AVANCE FISICO OBRA CONCLUIDA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085082	Construcción De Atarjeas Y 30 Descargas Domiciliarias En Calles Que Falta Con Este Servicio De La Col. Santa Isabel	121800105	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$352,192	\$351,960	\$351,960	\$351,960	\$351,960	\$351,960	\$351,960	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ AVANCE AL 100% OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085083	Construcción De Atarjeas Y 35 Descargas En Calle Adolfo López Mateos Entre 16 De Sep. Y Alvaro Obregón Del Frasco Aguilar, Sur Sector	121800106	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$139,047	\$139,047	\$139,047	\$139,047	\$139,047	\$139,047	\$139,047	100.00	\$0	Alcantarilla	176	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ AVANCE AL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085084	Construcción De Red V 18 Tomas En Calle 30 De Abril Entre Calles Ciprés y Abasco De La Col. El Roble, Sur Sector.	121800107	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$69,409	\$69,409	\$69,409	\$69,409	\$69,409	\$69,409	\$69,409	100.00	\$0	Obra	253	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ AVANCE AL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085086	Construcción De Atarjeas Y 30 Descargas En Calles Río Bravo Y Río Nilo Entre Av. Revolución Y Río Altar En La Col. Lomas De La Gloria	121800110	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$469,199	\$781,999	\$781,999	\$448,497	\$448,497	\$448,497	\$448,497	57.33	\$0	Obra	640	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ AVANCE FISICO AL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085129	Obra Y Rehab. De La Línea De Conducción, Almacenamiento Y Red De Dist. En Electromecánico De Pozo Con Bomba Subterránea.	122100220	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	El Tejocote	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,695,872	\$1,695,872	\$1,695,872	\$1,695,872	\$1,695,872	\$1,695,872	\$1,695,872	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluida. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA12130100085139	Equipoamiento De Pozo Con Equipo Perforación, Tanque De Almacenamiento Y Línea E Interconexión En El Ejido Buzillas Del Carmen	122300037	Coahuila de Zaragoza	Otambo	Buzillas Del Carmen	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$474,670	\$474,670	\$474,670	\$474,670	\$474,670	\$474,670	\$474,670	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida. / Física/ avance físico al 100% obra concluida. / Registro/ obra concluida. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13020100160121	Supervisión Técnica De La Construcción De Las Obras Del Programa Para La Sustentabilidad De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento	134500029	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	100.00	\$0	Supervisión	85,000	100.00	100.00	Financiera/ acción terminada. / Física/ acción terminada. / Registro/ acción terminada. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.