

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 36

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Ciclo Decorso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Destacado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (enve Acum)	
COA013010019185	Cancha Comunitaria Santa María	13270011	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$767,308	\$460,385	\$460,385	\$454,988	\$397,458	\$397,458	\$397,458	86.13	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100182308	Construcción de Plaza y Cancha De Uso Múltiple En La Calle 20 Entre Calle San Pablo Y Calle Santo Tomás Col. Santa María	09038MP002	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$757,199	\$757,199	\$757,199	\$754,947	\$754,947	\$754,947	\$754,947	99.70	\$2,252	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100182320	Construcción De Cancha De Uso Múltiple En La Calle Albornoz Entre Calle 11 Y Calle 12 Ampl. Avenida	09038MP003	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$277,800	\$277,800	\$277,800	\$272,681	\$272,681	\$272,681	\$272,681	98.16	\$5,119	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100182330	Construcción de Plaza Y Cancha De Uso Múltiple En La Calle Ave. La Torre Entre La Calle Albornoz Y Calle Socinos Privada La Torre	09038MP004	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$677,211	\$677,211	\$677,211	\$653,769	\$653,769	\$653,769	\$653,769	96.54	\$23,443	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100182460	Construcción De Plaza Y Cancha De Uso Múltiple Calle Valle Hermoso Entre Calle Albornoz Y Calle Reynosa Col. Nuevo Miraserra	09038MP005	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$582,789	\$582,789	\$582,789	\$556,704	\$556,704	\$556,704	\$556,704	95.52	\$26,085	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100182547	Rehabilitación De Plaza En La Calle Mario Ruíz Lozano Entre Calle Oscar Fiestal Gonzalez Y Calle Abraham Cepeda Zapirre Col. María De Leon	09038MP001	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$44,649	\$44,649	\$44,649	\$44,649	99.22	\$351	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100187664	Equipamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana De Plaza Joyas De Oriente	09038MP003	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidios	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$917,168	\$862,159	\$862,159	\$862,159	\$862,159	\$862,159	\$862,159	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100187695	Equipamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana De Plaza Francisco Buena Callesera	09038MP002	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidios	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,128,832	\$1,128,832	\$1,128,832	\$1,128,832	\$1,128,832	\$1,128,832	\$1,128,832	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100187727	Equipamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana De Plaza Fuentes Del Sur	09038MP001	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidios	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$300,000	\$355,009	\$355,009	\$355,009	\$355,009	\$355,009	\$355,009	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100206733	Alameda V. Carranza Etapa-J	09048DP001	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	presidencia municipal de arteaga	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,950,161	\$1,946,702	\$1,946,702	\$1,946,702	\$1,946,702	\$1,946,702	\$1,946,702	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,400	100.00	100.00	Financiera / Física: TERMINADA / Registros: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100218170	Rehabilitación General De La Cancha Deportiva "Camara Junior" Ubicada En La Av. Independencia Y Calle Comercio Primera Etapa, En La Zona Centro De Metamorfo Coahuila	13170013	Coahuila de Zaragoza	Metamorfo	Cobertura municipal	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COMUMLA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registros: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130100218289	Rehabilitación General De La Plaza Pública De La Col. Mariano Metamorfo (Ubicada En La Av. Gustavo Díaz Ordaz Y Av. José López Portillo Entre Calle Santa Y Calle Sagineta) De Metamorfo Coahuila	13170022	Coahuila de Zaragoza	Metamorfo	Cobertura municipal	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COMUMLA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registros: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130400248299	Rehabilitación General De La Plaza Pública Frente Al Hotel Primera Etapa (Ubicada En La Av. Gómez Parías Y Av. Tercero Entre Cuercos Y Alatorre, Col. José Ayup Tadi	131700	Coahuila de Zaragoza	Metamorfo	Cobertura municipal	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE USUARIO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$533,334	\$533,334	\$533,334	\$533,334	\$533,334	\$533,334	\$533,334	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registros: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130400251799	Alameda V. Carranza (Cursos de Pintura, Zumba, Artesania, Autodifensa Para La Mujer, Cuenta Cuantos, Republor, Skateboarding, Reciclatura, Fabricación De Tizas, Musica, Conciertos	09048DC001	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$219,000	\$219,000	\$219,000	\$219,000	\$212,862	\$212,862	\$212,862	97.20	\$0	Curso	790	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registros: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130400254824	Alameda V. Carranza (Autocomentario, Y Resoluciones De Conflicto, Estrategia /Prevencion De Acoso Escolar, administracion Habilidades Para La Vida.	09048DC002	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$51,240	\$51,240	\$51,240	\$51,240	\$51,240	\$51,240	\$51,240	100.00	\$0	Curso	310	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registros: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130400254830	Alameda V. Carranza (Presentadores De Servicio Social /Promotores Comunitarios)	09048DC003	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,600	\$29,600	\$29,600	\$29,600	\$25,100	\$25,100	\$25,100	84.80	\$0	Beca	8	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registros: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA01304002548491	Parque Lineal La Asegua(Conformación De La Céntrica, Zumba, Artesania, Conciertos /Pintura, Educacion Medica, Fabricación De Tizas, Ciclismo)	09048DC004	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,044	\$100,044	\$100,044	\$100,044	\$94,325	\$94,325	\$94,325	94.28	\$0	Curso	283	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registros: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA01304002549291	Parque Lineal La Asegua (Construcción De Democracia Familiar, Concierto Alimentario, Habilidades Para La Vida , Los Jóvenes Y Su Sexualidad.)	09048DC005	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,080	\$28,080	\$28,080	\$28,080	\$28,080	\$28,080	\$28,080	100.00	\$0	Curso	230	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registros: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA0130400254932	Parque Lineal La Asegua (Presentadores De Servicio Social, Promotor Comunitarios)	09048DC006	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,875	\$21,875	\$21,875	\$21,875	\$21,875	\$21,875	\$21,875	100.00	\$0	Beca	7	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registros: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1213010079928	Construcción De Cancha De Put-Bol Rápido En La Escuela Preparatoria "Benad"	12090016	Coahuila de Zaragoza	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$348,023	\$348,023	\$348,023	\$348,023	\$348,023	\$348,023	\$348,023	100.00	\$0	Cancha	300	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registros: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1213010079929	Construcción De Cancha De Put-Bol Rápido En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	12090015	Coahuila de Zaragoza	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$320,899	\$320,899	\$320,899	\$320,899	\$320,899	\$320,899	\$320,899	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registros: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1213010079931	Construcción De Cancha De Put-Bol Rápido	12090017	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$449,765	\$449,761	\$449,761	\$424,336	\$424,333	\$424,333	\$424,333	94.15	\$0	Cancha	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registros: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1213010079938	Construcción De Cancha De Put-Bol Rápido En El Ejido "Lequitillo" Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila.	12090016	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero	Urbano	Subsidios	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$449,765	\$449,765	\$449,765	\$327,271	\$327,271	\$327,271	\$327,271	72.77	\$0	Cancha	300	100.00	1.00	Financiera: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1213010079963	Construcción De Cancha De Put-Bol Rápido	12190017	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Morelos	Urbano	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$449,764	\$449,764	\$449,764	\$449,764	\$449,764	\$449,764	\$449,764	100.00	\$0	Cancha	1,500	100.00	2.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO 100% OBRA CONCLUIDA / Registros: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1213010084937	Construcción De Pista De Atletismo	12020144	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Educación y deporte	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$2,357,582	\$2,357,582	\$2,357,582	\$2,357,582	\$2,357,582	\$2,357,582	\$2,357,582	100.00	\$0	Pista	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1213010084938	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	12020145	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$141,298	\$141,298	\$141,298	\$141,298	\$141,298	\$141,298	\$141,298	100.00	\$0	Curso	7	100.00	1.00	Financiera / Física / Registros: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1213010084939	Prevencion De Conducta Peonomial Y Promocion De La Equidad De Genero	12020146	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$62,128	\$62,128	\$62,128	\$62,128	\$62,128	\$62,128	\$62,128	100.00	\$0	Curso	9	100.00	1.00	Financiera / Física / Registros: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1213010084401	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	12020148	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	100.00	\$0	Curso	5	100.00	1.00	Financiera / Física / Registros: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1213010084402	Prevencion De Conducta Peonomial Y Promocion De La Equidad De Genero	12020149	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)																	

Total: 36

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio - Específico							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restregro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COAI2130100084404	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	12020151	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	2175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	100.00	\$0	Curso	4	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COAI2130100084405	Prevencion De Conducta Peinosemial Y Promocion De La Equidad De Genero	12020152	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	2175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	100.00	\$0	Curso	5	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COAI2130100084407	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	12020154	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	2175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	100.00	\$0	Curso	4	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COAI2130100084408	Prevencion De Conducta Peinosemial Y Promocion De La Equidad De Genero	12020155	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	2175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	100.00	\$0	Curso	5	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COAI2130100084410	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	12020157	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	2175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$26,125	\$26,125	\$26,125	\$26,125	\$26,125	\$26,125	\$26,125	100.00	\$0	Curso	3	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COAI2130100084411	Prevencion De Conducta Peinosemial Y Promocion De La Equidad De Genero	12020158	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	2175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$15,811	\$15,811	\$15,811	\$15,811	\$15,811	\$15,811	\$15,811	100.00	\$0	Curso	2	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COAI2130100084412	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	12020159	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	2175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$8,944	\$8,944	\$8,944	\$8,944	\$8,944	\$8,944	\$8,944	100.00	\$0	Beca	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.