					Today	marife Consent del Consents									Tinania									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núumero de Proyect	to Entided Municipa	nio Localidad	Ambito Tipo de Recurs	nacion General del Proyecto  Programa Fondo Convenio Programa Fondo Específi	Convenio - Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus Pe	sriodo Ci	iclo Recurso Pres	rupuesto Modificado	D Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido P	agado % Avance	Reintegro Unid				ce Acumu Observaciones	
COA00130400278932	Ampliación, Remodelación Y Construcción De Infraestructura Deportiva En La Unidad Deportiva Municipal Del Municipio De Francisco I. Madero.	FIM-LO-80500965-N2-	Coahuila de Zaragoza Francisco Madero			S205 Deporte	11-Educación Pública	Presidencia Municipal de Francisco I Madero	I. Educación y deporte	En Cu Ejecución Tris	uarto inestre	2013	\$14,543,765 \$14,543,	756 \$14,543,756	\$14,543,75	56 \$14,543,756	\$14,543,756 \$14	,543,756 100.00	\$0	Obra	۰	100.00	Financiera: / Fízica: / Registro: Proyecto Actu SISTEMA: Paga al ziquiente nivel.	salizado -
COA00130400279119	Amplisción, Remodelsción Y Construcción De Infraestructura Deportiva Para La Unidad Deportiva I Francisco I. Madero.	De FIM-805009965-N1-20	013 Coshuila de Zaragoza Francisco Madero	I. Cobertura municipal	Convenios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	Prezidencia Municipal de Francisco I Madero	I. Educación y deporte	En Cu Ejecución Tris	uarto inextre	2013	\$9,699,419 \$9,699,	419 \$9,699,419	\$9,699,41	19 \$9,699,419	\$9,699,419 \$9	,699,419 100.00	\$0	Obra	0	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Proyecto Actu SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	salizado -
COA12130100070944	Construcción De Cancha De Basquet Bo En El Ejido "Guelstao"		Coshuila de Zaragoza General Ce		Urbano Submidiom	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE IMPRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Te	ercer nestre	2012	\$268,013 \$225,	,645 \$225,645	\$225,64	15 \$225,645	\$225,645	\$225,645 100.00	\$0	Cancha	90	100.00	Financiera: OGRA CONCLUIDA / Física: SIN ORSERVAC 99.00 Registro: OGRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al si nivel.	CIONES / guiente
COA12130100070945	Construcción De Cancha De Basquet Bo En El Ejido "Pilar De Richardson"	pl 121100040	Coshuila de Zaragoza General Ce	speda General Cepeda	Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Tri	ercer inextre	2012	\$268,013 \$255,	891 \$225,891	\$215,51	11 \$215,511	\$215,511	\$215,511 84.22	\$0	Cancha	1,000	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: SIN ORSERVAC 99.00 Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al si nivel.	cion / guiente
COA12130100070946	Construcción De Cancha De Basquet Bo En La Cabecera Municipal	pl 121100043	Coshuila de Zaragoza General Ce	speda General Cepeda	Urbano Subsidios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	secretaría de infraestructura	Educación y deporte	Terminado Te	ercer nestre	2012	\$268,013 \$225,	891 \$225,891	\$225,89	21 \$204,221	\$204,221	\$204,221 90.41	\$0	Cancha	800	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fizica: SIN ORSERVAC 99.00 Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y paza al si nivel.	TION / guiente
COA12130100070949	Construcción De Cancha De Basquet-Bo En La Unidad Deportiva De Hidalgo, Municipio De Hidalgo, Coshuila.	121300014	Coshuila de Zaragoza Hidalgo	Hidalgo	Urbano Submidiom	\$205 Deporte	11-Educación Pública	secretaría de impraestructura	Educación y deporte	Terminado Tri	ercer inextre	2012	\$267,935 \$220,	868 \$220,868	\$220,86	58 \$220,868	\$220,868	\$220,868 100.00	\$0	Cancha	1,000		Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fimica: SIN OBSERVAI 2.00 Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pass al mi nivel.	
COA12130100070950	Construcción De Cancha De Basquet Bo En El Ejido "Madero Del Río"	ol 121400018	Coshuila de Zaragoza Jiménez	Jiménex	Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Te	ercer inestre	2012	\$267,942 \$266,	,962 \$266,962	\$266,98	52 \$263,963	\$263,963	\$263,963 98.88	\$0	Cancha	1,000		Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: SIN ORSERVAC 6.00 Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al si nivel.	
COA12130100070951	Construcción De Cancha De Basquet Bo En El Ejido "Muralla".	pl 121400019	Coshuila de Zaragoza Jiménez	Jiménex	Orbano Submidios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Tri	ercer nestre	2012	\$267,942 \$266,	962 \$266,962	\$241,40	33 \$241,403	\$241,403	\$241,403 90.43	\$0	Cancha	1,000		Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: SIN ORSERVAC 6.00 Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al si nivel.	
COA12130100070952	Construcción De Cancha De Basquet Bo En El Ejido "Santa María"	ol 121400017	Coshuila de Zaragoza Jiménez	Jiménez	Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Te	ercer inestre	2012	\$267,942 \$266,	,963 \$266,963	\$247,85	\$0 \$247,850	\$247,850	\$247,850 92.84	\$0	Cancha	1		6.00 Financiera: CBRA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100070953	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En El Ejido "San Carlos",	121400016	Coshuila de Zaragoza Jiméner	Jiménex	Urbano Subsidios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Tri	ercer inextre	2012	\$449,978 \$449,	765 \$449,765	\$367,60	32 \$367,601	\$367,601	\$367,601 81.73	\$0	Cancha	1,000		Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisics: SIN ORSERVAC 7.00 Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pass al si nivel.	
COA12130100070954	Construcción De Cancha De Basquet Bo En Av. Madero Y Av. Juárez.		Coshuila de Zaragoza Juárez	Juárez	Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte		ercer inestre	2012	\$221,956 \$221,	956 \$221,956	\$221,95	56 \$221,956	\$221,956	\$221,956 100.00	\$0	Cancha	890		Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: SIN OBSERVAC 00.00 Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y passa al si nivel.	
COA12130100070955	Construcción De Cancha De Basquet Bo En Av. Sarabia Y Av. Niños Mérces.		Coshuila de Zaragoza Juárez		Urbano Submidiom	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE IMPRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Tri		2012	\$224,645 \$224,		\$224,64	15 \$224,645		\$224,645 100.00	\$0	Cancha	890		Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: SIN OBSERVAC 2.00 Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y passa al si nivel. Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: SE TINKE UN	
COA12130100070957	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Lamadrid Construcción De Cancha De Usos		Coshuila de Zaragoza Lamadrid		Urbano Submidiom	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Tri	inestre	2012	\$450,000 \$403,					\$333,986 82.84	\$0	Cancha	1,000		Pisanciers: GERA CONCLUIDA / Pfsica: GE TIENE CE 99.00 DEL DOO GERA CONCLUIDA / Registro GERA CONCLUIDA valida y pasa al siguiente nivel. Financiers: GERA CONCLUIDA / Pfsica: AVANCE DEL 9	
COA12130100070958	Construcción De Cancha De Unos Múltiples En El Sjúdo "Sacrificio", Municipio De Matamoros, Coahuila. Construcción De Cancha De Unos Múltiples En La Colonia Jardines Del Oriente, Nunicipio De Matamoros,		Coahuila de Zaragoza Matamoros  Coahuila de Zaragoza Matamoros		Urbano Subsidios Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública 11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	deporte		nestre	2012	\$450,000 \$401, \$431,680 \$433.				\$395,024	\$395,024 98.36	\$0	Cancha	250		Financiera: OBRA CONCLUIDA / Písica: AVANCE DEL 9 9.00 CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida al siguiente nivel.  Financiera: OBRA CONCLUIDA / Písica: AVANCE 99 0 0.00 CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida al siguiente nivel.	
COA12130100070959	Oriente, Municipio De Matamoros, Combuila. Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido Colonia Leandro Valle		Coshuila de Zaragoza Matamoros  Coshuila de Zaragoza Monclova		Urbano Subsidios  Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública  11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	deporte	Terminado Tri	ercer	2012	\$433,080 \$433,					\$314,742 77.19	\$0	Cancha	2,270		99.00 COMMIDITA / Registro   ORFA CONCLUIDA - Se valida al sigulente nivel.  Financiers   obra concluida / Ffsica   avance al 10 99.00 COMMIDITA / Registro   ORFA CONCLUIDA - Se valida al sigulente nivel.	
COA12130100070961	Rápido Colonia Leandro Valle  Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido Colonia Chinameca		Coshuila de Zaragoza Monclova		Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	deporte Educación y	Terminado Te	nestre	2012	\$441,538 \$441,				\$169,699		\$0	Cancha	200		al siguiente nivel.  Financiers: obra concluida / Fisica: avance al 10 90.00 concluida / Registro: obra concluida - Se valida al siguiente nivel.	
CDA12130100070962	Rápido Colonia Chinamecs  Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En La Colonia Mezquital Del Valle En Monclova		Coshuila de Zaragoza Monclova	Monclova	Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y	Terminado Te	ercer	2012	\$441,538 \$441,	,538 \$441,538	\$396,65	99 \$396,699	\$396,699	\$396,699 89.84	\$0	Cancha	1,300		al siguiente nivel.  Financiers: obra concluida / Física: avance al 10 90.00 concluida / Registro: obra concluida - Se valida al siguiente nivel.	
COA12130100070965	Valle En Monclova  Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Colonia Las Torres De Nava.		Coshuila de Zaragoza Nava	Nava	Urbano Subsidios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte			2012	\$428,645 \$426,	.845 \$426,845	\$294,65	7 \$294,697	\$294,697	\$294,677 69.04	\$0	Cancha	1,000		al siquiente nivel.  Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISIC  1002 / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pas siquiente nivel.	
COA12130100070966	Construcción De Cancha De Fut Rol Rápido En La Colonia 2 De Agosto.		Coshuila de Zaragoza Nava	Nava	Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	secretaría de infraestructura	Educación y deporte	Terminado Te	ercer nestre	2012	\$436,208 \$436,	,208 \$436,208	\$302,26	50 \$302,260	\$302,260	\$302,260 69.29	\$0	Cancha	1,000		Financiers: OBRA CONCLUIDA / Fisica: AVANCE FISIC 4.00 100% / Registro: obra concluida - Se valida y pas siguiente nivel.	
COA12130100070968	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Zona Centro De Ocampo, Coshuila.	122300022	Coshuila de Zaragoza Ocampo	Ocampo	Urbano Submidiom	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Te	ercer inextre	2012	\$449,758 \$449,	,758 \$449,758	\$433,18	15 \$433,185	\$433,185	\$433,185 96.32	\$0	Cancha	3,000		Financiers: OBPA CONCLUIDA / Fisics: AVANCE FISIC 99.00 OBPA CONCLUIDA / Registro: OBPA CONCLUIDA - Se va pass al siguiente nivel.	
COA12130100070969	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En Zona Centro De Parras		Coshuila de Zaragoza Parras	Parras de la Fuente	Orbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Tri	ercer inextre	2012	\$447,625 \$447,	625 \$447,625	\$303,49	98 \$303,498	\$303,498	\$303,498 67.80	\$0	Cancha	1,000	100.00	Financiers: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISIC 99.00 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - 3 y pasa al siguiente nivel.	O DEL Se valida
COA12130100070970	Construcción De Cancha De Fut-Rol Rápido Y Graderías En La Colonia Las Palmas Ii En El Municipio De Piedras Negras, Coshuila.	122500198	Coshuila de Zaragoza Piedras Ne	sgras Piedras Negras	Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Tri	ercer inestre	2012	\$900,000 \$585,	805 \$585,805	\$585,80	5 \$585,805	\$585,805	\$585,805 100.00	\$0	Cancha	6,000	100.00	Financiera: CBRA CONCLUIDA / Física: CBRA CONCLUID 100.00 Registro: CBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al si nivel.	DA / guiente
COA12130100105098	Construcción De Arena De Deportes De Combate En La Cd. Deportiva "Nora Leticia Rocha" En Monclova		Coahuila de Zaragoza Monclova	Monclova	Orbano Subsidios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Te	ercer inestre	2012	\$2,729,137 \$2,729,	,137 \$2,729,137	\$2,148,27	78 \$2,148,278	\$2,148,278 \$2	,148,278 78.72	\$0	Obra	14,650		Financiers: OBPA CONCLUIDA / Fimics: AVANCE AL 10 97.00 COCLUIDA / Registro: OBPA CONCLUIDA - Se valida y siguiente nivel.	
COA12130100105099	Rehabilitación De Pista De Atletismo De 400 Mrs. (Recubrimiento Sintético En La Unidad Deportiva Santiago V. Gonzalez En Piedras Negras	) 122500091	Coshuila de Zaragoza Piedras Ne	sgras Piedras Negras	Urbano Convenios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	secretaría de inpraestructura	Educación y deporte	Terminado Tri	ercer inextre	2012	\$2,500,000 \$2,500,	.000 \$2,500,000	\$2,176,04	87 \$2,070,281	\$2,070,281 \$2	,070,281 82.81	\$0	Obra	18,250	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUI 98.00 Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pass al si nivel.	DA / guiente
COA12130100105100	Colocación De Duela De Madera En Gimmazio De La Escuela Secundaria Técnica Del Estado En Ramos Arixpe Coabuila	122700098	Coshuila de Zaragoza Ramos Arix	spe Ramos Arizpe	Urbano Convenios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	secretaría de infraestructura	Otra obra pública	Terminado Te	ercer nestre	2012	\$455,341 \$455,	,341 \$455,341	\$427,16	57 \$427,167	\$427,167	\$427,167 93.81	\$0	Cancha	12,500	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUI 100.00 Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al sigui nivel.	DA / ente
COA12130100105122	Construcción De Techo En Canchas De Basquetbol En La Ciudad Deportiva "Nora Leticia Rocha" En Monclova		Coabuila de Zaragoza Monclova	Monclova	Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Te	ercer inestre	2012	\$4,392,218 \$4,392,	,218 \$4,392,218	\$4,389,60	53 \$4,389,663	\$4,389,663 \$4	,389,663 99.94	\$0	Cancha	46,720	100.00	Financiers: GBRA CONCLUIDA / FÍRÍCA: AVANCE FISIC 00:00 GBRA CONCLUIDA / Registro: GBRA CONCLUIDA - Se va pasa al siguiente nivel.	to 100% lida y
COA12130100105123	Mejoramiento De La Alberca De La Ciudad Deportiva "Nora Leticia Rocha En Monclova	m" 121800160	Coahuila de Zaragoza Monclova	Monclova	Urbano Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Te	ercer inestre	2012	\$1,069,520 \$1,069,	520 \$1,069,520	\$1,068,41	18 \$1,068,418	\$1,068,418 \$1	,068,418 99.90	\$0	Obra	1		Financiers   GRA CONCLUIDA / Fisics   AVANCE AL 10 CONCLUIDA / Registro   GRA CONCLUIDA - Se valida al siguiente nivel.	
COA12130100105125	Construcción De Gimnazio De Halterofilia En El Municipio De Ciudad Acuña Coshuila	120200087	Coshuila de Zaragoza Acuña	Ciudad Acuña	Urbano Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado Te	ercer inestre	2013	\$2,485,370 \$2,485,	,370 \$2,485,370	\$2,467,21	\$2,395,370	\$2,395,370 \$2	,395,370 96.38	\$0	Obra	21,900		Financiera: GERA TERMINADA / FÍRICA: GERA TERMINADA 00.00 Registro: GERA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se y pass al siguiente nivel.	
COA12130100105128	Construcción De Gimnasio De Usos Múltiples.		Combuila de Zaragoza Smltillo	Saltillo	Urbano Convenios	\$205 Deporte	11-Educación Pública	INSTITUTO COARULLENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Cu Ejecución Tris	uarto inestre	2012 5	\$10,635,000 \$30,635,	,000 \$30,635,000	\$24,797,39	92 \$23,194,467	\$23,194,467 \$23	,194,467 75.71	\$0	GIMNASIO	1		86.00 Financiers: / Fisics: / Registro: capt SISTE al siguiente nivel.	
COA12130100105134	Construcción De "Cancha De Futbol 7" De 20 X 50 Mtm En El Municipio De Custrociénegas Coshuils	120700023	Coahuila de Zaragoza Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegaz de Carranza	Urbano Submidiom	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE IMPRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado Te	ercer inestre	2013	\$981,448 \$981,	,238 \$981,238	\$680,44	88 \$680,448	\$680,448	\$680,448 69.35	\$0	Cancha	14,600	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra conclui 1.00 Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al sigui nivel.	da / ente

1 de