

Total: 3

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Detegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COA113020160194	Operación y Mantenimiento de La "P.T.A.M." de Montevieja-Frontera. A Base De Lodos Activos Con Capacidad De 450 L.P.S. En La Ciudad De Montevieja, Coahuila	13180110	Coahuila de Zaragoza	Montevieja	Cobertura municipal	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$5,497,335	\$5,497,335	74.43	\$0	Subsidio	192,554	100.00	80.00	Financiera/ PROCESO. / Física/ EN PROCESO. / Registro/ PROCESO. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA113020160204	Operación y Mantenimiento de La "P.T.A.M." de Acuña. A Base De Lodos Activos Con Capacidad De 400 L.P.S. En La Ciudad De Acuña, Coahuila	13020092	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,464,923	\$5,464,923	\$5,464,923	91.46	\$0	Subsidio	12,268	100.00	30.00	Financiera/ obra proceso / Física/ en proceso / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA113020160225	Operación y Mantenimiento de La "P.T.A.M." De Piedras Negras A Base De Lodos Activos Con Capacidad De 500 L.P.S. En La Cd. De Piedras	13280161	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2013	\$7,295,530	\$7,295,530	\$7,295,530	\$7,295,530	\$5,595,010	\$5,595,010	\$5,595,010	76.69	\$0	Subsidio	141,915	100.00	85.00	Financiera/ en proceso. / Física/ en proceso. / Registro/ en proceso. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.