

Total: 5

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restregro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA0130300199669	Snidrus 2013	134500075	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,616,673	\$1,616,673	\$2,104,820	\$3,616,673	\$1,616,673	\$1,617,346	\$1,617,346	55.25	\$0	Proyecto	2	100.00	100.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro/ Proyecto Actualizado. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300206518	Programa De Ahorro De Energía Eléctrica En La Red De Alumbrado Público	132400051	Coahuila de Zaragoza	Parras	Cobertura municipal	Convenios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,006,337	\$10,013,989	\$5,006,995	\$10,013,860	\$10,013,860	\$5,006,337	\$5,006,337	49.99	\$0	Luminaria	10,000	100.00	50.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA12130100029923	Snidrus 2012	012450090	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Otra obra pública	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$3,270,470	\$3,270,470	\$3,270,470	\$3,270,470	\$3,270,470	\$3,270,470	100.00	\$0	Proyecto	2	100.00	100.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ en proceso / Registro/ El proyecto fue revivido - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130200161278	Conservación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua - Ocuila (2012)	012450016	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$13,250,000	\$13,250,000	\$13,250,000	\$13,250,000	\$13,250,000	\$9,536,709	\$9,536,709	71.98	\$0	Subsidio	0	100.00	72.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA13130200150858	Conservación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua - Ocuila (2013)	134500111	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,300,000	\$13,300,000	\$6,650,100	\$13,300,000	\$13,300,000	\$833,791	\$833,791	6.27	\$0	Subsidio	432	100.00	6.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro/ proyecto actualizado - Proyecto Actualizado. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.