

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Restregro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COAG013030188720	Rehabilitación Plaza Y Cancha en la Colonia Tierra Y Libertad en Av. De La Paz Entre Calles Atzacotalco Y Cerro De Ramonero, Municipio de Torredón, Coahuila.	13300349	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Convenio	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,337,262	\$1,337,262	\$1,337,262	\$231,215	\$231,215	\$231,215	\$0	17.29	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	82.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	OBRA EN PROCESO -
COAG013030222779	Ciclo Escolar 2013	072013	Coahuila de Zaragoza	Neve	El Encenudo	Rural	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,899,398	\$26,899,398	\$26,899,398	\$26,899,398	\$24,876,985	\$24,876,985	\$24,876,985	\$2.48	\$0	Alumno	1,361	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	