

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Respaldo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
															Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restango	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
COA013020146198	Construcción Del Teatro De La Ciudad De Piedras Negras (Etapas De Acabados)	10250169	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$3,110,118	\$3,110,118	\$3,110,118	\$3,110,118	\$3,110,118	\$3,110,118	\$3,110,118	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA013020146812	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Paso A Densivel En La Intersección De Carretera 3 Y Carretera 57 En Piedras Negras	10250065	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$2,816,663	\$2,816,663	\$2,816,663	\$2,816,663	\$2,816,663	\$2,816,663	\$2,816,663	100.00	00	Obra	1,800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130201468732	Servicios De Topografía Para Verificación De Calidad De Los Trabajos Del Sistema Vialidad El Sidlo La Leñera	10300537	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$36,617	\$36,617	\$36,617	\$36,617	\$36,617	\$36,617	\$36,617	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro el proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130201468901	Remodelación De Fachadas En El Museo De La Frontera Norte	10250205	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$964,634	\$964,634	\$964,634	\$964,634	\$964,634	\$964,634	\$964,634	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300179164	Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción, Red De Distribución, Tomas Domiciliares En Los Ejidos Cabada Honda, San Gregorio Y San Jose De Los Rios	132700140	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Ramos Arizpe	Aqua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,425,419	\$4,425,419	\$4,425,419	\$4,415,031	\$2,342,652	\$2,342,652	\$2,342,652	52.94	00	Tomas Domiciliares	500	100.00	50.00	Financiera LA OBRA SIGUE EN PROCESO. / Física LA OBRA SIGUE EN PROCESO Y EN EJECUCION. / Registro LA OBRA SIGUE EN PROCESO ACTUALMENTE. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300179199	Aplicación Y Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas 3º. Etapa. Tramo Del Km 2 200 Al Km 3 000, Y Del Km 4 200 Al Km 4 300	13300050	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$38,880,262	\$11,664,073	\$11,664,073	\$11,664,073	29.16	00	Obra	25,844	100.00	0.01	Financiera / Física / Registro obra en proceso - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300193390	Centro De Servicios Densel (Alimentaria Acabados Talladores Plásticos Cambiaria Instalaciones Electricas Domo Tunal)	13300075	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,644,028	\$29,199,557	\$29,199,557	\$29,199,557	\$8,759,870	\$8,759,870	\$8,759,870	30.00	00	Obra	10,000	100.00	0.05	Financiera / Física / Registro obra en proceso - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300195937	Proyecto Ejecutivo De Paso A Densivel En El Entronque Del Blvd. N. Page Y El Habermans Carlos Salinas De Gortari	09180282	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$233,847	\$233,847	\$233,847	\$233,847	\$233,847	\$233,847	\$233,847	100.00	00	Punto	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300196166	Proyecto Ejecutivo De Paso A Densivel En El Entronque Del Blvd. N. Page Y Blvd. Sidermas.	09180283	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$233,647	\$233,647	\$233,647	\$233,647	\$233,647	\$233,647	\$233,647	100.00	00	Punto	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro el proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300196185	Construcción Del Teatro De Piedras Negras. Etapa: Remplimiento De Fachadas. En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	09250034	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,680,621	\$1,680,621	\$1,680,621	\$1,680,621	\$1,680,621	\$1,680,621	\$1,680,621	100.00	00	Obra	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300196213	Construcción Del Teatro De La Ciudad De Piedras Negras. Etapa: Ventilación Escénica, Arquitectónica Y Vestimenta Teatral	09250036	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$3,073,601	\$3,073,601	\$3,073,601	\$3,073,601	\$3,073,601	\$3,073,601	\$3,073,601	100.00	00	Obra	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300196237	"Teatro De La Ciudad De Piedras Negras". (Estructura Para Fachadas)	10250044	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$2,460,014	\$2,460,014	\$2,460,014	\$2,460,014	\$2,460,014	\$2,460,014	\$2,460,014	100.00	00	Obra	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300196251	Construcción Del Paseo Del Río Bravo En Piedras Negras.	10250152	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$2,897,481	\$2,897,481	\$2,897,481	\$2,897,481	\$2,897,481	\$2,897,481	\$2,897,481	100.00	00	Obra	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro el proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300196266	Construcción De Mirador. (2a Etapa) En Paseo Del Río En El Km 4 200 Al 1 000, En Piedras Negras, Coah.	10250181	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$304,328	\$304,328	\$304,328	\$304,328	\$304,328	\$304,328	\$304,328	100.00	00	Obra	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro el proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300196319	Construcción De Taluz Carretera "Monterrey - Saltillo"	10440006	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$678,509	\$678,509	\$678,509	\$678,509	\$678,509	\$678,509	\$678,509	100.00	00	Obra	0	100.00	78.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300196327	Construcción Prolongación De Boulevard Alamos De La Calzada Alamos Y Pacificación Badi López Sánchez De Maza Oca No 8 000 En El Municipio Torréón, Coah	09350482	Coahuila de Zaragoza	Torreon	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y salariedad social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$716,864	\$716,864	\$716,864	\$716,864	\$716,864	\$716,864	\$716,864	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300218928	Construcción De Conjunto Deportivo La Parcela En Arteaga, Coahuila	1304668	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Proveiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$3,914,323	\$3,914,323	93.20	00	Metro Cuadrado	7,500	100.00	93.20	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225104	Pavimentación De La Calle Zaragoza Entre La Calle Guadalupe Y Bastro Nuevo, Colonia La Rivera	13020192	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$415,799	\$406,970	\$406,969	\$406,970	\$162,788	\$162,788	\$162,788	40.00	00	Obra	0	100.00	35.00	Financiera SIN OBSERVACION / Física SIN OBSERVACION / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225106	Pavimentación De La Calle Ignacio Alamilco Entre La Calle Manuel Andía Y Calle Alameda, Colonia 11 De Octubre	13020194	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$173,508	\$173,508	\$173,508	\$173,508	\$69,403	\$69,403	\$69,403	40.00	00	Obra	0	100.00	35.00	Financiera sin observacion / Física sin observacion / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225106	Pavimentación De La Calle Manuel Andía Entre La Calle Soledad Urbina Y Calle Antonio Plaza, Colonia 11 De Octubre	13020197	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$373,488	\$373,488	\$373,488	\$373,488	\$149,395	\$149,395	\$149,395	40.00	00	Obra	0	100.00	35.00	Financiera sin observacion / Física sin observacion / Registro sin observacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225107	Pavimentación De La Calle Antonio Plaza Entre La Calle Manuel Andía Y Calle Justo Sierra, Colonia 11 De Octubre	13020201	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$174,747	\$174,747	\$174,747	\$174,747	\$69,899	\$69,899	\$69,899	40.00	00	Obra	0	100.00	38.00	Financiera sin observacion / Física sin observacion / Registro sin observacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225108	Pavimentación De La Calle Justo Sierra Entre La Calle 2 De Abril Y Calle Antonio Plaza, Colonia 11 De Octubre.	13020204	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,837	\$500,837	\$500,837	\$500,837	\$500,837	\$22,735	\$22,735	4.54	00	Obra	0	100.00	38.00	Financiera obra en proceso / Física sin observacion / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225109	Pavimentación De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Venustiano Carranza Y Calle Justo Sierra, Colonia 11 De Octubre	13020207	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$178,156	\$187,156	\$187,156	\$187,156	\$71,262	\$71,262	\$71,262	38.08	00	Obra	0	100.00	38.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro sin observacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225110	Pavimentación De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Venustiano Carranza Y Calle Emilio Carranza, Colonia 11 De Octubre	13020209	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,603	\$171,603	\$171,603	\$171,603	\$68,641	\$68,641	\$68,641	40.00	00	Obra	0	100.00	35.00	Financiera sin observacion / Física sin observacion / Registro sin observacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225111	Pavimentación De La Calle San Pedro Entre La Calle Piedras Negras Y Bastro, Colonia Francisco I. Madero	13020210	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$27,161	\$27,161	\$27,161	\$27,161	\$27,161	\$10,864	\$10,864	40.00	00	Obra	0	100.00	35.00	Financiera SIN OBSERVACION / Física SIN OBSERVACION / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225112	Pavimentación De La Calle San Pedro Entre La Calle Saltillo Y La Calle Piedras Negras, Colonia Francisco I. Madero	13020211	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$188,084	\$188,084	\$188,084	\$188,084	\$75,234	\$75,234	\$75,234	40.01	00	Obra	0	100.00	38.00	Financiera sin observacion / Física sin observacion / Registro sin observacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225113	Pavimentación De La Calle Soledad Entre La Calle Sembrador Y La Calle Fot. Sarabia, Colonia Aeropuerto	13020212	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$117,568	\$117,568	\$117,568	\$117,568	\$47,027	\$47,027	\$47,027	40.00	00	Obra	0	100.00	35.00	Financiera SIN OBSERVACION / Física SIN OBSERVACION / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225114	Pavimentación De La Calle Soledad Entre La Calle Nueva México Mexicana Y La Calle Colgado Del Aire, Colonia Aeropuerto	13020213	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,893	\$70,893	\$70,893	\$70,893	\$28,357	\$28,357	\$28,357	40.00	00	Obra	0	100.00	35.00	Financiera SIN OBSERVACION / Física SIN OBSERVACION / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225115	Pavimentación De La Calle Justo Sierra Entre La Calle Carranza Y La Calle Colegio Del Aire, Colonia Aeropuerto	13020215	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$335,556	\$335,556	\$335,556	\$335,556	\$133,423	\$133,423	\$133,423	39.76	00	Obra	0	100.00	35.00	Financiera sin observacion / Física sin observacion / Registro sin observacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225116	Pavimentación De La Calle Diana Laura Entre La Calle 30 De Septiembre Y La Calle 13 De Septiembre, Colonia Las Americas	13020216	Coahuila de Zaragoza	Atuná	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Proveiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$226,469	\$226,469	\$226,469	\$226,469	\$90,588	\$90,588	\$90,588	40.00	00	Obra	0	100.00	34.00	Financiera sin observacion / Física sin observacion / Registro sin observacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA0130300225117	Pavimentación De La Calle Perla Entre La Calle Republicas Y La Calle 21 De Marzo, Colonia Los Nogales	13020217	Coahuila de Zaragoza	Atun																									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restregro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	Observaciones	
COA013030225120	Revisión de la Calle Trinitas Entre la Calle 21 De Marzo Y La Calle 10 De Abril, Colonia Independencia	13020220	Coahuila de Zaragoza	Acuña		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$154,340	\$154,340	\$154,340	\$154,340	\$61,736	\$61,736	\$61,736	40.00	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225121	Revisión de la Calle 21 De Marzo Entre La Calle 21 De Marzo Y La Calle Trinitas, Colonia Independencia	13020221	Coahuila de Zaragoza	Acuña		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$279,009	\$279,009	\$279,009	\$279,009	\$111,604	\$111,604	\$111,604	40.00	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225122	Revisión de la Calle 21 De Marzo Entre la Calle Huachichiles Y La Calle Fernando Montes De Oca, Colonia Independencia	13020222	Coahuila de Zaragoza	Acuña		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$162,930	\$162,930	\$162,930	\$162,930	\$65,172	\$65,172	\$65,172	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Físico/ obra en proceso / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225123	Revisión de la Calle Huachichiles Entre la Calle 21 de Marzo Y Av. J. J. Rodríguez, Colonia Independencia	13020223	Coahuila de Zaragoza	Acuña		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$167,670	\$167,670	\$167,670	\$167,670	\$67,068	\$67,068	\$67,068	40.00	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera/ sin observacion / Físico/ sin observacion / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225124	Revisión de la Calle Huachichiles Entre la Calle 10 de Abril Y La Calle 21 de Marzo, Colonia Independencia	13020224	Coahuila de Zaragoza	Acuña		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$172,361	\$172,361	\$172,361	\$172,361	\$172,361	\$68,932	\$68,932	39.99	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225125	Revisión de la Calle Huachichiles Entre la Calle Juan Escutia Y La Calle 10 De Abril, Colonia Independencia	13020225	Coahuila de Zaragoza	Acuña		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$144,316	\$144,316	\$144,316	\$144,316	\$57,726	\$57,726	\$57,726	40.00	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera/ sin observacion / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225126	Revisión de la Calle Huachichiles Entre la Calle Ido, Emilio Mendoza Cisneros Y La Calle Juan Escutia, Colonia Independencia	13020226	Coahuila de Zaragoza	Acuña		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$146,436	\$146,436	\$146,436	\$146,436	\$58,575	\$58,575	\$58,575	40.00	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225127	Revisión de la Calle Juan Escutia Entre la Calle Huachichiles Y La Calle Fernando Montes De Oca, Colonia Independencia	13020227	Coahuila de Zaragoza	Acuña		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$128,594	\$128,594	\$128,594	\$128,594	\$51,438	\$51,438	\$51,438	40.00	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225128	Revisión de la Calle Juan Escutia Entre la Calle Huachichiles Y La Calle Huachichiles Colonia Independencia	13020228	Coahuila de Zaragoza	Acuña		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$106,742	\$106,742	\$106,742	\$106,742	\$42,697	\$42,697	\$42,697	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225129	Revisión de la Calle 21 De Marzo Entre la Calle Joséfa Ortiz de Domínguez Y La Calle Chapultepec, Colonia Nueva Luján	13020229	Coahuila de Zaragoza	Acuña		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$77,218	\$77,218	\$77,218	\$77,218	\$30,887	\$30,887	\$30,887	40.00	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225131	Revisión de la Calle Zaragoza Entre la Calle Pío Vazquez y La Calle Blanco Col. Santa Cruz	13030038	Coahuila de Zaragoza	Allende		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$717,564	\$717,564	\$717,564	\$717,564	\$287,026	\$287,026	\$287,026	40.00	\$0	Obra	0	100.00	36.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225132	Revisión de la Calle Zaragoza Entre la Calle José Guzmán y La Privada Prof. Raúl González	13030039	Coahuila de Zaragoza	Allende		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$485,283	\$485,283	\$485,283	\$485,283	\$194,113	\$194,113	\$194,113	40.00	\$0	Obra	0	100.00	36.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225133	Revisión de la Calle José M. Iglesias Entre la Calle Cuahuahé y Calle Zaragoza	13030040	Coahuila de Zaragoza	Allende		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$350,759	\$350,759	\$350,759	\$350,759	\$140,304	\$140,304	\$140,304	40.00	\$0	Obra	0	100.00	36.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA013030225134	Revisión de la Calle República Peto Entre la Calle Ignacio Martínez Y La Calle González Ortega	13030041	Coahuila de Zaragoza	Allende		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$321,821	\$321,821	\$321,821	\$321,821	\$208,728	\$208,728	\$208,728	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251257	Revisión de la Calle Juárez Entre Hualpa y Pío Cova	13040088	Coahuila de Zaragoza	Arteaga		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$589,982	\$589,982	\$589,982	\$589,982	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251258	Revisión de la Calle Pío Cova Entre Hidalgo Y Juárez Centro	13040089	Coahuila de Zaragoza	Arteaga		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$222,596	\$222,596	\$222,596	\$222,596	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251259	Revisión de la Calle Reforma Entre Hidalgo Y Blvd. Santa Olaya Centro	13040090	Coahuila de Zaragoza	Arteaga		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$274,859	\$274,859	\$274,859	\$274,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251260	Revisión de la Calle Hidalgo Entre Pío Cova Y Reforma	13040091	Coahuila de Zaragoza	Arteaga		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$219,027	\$219,027	\$219,027	\$219,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251261	Revisión de la Calle Obispo. Entre Pío Vazquez Y Carretera A Villahermosa.	13050019	Coahuila de Zaragoza	Candela		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$310,934	\$310,934	\$310,934	\$310,934	\$124,374	\$124,374	\$124,374	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251265	Revisión de la Calle Ortopedista. Entre Victoria Y Candela.	13050021	Coahuila de Zaragoza	Candela		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$303,853	\$303,853	\$303,826	\$303,853	\$121,941	\$121,941	\$121,941	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251266	Revisión de la Calle Melvin Herrera, Entre Bravo Y Río Candela.	13050022	Coahuila de Zaragoza	Candela		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$107,271	\$107,271	\$107,271	\$107,271	\$42,909	\$42,909	\$42,909	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251268	Revisión de la Calle Melvin Herrera Entre Aldama Y Colón	13050024	Coahuila de Zaragoza	Candela		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$65,723	\$65,723	\$65,723	\$65,723	\$26,289	\$26,289	\$26,289	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251269	Revisión de la Calle Ojo Caliente Entre Lázaro Cárdenas Y Río Candela.	13050025	Coahuila de Zaragoza	Candela		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$184,803	\$184,803	\$184,803	\$184,803	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251270	Revisión de la Calle Presidente Carrasco Entre Plan de Obispego Y Ojo Caliente.	13050026	Coahuila de Zaragoza	Candela		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$189,611	\$189,611	\$189,611	\$189,611	\$75,845	\$75,845	\$75,845	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Físico/ SIN OBSERVACION / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251272	Revisión de Calle Ora. Lopita De Las Puercas Entre Calle 5 De Febrero Y Calle Con La Col. Carrasco	13060046	Coahuila de Zaragoza	Castatos		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,606,126	\$1,606,126	\$1,606,126	\$1,606,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251273	Revisión de la Calle Miguel Hidalgo Entre la Calle Cuahuahé Y La Calle Blvd. Hidalgo	13060047	Coahuila de Zaragoza	Castatos		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,382,880	\$1,382,880	\$1,382,880	\$1,382,880	\$553,152	\$553,152	\$553,152	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observacion / Físico/ sin observacion / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251274	Revisión de la Calle Francisco I. Madero Entre Calle De La Puente Y C. Corona	13070049	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$137,259	\$137,259	\$137,259	\$137,259	\$54,904	\$54,904	\$54,904	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observacion / Físico/ sin observacion / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251275	Revisión de la Calle de la Puente Entre Madero Y Mercado.	13070050	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$168,704	\$168,704	\$168,704	\$168,704	\$67,482	\$67,482	\$67,482	40.00	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera/ sin observacion / Físico/ sin observacion / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251276	Revisión de la Calle Corona Entre Calle Madero Y Mercado	13070051	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$155,730	\$155,730	\$155,730	\$155,730	\$62,292	\$62,292	\$62,292	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera/ sin observacion / Físico/ / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251277	Revisión de la Calle Fernando Peráliz Entre Calle Mina Y Aldama	13070052	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$191,591	\$191,591	\$191,591	\$191,591	\$76,636	\$76,636	\$76,636	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observacion / Físico/ sin observacion / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251278	Revisión de la Calle Aldama Entre Calle Fernando Peráliz Y Matamoros	13070053	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$430,798	\$430,798	\$430,798	\$430,798	\$172,319	\$172,319	\$172,319	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observacion / Físico/ sin observacion / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130302251279	Revisión de la Calle Hidalgo Entre Calle Rayón Y 21 De Marzo.	13070054	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas		Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional																					

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 448

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Destacado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	Observaciones	
COAG013030225281	Pavimentación De La Calle Gustavo Salinas Entre Calle 21 De Marzo Y Bolsona.	13070056	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$372,090	\$372,090	\$372,090	\$372,090	\$148,836	\$148,836	\$148,836	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observación / Física/ sin observación / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225282	Pavimentación De La Calle Trabajamos Juntos Entre Calle Hidalgo Y Juárez.	13070057	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,582	\$158,582	\$158,582	\$158,582	\$63,433	\$63,433	\$63,433	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observación / Física/ / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225283	Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Aldama Y Mina.	13070058	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$199,221	\$199,221	\$199,221	\$199,221	\$79,688	\$79,688	\$79,688	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observación / Física/ / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225315	Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Mina Y Guerrero.	13070059	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$159,829	\$159,829	\$159,829	\$159,829	\$63,932	\$63,932	\$63,932	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observación / Física/ sin observación / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225317	Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Guerrero Y Hinos Hércules.	13070060	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$135,501	\$135,501	\$135,501	\$134,941	\$53,976	\$53,976	\$53,976	39.83	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera/ sin observación / Física/ sin observación / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225319	Pavimentación De La Calle Aldama Entre Calle Juárez Y Pco. I. Madero.	13070061	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$68,555	\$68,555	\$68,555	\$68,555	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225321	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Mina Y Guerrero.	13070063	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$60,999	\$60,994	\$60,994	\$60,994	\$24,398	\$24,398	\$24,398	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observación / Física/ / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225322	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Morales Y Zaragoza.	13070064	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$104,167	\$104,167	\$104,167	\$104,167	\$41,667	\$41,667	\$41,667	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observación / Física/ / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225323	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Hinos Hércules Y Morales.	13070065	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$186,385	\$186,385	\$186,385	\$186,385	\$74,554	\$74,554	\$74,554	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ sin observación / Física/ sin observación / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225327	Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Hinos Hércules Y Guerrero.	13070066	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$162,830	\$162,830	\$162,830	\$162,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225330	Pavimentación De La Calle Javier Mina Entre Calle Juárez Y Calle Oriental Ejeido "1" De Mayo".	13080028	Coahuila de Zaragoza	Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$204,238	\$204,238	\$204,238	\$204,238	\$81,695	\$81,695	\$81,695	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225332	Pavimentación Calle Oriental Entre La Calle Javier Mina Y La Calle Obregon Ejeido "1" De Mayo".	13080029	Coahuila de Zaragoza	Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$855,399	\$855,399	\$855,399	\$855,399	\$342,160	\$342,160	\$342,160	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225333	Pavimentación De La Calle La Paz Entre La Calle Canales Y La Calle Francisco I. Madero.	13080030	Coahuila de Zaragoza	Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$233,850	\$233,850	\$233,850	\$233,850	\$233,850	\$233,850	\$233,850	100.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225336	Pavimentación De La Calle Cifón De Mayo Entre La Calle Aldama Y La Calle La Paz.	13080031	Coahuila de Zaragoza	Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,736	\$275,736	\$275,736	\$275,736	\$110,294	\$110,294	\$110,294	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225337	Pavimentación De La Calle Guerrero Entre La Calle Juárez Y La Calle Oriental Ejeido "1" De Mayo".	13080033	Coahuila de Zaragoza	Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$196,204	\$196,204	\$196,204	\$196,204	\$78,482	\$78,482	\$78,482	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225340	Pavimentación De La Calle Hércules Bravo Entre Anhuac Y Oriental Ejeido "1" De Mayo".	13080034	Coahuila de Zaragoza	Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$204,097	\$204,097	\$204,097	\$204,097	\$81,639	\$81,639	\$81,639	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225342	Pavimentación En Blvd. Luis Donaldo Colosio Entre Calle Galeana Y Calle Art. 121	13090063	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$304,619	\$321,848	\$321,848	\$321,848	39.56	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225342	Pavimentación De La Calle 18 De Septiembre Entre Calle Guerrero Y Calle Galeana	13090064	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$281,713	\$281,713	\$281,713	\$281,713	\$112,685	\$112,685	\$112,685	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225343	Pavimentación De La Av. Perrenetill Entre Calle Madero Y Calle Zaragoza	13090065	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$180,867	\$180,867	\$180,867	\$180,867	\$72,347	\$72,347	\$72,347	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225345	Pavimentación De La Calle V. Guerrero Entre Priv. Chavez Santos Y Blvd. Luis Donaldo Colosio	13090066	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$745,612	\$745,612	\$745,612	\$745,612	\$298,245	\$298,245	\$298,245	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225346	Pavimentación De La Calle 5 De Febrero Entre Avenida Coahuila Y Av. Guerrero	13090067	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$257,400	\$258,038	\$258,038	\$258,038	\$258,038	\$258,038	\$258,038	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225349	Pavimentación De La Calle 5 De Febrero Entre Av. Jaxacates Y Av. Jalisco	13090069	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$247,845	\$99,138	\$99,138	\$99,138	38.52	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225352	Pavimentación De La Av. Vioncentelli Entre Calle Del Comercio Y Calle Art. 121	13090070	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$269,849	\$269,849	\$269,849	\$269,849	\$107,940	\$107,940	\$107,940	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225346	Pavimentación De La Calle Madero Entre Av. Perrenetill Y Av. V. Carranza	13090072	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,527,458	\$1,527,458	\$1,527,458	\$1,525,795	\$610,318	\$610,318	\$610,318	39.96	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225347	Pavimentación De La Av. Hidalgo Entre Calle Zaragoza Y Calle Vicente Guerrero	13090073	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$188,897	\$188,897	\$188,897	\$188,897	\$75,559	\$75,559	\$75,559	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Física/ SIN OBSERVACION / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225347	Pavimentación De La Calle Hidalgo Entre Calle Zaragoza Y Opeada	13090075	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$559,104	\$559,104	\$559,104	\$559,104	\$223,642	\$223,642	\$223,642	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225347	Pavimentación De La Calle Francisco De Luna Entre Calle Coahuila Y Lázaro Cárdenas, Colonia Borja.	13100061	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,269,333	\$1,269,333	\$1,269,333	\$1,269,333	\$507,733	\$507,733	\$507,733	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225347	Pavimentación De La Calle Victoriano Opeada Entre Calle Luna Victorio Y 7 De Noviembre, Colonia Jesús García.	13100062	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$376,389	\$376,389	\$376,389	\$376,389	\$150,556	\$150,556	\$150,556	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225347	Pavimentación De La Calle Margarito Villanueva Entre Calle Victoriano Opeada Y Occidental , Colonia Jesús García.	13100063	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$292,837	\$292,837	\$292,837	\$292,837	\$117,135	\$117,135	\$117,135	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225347	Pavimentación De La Calle Revulil, Entre Calle Paraiso Y República, Colonia República Sierra.	13100064	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$384,032	\$384,032	\$384,032	\$384,032	\$153,613	\$153,613	\$153,613	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225347	Pavimentación De La Calle Occidental, Entre Calle Ciudad del Valle Y Lázaro Cárdenas, Colonia Occidental.	13100065	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,173,141	\$1,173,141	\$1,173,141	\$1,173,141	\$469,256	\$469,256	\$469,256	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAG013030225347	Pavimentación De La Calle Oriental, Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Bulacio Rodríguez, Colonia Borja.	13100066	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Econ																			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico							
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restango	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	Observaciones
COA013030225479	Pavimentación De La Calle Morelia Cobos Entre Calle Simón Y Libertad, Colonia Surde	13100068	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$306,033	\$306,033	\$306,033	\$306,033	\$322,413	\$322,413	\$322,413	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225480	Pavimentación De La Cerrada Alonso De León Entre Calle Alonso De León Y Topo De Calle, Colonia Occidental.	13100069	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,756	\$112,756	\$112,756	\$112,756	\$45,102	\$45,102	\$45,102	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225481	Pavimentación De La Calle Occidental, Entre Privada Lázaro Cárdenas Y Topo De Calle, Colonia Occidental.	13100070	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$185,403	\$185,403	\$185,403	\$185,403	\$74,161	\$74,161	\$74,161	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225482	Pavimentación De La Privada Torrens Entre Talleres Y Topo De Calle, Colonia Industrial	13100071	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,521	\$70,521	\$70,521	\$70,521	\$28,208	\$28,208	\$28,208	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225483	Pavimentación De La Privada Fundición, Entre Industrias Y Topo De Calle, Colonia Industrial	13100072	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$83,967	\$83,967	\$83,967	\$83,967	\$33,587	\$33,587	\$33,587	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225484	Pavimentación De Calle Prolongación Hidalgo Entre Heróico Ejército Mexicano Y Presidentes	13110077	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$401,424	\$401,424	\$401,424	\$401,424	\$160,570	\$160,570	\$160,570	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera obra proceso / Físical / Registro obra proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225485	Pavimentación De Calle Metamorcos Entre Heróico Ejército Mexicano Y Presidentes.	13110078	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$168,056	\$168,056	\$168,056	\$168,056	\$67,222	\$67,222	\$67,222	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225486	Pavimentación De Calle Heróico Ejército Mexicano Entre Metamorcos Y Prolongación Hidalgo	13110079	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$409,471	\$409,471	\$409,471	\$409,471	\$163,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225487	Pavimentación Del Blvd. Diana Laura Hijas De Colosio Entre Romero Y Antonio Cárdenas	13110080	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$893,594	\$893,594	\$893,594	\$893,594	\$357,438	\$357,438	\$357,438	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225488	Pavimentación Del Blvd. Diana Laura Hijas De Colosio Entre Antonio Cárdenas Y Abel Treviño	13110081	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$721,852	\$721,852	\$721,852	\$721,852	\$288,741	\$288,741	\$288,741	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225489	Pavimentación Del Blvd. Diana Laura Hijas De Colosio Entre Abel Treviño Y José Treviño	13110082	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$609,437	\$609,437	\$609,437	\$609,437	\$243,775	\$243,775	\$243,775	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225492	Pavimentación De La Calle Raúl López Entre La Calle N. Juárez Y La Calle 5 De Mayo.	13120021	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$246,841	\$246,841	\$246,841	\$246,841	\$98,736	\$98,736	\$98,736	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225493	Pavimentación De La Calle Raúl López Entre La Calle Niños Héroes Y Monumento	13120022	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$336,685	\$336,685	\$336,685	\$336,685	\$214,674	\$214,674	\$214,674	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225494	Pavimentación De La Calle Raúl López Entre Monumento Y Carretera 2	13120023	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,289,514	\$1,289,514	\$1,289,514	\$1,289,514	\$515,805	\$515,805	\$515,805	40.00	\$0	Obra	0	100.00	36.00	Financiera obra proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225496	Pavimentación De La Calle Las Flores Entre La Calle Revolución Y Topo De Calle, Colonia Humberto M.V. A	13130019	Coahuila de Zaragoza	Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,062,107	\$1,062,107	\$1,062,107	\$1,062,107	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225497	Pavimentación De La Calle Tercera Entre La Calle N° Tres Y La Calle N° Uno	13140025	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$316,646	\$316,646	\$316,646	\$316,646	\$126,658	\$126,658	\$126,658	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225498	Pavimentación De La Calle Tercera Entre La Calle N° Nueve Y La Calle N° Uno	13140026	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$163,905	\$163,905	\$163,905	\$163,905	\$65,562	\$65,562	\$65,562	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225500	Pavimentación De La Calle N° Nueve Entre La Calle N° Nueve Y La Calle Cuarta En El Municipio De Jimenes, Coahuila	13140027	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$169,709	\$169,709	\$169,709	\$169,709	\$67,884	\$67,884	\$67,884	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225501	Pavimentación De La Calle N° Nueve Entre La Calle N° Diez Y La Calle Tercera En El Municipio De Jimenes, Coahuila	13140028	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$128,696	\$128,696	\$128,696	\$128,696	\$51,479	\$51,479	\$51,479	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225502	Pavimentación De La Calle N° Nueve Entre La Calle N° Seis Y La Calle N° Diez	13140029	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$127,199	\$127,199	\$127,199	\$127,199	\$50,880	\$50,880	\$50,880	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225504	Pavimentación De La Calle N° Nueve Entre La Calle N° Seis Y La Calle Segunda	13140030	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$141,455	\$141,455	\$141,455	\$141,455	\$56,582	\$56,582	\$56,582	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225505	Pavimentación De La Calle Segunda Entre La Calle N° Dos Y La Calle N° Una	13140032	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$137,239	\$137,239	\$137,239	\$137,239	\$54,896	\$54,896	\$54,896	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225507	Pavimentación De La Calle Segunda Entre La Calle N° Tres Y La Calle N° Diez	13140033	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$188,750	\$188,750	\$188,750	\$188,750	\$75,500	\$75,500	\$75,500	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225509	Pavimentación De La Calle Segunda Entre La Calle Tres Y Calle Cuatro	13140034	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$169,819	\$169,819	\$169,819	\$169,819	\$67,928	\$67,928	\$67,928	40.00	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225510	Pavimentación De La Calle N° Tres Entre La Calle Tercera Y La Calle Segunda	13140035	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,540	\$158,540	\$158,540	\$158,540	\$63,416	\$63,416	\$63,416	40.00	\$0	Obra	0	100.00	36.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225512	Pavimentación En La Calle Nueva Entre Ocampo Y Nuevo León	13150026	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$237,889	\$237,889	\$237,889	\$237,889	\$95,155	\$95,155	\$95,155	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225513	Pavimentación De Calle Carransa Entre Juárez Y Alameda	13150027	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$216,256	\$216,256	\$216,256	\$216,256	\$86,502	\$86,502	\$86,502	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225514	Pavimentación De La Calle Zaragoza, Entre 16 De Septiembre Y Obregon	13150028	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$107,215	\$107,215	\$107,215	\$107,215	\$42,886	\$42,886	\$42,886	40.00	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225515	Pavimentación De La Calle Regolio Garcia Entre Subiles Y Calle Del Fondo Ejido "El Alamo"	13150029	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$216,121	\$216,121	\$216,121	\$216,121	\$86,448	\$86,448	\$86,448	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225517	Pavimentación De La Calle Regolio Garcia, Entre B. Hernández Y Bermea, En El Ejido Alamo	13150030	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$216,121	\$216,121	\$216,121	\$216,121	\$86,448	\$86,448	\$86,448	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225518	Pavimentación De La Calle Raúl Bermea Entre Regolio Garcia Y B. Cecilio Ejido "El Alamo"	13150031	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$289,101	\$289,101	\$289,101	\$289,101	\$103,640	\$103,640	\$103,640	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA013030225519	Pavimentación De La Calle Meric Padilla Entre Eloy Navarro Y Camino Del Fondo En El Ejido "El Alamo"	13150032	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,8													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restrego	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	Observaciones	
COA013030225622	Pavimentación De La Calle Del Fondo, Entre Calle Marco Padilla Y Acapulco, En Elido El Alamo.	13160034	Coahuila de Zaragoza	Jukez	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,891	\$150,891	\$150,891	\$150,891	\$60,357	\$60,357	\$60,357	40.00	\$0	Obra	0	100.00	34.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225632	Pavimentación De La Calle Escobedo Entre La Calle Matamoros Y La Calle Victoria	13160037	Coahuila de Zaragoza	Lanadrid	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$170,411	\$170,411	\$170,411	\$170,411	\$68,164	\$68,164	\$68,164	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225633	Pavimentación De La Calle Matamoros Entre La Calle Amabelo Y La Calle Aldama	13160038	Coahuila de Zaragoza	Lanadrid	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$354,106	\$354,106	\$354,106	\$354,106	\$141,642	\$141,642	\$141,642	40.00	\$0	Obra	0	100.00	36.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225634	Pavimentación De La Calle 1, Alameda Entre La Calle Dr. Jesús P. Gil Y La Calle Riva Palacio	13160039	Coahuila de Zaragoza	Lanadrid	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,227	\$156,227	\$156,227	\$156,227	\$62,491	\$62,491	\$62,491	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225635	Pavimentación De La Calle Hidalgo Entre La Calle Dr. Jesús P. Gil Y La Calle Riva Palacio	13160020	Coahuila de Zaragoza	Lanadrid	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$154,571	\$154,571	\$154,571	\$154,571	\$61,828	\$61,828	\$61,828	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225637	Pavimentación De La Calle B. Juárez Entre La Calle Dr. Jesús P. Gil Y La Calle Riverolación Del Municipio De Lanadrid, Coahuila.	13160021	Coahuila de Zaragoza	Lanadrid	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,565	\$149,565	\$149,565	\$149,565	\$59,826	\$59,826	\$59,826	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225638	Pavimentación En Av. Lícton Entre Calle Cristóbal Díaz Y Calle Hochelama, Col. Jardines De Oriente	131700218	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$571,656	\$571,656	\$571,656	\$571,656	\$228,662	\$228,662	\$228,662	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225639	Pavimentación En Av. Amopias Entre Calle Cristóbal Díaz Y Calle Hochelama, Col. Los Mogales	131700219	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$519,783	\$519,783	\$519,783	\$519,783	\$207,913	\$207,913	\$207,913	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225641	Pavimentación En Av. Sagapillas Entre C. Neguilmas Y Calle Hochelama, Col. Los Mogales .	131700220	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$510,387	\$510,387	\$510,387	\$510,387	\$204,155	\$204,155	\$204,155	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	37.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225642	Pavimentación En Av. 13 De Mayo Entre C. Cristóbal Díaz Y C. Neguilmas, Col. Santos Valdez	131700221	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$433,144	\$433,144	\$433,144	\$433,144	\$173,257	\$173,257	\$173,257	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225643	Pavimentación En Av. Talito Entre C. Cristóbal Díaz Y C. Neguilmas, Col. Santos Valdez	131700222	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$372,976	\$372,976	\$372,976	\$372,976	\$149,160	\$149,160	\$149,160	39.99	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225644	Pavimentación En Av. Nuevo México, Col. Cuauhtémoc	131700225	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$670,681	\$670,681	\$670,681	\$670,681	\$268,272	\$268,272	\$268,272	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	39.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225664	Pavimentación En Av. Juárez Entre C. 18 De Mayo Y C. Laureles, Col. Cuauhtémoc	131700226	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$342,928	\$342,928	\$342,928	\$342,928	\$137,171	\$137,171	\$137,171	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225665	Pavimentación En Av. Laureles, Col. Cuauhtémoc	131700227	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$921,876	\$921,876	\$921,876	\$921,876	\$368,750	\$368,750	\$368,750	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225666	Pavimentación En Av. Zúñiga, Col. Santa Cecilia .	131700228	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$234,326	\$234,326	\$234,326	\$234,326	\$93,690	\$93,690	\$93,690	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225667	Pavimentación En Av. Cincó De Mayo, Col. Santa Cecilia	131700229	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$266,156	\$266,156	\$266,156	\$266,156	\$106,462	\$106,462	\$106,462	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225668	Pavimentación En Av. Rayón Col. Santa Cecilia	131700230	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$403,504	\$403,504	\$403,504	\$403,504	\$161,402	\$161,402	\$161,401	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225669	Pavimentación En Av. Insurgentes Col. Insurgentes	131700231	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,021,661	\$1,021,661	\$1,021,661	\$1,021,661	\$408,664	\$408,664	\$408,664	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225675	Pavimentación En Av. Prolongación Treviño, Entre C. Cristóbal Díaz Y C. San Felipe, Col. Santos Valdez	131700232	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$368,981	\$368,981	\$368,981	\$368,981	\$147,592	\$147,592	\$147,592	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225676	Pavimentación De La Calle Mima Héroe Entre Blvd. Pape Y Oscar Villarreal Colonia Surcates En Monclova Coahuila	131800152	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$368,052	\$368,052	\$368,052	\$368,052	\$147,221	\$147,221	\$147,221	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225677	Pavimentación De La Calle Venecia Entre Herold Pape Y Tapa De Calle Colonia Estancias En Monclova	131800153	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$254,192	\$254,192	\$254,192	\$254,192	\$101,677	\$101,677	\$101,677	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225678	Pavimentación De La Calle Hermosillo-Galeana Entre Río Casas Y José M. Azueta Colonia Ampl. Aguilar En Monclova Coahuila	131800154	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$177,036	\$177,036	\$177,036	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225679	Pavimentación De La Calle Felipe Angeles Entre Casas Ruivas Y Nelly Cepeda Colonia Cedera Sur En Monclova Coahuila	131800155	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$256,579	\$256,579	\$256,579	\$256,579	\$102,632	\$102,632	\$102,632	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225681	Pavimentación De La Calle Río Bravo Entre Las Pintas Y Las Pintas Ampliación Las Pintas En Monclova, Coahuila	131800157	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$323,537	\$323,537	\$323,537	\$323,537	\$129,415	\$129,415	\$129,415	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225682	Pavimentación De La Calle Nogales Entre Fresno Y Durango En Monclova, Coahuila	131800158	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$332,762	\$332,762	\$332,762	\$332,762	\$133,105	\$133,105	\$133,105	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225683	Pavimentación De La Calle Márquez Gichónes Entre Calle 2 Y Blvd. Los Pape Colonia Buenos Aires En Monclova, Coahuila	131800159	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$285,151	\$285,151	\$285,151	\$285,151	\$114,061	\$114,061	\$114,061	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225684	Pavimentación De La Calle 12 Entre Calle 3 Y Calle 5 Colonia Dillio Montado En Monclova, Coahuila	131800160	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,096	\$171,096	\$171,096	\$171,096	\$68,438	\$68,438	\$68,438	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225685	Pavimentación De La Calle Alameda Entre La Calle Amabelo Y La Calle Choisy	131900027	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,185	\$200,185	\$200,185	\$200,185	\$80,074	\$80,074	\$80,074	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225686	Pavimentación De La Calle Amabelo Entre La Calle Victoria Y La Calle Alameda	131900028	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$193,177	\$193,177	\$193,177	\$193,177	\$77,271	\$77,271	\$77,271	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225687	Pavimentación De La Calle Mima Entre La Calle General Charles Y La Calle Manuel García	131900029	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$157,235	\$157,235	\$157,235	\$157,235	\$62,894	\$62,894	\$62,894	40.00	\$0	Obra	0	100.00	37.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA013030225688	Pavimentación De La Calle Manuel García Entre La Calle Mima Y La Calle Aldama En El Municipio De Morelos, Coahuila	131900030	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Coahuila municipal	Subsidio		0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$174,139	\$174,139	\$174,139	\$174,139	\$69,655	\$69,655	\$69,655	40.00	\$0	Obra	0			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Destaje	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	Observaciones		
COA013030226691	Pavimentación De La Calle Leonora Vicario Entre La Calle Aliende Y Jimenez, Municipio De Morelos	13190039	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$198,877	\$198,877	\$198,877	\$195,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226692	Pavimentación De La Calle Jimenez Entre La Calle Carranza Y Leonora Vicario, En El Municipio De Morelos	13190040	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$185,230	\$185,230	\$185,230	\$184,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226693	Pavimentación De La Calle Jimenez Entre La Calle Leonora Vicario Y Abasco En El Municipio De Morelos.	13190041	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$476,924	\$476,924	\$476,924	\$475,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226694	Pavimentación Abasco Entre González Encinas Y Ocho, Carretera En El Municipio De Miquiquit, Coahuila.	13200071	Coahuila de Zaragoza	Miquiquit	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$507,730	\$507,730	\$507,730	\$507,730	\$203,092	\$203,092	\$203,092	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226695	Pavimentación En Calle Sana Entre Librado Flores Y Arroyo Zaragoza En El Municipio De Miquiquit, Coahuila.	13200074	Coahuila de Zaragoza	Miquiquit	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$181,979	\$181,979	\$181,979	\$181,979	\$72,792	\$72,792	\$72,792	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226696	Pavimentación De Calle Zaragoza Entre I. Sanchez Y 5 De Febrero	13200077	Coahuila de Zaragoza	Miquiquit	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$379,940	\$379,940	\$379,940	\$378,147	\$141,267	\$141,267	\$141,267	39.81	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226697	Pavimentación De Calle Quinta Entre Calle Séptima Y Vía Láctea	13200081	Coahuila de Zaragoza	Miquiquit	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$307,231	\$307,231	\$307,231	\$307,231	\$122,892	\$122,892	\$122,892	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226698	Pavimentación De Calle Cuarta Entre Calle Séptima Y Vía Láctea	13200082	Coahuila de Zaragoza	Miquiquit	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$274,892	\$274,892	\$274,892	\$274,892	\$274,892	\$274,892	\$274,892	100.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226699	Pavimentación De Calle Tercera Entre Calle Séptima Y Vía Láctea	13200083	Coahuila de Zaragoza	Miquiquit	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$438,670	\$438,670	\$438,670	\$427,687	\$171,075	\$171,075	\$171,075	39.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226700	Pavimentación De Calle Jericó H. Ruiz Entre Calle Avila Y Pinaros	13200084	Coahuila de Zaragoza	Miquiquit	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$182,514	\$182,514	\$182,514	\$182,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registra / SIN ACTUALIZACION - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226702	Pavimentación De Calle Francisco Morúa Entre Calle Avila Y Pinaros.	13200085	Coahuila de Zaragoza	Miquiquit	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$180,987	\$180,987	\$180,987	\$180,987	\$72,395	\$72,395	\$72,395	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226703	Pavimentación De Calle Pinaros Entre Piedad Municipal Y Calle Misón Mera	13200086	Coahuila de Zaragoza	Miquiquit	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$626,464	\$626,464	\$626,464	\$603,351	\$241,341	\$241,341	\$241,341	38.52	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226705	Pavimentación Estrogonque Celestina Con Carretera 30	13210037	Coahuila de Zaragoza	Hederosos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$769,940	\$769,940	\$769,940	\$769,940	\$307,976	\$307,976	\$307,976	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226707	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre Entre La Calle Abasco Y La Calle Ocampo Del Municipio De Hederosos, Coahuila	13210039	Coahuila de Zaragoza	Hederosos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$227,631	\$243,972	\$243,972	\$243,972	\$97,589	\$97,589	\$97,589	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226708	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre Entre La Calle Morelos Y La Calle Guerrero	13210042	Coahuila de Zaragoza	Hederosos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$242,971	\$242,971	\$242,971	\$242,971	\$97,188	\$97,188	\$97,188	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226710	Pavimentación De La Calle Amada Entre La Calle Ocampo E Independencia	13210043	Coahuila de Zaragoza	Hederosos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$225,287	\$225,287	\$225,287	\$225,287	\$90,115	\$90,115	\$90,115	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226711	Pavimentación De La Calle Aldama Entre La Calle Bravo Y La Calle De La Fuente	13210044	Coahuila de Zaragoza	Hederosos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$409,172	\$409,172	\$409,172	\$409,172	\$163,669	\$163,669	\$163,669	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226712	Pavimentación Calle Mina Entre Calle Degollado Y Calle León	13210046	Coahuila de Zaragoza	Hederosos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$201,231	\$201,231	\$201,231	\$201,231	\$80,493	\$80,493	\$80,493	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226714	Pavimentación De La Calle Aliende Entre La Calle Terza Y Calle Lucio Blanco	13210047	Coahuila de Zaragoza	Hederosos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$203,819	\$203,819	\$203,819	\$203,819	\$81,528	\$81,528	\$81,528	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226715	Pavimentación De La Calle Ocampo Entre La Calle Aldama Y La Calle 16 De Septiembre	13210048	Coahuila de Zaragoza	Hederosos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$250,819	\$250,819	\$250,819	\$250,819	\$100,328	\$100,328	\$100,328	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226718	Pavimentación De La Calle Terzo Entre La Calle Degollado Y La Calle De La Fuente Del Municipio De Hederosos	13210057	Coahuila de Zaragoza	Hederosos	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,319,992	\$231,992	\$231,992	\$231,992	\$231,992	\$92,797	\$92,797	\$92,797	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
COA013030226719	Pavimentación De La Calle Segunda Entre La Calle Bravo Y La Calle Escobedo	13380027	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$190,288	\$190,288	\$190,288	\$190,288	\$76,115	\$76,115	\$76,115	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226721	Pavimentación De La Calle Peray Servando Teresa De Mier Entre La Calle Jiménez Y La Calle Amada	13380028	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$171,763	\$171,763	\$171,763	\$171,763	\$68,705	\$68,705	\$68,705	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226722	Pavimentación De La Calle Peray Servando Teresa De Mier Entre La Calle Carranza Y La Calle Jiménez	13380029	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$168,727	\$168,727	\$168,727	\$168,727	\$67,491	\$67,491	\$67,491	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226723	Pavimentación De La Calle Peray Servando Teresa De Mier Entre La Calle Sacobedo Y La Calle Carranza	13380030	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,986	\$149,986	\$149,986	\$149,986	\$59,995	\$59,995	\$59,995	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Físical / Registra/ obra EN PROCESO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226724	Pavimentación De La Calle Peray Servando Teresa De Mier Entre La Calle Liles Y La Calle Guerrero	13380031	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$159,950	\$159,950	\$159,950	\$159,950	\$63,980	\$63,980	\$63,980	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226725	Pavimentación De La Calle Francisco Morúa Entre La Calle Jiménez Y La Calle Amada	13380032	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$191,645	\$191,645	\$191,645	\$191,643	\$76,658	\$76,658	\$76,658	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226726	Pavimentación De La Calle Francisco Morúa Entre La Calle Carranza Y La Calle Jiménez	13380033	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$166,150	\$166,150	\$166,150	\$166,150	\$66,460	\$66,460	\$66,460	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226727	Pavimentación De La Calle Francisco Morúa Entre La Calle Liles Y La Calle Guerrero	13380034	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$201,071	\$201,071	\$201,071	\$201,071	\$80,428	\$80,428	\$80,428	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226738	Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Sacobedo Y La Calle Cuauhtémoc Col. Nogales	13220058	Coahuila de Zaragoza	Neve	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$129,253	\$129,253	\$129,253	\$129,253	\$51,701	\$51,701	\$51,701	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226740	Pavimentación De La Calle Bayón Entre La Calle 5 De Mayo Y La Calle Padre De Las Casas.	13220059	Coahuila de Zaragoza	Neve	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$87,136	\$87,136	\$87,136	\$87,136	\$30,855	\$30,855	\$30,855	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Físical / Registra/ obra en proceso - SISTEMA! Para al siguiente nivel.	
COA013030226741	Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Matamoros Y La Calle Escobedo Col. Nogales	13220060	Coahuila de Zaragoza	Neve	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	201																

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Destacado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (enve Acum)
COA013030226744	Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Galena Y La Calle Matamoros Col. Rosales	13220062	Coahuila de Zaragoza	Neve	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$135,218	\$135,218	\$135,218	\$135,218	\$54,087	\$54,087	\$54,087	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226745	Pavimentación De La Calle Galena Entre La Calle Ocampo Y La Calle Hegerre, Col. Rosales	13220063	Coahuila de Zaragoza	Neve	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$202,226	\$202,226	\$202,226	\$202,226	\$80,891	\$80,891	\$80,891	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226746	Pavimentación De La Calle Galena Entre La Calle Artaga Y La Calle Ocampo	13220064	Coahuila de Zaragoza	Neve	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$147,171	\$147,171	\$147,171	\$143,941	\$57,576	\$57,576	\$57,576	39.12	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226747	Pavimentación De La Calle Amadori Entre La Calle Boyer Y La Calle De Ocas.	13220065	Coahuila de Zaragoza	Neve	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$215,516	\$215,516	\$215,516	\$219,516	\$86,206	\$86,206	\$86,206	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226748	Pavimentación De La Calle Rosales Entre La Calle Guillero Prieto Y La Calle Matamoros	13270020	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$164,947	\$168,555	\$168,555	\$168,555	\$67,422	\$67,422	\$67,422	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226749	Pavimentación De La Calle Matamoros Entre La Calle Amadori Y La Calle Rosales	13270021	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$379,280	\$379,280	\$379,280	\$379,280	\$151,717	\$151,717	\$151,717	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226750	Pavimentación De La Calle Guillermo Prieto Entre La Calle Amadori Y La Calle Rosales.	13270022	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$380,743	\$380,743	\$380,743	\$380,743	\$152,297	\$152,297	\$152,297	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226753	Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Revillagigedo Y La Calle Pío Suárez.	13270023	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$396,582	\$396,582	\$396,582	\$396,582	\$158,633	\$158,633	\$158,633	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226754	Pavimentación De La Calle Garza Entre La Calle Constitución Y La Calle Lerdo De Tejada En Col. Oriente	13270024	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$440,935	\$440,935	\$440,935	\$440,935	\$176,374	\$176,374	\$176,374	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226757	Pavimentación De La Calle Léxico Cárdenas Entre La Calle Matamoros Y La Calle Constitución	13270025	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$151,880	\$158,888	\$158,888	\$155,888	\$62,355	\$62,355	\$62,355	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226758	Pavimentación De La Calle Léxico Cárdenas Entre La Calle Guillero Prieto Y La Calle Matamoros	13270026	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$174,020	\$177,197	\$177,197	\$177,197	\$70,879	\$70,879	\$70,879	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226789	Pavimentación De La Calle Luis Finales Entre Armando García Y Prof. José De León Colonia El Pedregal	13230050	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$248,078	\$248,078	\$248,078	\$248,078	\$99,231	\$99,231	\$99,231	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226789	Pavimentación De La Calle Prof. José De León Entre Elias Morales Y Luis Finales Colonia El Pedregal	13230051	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$240,703	\$240,703	\$240,703	\$240,703	\$96,281	\$96,281	\$0	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226792	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Entre Misael Caravana Y Luis Muñoz	13230052	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$254,119	\$254,119	\$254,119	\$254,119	\$101,648	\$101,648	\$101,648	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226793	Pavimentación De La Calle Elias Morales Entre Armando García Y Prof. José De León Colonia El Pedregal	13230053	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$248,077	\$248,077	\$248,077	\$248,077	\$99,231	\$99,231	\$99,231	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226794	Pavimentación De La Calle Armando García Entre Luis Finales Y Elias Morales,Colonia El Pedregal.	13230054	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$240,595	\$240,595	\$240,595	\$240,595	\$96,238	\$96,238	\$96,238	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226798	Pavimentación De Las Calles Miguel Hidalgo, Luis Muñoz E Ignacio Fajardo	13230055	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$256,203	\$256,203	\$256,203	\$256,203	\$102,481	\$102,481	\$102,481	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera/ obra en proceso / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226801	Pavimentación De La Fivada Constitución Entre Carretera Y Segolillo	13260053	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$305,529	\$305,529	\$305,529	\$305,529	\$122,211	\$122,211	\$122,211	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226804	Pavimentación De La Av. Iturbide, Entre Reforma Y Ocampo	13260056	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$228,991	\$228,991	\$228,991	\$228,991	\$91,596	\$91,596	\$91,596	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226805	Pavimentación De La C. Ocampo, Entre C. Morales Y C. Iturbide	13260057	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$351,284	\$351,284	\$351,284	\$351,278	\$140,514	\$140,514	\$140,514	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226806	Pavimentación De La Av. Iturbide, Entre Ocampo E Ildelfonso Fuentes	13260058	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$305,198	\$305,198	\$305,198	\$305,194	\$122,079	\$122,079	\$122,079	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226808	Pavimentación De La C. Ildelfonso Fuentes, Entre C. Morales Y C. Iturbide	13260059	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$228,991	\$228,991	\$228,991	\$228,987	\$91,596	\$91,596	\$91,596	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226810	Pavimentación De La Av. Iturbide, Entre Ildelfonso Fuentes Y Guerrero	13260060	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$351,284	\$351,284	\$351,284	\$351,278	\$140,514	\$140,514	\$140,514	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226811	Pavimentación De La Av. Iturbide, Entre Guerrero Y Constitución	13260061	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$335,961	\$335,961	\$335,961	\$335,961	\$134,384	\$134,384	\$134,384	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226812	Pavimentación De La Calle Reforma, Entre C. Morales Y C. Iturbide	13260062	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$228,991	\$228,991	\$228,991	\$228,991	\$91,596	\$91,596	\$91,596	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226813	Pavimentación En Blvd. Juárez/ Entre Blvd. Fundadores Y Calle Alianza	13260123	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$58,312	\$58,312	\$58,312	\$58,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226814	Pavimentación En Blvd. Fundadores, Entre Alianza Y Oficina De Seguridad Pública.	13260124	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,520,036	\$1,520,036	\$1,520,036	\$1,520,036	\$1,408,014	\$1,408,014	\$1,408,014	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226815	Pavimentación En Blvd. Diana Laura, Entre Blvd. Luis Donaldo Colosio Y Guerrero.	13260125	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$730,359	\$654,320	\$654,320	\$654,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ 0 / Física / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226816	Pavimentación En Blvd Miguel Hidalgo Entre Calle Lopez Mateos Y Liberamiento De San Pedro	13260126	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,224,629	\$2,237,071	\$2,237,071	\$2,237,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226817	Pavimentación En C. Hidalgo, Entre C. Fernando Peralta Y C. Álvaro Obregón (Pav. Concreto Hidráulico)	13260033	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,740	\$999,740	\$999,740	\$999,731	\$399,896	\$399,896	\$399,896	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226818	Pavimentación En C. Sierra Mojada Entre C. Morales Y Río Honda (Pav. Concreto Hidráulico) Esmeralda	13260034	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,740	\$999,740	\$999,740	\$999,740	\$399,896	\$399,896	\$399,896	40.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226819	Pavimentación De La Calle I. Zaragoza Entre La Calle Alienda Y La Calle Aldama	13290018	Coahuila de Zaragoza	Sacramento	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$194,903	\$196,451	\$196,451	\$196,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Física / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA013030226821	Pavimentación De La Calle Aldama Entre La Calle Ocampo Castro Y La Calle Lerdo De Tejada	13290019	Coahuila de Zaragoza	Sacramento	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
															Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restango	Unidad de Medida	Población		Avance Anual (ance Acum)
COA013030226822	Revisión de la Calle Escobedo Entre la Calle M. Hidalgo y la Calle Ochoa	13290020	Coahuila de Zaragoza	Sacramento	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$414,012	\$414,012	\$414,012	\$414,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro SIN OBSERVACION SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226823	Pavimentación de la Calle Pablo González Entre la Calle Gómez Parillas y la Calle Ierdo de Tejada	13290021	Coahuila de Zaragoza	Sacramento	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$187,436	\$187,436	\$187,436	\$187,436	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro SIN OBSERVACION SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226824	Pavimentación de la Calle Bayón Entre la Calle Ochoa Castro Y la Calle Gómez Parillas	13290022	Coahuila de Zaragoza	Sacramento	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$403,867	\$403,867	\$403,867	\$403,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro SIN OBSERVACION SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226825	Pavimentación de la Calle Degollado Entre la Calle M. Hidalgo y la Calle Aldana	13290023	Coahuila de Zaragoza	Sacramento	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$401,044	\$401,044	\$401,044	\$401,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro SIN OBSERVACION SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226827	Pavimentación C. Nopal Entre C. Gordolobo Y C. Magaña En Colonia Lonzóna	13300099	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,893,881	\$4,830,558	\$4,830,558	\$4,830,558	\$1,450,164	\$1,450,164	\$1,450,164	29.41	\$0	Obra	0	100.00	0.05	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226828	Pavimentación de C. Praxedis Ovejuna Entre C. José A. Siller Y Terminación de Calle. Col. Los Gillores	13300700	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,833	\$200,833	\$200,833	\$200,833	\$80,333	\$80,333	\$80,333	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226829	Pavimentación C. Rosal Arellillo, Continuación Rosa De Castilla Entre Blvd. Valdes Sánchez Y C. Rosa. Col. Hombres De La Aurora	13300702	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$595,783	\$595,783	\$595,783	\$595,783	\$238,313	\$238,313	\$238,313	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226831	Pavimentación de Av. Las Torres Entre Calleón Pn. 1 Moderno Y C. Cupatze Depesa, Col. Pn. 1 Moderno	13300704	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,289,799	\$2,335,595	\$2,335,595	\$2,335,595	\$915,920	\$915,920	\$915,920	39.22	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226832	Pavimentación De C. Joaquín Walla, Entre C. Pedro Aragón Y Terminación De C. Con El Cerro, Col. Guayules	13300705	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$770,654	\$770,654	\$770,654	\$770,654	\$308,262	\$308,262	\$308,262	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226834	Pavimentación De La C. Reforma Entre C. Ocampo Y C. Allende	13240064	Coahuila de Zaragoza	Parras	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,848,485	\$484,485	\$484,485	\$484,485	\$193,794	\$193,794	\$193,794	40.00	\$0	Obra	0	100.00	39.00	Financiera / Físical / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226835	Pavimentación de La C. Bernardo Reyes Entre C. 20 De Septiembre Y C. Obrero	13240065	Coahuila de Zaragoza	Parras	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$771,462	\$771,462	\$771,462	\$771,462	\$308,585	\$308,585	\$308,585	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Físical / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226836	Pavimentación De La C. Hina Entre C. Allende Y C. Moreta Mia	13240066	Coahuila de Zaragoza	Parras	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,300,300	\$309,300	\$309,300	\$309,300	\$123,720	\$123,720	\$123,720	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Físical / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226842	Pavimentación De La C. Allende Entre C. Maguey Y C. Pino Suárez	13240067	Coahuila de Zaragoza	Parras	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$538,249	\$538,249	\$538,249	\$538,249	\$215,300	\$215,300	\$215,300	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Físical / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226844	Pavimentación De C. Cuatro Entre Sabines Y Cuatrosogamos	13240069	Coahuila de Zaragoza	Parras	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$473,442	\$473,442	\$473,442	\$473,442	\$189,377	\$189,377	\$189,377	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226845	Pavimentación De C. Texcalco Col. Santa María Entre C. Valdín Y C. Cerada	13240070	Coahuila de Zaragoza	Parras	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$248,549	\$248,549	\$248,549	\$248,549	\$99,420	\$99,420	\$99,420	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226846	Pavimentación De C. Prol. Morelos Entre C. Mora Y C. Hija Morelos En El Barrio Del Refugio	13240071	Coahuila de Zaragoza	Parras	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$988,798	\$988,798	\$988,798	\$988,798	\$395,519	\$395,519	\$395,519	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Físical / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226847	Rehabilitación Carretera "Palta - Parras" En Tramo Aledaño Entre Carretera "Torón - Saltillo" Y San Antonio	13240072	Coahuila de Zaragoza	Parras	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,009,256	\$1,009,256	\$1,009,256	\$1,009,256	\$403,703	\$403,703	\$403,703	40.00	\$0	Kilometro	0	100.00	38.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226848	Pavimentación De la Calle Federico Rojas Entre Hnos Morelos Y Benito Juárez , San José De Aura.	13260029	Coahuila de Zaragoza	Progreso	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$520,324	\$732,657	\$732,657	\$732,657	\$293,063	\$293,063	\$293,063	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Físical / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226849	Pavimentación De la Calle Francisco Sarabia Entre Federico Rojas Y Abasco, San José De Aura	13260030	Coahuila de Zaragoza	Progreso	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$386,095	\$386,095	\$386,095	\$386,095	\$154,438	\$154,438	\$154,438	40.00	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Físical / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226850	Pavimentación De la Calle Independencia, Entre Filadelfo Sando Y Abasco, San José De Aura	13260031	Coahuila de Zaragoza	Progreso	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$134,597	\$134,597	\$134,597	\$134,597	\$52,550	\$52,550	\$52,550	39.04	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera OBRA PROCESO / Físical / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226851	Pavimentación De la Calle Federico Rojas Entre Zaragoza Y Guerrero, San José De Aura	13260032	Coahuila de Zaragoza	Progreso	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$534,589	\$534,589	\$534,589	\$534,589	\$208,130	\$208,130	\$208,130	38.93	\$0	Obra	0	100.00	38.00	Financiera obra en proceso / Físical / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226852	Pavimentación Del Blvd. Analco De Blvd. Montebello A la C. Abasco De La Col. Amalco	13270032	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,805,923	\$2,083,233	\$2,083,233	\$2,083,233	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226853	Pavimentación En Antiguo Camino A Guajuato, Entre Blvd. Jaime Hernández Y Calleón Guajuato Col. Guajuato	13270033	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$726,863	\$726,863	\$726,863	\$726,863	\$290,745	\$290,745	\$290,745	40.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226854	Pavimentación De La C. José María Morelos, Entre C. Gral. Charles Y C. Benito Juárez, Zona Centro.	13270034	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$464,593	\$464,593	\$464,593	\$464,593	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226855	Pavimentación De La C. Ignacio Allende Entre C. Gral. Charles Y C. Benito Juárez, Zona Centro	13270035	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$501,863	\$501,863	\$501,863	\$501,863	\$200,745	\$200,745	\$200,745	40.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226856	Pavimentación C. Francisco Coza, Entre Blvd. Plan de Guadalupe Y C. José M. Morelos, Col. San Antonio	13270036	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$410,305	\$410,305	\$410,305	\$410,305	\$164,122	\$164,122	\$164,122	40.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera / Físical obra en proceso / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226857	Pavimentación C. Prolongación Jaime Aldas Entre C. Pablo L. Siller Y Calleón Las Flores, Col. Esmeralda.	13270037	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$842,147	\$842,147	\$842,147	\$842,147	\$336,859	\$336,859	\$336,859	40.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226858	Pavimentación De C. Melchor Ocampo Entre C. Matamoros Y La C. Emilio Carranza, Zona Centro	13270038	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,336,603	\$1,336,603	\$1,336,603	\$1,336,603	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226859	Pavimentación De la Calle Libertad Entre Degollado Y Amuña	13280083	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$343,576	\$343,576	\$343,576	\$343,576	\$137,430	\$137,430	\$137,430	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226860	Pavimentación De la Calle Prolongación A Parque Ortega Entre Colón Y Tope De Calle	13280084	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,354,562	\$1,354,562	\$1,354,562	\$1,354,562	\$541,825	\$541,825	\$541,825	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226861	Pavimentación De la Calle J. Davis Entre Amuña Y Simón Bolívar	13280085	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$443,856	\$443,856	\$443,856	\$443,856	\$177,542	\$177,542	\$177,542	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físical / Registro obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA013030226864	Pavimentación De la Calle Durango Entre Amuña Y Hnos Morelos	13280088	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Coahuila municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restango	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	Observaciones	
COAO13030226868	Pavimentación De La Calle Privada Rmo Entre Carretera 10 Y Cerrada	13100032	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$391,310	\$391,310	\$391,310	\$391,310	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro sin observacion - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226869	Pavimentación Prolongación Y Carranca Entre Carretera 10 Y Privada 1	13100033	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$664,212	\$664,212	\$664,212	\$664,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro sin observaciones - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226870	Pavimentación De La Calle Guillermo Prieto Entre Carretera 10 Y Boulevard Humberto Rodríguez	13100034	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$666,124	\$666,124	\$666,124	\$666,124	\$266,449	\$266,449	\$266,449	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226871	Pavimentación De La Calle Alameda Entre Clavetas Y Carretera 10	13100035	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$708,090	\$708,090	\$708,090	\$708,090	\$283,236	\$283,236	\$283,236	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226873	Pavimentación De La Calle Francisco Murguía Entre Cuahéméncr Y Minerós, Colonia Gavilán	13200055	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$677,417	\$677,417	\$677,417	\$677,417	\$270,967	\$270,967	\$270,967	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226874	Pavimentación De La Calle Rino Suárez Entre Santa Rosa Y Rubén Blanco Col. Progreso	13120056	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$510,384	\$510,384	\$510,384	\$510,384	\$204,153	\$204,153	\$204,153	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226875	Pavimentación De La Calle Lignitos Y Fresno Colonia Santa Anita	13200057	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$659,826	\$659,826	\$659,826	\$659,826	\$263,931	\$263,931	\$263,931	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226876	Pavimentación De La Calle Ocampo Entre Rubén Blanco Y C. La Mixta Colonia Progreso	13200058	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$396,899	\$396,899	\$396,899	\$396,899	\$158,760	\$158,760	\$158,760	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226877	Pavimentación De La Calle Salinas Entre Presidente Juárez Y Secuela Morelos	13200059	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$365,474	\$365,474	\$365,474	\$365,474	\$146,190	\$146,190	\$146,190	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226879	Pavimentación De La Calle Léazar Chádena Entre Las Flores Y Abundio Ochoa Colonia Alameda	13200060	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$242,987	\$242,987	\$242,987	\$242,987	\$97,195	\$97,195	\$97,195	40.04	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226880	Pavimentación De La Calle Rulalio Gutiérrez Entre 20 De Septiembre Y Minerós De La Colonia Sábalo	13200061	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,406	\$255,406	\$255,406	\$255,406	\$102,162	\$102,162	\$102,162	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226881	Pavimentación De La Calle Porvenir Entre Nipave y Puebla Colonia San Isidro	13200062	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$222,748	\$222,748	\$222,748	\$222,748	\$89,099	\$89,099	\$89,099	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226882	Pavimentación De La Calle Privada Francisco Villa Colonia Roma	13120063	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$91,540	\$91,540	\$91,540	\$91,540	\$36,616	\$36,616	\$36,616	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226883	Pavimentación De La Calle Amado Nervo Entre Santa Rosa Y Rubén Blanco Colonia Progreso	13200064	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$552,473	\$552,473	\$552,473	\$552,473	\$220,989	\$220,989	\$220,989	40.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226885	Pavimentación De Calle Carlos Salinas De Gortari, Entre Calle 129 Y Calle Francisco I. Madero En La Col. Laguna Sur De Torreon Coahuila	132500408	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,907,177	\$2,965,321	\$2,965,321	\$2,965,321	\$1,162,871	\$1,162,871	\$1,162,871	39.22	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera / Físico / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226886	Pavimentación De Calle Primero De Mayo Entre Calle Ricos Héroes Y Pta De Calle En El Ejido "El Perú", Municipio De Torredón, Coah.	132500485	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$645,804	\$645,804	\$645,804	\$611,325	\$244,530	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226894	Pavimentación De Av. 14 De Septiembre Y Calle 10 De Mayo, Entre C. Daniel García De Noya Y Calle Alameda, En El Ejido "La Partida", Municipio De Torón	132500461	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$581,896	\$581,896	\$581,896	\$476,295	\$190,770	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226899	Pavimentación De Calzada Turín Entre Avenida Acor y Blvd. Revolución En La Colonia Los Portales, En El Municipio De Torredón	132500466	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$888,800	\$923,177	\$923,177	\$923,177	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226902	Reconstrucción De Calle Rafael Talamantes, Entre Calle Interchihuatl y Sierra Del Colono Col. Villas Del Carmen	132500384	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$442,706	\$442,706	\$442,706	\$442,706	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226903	Reparación De La Calle Juan De La Heredia, Entre Calle Romero Y Calle Sumichil Col. Villas Del Carmen	132500385	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$841,949	\$841,949	\$841,949	\$842,422	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226904	Reparación De La Calle Juan De La Heredia, Entre Calle Cedros Y Mar De Cortés Col. Villas Del Carmen	132500386	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$324,594	\$324,594	\$324,594	\$324,449	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226905	Concreto Hidráulico En La Calle Simón Bolívar, Entre Calle Copán Y San José Col. 848	132500387	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$601,244	\$601,244	\$601,244	\$601,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226906	Crucero De Concreto Hidráulico En El Blvd. Repúblicas (Bisnes), Entre AV000 Y El Sábalo Y Vialidad Sábalo Col. Valle Real	132500388	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$581,581	\$581,581	\$581,581	\$581,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226907	Reconstrucción De Calle Prof. Alejo Gonalves, Entre Antigua Higuera Y Calle Andrés Col. Uarte	132500389	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$319,506	\$319,506	\$319,506	\$319,506	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226908	Reconstrucción De Calle Prof. Desoanal Cepeda, Entre Calle Fructuoso García Y Blvd. República Col. Hacienda De Luna	132500390	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$349,918	\$349,918	\$349,918	\$348,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226909	Reconstrucción De Calle Fructuoso García Entre Calle Don Melcior Y San José Col. El Sábalo	132500391	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$348,385	\$348,385	\$348,385	\$348,385	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro sin observacion - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226910	Crucero De Concreto Hidráulico En Calle Ocampo Entre Calle Roberto Gómez Y Dr. Guillermo Andrade Col. Doctores	132500392	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$486,489	\$486,489	\$486,489	\$486,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226911	Reparación De La Calle Interchihuatl Entre Calle Rafael Talamantes Y Calle Moyón Col. Argentinas Del Carmen	132500393	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$697,505	\$697,505	\$697,505	\$697,505	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226912	Reparación De La Calle Juan De La Heredia Entre Calle Cedros Y Blvd. República Col. Villas Del Carmen	132500394	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$304,625	\$304,625	\$304,625	\$304,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226913	Reparación De La Calle Juan De La Heredia Entre Calle Romero Y Mar De Cortés Col. Villas Del Carmen	132500395	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,355,778	\$1,355,778	\$1,355,778	\$1,354,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13030226915	Crucero De Concreto Hidráulico En Calle Tulum Y Sompaek Col. Argentinista	132500397	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$464,819	\$464,819	\$464,819	\$464,819	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COAO13040226910	Pavimentación Asfáltica En Calles Venustiano 123 Entre Palis Y Gomez Y Paso Depreñado	130600071	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$128,609	\$128,609	\$128,609	\$128,609	\$51,444	\$51,444	\$51,444	40.00	\$0	Obra	2,500	100.00	38.00	Financiera SIN OBSERVACION / Físico / Registro SIN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Destacado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)		
COA013040226520	Obras Civiles En El Biblioparque Saitillo Norte.	13300542	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Saitillo Coahuila. Direccion de Obras Públicas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,842,727	\$19,842,727	\$19,471,775	\$19,471,775	97.36	\$0	Obra	175,000	87.50	87.50	Financiera/ Se agrupan 6 parides / Física/ Obra no finalizada por prorrogar para terminarse en 2014. / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402265297	Campo De Golf Infantil En El Biblioparque Saitillo Norte.	13300627	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Saitillo Coahuila. Direccion de Obras Públicas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,122,801	\$2,122,801	\$2,122,801	\$2,059,036	\$2,059,036	\$1,774,792	\$1,774,792	83.61	\$0	Obra	175,000	100.00	100.00	Financiera/ Obra finalizada / Física/ Obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402265362	Construcción De Banca Perimetral Complementaria En El Biblioparque Saitillo Norte.	13300628	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Saitillo Coahuila. Direccion de Obras Públicas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,492,761	\$1,492,761	\$1,492,761	\$1,447,887	\$1,447,887	\$867,436	\$867,436	58.11	\$0	Obra	175,000	100.00	100.00	Financiera/ Obra finalizada / Física/ Obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402265461	Velaría Y Exploración En El Biblioparque Saitillo Norte.	13300624	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Saitillo Coahuila. Direccion de Obras Públicas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,000,001	\$4,000,001	\$4,000,001	\$3,997,946	\$3,997,946	\$3,978,760	\$3,978,760	99.47	\$0	Obra	175,000	100.00	100.00	Financiera/ Obra finalizada / Física/ Obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402265476	Construcción De Dos Camas De Tenis En El Biblioparque Saitillo Norte.	13300681	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Saitillo Coahuila. Direccion de Obras Públicas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,195,932	\$1,195,932	\$1,195,932	\$1,193,922	\$1,193,922	\$1,190,979	\$1,190,979	99.59	\$0	Obra	175,000	100.00	100.00	Financiera/ Obra finalizada / Física/ Obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402265547	Sistema De Riego, Jardinería Y Abastecimiento Biblioparque Saitillo Norte.	13300802	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Saitillo Coahuila. Direccion de Obras Públicas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,188,505	\$1,188,505	\$1,188,505	\$1,185,625	\$1,185,625	\$1,185,625	\$1,185,625	99.76	\$0	Obra	175,000	100.00	100.00	Financiera/ Obra finalizada / Física/ Obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402265839	Recarpeteo De La Calle Presidente Cardenas De La Calle Emilio Carranza A La Pragma Don Castro	13300400	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,258,279	\$3,258,279	\$3,258,279	\$3,258,279	\$3,258,279	\$2,944,913	\$2,944,913	90.38	\$0	Obra	20,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266115	Recarpeteo Asfaltico En El Blvd. Pedro Figueroa Del Blvd. Nuevo S. Ortiz Garza Al Blvd. Gonzalez	13300402	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,090,821	\$4,090,821	\$4,090,821	\$4,090,821	\$4,090,821	\$3,945,953	\$3,945,953	96.48	\$0	Obra	15,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266203	Recarpeteo Asfaltico Y Concreto Hidraulico En Varías Calles De La Colonia Tepehuacan	13300390	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,195,806	\$4,195,806	\$4,195,806	\$4,195,806	\$4,195,806	\$4,144,066	\$4,144,066	98.77	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266276	Parque Venustiano Carranza Central De Autobuses	13300527	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0021 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,990,895	\$28,990,895	\$28,990,895	\$28,990,895	\$28,990,895	\$28,120,502	\$28,120,502	97.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ obra finalizada / Física/ obra finalizada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266312	Rehabilitación De Vialidad Complementaria En Biblioparque Saitillo Norte Col. Brisas Poniente	13300592	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,918,976	\$1,918,976	\$1,918,976	\$856,675	\$856,675	\$772,645	\$772,645	40.28	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266387	Rehabilitación Y Colocación De Concreto Hidraulico En El Camino De La Calle De Orizgon Del Blvd. Francisco Coza A Calle San Lorenzo	13300392	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,039,220	\$8,039,220	\$8,039,220	\$8,039,220	\$8,039,220	\$7,866,191	\$7,866,191	97.85	\$0	Obra	20,000	100.00	100.00	Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266461	Parque Venustiano Carranza Segunda Etapa	13300593	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,971,359	\$4,971,359	\$4,706,941	\$4,706,941	94.14	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266775	Adecuación De Instalaciones Exteriores De Edificio Biblioparque Saitillo Norte Col. Brisas Poniente	13300644	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$89,050	\$89,050	\$89,050	\$87,566	\$87,566	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,000	100.00	0.00	Financiera/ no se presenta a pago / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266837	Recarpeteo Del Blvd. Otilio González En El Tramo Comprendido Del Blvd. La Herradura A La Calle Rosal En Varías Colonias	13300380	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,296,409	\$4,296,409	\$4,296,409	\$4,296,409	\$4,296,409	\$3,671,847	\$3,671,847	85.46	\$100	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266869	Bandejas Generales Complementarias En Biblioparque Saitillo Norte Col. Brisas Poniente	13300591	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,614,160	\$1,614,160	\$1,614,160	\$1,601,752	\$1,601,752	\$1,601,752	\$1,601,752	99.23	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266921	Recarpeteo De La Calle La Pragma Del Tramo De La Calle Otilio González Hasta El Blvd. Francisco Coza	13300393	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,958,152	\$3,958,152	\$3,958,152	\$3,958,152	\$3,958,152	\$3,888,976	\$3,888,976	98.23	\$100	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266942	Lona En Museo Del Ladrillo Y Del Automóvil Biblioparque Saitillo Norte Col. Brisas Poniente	13300842	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,719,650	\$3,719,650	\$3,719,650	\$3,665,970	\$3,665,970	\$3,664,058	\$3,664,058	98.51	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402266958	Recarpeteo Del Blvd. Isidro Lopez Serrano Entre Periferico Luis Echeverria Alvarez Y Av. Universidad Col. Universidad	13300389	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,712,305	\$1,712,305	\$1,712,305	\$1,712,305	\$1,712,305	\$1,697,076	\$1,697,076	99.11	\$100	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402267004	Recarpeteo De La Calle La Pragma Del Tramo Del Valdes Sanchez A La Calle Felipe Angeles Col. Zona Centro	13300394	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,743,489	\$1,743,489	\$1,743,489	\$1,743,489	\$1,743,489	\$1,724,721	\$1,724,721	98.92	\$100	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402267059	Recarpeteo Asfaltico En Calle De J. Che De Reyes Compañero En El Boulevard Jose Murrá Saade En Varías Colonias	13300391	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,210,312	\$1,210,312	88.71	\$100	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402267064	Albardado Exterior Segunda Sección Biblioparque Saitillo Norte Col. Brisas Poniente	13300845	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO COMAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,658,164	\$2,658,164	\$2,658,164	\$2,636,727	\$2,636,727	\$2,636,333	\$2,636,333	99.18	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402267199	Yorno En El Boulevard Otilio González Del Boulevard Herradura A La Calle Ignacio Chavez.	13300385	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Saitillo Coahuila. Direccion de Obras Públicas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,026,623	\$1,026,623	\$1,026,623	\$1,026,623	\$1,026,623	\$1,018,796	\$1,018,796	99.24	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	100.00	Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402267274	Boulevard Venustiano Carranza Junto Al Distribuidor Vial Frente A Soriana San Isidro.	13300373	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Saitillo Coahuila. Direccion de Obras Públicas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$241,690	\$241,690	\$241,690	\$241,690	\$241,690	\$239,811	\$239,811	99.22	\$0	Metro Cuadrados	10,000	100.00	100.00	Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402267335	Recarpeteo De Avencillas Terevillas De Calle Leobucilla A Calle Guacuil.	13300401	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Saitillo Coahuila. Direccion de Obras Públicas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$909,751	\$909,751	\$909,751	\$909,751	\$909,751	\$892,893	\$892,893	98.15	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	100.00	Financiera/ Obra finalizada / Física/ Obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402267338	Recarpeteo De La Calle Ramon Arizaq Entre Calle Orizgon Y Periferico Luis Echeverria Alvarez.	13300375	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Saitillo Coahuila. Direccion de Obras Públicas.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,060,898	\$1,060,898	\$1,060,898	\$1,060,898	\$1,060,898	\$939,434	\$939,434	90.44	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	100.00	Financiera/ Obra finalizada / Física/ Obra terminada al 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402268042	Recarpeteo Con Concreto Asfaltico De Calle Orizgon Al Blvd. Nuevo S. Ortiz Garza Al Blvd. Dr. Jesus Valdes Gomez	13300815	Coahuila de Zaragoza	Saitillo	Saitillo	Urbano	Convenio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAILTILLO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$267,811,569	\$2,678,116	\$2,678,116	\$2,447,788	\$2,447,758	\$2,437,207	\$2,437,207	91.00	\$100	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COA0130402268336	Pavimentación En Av Margaritas Entre Calzada Orizgon Diaz Y Calle Hucho Buena Colonia Jardines Del Oriente	13170227	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,754,484	\$575,484	\$575,484	\$575,484	\$575,484	\$230,194	\$230,194	\$230,194	40.00	\$0	Acción	600	40.00	40.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA0130402268490	Recarpeteo Con Concreto Asfaltico De Periferico Luis Echeverria De La Calzada Antonio Barrera A Calle Prolongación Salazar	13300814	Coahuila de Zaragoza																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Destacado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)		
COA013010046062	"Teatro de La Ciudad de Piedras Negras" (Comunidad y Organización de Mujeres) En El Municipio de Piedras Negras, Coahuila	10250174	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,729,316	\$1,729,316	\$1,729,316	\$1,729,316	\$1,729,316	\$1,729,316	\$1,729,316	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046063	Terrazcasas, Teatro Al Aire Libre y Museo de Contación En La Gran Plaza, Piedras Negras, Coah.	10250271	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$3,241,964	\$3,241,964	\$3,241,964	\$3,241,964	\$3,241,964	\$3,241,964	\$3,241,964	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046064	Construcción De Plaza (Carretera Monterrey-Saltitillo)	10270087	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$9,641,700	\$9,641,700	\$9,641,700	\$9,641,700	\$9,641,700	\$9,641,700	\$6,223,274	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046065	(SM)- Construcción De Paso A Niveles "Cana Merla" En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila.	10270081	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$21,697,450	\$21,697,450	\$21,697,450	\$21,697,450	\$21,697,450	\$1,752,653	100.00	\$0	Puente	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
COA013010046066	Construcción De Plaza En La Ciudad De Saltillo, Coahuila	10280122	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$5,108,958	\$5,108,958	\$5,108,958	\$5,108,958	\$5,108,958	\$5,108,958	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
COA013010046067	Construcción De La Prolongación Del Blvd Manuel Pérez Treviño En Saltillo, Coahuila.	10300533	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$10,271,000	\$10,271,000	\$10,271,000	\$10,271,000	\$10,271,000	\$10,271,000	\$1,623,468	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046069	Construcción De Paso A Niveles En Intersección Perif. Luis Roboreña Álvarez y Blvd. "Cana Valdes Guadalupe, Como Parte Del sistema Vial " El Indio-La Lechera"	09300183	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$21,687,353	\$21,687,353	\$21,687,353	\$21,687,353	\$21,687,353	\$21,687,353	\$21,687,353	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046070	Construcción De Pasos Inferiores Vehiculares Eje 10 (Poniente-Morelia) Y Eje 40 (Sur-Poniente) En El Sistema Vial "El Indio - La Lechera"	09300131	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$17,825,359	\$17,825,359	\$17,825,359	\$17,825,359	\$17,825,359	\$17,825,359	\$17,825,359	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046071	Sistema De Alumbrado Público (Paseo De Baja Y Alto Montaña) Y Alumbrado Público EN Tumbes "Sistema Vial El Indio"	10300624	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$10,261,403	\$10,261,403	\$10,261,403	\$10,261,403	\$10,261,403	\$7,923,278	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
COA013010046072	Construcción De Parque "La Chisnema", Quinta Etapa Jardinería Y Juegos Infantiles, En La Localidad De Nueva Rosita.	10320088	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,839,417	\$1,839,417	\$1,839,417	\$1,839,417	\$1,839,417	\$1,839,417	\$1,839,417	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046073	Construcción De Parque "La Chisnema" La Etapa (Construcción De Anecos, Reglones, Retenimiento De Corera Perimetral) Nueva Rosita, Coahuila.	10320086	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$5,638,041	\$5,638,041	\$5,638,041	\$5,638,041	\$5,638,041	\$4,672,681	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
COA013010046074	Construcción De Parque "La Chisnema" La Etapa (Construcción De Andadores, Caminos De Manabitas, Bolling "Cenill" Y Tumbas, E Iluminación, En Nueva Rosita.	10320089	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$2,921,053	\$2,921,053	\$2,921,053	\$2,921,053	\$2,921,053	\$2,921,053	\$2,921,053	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046075	Construcción Parque "La Chisnema" Cuarta Etapa, Construcción De Caminos De Pavedido Y Sotillos, En Nueva Rosita.	10320084	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$4,205,890	\$4,205,890	\$4,205,890	\$4,205,890	\$4,205,890	\$4,205,890	\$4,205,890	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046076	Excavación Para Construcción De Estacionamiento En La Gran Plaza, Centro De Torredón De Av. Alienda A Parque Av. Morelia Entre Calles Ramón Corona Y Galeana	10350470	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$5,952,226	\$5,952,226	\$5,952,226	\$5,952,226	\$5,952,226	\$5,952,226	\$5,952,226	100.00	\$0	Obra	1	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro el proyecto se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046077	(SM)-Aplicación Del Camino Y Construcción De Distribución Vial "Paseo Del Aguila" En Carr. "Paseo Del Aguila" - La Chisnema" En 0 500 A 1 500	10350219	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$7,222,748	\$7,222,748	\$7,222,748	\$7,222,748	\$7,222,748	\$7,222,748	\$7,222,748	100.00	\$0	Obra	2	100.00	79.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046078	Proyecto Y Construcción Del Edificio De La Nueva Presidencia Municipal De Torredón, Ubicada En La Manzana No.14 Entre Av. Alienda A Av. Abasco Y Calle Galeana	10350377	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$36,384,307	\$36,384,307	\$36,384,307	\$36,384,307	\$36,384,307	\$36,384,307	\$36,384,307	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046079	Reformamiento Del Borde De Protección Del Blvd. Río Morelia En El Municipio De Torredón, Coahuila	10350366	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$29,484,323	\$29,484,323	\$29,484,323	\$29,484,323	\$29,484,323	\$26,933,905	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
COA013010046080	Terrazcasas Y Fomento De Reasentamiento Al Ambiente Y Centro Cultural " La Ciudad Universitaria "Campus Artaga", Universidad Autónoma De Coahuila	10440069	Coahuila de Zaragoza	Artaga	Artaga	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$11,401,494	\$11,401,494	\$11,401,494	\$11,401,494	\$11,401,494	\$7,972,692	\$1,428,802	69.93	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046081	Rehabilitación De La Plaza De La Colonia Occidental Ubicada En La Calle Soledad, En La Ciudad De Frontera, Coahuila	09100283	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$434,406	\$434,406	\$434,406	\$434,406	\$434,406	\$434,406	\$434,406	\$434,406	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013010046083	Rehabilitación De Chisnema En Nueva Rosita, Coahuila.	10320078	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$2,528,193	\$2,528,193	\$2,528,193	\$2,528,193	\$2,528,193	\$2,528,193	\$2,528,193	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046088	Rehabilitación Del Parque Recreativo "La Chisnema" En Nueva Rosita, San Juan De Sabinas.	10320065	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$893,200	\$893,200	\$893,200	\$893,200	\$893,200	\$893,200	\$893,200	\$893,200	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA013010046089	"Teatro Piedras Negras" Etapa: Muebles, Espejos, Accesorios Y Muebles Esculturas, En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	10250003	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,081,175	\$1,081,175	\$1,081,175	\$1,081,175	\$1,081,175	\$1,081,175	\$342,172	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046090	Proyecto Ejecutivo De Camino "Coyote - Guadalupe Victoria", Tramo "Libertad - Guadalupe Victoria" Del Km 0 500 A Km 3 500 En El Municipio De Matamoros	10170315	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$141,180	\$141,180	\$141,180	\$141,180	\$141,180	\$141,180	\$141,180	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA013010046091	Proyecto Ejecutivo De Camino "Vizcaya - Guadalupe", Tramo Solís - Granada Del Km 0 500 A Km 4 800 En Municipio De Matamoros, Coahuila	10170314	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$219,046	\$219,046	\$219,046	\$219,046	\$219,046	\$219,046	\$219,046	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA013010046092	Proyecto Ejecutivo De Camino "Matamoros - San Pedro", Tramo "Vizcaya - Guadalupe" Del Km 0 500 A Km 2 500 En El Municipio De Matamoros Y San Pedro	10330028	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,038,412	\$1,038,412	\$1,038,412	\$1,038,412	\$1,038,412	\$1,038,412	\$1,038,412	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013010046093	Proyecto Ejecutivo De Camino "Morelia - San Nicolás" Del Km 0 500 A Km 6 500 Municipio De San Pedro, Coahuila	10330020	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$241,605	\$241,605	\$241,605	\$241,605	\$241,605	\$241,605	\$208,477	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013020046073	Construcción Del Museo De La Estampa En Saltillo	10300113	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,227,820	\$1,227,820	\$1,227,820	\$1,227,820	\$1,227,820	\$1,227,820	\$1,227,820	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013020046011	Diseño De Estructura Y Climatización Para Recultura En El Mirador Turístico En El Municipio De Saltillo Coahuila	10300354	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$209,874	\$209,874	\$209,874	\$209,874	\$209,874	\$209,874	\$209,874	\$209,874	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
COA013020046242	Demolicion De Viviendas En La Manzana 114 Entre Av. Alienda A Av. Abasco Y Calle Ramon Corona En La Col. Centro En El Municipio De Torredón	10350365	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (subsistencia, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,394,383	\$1,394,383	\$1,394,383	\$1,394,383	\$1,394,383	\$1,394,383	\$1,394,383	100.00	\$0	Obra	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
COA013020046277	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Estructural Y De Instalaciones Para Reasentamiento Subterráneo En El Centro Muecario De Torredón Coahuila	10350369	Coahuila de Zaragoza																											

Total: 448

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Destajo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA013020166345	Ingeniería Para la Construcción Del Museo De La Revolución	10280080	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Rural	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$99,005	\$99,005	\$99,005	\$99,005	\$99,005	\$99,005	\$99,005	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020166654	Terminación De Los Trabajos Para La Ampliación Del Paso A Densivel En El Blvd. Haroldo Hage Sobre Las Vías Pco De Alamos	09180151	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$2,438,460	\$2,438,460	\$2,438,460	\$2,438,460	\$2,438,460	\$2,438,460	\$2,438,460	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013020166712	Construcción De Paseo Del Rio Bravo	08250307	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$2,586,501	\$2,586,501	\$2,586,501	\$2,586,501	\$2,586,501	\$2,586,501	\$2,586,501	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020166848	Parque Ingeniería Eléctrica En Los Municipios de Piedras Negras Ciudad Acuña Sabinas Y Ramo Arizpe	10250025	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$223,500	\$223,500	\$223,500	\$223,500	\$223,500	\$223,500	\$223,500	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020166857	Cambio De Instalación Del Servicio De Electricidad De Acceso A Subestaciones En El Centro Histórico De Ciudad Acuña	10020049	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura	Energía	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$513,802	\$513,802	\$513,802	\$513,802	\$513,802	\$513,802	\$513,802	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013020166875	Modernización De La Antigua San Pedro Nuevo Entendio Correo Segundo Etapa Tramo Rudo Mitaco La Comba Subsección De Km 6.680 Al Km 7.184	10190020	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,718,315	\$1,718,315	\$1,718,315	\$1,718,315	\$1,718,315	\$1,718,315	\$1,718,315	100.00	\$0	Obra	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020167105	Teatro De La Ciudad De Piedras Negras	09250026	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$941,860	\$941,860	\$941,860	\$941,860	\$941,860	\$941,860	\$941,860	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto de actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020167138	Paquete De Ingenierías Hidráulicas Alvo Acueducto Estructuras Y De Voz Y Datos En Los Municipios Piedras Negras Ciudad Acuña Sabinas Y Ramo Arizpe	10250031	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020167139	Teatro De La Ciudad De Piedras Negras	09250026	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,454,403	\$1,454,403	\$1,454,403	\$1,454,403	\$1,454,403	\$1,454,403	\$1,454,403	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020167172	Teatro De La Ciudad De Piedras Negras Etapa De Instalaciones Eléctricas - Voz Y Datos	09250026	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,611,331	\$1,611,331	\$1,611,331	\$1,611,331	\$1,611,331	\$1,611,331	\$1,611,331	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020167289	Proyecto Ejecutivo De Admisión De Hélices Para El Museo De Los Charros Y Museo De Los Saraperos	10300054	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$99,499	\$99,499	\$99,499	\$99,499	\$99,499	\$99,499	\$99,499	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020167485	Construcción De Albergos Para Personas Con Discapacidad Etapa Área De Rehabilitación Y Orientación Infantil	09240145	Coahuila de Zaragoza	Parras	Parras de la Puente	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura	Salud	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$2,528,611	\$2,528,611	\$2,528,611	\$2,528,611	\$2,528,611	\$2,528,611	\$2,528,611	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013020167921	Construcción De Albergos Para Personas Con Discapacidad Etapa Construcción De Área De Rehabilitación Y Terapias	09240144	Coahuila de Zaragoza	Parras	Parras de la Puente	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura	Salud	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$3,360,212	\$3,360,212	\$3,360,212	\$3,360,212	\$3,360,212	\$3,360,212	\$3,360,212	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013020167612	Construcción De Gradas En El Campo Amélie En La Unidad De Nueva Hostia	10320067	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Social	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$551,053	\$551,053	\$551,053	\$551,053	\$551,053	\$551,053	\$551,053	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020167625	Remediación Interior Del Corredor Que Alargará El Museo De La Frontera	10290027	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$2,114,830	\$2,114,830	\$2,114,830	\$2,114,830	\$2,114,830	\$2,114,830	\$2,114,830	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020167808	Construcción De Albergos Para Personas Con Discapacidad Y Abandono	09240147	Coahuila de Zaragoza	Parras	Parras de la Puente	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura	Salud	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$267,232	\$267,232	\$267,232	\$267,232	\$267,232	\$267,232	\$267,232	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013020167821	Inten - Mobiliario Y Equipo Para Aula De Inglés-Franés-Japón Y Eq. Especializado	08320036	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$805,333	\$805,333	\$805,333	\$805,333	\$805,333	\$805,333	\$805,333	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020167960	Construcción Del Parque La Chispa De Terapias Etapa Área De Rehabilitación Módulo De Sanitarización, Sala Y Red Hidráulica	10320067	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,360,572	\$1,360,572	\$1,360,572	\$1,360,572	\$1,360,572	\$1,360,572	\$1,360,572	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020167987	Proyecto Ejecutivo Del Sean Superior De Personalit Bordó Sus Entornoque Puerto Marías Alvo Aperturas	10250016	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$162,558	\$162,558	\$162,558	\$162,558	\$162,558	\$162,558	\$162,558	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168013	Paquete De Proyectos Ejecutivos Arquitectónicos En Los Municipios de Piedras Negras Y Sabinas	10250012	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$729,997	\$729,997	\$729,997	\$729,997	\$729,997	\$729,997	\$729,997	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168036	Imprescindible De R.S.T. No. 57	09330075	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	instituto coahuilense de la infraestructura física educativa	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$229,647	\$229,647	\$229,647	\$229,647	\$229,647	\$229,647	\$229,647	100.00	\$0	Aula	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.	
COA013020168058	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Gran Plaza	10250014	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,534,341	\$1,534,341	\$1,534,341	\$1,534,341	\$1,534,341	\$1,534,341	\$1,534,341	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168090	Proyecto Ejecutivo Y Construcción Deis Indefinidas	10250024	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$4,771,739	\$4,771,739	\$4,771,739	\$4,771,739	\$4,771,739	\$4,771,739	\$4,771,739	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168116	Dirección Y Supervisión De La Construcción De La Presidencia Ngai De Torredón	10300372	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE TORREDÓN	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$881,600	\$881,600	\$881,600	\$881,600	\$881,600	\$881,600	\$881,600	100.00	\$0	Supervisión	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168240	Construcción Del Teatro De Piedras Negras Etapa Complementaria De Climatización Y Estructura	10250024	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$5,102,382	\$5,102,382	\$5,102,382	\$5,102,382	\$5,102,382	\$5,102,382	\$5,102,382	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168244	Proyecto Ejecutivo Y Construcción Del Paso A Densivel En Periferico Saul Lopez Sanchez Intersección Con Calzada Los Alamos	09300234	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,734,442	\$1,734,442	\$1,734,442	\$1,734,442	\$1,734,442	\$1,734,442	\$1,734,442	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	94.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168260	Museo De La Frontera Norte	10250020	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DEPENDENCIA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,073,484	\$1,073,484	\$1,073,484	\$1,073,484	\$1,073,484	\$1,073,484	\$1,073,484	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168295	Proyecto Estructural Para La Construcción Del Puente Vehicular En Blvd 2 De Abril Y Arroyo Caballos	10300620	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$205,386	\$205,386	\$205,386	\$205,386	\$205,386	\$205,386	\$205,386	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168350	Construcción De (La Gran Plaza) Etapa De Comisión En El Área A Construir Y Construcción De Aduanas De Acceso Al Paso Del Río.	10250020	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,654,773	\$1,654,773	\$1,654,773	\$1,654,773	\$1,654,773	\$1,654,773	\$1,654,773	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro El proyecto se actualizó. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168356	Ampliación Del Boulevard Independencia Del Rudo Mitaco Al Periferico Saul Lopez Sanchez Km 6480	09300567	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$569,017	\$569,017	\$569,017	\$569,017	\$569,017	\$569,017	\$569,017	100.00	\$0	Obra	0	100.00	69.00	Financiera / Física / Registro Proyecto Actualizado. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA013020168446	Construcción De (La Gran Plaza)	10250034	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 448

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Ciclo Decorso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restregro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	
COA013020168490	Construcción de Paso Superior En El Blvd Herold Page Cruce Con Estanero 11	09180267	Coahuila de Zaragoza	Monsiolo	Monsiolo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$660,490	\$660,490	\$660,490	\$660,490	\$660,490	\$660,490	\$660,490	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013020168503	Construcción De Acceso A Paso Del Rio Hualquieta Y Elevación Del Muro Al Municipio De Piedras Negras	10250247	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$6,749,901	\$6,749,901	\$6,749,901	\$6,749,901	\$6,749,901	\$6,749,901	\$6,749,901	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168556	Proyecto Ejecución Y Construcción De Símulo En Macroplaza	10020018	Coahuila de Zaragoza	Anahuac	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$531,086	\$531,086	\$531,086	\$531,086	\$531,086	\$531,086	\$531,086	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013020168584	Proyecto Estructural Para La Construcción De Un Nueva Pavellón A Las Vías Del Ferrocarril En El Cruce Con Av. Francisco Carré.	10300622	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$108,442	\$108,442	\$108,442	\$108,442	\$108,442	\$108,442	\$108,442	100.00	\$0	Obra	600	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168657	Rehabilitación De Fachadas En El Centro Histórico	10250248	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$980,569	\$980,569	\$980,569	\$980,569	\$980,569	\$980,569	\$980,569	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168692	Señalamiento Para La Construcción De Puentes En El Entronque Blvd Fontañón Y Blvd Conterano De Torrealba	09300148	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE FINANZAS	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,513,273	\$1,513,273	\$1,513,273	\$1,513,273	\$1,513,273	\$1,513,273	\$1,513,273	100.00	\$0	Señalamientos	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168716	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Sabines La Etapa Acceso Principal, Estacionamiento, Sardineras, Iluminación Y Andadores	10280072	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$2,677,750	\$2,677,750	\$2,677,750	\$2,677,750	\$2,677,750	\$2,677,750	\$2,677,750	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168742	Rehabilitación De Fachadas En El Centro Histórico	10020028	Coahuila de Zaragoza	Anahuac	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$414,540	\$414,540	\$414,540	\$414,540	\$414,540	\$414,540	\$414,540	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013020168772	Construcción De Paso A Nivel En La Intersección Del Liberamiento Norte De Ruta Carretera Federal 17, En El Km. 127+320 En El Mpio. De San Juan De Sabinas	09320142	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,637,152	\$1,637,152	\$1,637,152	\$1,637,152	\$1,637,152	\$1,637,152	\$1,637,152	100.00	\$0	Puentes	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168814	Suministro De Momenclaturas Y Señales	09320161	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de desarrollo social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$474,483	\$474,483	\$474,483	\$474,483	\$474,483	\$474,483	\$474,483	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168834	Tapial Perimetral Del Área De Demoliciones Y Construcciones Y Construcción De La Gran Plaza Y Edificio De La Presidencia Municipal De Torreon Coahuila	10350031	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,399,364	\$1,399,364	\$1,399,364	\$1,399,364	\$1,399,364	\$1,399,364	\$1,399,364	100.00	\$0	Obra	0	100.00	98.00	Financiera / Físico / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168894	Remodelación De Edificio Para Museo Y Oficinas Del Consey. Etapa Complementaria	10300600	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,250,377	\$1,250,377	\$1,250,377	\$1,250,377	\$1,250,377	\$1,250,377	\$1,250,377	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168903	La Etapa Ampliación A 20 M Del Centro Turístico-Hotelero, De Parapetados-Entronque El Estrecho De 7+300 Al De 8+300	10350461	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$3,652,565	\$3,652,565	\$3,652,565	\$3,652,565	\$3,652,565	\$3,652,565	\$3,652,565	100.00	\$0	Obra	1	100.00	98.00	Financiera / Físico / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168927	Construcción De Banquetas	10320051	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de desarrollo social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$748,773	\$748,773	\$748,773	\$748,773	\$748,773	\$748,773	\$748,773	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020168978	Ampliación A 12 Mts De Corona De La Carretera En Francisco I. Madero-Fracción (En Etapa) Del Km. 750 Al 5 280	08900111	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,455,654	\$1,455,654	\$1,455,654	\$1,455,654	\$1,455,654	\$1,455,654	\$1,455,654	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013020168997	Cana De Las Arces En La Gran Plaza	10250182	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,493,554	\$1,493,554	\$1,493,554	\$1,493,554	\$1,493,554	\$1,493,554	\$1,493,554	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020169000	Banquetas	10310022	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$793,641	\$793,641	\$793,641	\$793,641	\$793,641	\$793,641	\$793,641	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020169036	Construcción De Bodega En El Mercado De Abastos, Cuna Parte De La Construcción Del Punte Sobre Arroyo Chobini/ Sierritas Vial El Indio-La Lachera	10300547	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$254,990	\$254,990	\$254,990	\$254,990	\$254,990	\$254,990	\$254,990	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020169043	Construcción De Plaza	10120023	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de desarrollo social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	100.00	\$0	Plaza	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA013020169065	Construcción De Continuidad De Vialidad En Calle 2 De Abril (Bosque Urbano) En Saltillo, Coahuila.	10300602	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$554,756	\$554,756	\$554,756	\$554,756	\$554,756	\$554,756	\$554,756	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020169095	Adquisición De Inmueble Para El Museo De Los Presidentes	09300147	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$955,896	\$955,896	\$955,896	\$955,896	\$955,896	\$955,896	\$955,896	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020169143	Construcción De Paso Inferior En El Cruce De La Vía De Fierro Y Av. Universidad	08900120	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$2,216,692	\$2,216,692	\$2,216,692	\$2,216,692	\$2,216,692	\$2,216,692	\$2,216,692	100.00	\$0	Puentes	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020169216	Construcción De Banquetas	10300852	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de desarrollo social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$207,290	\$207,290	\$207,290	\$207,290	\$207,290	\$207,290	\$207,290	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020169398	Jardón Del Vaso Del Lago República De La Alameda Zaragoza	10300595	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaría de infraestructura	Cultura y turismo	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$1,591,007	\$1,591,007	\$1,591,007	\$1,591,007	\$1,591,007	\$1,591,007	\$1,591,007	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA013020169497	Construcción De Paso A Nivel Superior-Inferior En Al Intersección De Periferico Lea Y Blvd Benavente Ortiz	083001302	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Tercer Trimestre	2010	\$383,197	\$383,197	\$383,197	\$383,197	\$383,197	\$383,197	\$383,197	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.