

Total: 3

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COAD0130300174594	Fortalecimiento Para Procuración De La Justicia Ambiental En El Estado De Coahuila 2013	1300902	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio		0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,916	\$2,999,916	\$2,999,916	\$2,999,916	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se valida información - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COAD01303002217849	Programa De Aborro De Energía Eléctrica En La Red De Alumbrado Público De Ramos Arizpe.	132700113	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidio		0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,004,765	\$15,004,765	\$15,004,765	\$14,978,771	\$14,978,771	\$7,489,978	\$7,489,978	49.92	\$0	Luminaria	6,000	100.00	\$0.00	Financiera/ OBRAS EN PROCESO. / Física/ LA OBRAS SIGUE EN PROCESO. / Registro/ LA OBRAS ACTUALMENTE EN PROCESO. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COAL130100084665	Estudio Equipamiento Y Construcción De Baños Sanitarios Regionales De La Laguna Tipo "B" De Los Rios: De San Pedro De Las Chimalas Y Francisco I. Madero	124300205	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio		0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$16,992,951	\$16,992,951	\$16,992,951	\$16,772,194	\$16,706,871	\$16,706,871	\$16,706,871	98.32	\$0	Baños Sanitarios	93,000	100.00	1.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.