

Total: 89

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Pazo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
																Presupuesto	Modificado	Rescudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
COA0130300192055	Centro de Monitoreo Ambiental De La Zona De La Laguna	13430007	Cobahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,321,067	\$1,792,467	\$528,401	\$528,401	8.81	\$0	Centro	999,999	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300174599	Bulevard Independencia Con Iluminación Sustentable	1300237	Cobahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Medio Ambiente	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,350,000	\$7,350,000	\$7,350,000	\$5,065,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	608,834	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300183120	Construcción Del Sistema Pluvial La Tórtola Unidido En El Perifoneo Loma Elvenerita Alvarez, Tramo Calles Hidalgo, Hava, Sierra Mojada Y Abasco En El Rom. De Saltillo, Coah.	13300459	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$11,843,767	\$11,843,767	\$11,843,767	\$11,843,767	\$28,929,905	\$28,929,905	\$28,929,905	90.85	\$0	Metro Lineal	50,000	100.00	81.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300184480	Sistema De Información Y Transparencia De Obras Para El Desarrollo Metropolitanas "Sistema" (Cobertura Estatal).	13450053	Cobahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura estatal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y SERVICIOS DE CUENTAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,462,160	\$4,462,160	\$4,462,160	97.67	\$0	Sistema	1,500,000	100.00	97.00	Financiera / Física/ obra en proceso / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300185097	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Entre Planta Estabilizadora Numero 2 A Tanque A6 200	132500102	Cobahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,128,304	\$5,128,304	\$5,128,304	\$5,128,304	\$4,689,843	\$4,689,843	\$4,689,843	91.45	\$0	Tanque	92,500	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300186015	Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Ampliación Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Cuerpo Derecho).	131800198	Cobahuila de Zaragoza	Huimilova	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$791,680	\$791,680	\$791,680	\$696,199	\$696,199	\$696,199	\$696,199	92.62	\$0	Estudio	192,564	100.00	1.00	Financiera/ OBR CONCLUIDA / Física/ OBR CONCLUIDA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300186108	Trabajos Complementarios A La Construcción Del Paso A Densivel Autopista Torredón San Pedro La Comcha.	132500151	Cobahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,533,010	\$1,533,010	\$1,533,010	\$1,533,010	\$1,532,842	\$1,532,842	\$1,532,842	99.99	\$0	Obra	0	100.00	1.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300187847	Construcción De Libramiento Norte (Metaneros Torredón, Tramo Calles Tramo Metaneros La Parida Del Km 116 100 Al 14 180 Long 3 85 Km	131700170	Cobahuila de Zaragoza	Metaneros	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,405,488	\$18,400,000	\$18,400,000	\$17,148,563	\$6,952,936	\$5,301,068	\$5,301,068	28.81	\$0	Obra	107,160	100.00	0.24	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300192026	Construcción Del Emissor De Aguas Residuales Tratadas De La Piar De La Ciudad De Saltillo, Coah. A Corredor Industrial De La Cd Romo Arizpe (Línea Mojada)	132700064	Cobahuila de Zaragoza	Ramo Arizpe	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,399,999	\$18,399,999	\$18,399,999	\$3,567,472	\$20,741,259	\$20,741,259	\$20,741,259	54.01	\$0	Obra	25,000	100.00	54.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300192097	Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas De Eguía Tramo Del Km. 4 350 Al Km. 420	133000632	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,999,999	\$29,999,999	\$29,999,999	\$9,575,189	\$8,872,557	\$8,872,557	\$8,872,557	29.58	\$0	Obra	22,644	100.00	0.01	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300192098	Análisis De Costo-Beneficio Del Proyecto De Modernización Y Terminación Del Riego Na La Región Lagunera.	1301208	Cobahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$991,355	\$991,335	\$991,335	\$991,335	\$859,412	\$859,412	\$859,412	86.69	\$0	Acción	9,399,999	100.00	80.00	Financiera/ proceso. / Física/ proceso. / Registro/ proceso. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300192971	Análisis Costo-Beneficio Del Proyecto Para El Paso De Las Aguas Residuales Municipales En La Región Lagunera	1301209	Cobahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$994,259	\$994,259	\$994,259	\$994,259	\$994,259	\$862,419	\$862,419	\$862,419	86.74	\$0	Estudio	999,999	100.00	80.00	Financiera/ proceso. / Física/ proceso. / Registro/ proceso. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130300192986	Análisis Costo-Beneficio Del Proyecto Para Hacer Más Eficiente Los Organismos Operadores En La Región Lagunera	1301210	Cobahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$996,682	\$996,682	\$996,682	\$996,682	\$996,682	\$752,489	\$752,489	\$752,489	75.50	\$0	Estudio	999,999	100.00	80.00	Financiera/ proceso. / Física/ proceso. / Registro/ proceso. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130300192999	Análisis Costo-Beneficio Del Proyecto Para La Remoción De Arsénico En Agua Subterránea Para Consumo Humano En La Región Lagunera.	1301211	Cobahuila de Zaragoza	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$993,908	\$993,908	\$993,908	\$993,908	\$993,908	\$750,394	\$750,394	\$750,394	75.50	\$0	Estudio	999,999	100.00	80.00	Financiera/ proceso. / Física/ proceso. / Registro/ proceso. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA0130300193224	Setaleamiento Viales En La Remodelación Del Perifoneo Real Lopez Sanchez Tramo Pav. Río Nezas Ríval Revolución	133500217	Cobahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,952,681	\$4,952,681	\$4,952,681	\$4,952,681	\$1,485,804	\$1,485,804	\$1,485,804	30.00	\$0	Obra	639,620	100.00	85.00	Financiera/ SE CONSIDER LO DEVENGADO POR HABER REGISTRADO SALDO DEL CONTRATO / Física / Registro/ OBR EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300193237	Remodelación Del Perifoneo Real Lopez Sanchez Tramo Río Nezas Ríval Revolución	133500232	Cobahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,334,443	\$22,302,627	\$22,302,627	\$21,475,545	\$6,484,262	\$6,484,262	\$6,484,262	29.09	\$0	Obra	639,620	100.00	36.00	Financiera/ SE CONSIDER LO DEVENGADO POR HABER REGISTRADO SALDO DEL CONTRATO / Física / Registro/ OBR EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300193617	Elaboración De Análisis Costo Beneficio Del Paso A Densivel En Perifoneo Loma Elvenerita Alvarez Abasco La Fragua	133000679	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,216,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	95.24	\$0	Proyecto	662,587	100.00	1.00	Financiera/ OBR CONCLUIDA / Física/ OBR CONCLUIDA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300206749	Construcción De La Canalización Del Arroyo Calles Del No 00 00 Al 2 075 20	133000532	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,234,645	\$20,234,649	\$20,234,649	\$20,234,649	\$15,635,834	\$15,635,834	\$15,635,834	77.27	\$0	Obra	110,000	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300206669	Construcción De Las Obras De Infraestructura De Agua Potable En Tanque Aguascalientes Docenas Y Tanque Proyecto 3	132500103	Cobahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,183,384	\$6,869,129	\$6,869,129	\$6,869,129	\$2,725,388	\$2,725,388	\$2,725,388	35.68	\$0	Obra	6,116	100.00	57.00	Financiera/ SE HACE CONSIDERACION EN LO DEVENGADO / Física / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300206998	Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Para La Universidad Politécnica	132500100	Cobahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,086,120	\$1,086,120	\$1,086,120	\$1,086,120	\$1,187,389	\$1,187,389	\$1,187,389	70.42	\$0	Obra	2,750	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130300209112	Obras De Infraestructura Vial Inter Municipales (Cuerpo Distritos Región Norte).	132500241	Cobahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,925,425	\$15,925,425	\$15,925,425	\$13,441,718	\$4,100,001	\$4,100,001	\$4,100,001	25.75	\$0	Obra	152,806	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130400268870	Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Segunda Etapa)	134200013	Cobahuila de Zaragoza	Huimilova	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,544,776	\$18,544,776	\$18,544,776	\$18,544,776	\$9,787,349	\$9,787,349	\$9,787,349	52.78	\$0	Acción	291,421	100.00	53.00	Financiera/ OBR EN PROCESO / Física / Registro/ OBR EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130400270511	Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Pav. Saltillo Gutiérrez Blvd. Valdes Sanchez	133000634	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro/ PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130400271750	Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Pav Las Torres (Sáblicas)	133000633	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro/ PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130400271782	Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Pav Jalisco López Sectoche - Perif. L.S.A.	133000631	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro/ PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130400271805	Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Construcción Del Edificio Del Bulver José María Rodríguez - Bulver Mismo	133000635	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro/ PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130400271836	Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Nuevo Puesto La Leñera (Pav. L.S.A. - Blvd. Valdes Sanchez)	133000636	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro/ PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130400271859	Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Construcción Del Mercado Ortiz Garza Y Vial Del Ferrocarril	133000637	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$548,100	\$548,100	\$548,100	\$548,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro/ PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130400271886	Elaboración Del Costo-Beneficio Del Pav Los Pinos - Vial Del Ferrocarril	132700122	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$548,100	\$548,100	\$548,100	\$548,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro/ PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA0130400271908	Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Sistema Pluvial La Fragua	133000654	Cobahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$540,400	\$540,400	\$540,400	\$540,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 89

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Pazo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones					
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA0130400272030	Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Construcción De Paso Superior Vehicular Entrompe Carretera Metros - La Unión Ana) Con Carretera San Pedro	13350372	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrelo PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400272057	Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Demarcación Del Perifoneo Raúl López Sánchez (Tramo Blvd. Río Nazas - Blvd. Revolución)	13350373	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrelo PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400272087	Elaboración Del Estudio Costo Beneficio De La Obra Pav El Alamo Sobre Perifoneo Raúl López Sánchez	13350473	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$635,000	\$635,000	\$635,000	\$635,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrelo PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400272105	Elaboración Del Estudio Costo Beneficio De La Obra Pav Avenida Bravo Y Perifoneo Raúl López Sánchez	13350474	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$635,000	\$635,000	\$635,000	\$635,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrelo PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400272124	Elaboración De Análisis Costo Beneficio De La Construcción Del Paso A Deseñal Lib. Carlos Salinas De Gortari Y Km 4 Mas 190	131800170	Cahuilla de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrelo PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400272144	Elaboración De Análisis Costo Beneficio De La Construcción Del Paso A Deseñal Lib. Carlos Salinas De Gortari Y Km 21 Mas 160	131800171	Cahuilla de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrelo PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400274753	Estudio Integral De Transporte Para La Zona Metropolitana De Piedras Negras - Nava	13350156	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física obra en proceso de pago de anticipo / Registrelo obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400274822	Estudio Para El Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable De Monclova Y Zona Conurbada (Paseo)	131800108	Cahuilla de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,495,378	\$6,495,378	\$6,495,378	\$6,495,378	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física obra en proceso de pago de anticipo / Registrelo obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400274856	Estudio Sistema Integrado De Transporte De La Región Metropolitana Del Sureste De Cahuilla	134400007	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física obra en proceso de pago de anticipo / Registrelo obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400274911	Estudio Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable (Paseo) De La Laguna	13350478	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,935,622	\$4,935,622	\$4,935,622	\$4,935,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física obra pendiente de pago de anticipo / Registrelo obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130400274936	Elaboración De Atlas De Riesgo De La Zona Metropolitana De Saltillo, Ramos - Arriep Y Arteaga (Primera Etapa)		Cahuilla de Zaragoza	Cobertura actual	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos				SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	25.59	\$0	Sistema	0	100.00	10.00	Financiera / Física / Registrelo Proyecto Actualizado - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA10130100050182	Construcción De Blvd. Río Nazas En Tramo Perifoneo Raúl López Sánchez - Libramiento Norte, Metaceros - Torrón - Gómez Palacio* 1.7 Km* (Fondo Metro)	103500512	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$30,809,596	\$30,809,596	\$30,809,596	\$30,809,596	\$30,809,596	\$30,809,596	\$30,809,596	100.00	\$0	Obra	800,000	100.00	1.00	Financiera / Física / Registrelo OBRAS CONCLUIDA / Registrelo OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100050235	Primeras Etapas De La Construcción Del Puente Centenario Sobre Río Sanandujes	13350030	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$12,475,496	\$12,475,496	\$12,475,496	\$12,475,496	\$12,475,496	\$12,475,496	\$12,475,496	100.00	\$0	Obra	1,152,791	100.00	1.00	Financiera / Física / Registrelo OBRAS CONCLUIDA / Registrelo OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050340	Ampliación Del Libramiento Norte (Metaceros Torrón - Gómez Palacio) Tramo Metaceros - La Partida 4 Km Largo	13350121	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$93,079,312	\$93,079,312	\$93,079,312	\$83,646,760	\$43,547,264	\$43,547,264	\$43,547,264	46.79	\$0	Obra	1	100.00	88.50	Financiera / Física / Registrelo obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050341	Reforzamiento De Bordo De Protección Y Modernización Del Bulwvard Río Nazas (Paseo Plazuela Al Puente Negro). (Proyecto Ejecutivo.)	13350121	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,063,742	\$19,014,793	\$19,014,793	\$19,014,793	76.06	\$0	Obra	502,964	100.00	94.00	Financiera / Física / Registrelo obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050345	Baqueo Urbano	13350121	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$37,201,213	\$37,201,121	\$37,201,121	\$37,201,121	93.00	\$0	Obra	502,964	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050346	Baqueo Venustiano Carranza	13350121	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,098,475	\$3,097,072	\$3,097,072	\$3,097,072	77.43	\$0	Obra	1,502,964	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo OBRAS CONCLUIDA / Registrelo OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050348	Plan Director De Desarrollo Urbano De Torrón	13350120	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,891,149	\$1,891,149	\$1,891,149	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,763,200	98.14	\$0	Plan	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física / OBRAS TERMINADA / Registrelo SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050349	Plan Director De Desarrollo Urbano De Metaceros	121700139	Cahuilla de Zaragoza	Metaceros	Metaceros	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$829,052	\$829,052	\$829,052	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$771,400	97.84	\$0	Plan	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física / OBRAS TERMINADA / Registrelo SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050350	Centro De Innovación Tecnológica Y Centro De Convenciones - Centro De Convenciones	121500133	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,629,799	\$1,629,799	\$1,629,799	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	\$1,566,000	96.09	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050352	Proyecto Para Estudio De Nuevas Rutas De Ciclovías Metaceros-Torrón	133500140	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	98.60	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo OBRAS TERMINADA / Registrelo OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050357	Programa Parcial De Desarrollo Industrial Torrón-Metaceros	13350363	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,267,840	\$1,267,840	\$1,267,840	\$1,267,840	79.24	\$0	Programa	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo OBRAS TERMINADA / Registrelo SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050364	Programa De La Cultura Del Agua	13350362	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo OBRAS TERMINADA / Registrelo OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050365	Diagnostico De Labilleras	13350368	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Diagnostico	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo OBRAS TERMINADA / Registrelo OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050367	Proyecto De Modernización Del Marco Jurídico Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitanos Y Municipal De Torrón	13350364	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$396,581	\$396,581	\$396,581	\$396,581	99.15	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo OBRAS TERMINADA / Registrelo OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050368	Proyecto De Modernización Del Marco Jurídico Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitanos Y Municipal De Metaceros	121700172	Cahuilla de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,291	\$198,291	\$198,291	\$198,291	99.15	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo OBRAS TERMINADA / Registrelo OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050369	Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Primera Etapa)	131800095	Cahuilla de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$24,906,146	\$24,906,146	\$24,906,146	\$24,870,814	\$24,870,814	\$24,870,814	\$24,870,814	99.86	\$0	Proyecto	189,738	100.00	1.00	Financiera / Física / Registrelo ETAPA CONCLUIDA / Registrelo ETAPA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050370	Conclusión Del Bulwvard Centenario, Longitud 2.18 Km. En El Municipio De Piedras Negras, Cahuilla.	13350059	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$15,898,481	\$15,898,481	\$15,898,481	\$15,898,481	\$15,898,481	\$15,898,481	\$15,898,481	100.00	\$0	Obra	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo OBRAS CONCLUIDA / Registrelo OBRAS CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050371	Conclusión Del Puente "Centenario" En El Municipio De Piedras Negras, Cahuilla.	13350059	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$18,221,418	\$18,221,418	\$18,221,418	\$17,312,292	\$17,312,292	\$17,312,291	\$17,312,291	95.01	\$0	Obra	1,152,791	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrelo obra concluida / Física / OBRAS CONCLUIDA / Registrelo OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050374	Prolongación Del Blvd. Centenario De Torrón En Saltillo, Longitud Total 420 M (Tramo Del Blvd. El Misco Al Camino A Universidad La Salle)	13300247	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$2,346,983	\$2,346,983	\$2,346,983	\$2,346,983	\$2,346,983	\$2,346,983	\$2,346,983	100.00	\$0	Obra	725,095	100.00	1.00	Financiera / Física / Registrelo obra concluida / Física / Registrelo obra concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA12130100050375	Modernización Bulwvard Antonio Cárdenas. (Primera Etapa) (Etapa De Estudio Geométrico Y Diseño De Pavimentación) En Saltillo, Cahuilla	13300029	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$23,909,764	\$13,483,491	\$13,483,491	\$13,483,491							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 89

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Pazo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
COAI213010050378	Plan Director De Desarrollo Urbano De Fronteras	12100025	Cobahula de Zaragoza	Fronteras	Acatlán	Rural	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$488,972	\$488,972	\$488,972	\$478,915	\$478,915	\$478,915	\$478,915	97.94	\$0	Plan	1	100.00	100.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050380	Levantamiento Cartográfico Digital De La Zona Metropolitana "Municipio - Fronteras - Castanos"	121800128	Cobahula de Zaragoza	Munclova	Munclova	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,891,844	\$2,891,844	\$2,891,844	\$2,346,181	96.39	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera/ EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050381	Plan Director De Desarrollo Urbano De Munclova	121800122	Cobahula de Zaragoza	Munclova	Munclova	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,896,064	\$1,896,064	\$1,896,064	\$1,857,379	\$1,857,379	\$1,857,379	\$1,857,379	97.96	\$0	Plan	1	100.00	100.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050382	Plan Director De Desarrollo Urbano De Nava	12220036	Cobahula de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,915	\$478,915	\$478,915	\$478,915	95.78	\$0	Plan	1	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050383	Levantamiento Cartográfico Digital De La Zona Metropolitana "Piedras Negras - Nava"	122500179	Cobahula de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,716,211	\$2,716,211	\$2,716,211	\$2,259,595	90.54	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera/ EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050384	Plan Director De Desarrollo Urbano De Ramon Arizpe	122700295	Cobahula de Zaragoza	Ramon Arizpe	Ramon Arizpe	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,029,052	\$1,029,052	\$1,029,052	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$771,400	78.91	\$0	Plan	1	100.00	100.00	Financiera/ EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050385	Proyecto de Modernización Del Marco Jurídico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitanos Y Municipal De Ramon Arizpe	122700110	Cobahula de Zaragoza	Ramon Arizpe	Ramon Arizpe	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$204,239	\$204,239	\$204,239	\$204,239	99.15	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050386	Levantamiento Cartográfico Digital De La Zona Metropolitana "Saltillo-Ramon Arizpe"	123000456	Cobahula de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,675,963	\$5,675,963	\$5,675,963	\$4,894,692	94.60	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera/ EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050387	Plan Director De Desarrollo Urbano De Saltillo	123000443	Cobahula de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,896,120	\$1,896,120	\$1,896,120	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,763,200	92.88	\$0	Plan	1	100.00	100.00	Financiera/ EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050388	Proyecto de Modernización Del Marco Jurídico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitanos Y Municipal De Saltillo	123000461	Cobahula de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$400,648	\$400,648	\$400,648	\$396,720	\$396,720	\$396,720	\$396,720	99.02	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050393	Plan Director De Desarrollo Urbano De Arteaga	120400377	Cobahula de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$592,180	\$592,180	\$592,180	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$551,000	97.94	\$0	Plan	1	100.00	100.00	Financiera/ EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050395	Proyecto de Modernización Del Marco Jurídico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitanos Y Municipal De Arteaga	120400384	Cobahula de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$204,239	\$204,239	\$204,239	\$204,239	99.15	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050396	Plan Director De Desarrollo Urbano De Castanos	12060034	Cobahula de Zaragoza	Castanos	Castanos	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$488,972	\$488,972	\$488,972	\$478,915	\$478,915	\$478,915	\$478,915	97.94	\$0	Plan	1	100.00	100.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI213010050397	Programa Parcial De Desarrollo Urbano Del Centro Histórico De Saltillo	123000445	Cobahula de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$612,523	\$612,523	\$612,523	\$447,703	70.40	\$0	Programa	1	100.00	100.00	Financiera/ EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130100116408	Programa Parcial De Desarrollo Urbano Del Centro Histórico De Ramon Arizpe	127700206	Cobahula de Zaragoza	Ramon Arizpe	Ramon Arizpe	Urbano	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA AGUA Y SERVICIOS TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$812,812	\$812,812	\$812,000	\$276,080	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	34.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200142596	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Aco Vial Entre El Blvd. Amara Y Libramiento Repùblica	113000106	Cobahula de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,954,400	\$1,954,400	\$1,954,400	\$1,883,574	\$751,779	\$751,779	\$751,779	38.46	\$0	Proyecto	127,898	100.00	33.00	Financiera/ nota en correo lo devengado / Física/ / Registro/ proyecto que proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200142881	Carril De Inducción Carretera Metrosy Saltillo Saliendo Del Parque Industrial De Ramon Arizpe, Tramo 0160 Al Km. 1420 Parque Industrial De Ramon Arizpe.	132700256	Cobahula de Zaragoza	Ramon Arizpe	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,830,433	\$2,830,433	\$2,830,433	\$2,459,195	\$1,721,436	\$1,708,692	\$1,708,692	60.37	\$0	Obra	75,461	100.00	60.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143393	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Entrepase Con La Carretera Matamoros-Torredn	131700132	Cobahula de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,779,139	\$1,081,127	\$1,081,127	\$1,081,127	54.06	\$0	Proyecto	91,858	100.00	0.60	Financiera/ DE HACER CORRECCION EN LO DEVENGADO / Física/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143403	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De P.V. en S.A. Las Torres (Sabritas)	133000294	Cobahula de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,496,400	\$1,496,400	\$1,496,400	\$1,122,066	\$763,787	\$763,787	\$763,787	51.04	\$0	Proyecto	577,352	100.00	98.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143748	Construcción Del Blvd. Constitución La Roca	131800229	Cobahula de Zaragoza	Munclova	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,866,680	\$19,856,012	\$19,856,012	\$19,856,012	\$10,196,943	\$10,196,943	\$8,011,711	51.35	\$0	Kilometro	216,296	100.00	26.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200144988	Proyecto Ejecutivo De 4 Pases A Densos Del Libramiento Carretera Salinas De Gortari	134200112	Cobahula de Zaragoza	Munclova	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,942,627	\$1,942,627	\$1,942,627	\$1,942,627	\$1,025,938	\$1,025,938	\$1,025,938	76.75	\$0	Proyecto	193,657	100.00	35.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200146016	Pavimentación De Diversas Calles	132200339	Cobahula de Zaragoza	Nava	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,852,881	\$4,847,938	\$4,847,938	\$4,847,938	\$2,886,211	\$2,886,211	\$2,886,211	59.53	\$0	Obra	27,928	100.00	72.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200149406	Proyecto Ejecutivo P.B.V. Saltillo Guiterres Valdes Valdes Sánchez	133000248	Cobahula de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,496,400	\$1,496,400	\$1,496,400	\$1,212,125	\$1,021,928	\$848,441	\$848,441	56.70	\$0	Proyecto	577,352	100.00	98.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200149811	Construcción Del Bulevar Del Blvd. Jose Maria Rodriguez - El Mirador Lara, Roca (Tramo Blvd. Jose Maria Rodriguez - Blvd. Nava) En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza	133000408	Cobahula de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,802,258	\$13,802,258	\$13,802,258	\$10,206,276	\$9,137,633	\$9,137,633	\$9,137,633	66.20	\$0	Obra	725,123	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200150238	Construcción De Paso Superior Vehicular Entroque Carretera Matamoros - La Unión (Ciclo Rca) Con Carretera Antigua A San Pedro En El Municipio De Torredn Coahuila.	133500188	Cobahula de Zaragoza	Torredn	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$82,238,112	\$82,238,112	\$82,238,112	\$79,722,712	\$23,984,065	\$23,984,065	\$23,984,065	29.16	\$0	Obra	639,629	100.00	29.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.