



Total: 72

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COAI1302001070947	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En El Ejido "Macuco"	121100339	Cahuilla de Zaragoza	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Convenio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2012		\$328,893	\$328,893	\$328,893	\$286,921	\$286,921	\$286,921	\$286,921	87.24	\$0	Cancha	100	100.00	1.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI1302001070956	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En "Yvesa De Don Martín"	121500021	Cahuilla de Zaragoza	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2012		\$449,980	\$368,778	\$368,778	\$368,778	\$368,778	\$368,778	\$368,778	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ OBRAS CONCLUIDAS O EN FUNDAMENTOS / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS - de validación y para el siguiente nivel.
COAI130200143351	Construcción De Cancha De Baloncesto En El Ejido Yvesa de Guadalupe	131100003	Cahuilla de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal		Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2012		\$217,399	\$217,399	\$217,399	\$215,619	\$215,619	\$215,619	\$215,619	99.18	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143603	Prim. Sor Juana Inés de La Cruz/ Reparación De Fracturas En Muro.	130200031	Cahuilla de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$103,326	\$103,326	\$103,326	\$103,326	\$103,326	\$103,326	\$103,326	100.00	\$0	Obra	363	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143617	E.S.D. Venustiano Carranza/ Substitución De Comederos De Edificios "E" Y "F"	130700020	Cahuilla de Zaragoza	Ciénega	Cuatro Ciénegas de Ciénega	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$299,900	\$299,900	\$299,900	\$299,984	\$86,793	\$86,793	\$86,793	28.94	\$0	Obra	227	0.00	0.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ CAPTURADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143629	E.S.T. No. 50/ Substitución De 100 M2 De Bodega Y Construcción De 20 M2 De Bodega.	131700127	Cahuilla de Zaragoza	Matehuala	El Cambio	Rural	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2013		\$300,000	\$233,458	\$233,458	\$233,458	\$233,458	\$233,458	\$233,458	100.00	\$0	Obra	238	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ CAPTURADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143642	Centro De Educación Inicial María Cirila González Santos/ Reparación De Goletas, Chantaderas En Muro Y Faja De Concreto Para Desahogar Agua Pluvial.	131800033	Cahuilla de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$169,264	\$169,264	\$169,264	\$169,264	\$151,981	\$151,981	\$151,981	89.55	\$0	Obra	90	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143651	E.S.T. No. 29/ Impermeabilización Y Pintura Edificios "A", "D" Y "L".	131800035	Cahuilla de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$545,583	\$545,583	\$545,583	\$545,583	\$325,511	\$325,511	\$325,511	59.66	\$0	Obra	591	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143683	Prim. Fortunato Ocasí/ Recimentación Y Reparación De Aula Didáctica, Reparación De Bodegas, Pisos Cívicos Y Servicios Sanitarios.	132200038	Cahuilla de Zaragoza	Mérida	San Sebastián (Mérida)	Rural	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$273,654	\$273,654	\$273,654	\$273,654	\$273,654	\$273,654	\$273,654	100.00	\$0	Obra	26	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143699	E.S.T. No. 53/ Substitución De Subestación Eléctrica, Red Eléctrica Para Conexión De Aparatos De Aire	132300021	Cahuilla de Zaragoza	Ocampo	Laguna del Rey (Quintana del Rey)	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$461,590	\$461,590	\$461,590	\$461,590	\$461,590	\$461,590	\$461,590	100.00	\$0	Obra	301	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143715	Prim. Agostino M. Avilés/ Substitución De Cubierta Ligera, Impermeabilización De Edificios "A", Substitución De Servicios Sanitarios.	132400025	Cahuilla de Zaragoza	Parera	El Sol	Rural	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$464,002	\$464,002	\$464,002	\$464,002	\$418,684	\$418,684	\$418,684	90.23	\$0	Obra	23	0.00	98.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143726	Prim. Genl. Lázaro Cárdenas/ Rehabilitación Mayor De Servicios Sanitarios, Substitución De Cisternas, Red Hidráulica Y Sanitarias.	132500028	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$528,337	\$528,337	\$528,337	\$528,337	\$528,337	\$528,337	\$528,337	100.00	\$0	Obra	90	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143735	Centro De Desarrollo Infantil No. 4/ Impermeabilización De Edificio "B" Y "D", Rehabilitación De Atrio En Muro Del Edificio De Lavanderas.	132500029	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$297,655	\$297,655	\$297,655	\$297,655	\$297,655	\$297,655	\$297,655	100.00	\$0	Obra	90	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143739	Construcción De Cancha De Deportes Olímpicos En Escuela Secundaria General No. 2, Javier Caballero Siller Fracc. Mirasiera	133000263	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$330,556	\$330,556	\$330,556	\$299,594	\$299,594	\$299,594	\$299,594	90.63	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143750	J.R. Joséfa Ortiz De Domínguez/ Substitución De Red Eléctrica Exterior E Interior.	132500030	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$252,127	\$252,127	\$252,127	\$252,127	\$252,127	\$252,127	\$252,127	100.00	\$0	Obra	132	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143763	J.R. Vito Alezari Robles/ Impermeabilización De Edificio "A".	132700028	Cahuilla de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$66,537	\$66,537	\$66,537	\$66,537	\$66,537	\$66,537	\$66,537	100.00	\$0	Obra	54	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143779	Prim. General Rulando Gutiérrez/ Reparación De Servicios Sanitarios, Sistema Eléctrico De Aulas Y Exterior.	132700029	Cahuilla de Zaragoza	Ramos Arizpe	San Miguel	Rural	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$971,172	\$971,172	\$971,172	\$971,172	\$917,858	\$917,858	\$917,858	85.64	\$0	Obra	30	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAI130200143785	E.S.T. Emiliano Edmundo Montemayor/ Galindo/ Substitución De Lona De Edificio "E".	132800028	Cahuilla de Zaragoza	Sabinas	Closte	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$487,165	\$487,165	\$487,165	\$487,165	\$479,896	\$479,896	\$479,896	98.51	\$0	Obra	153	0.00	97.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Total: 72

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Pazo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Pazo								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
COAL130200143843	S.S.G. No. 5 Otilio González/ Reparación De Servicios Sanitarios/ Impermeabilización De Edificios "B", "C" Y "D".	133000278	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,628,193	\$1,628,193	\$1,628,193	\$1,628,193	\$1,623,486	\$1,623,486	\$1,623,486	99.71	\$0	Obra	661	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143853	Prin. Jesús De Valle Arizpe/ Reparación Del Sistema Eléctrico Y De Iluminación.	133000279	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$31,061	\$93,376	\$93,376	\$93,376	\$93,376	\$93,376	\$93,376	100.00	\$0	Obra	349	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ CAPTURADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143864	Prin. Luis Álvarez Cortes/ Construcción De Muro De Contención, Canal Pluvial E Impermeabilización.	133000280	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$193,053	\$193,053	\$193,053	\$192,785	\$192,785	\$192,785	94.68	\$0	Obra	194	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COAL130200143872	J.H. Juan Carlos/ Impermeabilización De Edificios "A", "B" Y "C"/ Rehabilitación De Servicios Sanitarios.	133000281	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$328,839	\$328,839	\$328,839	\$328,839	\$306,491	\$306,491	\$306,491	93.20	\$0	Obra	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143881	J.H. Servino/ Impermeabilización De Los Edificios "A" Y "C" Y Sustitución De Red Eléctrica.	133000282	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$349,129	\$349,129	\$349,129	\$349,129	\$285,856	\$285,856	\$285,856	81.88	\$0	Obra	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143911	Prin. Adolfo López Mateos/ Reparación De Servicios Sanitarios Y Sustitución De La Red Eléctrica.	133000283	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$701,462	\$701,462	\$701,462	\$701,462	\$701,462	\$701,462	\$701,462	100.00	\$0	Obra	415	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143929	Prin. Gen. Eulalio Gutiérrez Ortiz/ Sustitución De Losa De Concreto En Pasillo.	133000284	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$728,019	\$728,019	\$728,019	\$728,019	\$528,309	\$528,309	\$528,309	72.57	\$0	Obra	336	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143941	E.S.T. Prof. Abel Suárez De León/ Impermeabilización, Pintura Y Base Para Timones De Edificios "C", "E", "H", "I" Y "K".	133000285	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$830,746	\$830,746	\$830,746	\$830,746	\$830,741	\$830,741	\$830,741	100.00	\$0	Obra	596	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143952	Prin. Eulalio Gutiérrez/ Sustitución Parcial De Losa De Edificio "A" Y Rehabilitación De Red Eléctrica.	133000286	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$742,002	\$742,002	\$742,002	\$742,002	\$668,556	\$668,556	\$668,556	90.10	\$0	Obra	381	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143970	Prin. Veinte De Noviembre/ Sustit. De Invernadero En Edif. "A", "B" Y "C" (Parcial), Demol. De Edif. "D", Sustit. De Casetas De Edif. "A" Y "B".	133000287	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Palmas Altas	Rural	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$488,748	\$488,748	\$488,748	\$488,748	\$488,748	\$488,748	\$488,748	100.00	\$0	Obra	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143974	J.H. Marcos Mendez/ Impermeabilización De 3 Jaulas Jaldónes, D. Dirección Y Servicios Sanitarios.	133000288	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,444	\$158,444	\$158,444	\$158,444	\$147,244	\$147,244	\$147,244	92.93	\$0	Obra	134	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143986	Can No.5/ Rehabilitación Del Sistema Eléctrico.	133000289	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$488,126	\$488,126	\$488,126	\$488,126	\$488,126	\$488,126	\$488,126	100.00	\$0	Obra	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200143997	Prin. Lic. Adolfo López Mateos/ Sustitución De Cisternas.	133000290	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$36,981	\$36,981	\$36,981	\$36,981	\$36,981	\$36,981	\$36,981	100.00	\$0	Obra	384	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200144002	J.H. Jaime Torres Bode/ Sustitución Parcial De Malla Ciclónica Y Pintura Vitelina En Áreas De Gravit.	133000291	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$108,792	\$108,792	\$108,792	\$108,792	\$108,792	\$108,792	\$108,792	100.00	\$0	Obra	118	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200144007	J.H. Nínfa Névila Flores/ Sustitución Parcial De Malla Ciclónica.	133000292	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$83,157	\$83,157	\$83,157	\$83,157	\$83,157	\$83,157	\$83,157	100.00	\$0	Obra	231	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200144015	J.H. Eulalio Gutiérrez Treviño/ Reparación De Muro De Aída Y Sustitución De Casetas De Edificio "B".	133000293	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$331,206	\$331,206	\$331,206	\$331,206	\$331,206	\$331,206	\$331,206	100.00	\$0	Obra	147	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200144029	Prin. Oscar Peart Pérez/ Sustitución De Salvo Detección En Impermeabilizante, Colocación De Cisternas.	133000294	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$27,712	\$27,712	\$27,712	\$27,712	\$27,712	\$27,712	\$27,712	100.00	\$0	Obra	192	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAL130200144039	Prin. Rafael Benítez Castellón/ Reparación De Invernadero, Sustitución De Muro Y Portón.	133000295	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,080,645	\$1,080,645	\$1,080,645	\$1,080,645	\$979,788	\$979,788	\$979,788	90.67	\$0	Obra	357	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.

Total: 72

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
COAL130200145426	J.H. Isabel Amelia Davila De Ponce Tapia/ Impermeabilización De Edificio "A" Y "C". Sustitución De Cacerolera Y De Red Hidráulica Y Colocación De Tinasas Con Base Y Protección.	13320022	Cahuilla de Zaragoza	San Juan de Sabanas	Nueva Soledad	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$426,960	\$426,960	\$426,960	\$426,960	\$420,243	\$420,243	\$420,243	98.43	\$0	Obra	95	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145431	Prin. Alma Cepalosa/ Impermeabilización De Edificios "A" Y "B" Y Rehabilitación De Servicio Sanitario	13330014	Cahuilla de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$283,974	\$283,974	\$283,974	\$263,178	\$211,969	\$211,969	\$211,969	74.64	\$0	Obra	74	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145437	E.S.G. Oral. Luis Blanco/ Construcción De Posa Séptica Y Filtro	13330015	Cahuilla de Zaragoza	San Pedro	Nayrán	Rural	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$123,755	\$123,755	\$123,755	\$107,056	\$32,117	\$32,117	\$32,117	25.95	\$0	Obra	90	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145469	E.S.T. No. 7/ Impermeabilización De Edificio A	13330017	Cahuilla de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$219,605	\$219,605	\$219,605	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	799	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145475	Cen. N° 26 / Reparación De Fracturas En Edif. "A", Impermeabilización De Edif. "A" Red Eléctrica Y Sistema Eléctrico	13330018	Cahuilla de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$310,664	\$310,664	\$310,664	\$286,903	\$230,900	\$230,900	\$230,900	74.32	\$0	Obra	45	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145485	Prin. Benito Juárez/ Impermeab. Oral, Sust. De Bajadas Pluviales, Sust. De Filtro Plástico, Rep. Del Sistema Eléctrico, Rep. De Muroc Y Sust. De Puercas Ombadas.	133300142	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$619,911	\$619,911	\$619,911	\$619,911	\$619,911	\$619,911	\$619,911	100.00	\$0	Obra	415	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145609	Prin. Plan General/ Impermeabilización De Edificios "A", "B" Y "C".	133500143	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	La Paz	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$310,351	\$310,351	\$310,351	\$310,351	\$310,351	\$310,351	\$310,351	100.00	\$0	Obra	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145628	Prin. Alfredo G. Benito/ Sustitución De Lona Edificio Alpijo.	133500144	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$328,994	\$328,994	\$328,994	\$328,994	\$278,411	\$278,411	\$278,411	84.63	\$0	Obra	317	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145656	J.H. Francisco Márquez/ Sustitución Parcial De Cacerolera En Edificio "A", "B", "C", Rehabilitación De Muroc En Bloque En Muroc Exterior Y Distrito, Rampa Para Discapacitados Y Obra Exterior.	133500145	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$327,214	\$327,214	\$327,214	\$327,214	\$327,214	\$327,214	\$327,214	100.00	\$0	Obra	101	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145668	J.H. Melchor Ocampo/ Reparación De Fracturas En Edificio "A" Y Piso Cerámico En Aisl.	133500146	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$163,942	\$163,942	\$163,942	\$163,942	\$163,942	\$163,942	\$163,942	100.00	\$0	Obra	119	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145677	J.H. Jaime Nuno/ Impermeabilización De Edificio "A" Y "B".	133500147	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$110,173	\$110,173	\$110,173	\$110,173	\$110,173	\$110,173	\$110,173	100.00	\$0	Obra	83	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145699	J.H. Espada/ Impermeabilización, Cacerolera, Pisos Y Sistema Eléctrico.	133500148	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$603,839	\$603,839	\$603,839	\$603,839	\$521,052	\$521,052	\$521,052	86.29	\$0	Obra	150	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145720	J.H. Margarita Campo Oviedo/ Sustitución De Muroc Detenido Y Piso De 2 Aulas Didácticas.	133500149	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$122,398	\$122,398	\$122,398	\$122,398	\$122,398	\$122,398	\$122,398	100.00	\$0	Obra	124	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145747	J.H. Jose Vasconcelos/ Reparación De Fractura De Muroc, Colocando Castillo Aprenta Y Cerdado.	133500150	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$58,276	\$58,276	\$58,276	\$58,276	\$58,276	\$58,276	\$58,276	100.00	\$0	Obra	126	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145755	Prin. Habib Estefano/ Sustitución De Berde Detada Con Riesgo A Derumb.	133500151	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$370,000	\$128,491	\$128,491	\$128,491	\$128,491	\$128,491	\$128,491	100.00	\$0	Obra	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ CAPTURADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200145765	Prin. Cereceniño/ Impermeabilización General.	133500152	Cahuilla de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$560,321	\$560,321	\$560,321	\$560,321	\$560,321	\$560,321	\$560,321	100.00	\$0	Obra	451	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200152194	Prin. Trino De Noviembre/ Sustitución De Red Eléctrica Y Sustitución De 150ml De Malla Clorámica	133300016	Cahuilla de Zaragoza	San Pedro	San Lorenzo	Rural	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$332,803	\$332,804	\$332,804	\$286,388	\$86,916	\$86,916	\$86,916	26.12	\$0	Obra	231	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COAL130200154037	Prin. General Andrés E. Viesca/ Impermeabilización De Edificios "C", "D" Y "E".	133600010	Cahuilla de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Subsidio	US58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$250,000	\$249,909	\$249,909	\$249,909	\$249,909	\$249,909	\$249,909	100.00	\$0	Obra	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ capturada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.