

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
COA0130300177541	Construcción de 80.00 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Tomas Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.	13300563	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$105,400	\$105,400	\$105,400	\$105,461	\$100,461	\$100,461	\$100,461	95.32	\$4,939	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177551	Construcción de 80.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Hernan Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.	13300567	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$105,400	\$105,400	\$105,400	\$103,426	\$103,426	\$103,426	\$103,426	98.13	\$1,974	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177575	Construcción De 80.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Jose Guadalupe Ortiz Meléndez Entre Avenida Del Sol Y Ullima Cerca Al Barrio, Col. Valle De Las Flores Popular.	13300568	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$60,597	\$60,597	\$60,597	\$60,597	85.95	\$9,903	Metro Líneal	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177626	Construcción De 148.0 M.L. De Línea De Agua Potable En Localidad Roberto Lopez Rodriguez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.	13300569	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,270	\$172,720	\$172,720	\$171,498	\$171,498	\$171,498	\$171,498	99.29	\$1,222	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177651	Construcción De 149.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Avenida 42 Entre Periferico Las, Calle San Francisco Y Topo De Calle Sur, Col. Lourdes.	13300586	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$196,480	\$196,480	\$196,480	\$190,771	\$190,771	\$190,771	\$190,771	97.00	\$5,709	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177656	Construcción De 110.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Maria Del Carmen De Mendez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Amanecer.	13300587	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,400	\$183,400	\$183,400	\$182,801	\$182,801	\$182,801	\$182,801	99.48	\$799	Metros Lineales	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177659	Construcción De 80.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Maria Elena Flores Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Amanecer.	13300588	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$119,284	\$119,284	\$119,284	\$119,284	90.40	\$716	Metros Lineales	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177676	Construcción De 103.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Mariana De La Cruz Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Amanecer.	13300589	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$135,960	\$126,560	\$126,560	\$117,400	\$117,400	\$117,400	\$117,400	92.76	\$9,160	Metros Lineales	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177681	Construcción De 80.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Oscar Camacho Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.	13300590	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$105,400	\$105,400	\$105,400	\$105,661	\$100,661	\$100,661	\$100,661	95.32	\$4,939	Metros Lineales	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177685	Construcción De 1,020 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle San Ignacio Entre Calle 30 Y Fraccionamiento Otillio Gonzalez, Col. San Ignacio.	13300591	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,346,400	\$1,346,400	\$1,346,400	\$1,330,735	\$1,330,735	\$1,330,735	\$1,330,735	99.84	\$15,665	Metros Lineales	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177687	Construcción De 123.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Hipolito Cisneros Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.	13300592	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$152,287	\$152,287	\$152,287	\$152,287	90.13	\$16,673	Metros Lineales	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177693	Construcción De 170.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Victoriano Valdes Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.	13300593	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$224,400	\$224,400	\$224,400	\$202,222	\$202,222	\$202,222	\$202,222	90.12	\$22,178	Metros Lineales	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177695	Construcción De 80.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Roberto Lopez Rodriguez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.	13300594	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$105,400	\$105,400	\$105,400	\$100,142	\$100,142	\$100,142	\$100,142	94.83	\$5,458	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177697	Construcción De 80.0 M.L. De Línea De Agua Potable En Calle Juan Arco De Mendez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Amanecer.	13300595	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$209,258	\$209,258	\$209,258	\$209,258	90.59	\$21,742	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177699	Construcción De 48.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Santa Aurora Entre Santa Barbara Y Santa Rita, Col. Las Margaritas.	13300596	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$87,593	\$87,593	\$87,593	\$87,593	97.59	\$2,167	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177701	Construcción De 131.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Juan Francisco Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col.	13300597	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$172,920	\$172,920	\$172,920	\$165,730	\$165,730	\$165,730	\$165,730	95.84	\$7,190	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177703	Construcción De 135.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Juan Francisco Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.	13300598	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$178,200	\$178,200	\$178,200	\$153,705	\$153,705	\$153,705	\$153,705	86.25	\$24,495	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177705	Construcción De 130.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Juan Arco De Mendez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Topo De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.	13300599	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,400	\$171,400	\$171,400	\$148,569	\$148,569	\$148,569	\$148,569	86.58	\$23,031	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177706	Construcción De 108.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Francisco Hernandez Entre Blvd. Narcario S. Ortiz Garsa Y Topo De Calle, Col. Alpes.	13300600	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$108,002	\$108,002	\$108,002	\$108,002	68.18	\$50,398	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177708	Rehabilitación De Plaza En Calle Famosa Voz Cantadise Y Subterráneo Jose Ortiz Alvarez, Col. Constitucionales.	13300536	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$619,983	\$619,983	\$619,983	\$610,932	\$610,932	\$610,932	\$610,932	98.54	\$9,051	Piaza	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177709	Rehabilitación De Plaza En Calle Antena De Valle Araya Y Jesus Silva Herzog, Col. Satelite Sur.	13300537	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$548,821	\$548,821	\$548,821	\$547,718	\$547,718	\$547,718	\$547,718	99.80	\$1,103	Piaza	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177711	Rehabilitación De Plaza En Calle Jorge Godoy / Carlos Gonzalez Y Juan Garcia Ponce, Col. Satelite Sur.	13300538	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$623,515	\$623,515	\$623,515	\$582,801	\$582,801	\$582,801	\$582,801	93.47	\$40,714	Piaza	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177713	Rehabilitación De Plaza En Calle Emilio Caballido Y Carlos Pareta, Col. Satelite Sur.	13300539	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$769,440	\$769,440	\$769,440	\$758,618	\$758,618	\$758,618	\$758,618	98.59	\$10,822	Piaza	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177716	Rehabilitación De Plaza En Calle Jupiter, Eliseo Y Meserillo, Col. Satelite Sur.	13300540	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,699,797	\$1,699,797	\$1,699,797	\$1,682,632	\$1,682,632	\$1,682,632	\$1,682,632	98.99	\$17,166	Piaza	530	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130300177721	Rehabilitación De Plaza En Calle Libre Y Yriton, Col. Satelite Norte.	13300541	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$938,444	\$938,444	\$938,444	\$887,560	\$887,560	\$887,560	\$887,560	94.58	\$50,884	Piaza	580	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA0130400278892	Formación de Asfalto En Av. Del Estudiante, Av. Cipréses, Fraccionamiento Lomas del Estudiante y Fraccionamiento C. Primera y Prologacion C. Primera y Segunda.	PRM-DESD-13-01	Cahuilla de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Francisco I. Madero.	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,444,347	\$2,444,347	\$2,444,347	\$2,444,347	\$2,444,347	\$2,444,347	\$2,444,347	100.00	\$0	Metro Líneal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.