

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 422

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Seguro, Programa Fondo Convento, Programa Fondo Convento - Especifico, Ramo, Institucion Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Periodo, Ciclo Seguro, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Ministrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Destajo, Unidad de Medida, Población, Avance Anual (base Anual), Observaciones. Rows list various infrastructure and social development projects across different municipalities like Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Laredo, and Monclova.

Total: 422

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Detegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COAI0130100072013	Retiro De Material Producto De Deslaves, Protección De Obra De Drenaje Y Carpetas Asfálticas	512.0	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	RD01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAI0130100072014	Retiro De Material Producto De Deslaves	513.0	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	RD01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$167,393	\$167,393	\$167,393	\$167,393	\$167,393	\$167,393	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAI0130100072015	Arroches Revestimiento De Taludes Y Obstrucción De Carpetas Asfálticas	516.0	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	RD01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$467,319	\$467,319	\$467,319	\$467,319	\$467,319	\$467,319	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAI0130100072016	Reparación De Equipo De Cloración, Pastillas 400 Volts. Programador Demanda Digital. Para Subestación De Cloro De La Sed De Agua Potable	520.0	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	RD01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL SARAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COAI0130100072017	Reparación De Equipos	523.0	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	RD01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL SARAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$15,500	\$15,500	\$15,500	\$15,500	\$15,500	\$15,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.